
Hôpital de Chandler — Réfection de l'enveloppe

Analyse documentaire, registre des contraintes, plan de phasage et vérification

Donneur d'ouvrage	CISSS de la Gaspésie (Santé Québec)
Appel d'offres	AOC-077221
Dossier	GLCRM R-657-24
Contenu	01 Inventaire des documents · 02 Registre des contraintes · 03 Plan de phasage proposé · 04 Vérification adverse
Statut	Document de travail interne — analyse préparatoire, non contractuelle
Date d'émission	2026-09-15
Révision	dépôt chandler , branche claudelintelligent-ptolemy-wgn60h , commit b3ca812

Les documents analysés sont ceux du dépôt (devis et plans d'architecture « définitifs pour soumission » du 4 septembre 2026, devis et plans d'électromécanique et de structure de WSP, tableau de coordination des équipements, documents du CISSS : tableau des contraintes opérationnelles v3, procédure PCI, contrat et régie). Aucun renseignement personnel n'y est reproduit. Toute contrainte est citée avec son passage source ; les lectures graphiques, choix et localisations incertaines sont marqués comme tels.

Table des matières

01 — Inventaire des documents

- 0. Portée et méthode
- 1. Fiche projet telle qu'écrite dans les documents
- 2. Synthèse des documents (11 documents, 50 fichiers)
- 3. Corpus architecture
- 4. Corpus électromécanique (WSP)
- 5. Corpus structure (WSP)
- 6. Corpus CISSS (donneur d'ouvrage)
- 7. Lacunes, doublons et incohérences documentaires
- 8. Constats de lecture par corpus
- Annexe A — Plans d'architecture : correspondance fichier / page PDF / feuille
- Annexe B — Plans mécanique-électricité : correspondance page PDF / feuille
- Annexe C — Devis d'architecture : index des sections (pages PDF)
- Annexe D — Devis mécanique-électricité : index des sections (pages PDF)
- Annexe E — Plans de structure : correspondance fichier / page PDF / feuille
- Annexe F — Contrat AOC-077221 : correspondance partie / pages

02 — Contraintes extraites des documents

- 0. Méthode et conventions
- 1. Tableau des contraintes
- 2. Contradictions et incohérences entre documents
- 3. Zones d'ombre (contraintes implicites non formulées, renvois vers des documents absents, informations manquantes)
- 4. Renvois croisés entre documents

03 — Plan de phasage proposé

- 0. Méthode et conventions
- 1. Cadre commun aux deux découpages
- 2. Découpage A — par secteurs du plan clé (D2 feuille 010)
- 3. Découpage B — par niveaux du tableau CISSS (D11)
- 4. Conflits de séquençage et variantes
- 5. Points de validation CISSS — registre consolidé
- 6. Affectations à confirmer
- Annexe A — Listes des identifiants du registre par phase

04 — Vérification adverse du plan de phasage

- 0. Méthode
- 1. Résultat d'ensemble
- 2. Couverture du registre : dans quelle phase chaque contrainte est traitée
- 3. Violations, phase par phase
- 4. Hypothèses non sourcées glissées dans 03
- 5. Affectations ID → phase contestées (passe V3)
- 6. Défauts découverts dans le registre 02
- 7. Constats non retenus ou requalifiés
- 8. Ce qui reste ouvert après correction
- 9. Journal des corrections apportées à 03 (un commit par problème)
- Annexe A — Couverture : phase de traitement de chacun des 719 identifiants

01 — Inventaire des documents

Projet GLCRM R-657-24 — Hôpital de Chandler, réfection de l'enveloppe — appel d'offres AOC-077221 (Santé Québec – CISSS de la Gaspésie) Session 1 — inventaire et extraction des contraintes. Date de l'inventaire : 2026-09-14.

0. Portée et méthode

- Le dépôt contient **50 fichiers à la racine** (49 PDF, 1 xlsx ; ~214 Mo). Il n'existe pas d'arborescence `docs/architecture`, `docs/electromecanique`, `docs/cisss` : la répartition par corpus ci-dessous est la nôtre, fondée sur l'émetteur, le numéro de dossier et le préfixe des noms de fichiers.
- Extraction : texte natif (PyMuPDF) pour 28 PDF ; **OCR** (tesseract 5, français, 300 ppp) pour les 22 PDF scannés du CISSS (141 pages : contrat et régie) ; lecture cellule par cellule du xlsx (openpyxl). Les textes extraits, index et images de travail sont dans un répertoire temporaire de session et ne sont pas versionnés.
- Convention de pagination : « p. PDF n » désigne la page physique du fichier. Les devis portent en plus une pagination interne par section (« Page n de N ») ; le contrat et la régie portent « Page x de 104 » et « Page x de 37 ».
- Confidentialité : plusieurs fichiers contiennent des noms et coordonnées de personnes (sommaire de la régie p. 2 ; cartouches et annexe 1 des documents WSP ; propriétés du fichier xlsx). Ils ne sont reproduits ni ici ni dans `02-contraintes.md`.
- Le texte des feuilles de plans (format 36 × 24 po) est extractible mais désordonné (colonnes mélangées) ; il a servi au repérage par mots-clés, la lecture fidèle des notes s'est faite sur rendu image.

1. Fiche projet telle qu'écrite dans les documents

Élément	Libellé(s) rencontré(s)	Source
Titre du projet	« Hôpital de Chandler – Réfection de l'enveloppe »	Devis archi p. 1 ; devis ME p. 3 ; frontispices des plans archi, ME, ST
	« Remplacement du revêtement extérieur – Hôpital de Chandler (Travaux de construction uniquement) »	Contrat p. 1 ; régie p. 1 (OCR)
Adresse	« 451 rue Mgr-Ross, Chandler, QC » / « 451 rue Ross Est, Chandler »	Frontispice ME / frontispice ST (S000) — libellés différents
Donneur d'ouvrage	« Santé Québec – CISSS de la Gaspésie » ; « CISSS de la Gaspésie » ; « Santé Québec Gaspésie »	Contrat et régie / devis archi / devis et plans ME, S000
Appel d'offres	No AOC-077221	Tous les documents
Architectes	Consortium GLCRM Proulx Savard, dossier « GLCRM R657-24 / PS 24-108 »	Devis archi (pied de page) ; cartouche plans archi « 24-108 / R657-24 »
Ingénieurs	WSP Canada inc. — mécanique-électricité no CA0066110.3235 ; structure no CA0062562.5541	Devis et plans ME ; plans ST
Référence client citée par WSP	« V/Réf. : R674-24 / 24-108 »	Devis ME (en-tête de chaque page) ; S000 « PROJET CLIENT : R674-24 / 24-108 » — écart avec R657-24
Émissions du devis archi	01 « Définitif (60 %) pour approbation » 2026-05-14 ; 02 « Pour commentaire 100 % définitif » 2026-08-21 ; 03 « Pour appel d'offres » 2026-09-04	Devis archi p. 3, tableau des révisions
Émissions du devis ME	A 2026-05-14 « Définitifs 60 % pour approbation » ; B 2026-08-21 « Définitifs 100 % pour approbation » ; 1 2026-09-04 « Définitifs pour soumission »	Devis ME p. 5, registre des révisions
Émission des plans	« Définitifs pour soumission », 4 septembre 2026 (archi, ME, ST). Cartouche des plans d'architecture : 01 « Préliminaires 30 % » 2026-02-27 ; 02 « Définitifs 60 % » 2026-05-14 ; 03 « Définitifs 80 % » 2026-08-03 ; 04 « Définitifs 100 % » 2026-08-21 ; 05 « Définitifs pour soumission » 2026-09-04	Frontispices ; cartouches des feuilles archi

Élément	Libellé(s) rencontré(s)	Source
Documents d'appel d'offres du CISSS	Contrat et régie : « date d'impression 26-04-13 ». La régie annonce : émission de l'appel d'offres 12 juin 2026, séance d'information 22 juin 2026, réception des soumissions 13 juillet 2026 à 10 h, contrat ferme, adjudication au prix le plus bas	Régie p. 2 « Sommaire » (OCR) — antérieur à l'émission des plans et devis du 2026-09-04
Procédure PCI	« Date prévue d'entrée en vigueur de la procédure : le 9 juin 2017 » ; émetteur « CISSS de Chaudière-Appalaches » ; PDF créé le 2026-08-21 (métadonnées)	PCI_CISSS_CA.pdf p. 1 et 9
Tableau des contraintes opérationnelles	version « v3 » (nom de fichier), dernière modification 2026-09-01 (propriétés)	xlsx

2. Synthèse des documents (11 documents, 50 fichiers)

#	Document	Fichier(s)	Corpus	Émetteur	Émission / date	Pages	Extraction	Remarques d'inventaire
D1	Devis technique – architecture	R657-24 Devis Appel-d'offres 2026-09-04.pdf	Architecture	GLCRM Proulx Savard	Rév. 03, 2026-09-04 (PDF créé 2026-09-04)	585	Texte natif	53 sections (divisions 00 à 32) + page titre et page des sceaux ; index en annexe C
D2	Plans – architecture	R657-24 Plans Appel-doffres 2026-09-04_Partie1.pdf à _Partie16.pdf	Architecture	GLCRM Proulx Savard	Définitifs pour soumission, 4 septembre 2026 (rév. 05)	79 (78 feuilles + frontispice)	Texte vectoriel non exploitable (glyphes non mappés) ; lecture sur rendu image	16 fichiers de 5 pages (Partie16 : 4). Ordre des feuilles = ordre de la liste des plans ; correspondance en annexe A. Phasage du projet uniquement sur le plan clé de la feuille 010 (trois phases par secteur, cadre « Notes » vide)
D3	Devis – mécanique et électricité	CA0066110.3235_Devis_ME_Définitifs_pour_soumission.pdf	Électromécanique	WSP	Rév. 1, 2026-09-04 (PDF créé 2026-09-03)	231	Texte natif	50 sections (divisions 00, 20 à 26) + annexe 1 (fiches et listes de dessins d'atelier, p. 223-231) ; index en annexe D
D4	Plans – mécanique et électricité	20260904_CA0066110.3235_Plans_ME_Soumission_PDF_fusionné.pdf	Électromécanique	WSP	2026/09/04 (cartouches des feuilles : « avril 2026 »)	24 (23 feuilles + frontispice)	Texte natif, désordonné	Feuille G003 « Tableau de coordination des équipements électromécaniques (à venir) » listée mais absente ; correspondance en annexe B
D5	Tableau des équipements électromécaniques	20260511_CA0066110.3235_Chandler_Tableau des équipements MÉ.pdf	Électromécanique	WSP	2026-05-11 (nom de fichier et métadonnées)	8	Texte natif	Daté du stade « 60 % » ; rapport avec G003 « à venir » à préciser (voir 4.3)

#	Document	Fichier(s)	Corpus	Émetteur	Émission / date	Pages	Extraction	Remarques d'inventaire
D6	Plans – structure	CA0062562.5541_20260904_Plans ST_Définitifs pour soumission_Partie1.pdf à _Partie5.pdf	Structure	WSP	2026-09-04	22 (22 feuilles)	Texte natif, désordonné	S001 « Plan d'implantation » listé sur S000 mais absent ; aucun devis de structure dans le dépôt ; correspondance en annexe E
D7	Porte-documents – structure	CA0062562.5541_20260904_Plans ST_Définitifs pour soumission_Porte-documents.pdf	Structure	WSP	2026-09-08 (métadonnées)	1 page conteneur + 22 PDF joints	Pièces jointes extraites	Portfolio PDF ; les 22 pièces (S000 à S414) ont un contenu identique aux 22 pages de D6, à deux champs de signature électronique vides près (étiquette « SIGN », case Sceau). Pièces générées le 2026-09-04, conteneur du 2026-09-08. Doublon non signé de D6
D8	Contrat (conditions générales) de l'appel d'offres	Construction Contrat-0AC077221_Partie1.pdf à _Partie21.pdf	CISSS	Santé Québec – CISSS de la Gaspésie	Impression 2026-04-13	104 (21 × 5, Partie21 : 4)	Scanné – OCR	Page PDF globale = (N – 1) × 5 + page de la partie ; pied de page « Page x de 104 ». Table des matières p. 2-4
D9	Régie de l'appel d'offres	Construction Régie-A0C-077221.pdf	CISSS	Santé Québec – CISSS de la Gaspésie	Impression 2026-04-13 (PDF créé 2026-05-26)	37	Scanné – OCR	Sommaire p. 2 (dates de l'appel d'offres, mode d'adjudication) ; table des matières p. 3-4
D10	Procédure clinique PCI – mesures de prévention des infections lors des travaux de construction	PCI_CISSS_CA.pdf	CISSS	CISSS de Chaudière-Appalaches (préambule et art. 4)	Entrée en vigueur 2017-06-09 ; champ « Révisée le » vide ; PDF créé 2026-08-21	24 (p. 24 = doublon de la p. 10)	Texte natif	Fondée sur CSA Z317.13-12 ; aucune mention de la Gaspésie, de Chandler ni de l'AOC-077221 ; le xlsx renvoie à « la procédure PCI des Conditions générales »

#	Document	Fichier(s)	Corpus	Émetteur	Émission / date	Pages	Extraction	Remarques d'inventaire
D11	Tableau des contraintes opérationnelles de l'établissement	Tableau des contraintes opérationnelles de l'établissementv3.xlsx	CISSS	CISSS de la Gaspésie	v3, modifié 2026-09-01	1 feuille « Table 1 », 43 lignes × 24 colonnes	Cellules	38 lignes de données (L4-L41), 2 notes (L42-L43) ; plusieurs colonnes jamais remplies (voir 6.4)

3. Corpus architecture

3.1 Devis d'architecture (D1)

- Structure : page titre (p. 1, « Enveloppe extérieure – Devis technique – Architecture »), page des sceaux (p. 2), table des matières 00 01 10 (p. 3-5) puis 53 sections. L'index complet section → pages PDF figure en annexe C.
- La table des matières annonce 55 entrées ; toutes les sections listées sont présentes et leurs nombres de pages concordent avec le contenu. Trois écarts de libellé : la TDM dit « 00 08 00 – Conditions administratives particulières » alors que l'en-tête de section dit « Clauses administratives particulières » ; la TDM dit « 01 35 00 – Procédures spéciales bpfc - biosl » et l'en-tête « Procédures spéciales (BPF / BIOSL) » ; coquille « DIVITION 12 » (p. 5).
- La TDM porte la mention : « Prendre note que les exigences prévues au document Division 01 – Exigences générales – architecture et ingénierie, émis par le Professionnel de la construction en architecture, s'appliquent au présent devis. » (p. 4). La Division 01 du présent devis (p. 13-159) en tient lieu ; aucun document distinct portant ce titre n'est dans le dépôt.
- Sections directement liées au séquençement et à l'exploitation : 00 08 00 (p. 6-12), 01 11 00 (13-16), 01 14 00 Restrictions visant les travaux (17-19), 01 32 16.19 Ordonnancement (20-27), 01 35 29 Santé-sécurité (38-63), 01 35 46 Qualité de l'air intérieur (64-71), 01 51 00 Services temporaires (79-92), 01 52 00 Installation de chantier (93-99), 01 56 00 Protections temporaires (100-103), 01 56 50 Prévention des infections (104-115), 02 41 19.13 Démolition sélective (160-166), 02 81 00 Matières dangereuses (167-172), 07 84 00 Protection coupe-feu (369-383), 08 33 23 Volets coupe-feu (413-421).

3.2 Plans d'architecture (D2)

- 78 feuilles réparties en séries : 000 plan du site (001, 002, 005) ; 010 phasage (010, 011 – identification des zones de travaux) ; 050 démolition des niveaux (050-054) ; 100 construction des niveaux (100-104) ; 200 élévations (201, 201-A, 202-205) ; 300 toitures et soffites (301-306) ; 400 coupes de murs types (400-407) ; 410 coupes agrandies (410-422) ; 450 détails en plan (451-455) ; 500 fenêtres et murs-rideaux (501-513) ; 600 portes (601-607) ; 700 métaux ouvrés (701-705).
- Niveaux nommés dans les titres : sous-sol, rez-de-chaussée, niveaux 100, 200, 300 et 400 (la structure ajoute un « niveau 500 » sur S204).
- Cartouche des feuilles : mention « Ne doit pas servir à l'exécution » relevée dans le texte extrait des feuilles (à mettre en regard de « Définitifs pour soumission » au frontispice — cohérent avec une émission pour soumission).
- Feuilles clés pour le séquençement : 002 (gestion de chantier détaillée : cinq détails, dont ambulances en deux configurations et entrée principale en trois), 005 (sommaire de code et 27 notes générales), 010 et 011 (légende des zones A à L ; plan clé « Phase 1 (±5 mois) / Phase 2 (±8 mois) / Phase 3 (±4 mois) / secteur non touché »), 501 (prototype et essais in situ), 504 (fenêtres à obturer, cage d'escalier no 3), 505 (principes de remplacement des fenêtres en deux ou trois étapes, notes plexiglas / bâti isolé de novembre à avril / thermos le même jour).
- Le texte vectoriel des feuilles d'architecture n'est pas exploitable (glyphes non mappés) : toutes les citations des plans proviennent d'une lecture sur rendu image des 79 pages.

4. Corpus électromécanique (WSP)

4.1 Devis mécanique-électricité (D3)

- En-tête de page : « Santé Québec Gaspésie – Hôpital de Chandler (Réfection de l'enveloppe) – V/Réf. : R674-24 / 24-108 – N/Réf. : CA0066110.3235 ».
- La TDM (p. 3-4) attribue chaque section à un ou plusieurs entrepreneurs spécialisés qui « doivent remettre leur prix de soumission à l'entrepreneur général » : Pi protection incendie, P plomberie, CR chauffage/refroidissement, CA calorifugeage, GM gaz médicaux, B balancement, V ventilation, R régulation, E électricité.

- Divisions présentes : 20 (prescriptions générales mécanique, 18 p.), 21 protection incendie, 22 plomberie (dont 22 60 00 réseaux de gaz médicaux), 23 CVCA (dont 23 33 16 registres et clapets coupe-feu et de fumée, 23 37 20 persiennes et prises d'air), 25 régulation, 26 électricité (dont 26 05 00 prescriptions générales, 18 p.). Index en annexe D.
- La TDM (p. 5) renvoie pour la liste des plans à « la page titre de ces plans ».
- Annexe 1 (p. 223-231) : fiche d'identification de dessin d'atelier et listes de dessins d'atelier par discipline (formulaires internes WSP).

4.2 Plans mécanique-électricité (D4)

- 23 feuilles présentes : G001, G002, G004 ; ME001(D)/ME001, ME002(D)/ME002, ME003(D)/ME003 (élevations démolition/construction) ; ME004(D)/ME004 (toitures et soffites), ME005(D) (paratonnerre – démolition) ; ME006, ME007 (localisation des travaux intérieurs, sous-sol à niveau 400) ; ME008 à ME016 (vues agrandies : quai des ambulances, toiture coin nord-ouest, prise d'air du bloc opératoire et travaux temporaires, issue laboratoire (mécanique et électricité), unité de ventilation hémodialyse/laboratoire, salle mécanique chirurgie d'un jour et prise d'air service alimentaire, divers travaux au rez-de-chaussée).
- **G003 « Tableau de coordination des équipements électromécaniques (à venir) »** : listé au frontispice avec la mention « à venir », absent du jeu (24 pages pour 25 entrées attendues).
- Les cartouches des feuilles portent « Date : avril 2026 » alors que le frontispice porte « 2026/09/04 » : la date de cartouche n'a pas été mise à jour à l'émission pour soumission (lecture du texte extrait ; à confirmer sur la case des révisions).

4.3 Tableau des équipements électromécaniques (D5)

- 8 pages, texte natif, daté du 2026-05-11 (nom de fichier et métadonnées), soit la date de l'émission « 60 % » des devis (2026-05-14). Il précède donc de quatre mois l'émission pour soumission et pourrait correspondre au contenu annoncé « à venir » pour la feuille G003 ; le lien n'est écrit nulle part dans les documents — à confirmer auprès de l'ingénieur.

5. Corpus structure (WSP)

- 22 feuilles présentes (D6) : S000 frontispice ; S002 notes générales ; S100-S102 détails typiques ; S200 plan clé ; S201-S204 vues en plan (rez-de-chaussée, niveau 100, niveaux 200-300, niveaux 400-500) ; S300-S303 élévations ; S400-S402 coupes de murs ; S410-S411 coupes et détails ; S412 charpente support ; S413-S414 escaliers.
- **S001 « Plan d'implantation »** figure dans la liste des plans de S000 mais n'est ni dans les 5 parties ni dans le porte-documents (23 entrées attendues, 22 présentes).
- Le porte-documents (D7) contient les mêmes 22 feuilles ; le texte de chaque feuille est identique à celui de D6 à un mot « SIGN » près (marqueur de signature). Il s'agit du même jeu, version signée, généré le 2026-09-08.
- Cartouche des 22 feuilles : une seule ligne de révision « 0 – 2026-09-04 – Définitifs pour soumission » ; mention encadrée « Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction », renforcée par la note générale S002-8 (« Ne pas construire à partir de ces dessins à moins qu'ils n'indiquent la mention « Émis pour construction » »). Une émission « pour construction » est donc un préalable au chantier. Sceau d'ingénieur apposé (S002 vérifié) ; fichier natif Revit « CA0062562.5541_STR_R26.rvt ».
- La liste des plans de S000 omet **S402 « Coupes de murs »**, feuille pourtant présente et référencée 14 fois depuis S201-S204, S300, S302 et S400 (une feuille annoncée non émise, une feuille émise non annoncée : total 22 dans les deux cas).
- Aucun devis de structure n'est présent dans le dépôt, et S002 n'en tient pas lieu : la feuille renvoie cinq fois à un « devis » distinct (généralités 23 et 24, dessins d'atelier 1 et 3, acier de charpente 4) pour les inspections et essais, les dessins d'atelier à soumettre, la conception des assemblages et les exigences d'érection.
- La rubrique « Inspection des travaux » de S002 est numérotée de 11 à 18 (notes 1 à 10 absentes) ; gabarit vraisemblablement tronqué.

- S002, données de conception 5 : « les valeurs des données climatiques [...] ont été obtenues à partir du CNB 2020 pour la localité de Percé » (bâtiment situé à Chandler) ; catégorie de risque « protection civile », bâtiment « de grande hauteur » (notes 6 et 14).
- Le bandeau des collaborateurs du cartouche ST porte « Architecture : GLCRM / GLCRM+Proulx Savard » et « Mécanique : WSP » ; aucune case « Électricité » ni « Structure ».

6. Corpus CISSS (donneur d'ouvrage)

6.1 Contrat de l'appel d'offres AOC-077221 (D8)

- Page titre : « Appel d'offres – Construction – Contrat – No AOC-077221 – Remplacement du revêtement extérieur – Hôpital de Chandler (Travaux de construction uniquement) – Date d'impression : 26-04-13 ». En-tête courant : « Santé Québec – CISSS de la Gaspésie – Appel d'offres no AOC-077221 ».
- Table des matières (p. 2-4) : Préambule ; 0.00 Interprétation (terminologie 0.01.01 à 0.01.38, primauté 0.02) ; puis articles numérotés jusqu'à 15.00 (durée du contrat, citée par la régie). Repérés dans l'OCR : 10.04 permis, autorisations et traçabilité des sols contaminés ; 10.10 délais et prolongation ; 11.03 ordres de changement ; 11.04 démolition et démantèlement ; clauses d'assurances et de licence (1.02).
- Partie contractante (p. 12) : Santé Québec, « agissant par l'entremise de l'établissement Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie » ; « Projet n° 077221 ». Liste des 21 annexes p. 11. **Annexe 0.01.13 – Échéancier : « Début des Travaux : 31 août 2026 / Fin des Travaux : 31 décembre 2027 »** (p. 77, vérifié sur image). **Annexe 0.01.27 – Plans et devis : « a) à compléter »** (p. 78) — la liste des plans et devis contractuels n'est pas renseignée. Ordre de primauté 0.02.02 : « a) Addenda ; b) Contrat ; c) Devis ; d) Plans et dessins » (p. 18).
- Le contrat ne contient **aucune annexe ni procédure PCI** ; son seul article sur le sujet est 10.21 (« prendre les mesures qui s'imposent en vue de prévenir les infections nosocomiales »). Il ne contient pas non plus de clause sur les heures de travail, le phasage imposé, les préavis d'interruption de services ni de pénalité de retard chiffrée (recherche exhaustive par mots-clés ; voir 02-contraintes.md).
- Qualité de l'OCR : bonne sur le corps de texte (2 000 à 2 700 caractères par page), dégradée sur les lignes de pointillés de la table des matières. Les images 300 ppp des pages 49, 57, 59 et 77 ont servi à vérifier les citations retenues ; l'OCR s'y est révélé fidèle au mot près.

6.2 Régie de l'appel d'offres (D9)

- Page titre identique au contrat avec le mot « Régie ». Sommaire p. 2 : numéro et titre de l'appel d'offres, date d'émission 12 juin 2026, séance d'information 22 juin 2026, réception des soumissions le 13 juillet 2026 à 10 h, « contrat ferme », sollicitation publique avec soumission électronique, adjudication au prix le plus bas, durée du contrat « voir la section 15.00 du contrat », coordonnées du représentant du dossier (non reproduites).
- Nature : règles de l'appel d'offres et instructions aux soumissionnaires (présentation, ouverture, conformité, adjudication, sûretés) — le mot « régie » désigne la régie du processus d'appel d'offres, non une régie de chantier. Table des matières p. 3-4 : terminologie ; 0.04.01 dates et délais « de rigueur » ; 1.00 objet et régie de l'appel d'offres ; 1.03 séance d'information ; 1.04 visite des lieux « non obligatoire » le 22 juin 2026 à 10 h 30 ; 1.05 examen des lieux aux frais du soumissionnaire (« Aucune réclamation n'est recevable pour une cause découlant du lieu des Travaux »).
- Article 11.00 : « L'ORGANISME PUBLIC confirme que l'Appel d'Offres ne requiert aucune disposition particulière » (p. 35). Aucune clause sur le délai de réalisation, les phases, les jalons, la PCI ou l'occupation de l'hôpital. Une seule annexe (10.07, questionnaire de non-participation, p. 37).

6.3 Procédure PCI (D10)

- Titre (p. 1) : « Procédure clinique PCI — Mesures de prévention des infections lors des travaux de construction, rénovation, d'excavation, d'entretien des bâtiments, de réparation et d'installation d'équipements ». Préparée par la direction des soins infirmiers et la direction des services techniques, approuvée par le comité directeur de PCI ; «

Date prévue d'entrée en vigueur de la procédure : le 9 juin 2017 » ; champ « Révisée le » non rempli ; révision prévue « tous les trois ans » (art. 5, p. 9). Référence normative : CSA Z317.13-12.

- **Émetteur : le CISSS de Chaudière-Appalaches** — préambule (p. 1) : « Le CISSS de Chaudière-Appalaches désire adopter une approche proactive [...] sur les terrains ou les installations du CISSS de Chaudière-Appalaches » ; art. 4 (p. 9) : « s'applique aux installations et unités de soins du CISSS de Chaudière Appalaches ». Aucune mention de la Gaspésie, de Chandler, de Santé Québec ni de l'AOC-077221. Son applicabilité contractuelle au projet n'est établie par aucun autre document du dépôt (voir 02-contraintes.md, contradictions).
- Structure : 1 préambule ; 2 objectifs ; 3 rôles et responsabilités (3.1 responsable du projet, 3.2 service PCI, 3.3 responsable construction, 3.4 hygiène et salubrité, 3.5 personnel d'encadrement, 3.6 équipe pluridisciplinaire) ; 4 cadre d'application ; 5 évaluation et révision ; annexe 1 fiche synthèse de l'analyse du risque (p. 10, répétée p. 24) ; annexe 2 mesures par classe I à IV (p. 11-20) ; annexe 3 inspection quotidienne classes III-IV (p. 21) ; annexe 4 nettoyage final (p. 22) ; annexe 5 nettoyage et désinfection terminale (p. 23). Méthode : groupe de patients à risque (1 à 4) × type de travaux (A à D) → classe de mesures (I à IV) par la matrice du tableau 3 (p. 4).
- Le xlsx y renvoie implicitement : « Consulter la procédure PCI des Conditions générales » (note no 2) et « Procédure PCI Classe I/II/III/IV » (18 lignes) ; la nomenclature (groupe 1-4, type A-D, classe I-IV) est celle de cette procédure — concordance de nomenclature seulement, aucun document ne nomme PCI_CISSS_CA.pdf.

6.4 Tableau des contraintes opérationnelles de l'établissement, v3 (D11)

- Titre (A1) : « Tableau des contraintes opérationnelles de l'établissement pour les travaux dans le bâtiment existant ». Une seule feuille (« Table 1 »), aucune feuille masquée, aucun commentaire, aucune formule, aucune liste de validation.
- Colonnes (ligne 3) : Phase ; sous-phase ; Niveau ; Description de l'activité ; Zones ; Local ; Secteur ; Fonction / Usage ; Horaire (Chantier ; Hors chantier) ; Exigences PCI – Chantier (Groupe PCI 1 à 4 ; Type A à D ; Classe I à IV) ; Exigences PCI – Hors chantier (Groupe ; Brève description des travaux par entrepreneur ; Type ; Classe) ; Ajout à la classe PCI ; Restriction saisonnière (au tableau des ingénieurs) ; Accès au chantier (voir note no 1) ; Contraintes bruits/vibrations ; Contraintes temps de déménagement ou d'activation (jours ouvrables) ; Autres contraintes opérationnelles.
- Taux de remplissage des 38 lignes de données : Phase et sous-phase 34/38 ; Niveau 37/38 ; Description 38/38 ; Zones 34/38 ; Local 37/38 ; Horaire chantier 18/38 ; Groupe/Type/Classe PCI chantier 18/38 ; Ajout à la classe PCI 7/38 ; Bruits/vibrations 8/38 ; Temps de déménagement 19/38 (toujours « 2 jrs ») ; Autres contraintes 38/38. **Jamais remplis** : Secteur, Fonction / Usage, Horaire hors chantier, les quatre colonnes PCI hors chantier, Restriction saisonnière, Accès au chantier.
- Valeurs de la colonne Horaire chantier : « S » (24 lignes), « J » (6 lignes : L24, L26, L28, L32, L38, L41) et « J/S » (L15), sans légende dans le fichier. Lettres de zones utilisées : A à L (les douze), sans légende. Une colonne X est comprise dans les dimensions et les fusions des notes, sans en-tête ni contenu. Aucun en-tête d'établissement, logo, date ni auteur dans la feuille.
- Notes de bas de tableau : no 1 (L42) « Pour tous les secteurs dans l'existant, l'entrepreneur pourra utiliser l'ascenseur #1 uniquement et l'escalier le plus près du chantier (à confirmer avec le chargé de projet de l'établissement) Prioriser les accès via l'extérieur en tout temps » ; no 2 (L43) « Consulter la procédure PCI des Conditions générales ».

7. Lacunes, doublons et incohérences documentaires

#	Constat	Documents	Incidence pour l'analyse
L1	Feuille G003 « Tableau de coordination des équipements électromécaniques » annoncée « à venir » et absente	D4	La coordination des équipements ME n'est pas documentée dans le jeu de plans émis pour soumission ; D5 (2026-05-11) en est peut-être la version préliminaire — non écrit
L2	Feuille S001 « Plan d'implantation » listée et absente	D6, D7	Pas de plan d'implantation côté structure
L3	Porte-documents ST = doublon signé des 5 parties	D6, D7	Un seul jeu à analyser ; conserver D7 comme version signée

#	Constat	Documents	Incidence pour l'analyse
L4	Référence de dossier client « R674-24 » (WSP) contre « R657-24 » (GLCRM)	D3, D6 vs D1, D2	Numéro de dossier à uniformiser dans les documents WSP
L5	Désignation du donneur d'ouvrage variable : « CISSS de la Gaspésie », « Santé Québec – CISSS de la Gaspésie », « Santé Québec Gaspésie »	D1, D8-D9, D3-D4-D6	Terminologie contractuelle (« ORGANISME PUBLIC ») à confirmer
L6	Adresse : « 451 rue Mgr-Ross » (ME) / « 451 rue Ross Est » (ST)	D4, D6	Sans incidence technique ; à corriger
L7	Contrat et régie imprimés le 2026-04-13 avec un calendrier d'appel d'offres juin-juillet 2026 et un échéancier contractuel « 31 août 2026 – 31 décembre 2027 » (annexe 0.01.13), alors que plans et devis sont émis « pour appel d'offres » le 2026-09-04	D8, D9 vs D1-D6	Les documents du CISSS dans le dépôt pourraient être ceux d'un lancement antérieur ou d'un calendrier reporté ; vérifier la version en vigueur (addenda, nouvelles dates) avant de s'appuyer sur leurs délais. Le début contractuel des travaux est antérieur à l'émission des plans pour soumission
L8	Cartouches des feuilles ME datés « avril 2026 » (frontispice 2026/09/04) ; cartouches ST : « Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction » + note S002-8 exigeant la mention « Émis pour construction »	D4, D6	Date ME à confirmer sur les cases de révision ; côté ST, une émission « pour construction » est un préalable au démarrage
L9	Aucun devis de structure ; notes générales S002 seules	D6	Les exigences d'exécution de structure ne sont disponibles que sur plan
L10	Tableau xlsx v3 : colonnes Secteur, Fonction/Usage, horaires hors chantier, PCI hors chantier, restriction saisonnière et accès jamais remplis ; codes d'horaire « J » / « S » sans légende	D11	Une partie des contraintes attendues du donneur d'ouvrage n'est pas renseignée (voir zones d'ombre dans 02 - contraintes.md)
L11	Libellés de section divergents entre TDM et en-têtes (00 08 00 ; 01 35 00 « BPF / BIOSL ») ; coquille « DIVITION 12 »	D1	Intitulé de 01 35 00 à clarifier (voir constats de lecture)
L12	Renseignements personnels dans D9 (p. 2, 8 et 37), D8 (p. 12, signataire), D3 (annexe 1), D4 et D6 (cartouches), D11 (propriétés)	—	Non reproduits dans les livrables
L13	La procédure PCI du dépôt est celle du CISSS de Chaudière-Appalaches (2017) , non celle du CISSS de la Gaspésie ; le contrat ne contient aucune annexe PCI et le xlsx renvoie à « la procédure PCI des Conditions générales »	D10, D8, D11	Le régime PCI contractuel applicable à Chandler n'est établi par aucun document ; les mesures par classe citées dans 02 - contraintes.md sont celles de D10 sous réserve de confirmation
L14	Annexe 0.01.27 « Plans et devis » du contrat : « a) à compléter » alors que 0.01.27 définit les plans et devis par renvoi à cette annexe	D8	Le statut contractuel de D1 à D6, de D10 et de D11 n'est fixé par aucun texte disponible
L15	S402 « Coupes de murs » présente mais absente de la liste des plans de S000 ; S001 listée mais absente	D6	Liste des plans ST à corriger
L16	S002 renvoie cinq fois à un « devis » de structure absent du dépôt (inspections et essais, dessins d'atelier, assemblages, érection)	D6	Exigences d'exécution de structure incomplètes sans ce devis
L17	Données climatiques de conception ST « pour la localité de Percé » (S002, données de conception 5) pour un bâtiment situé à Chandler	D6	À confirmer auprès de l'ingénieur en structure (incidence sur les charges de neige citées à S303)
L18	Renvois internes erronés du contrat : 2.04.03 cite « 10.28.01 » (propreté) pour les matières dangereuses (10.29.01) ; 11.10.01 et 3.06 citent « 10.32 » (refus des travaux) pour les manuels et plans tels que construits (10.33) ; table des matières décalée (10.04.04/10.04.05, 10.08.04 absent)	D8	À signaler au donneur d'ouvrage ; lecture des clauses par leur contenu, non par leur numéro
L19	Article 3.04.01 du contrat évoque « une clause pénale prévue au Contrat » ; aucune clause pénale ni pénalité de retard n'est stipulée dans les 104 pages ni dans la régie	D8, D9	Absence de pénalité de retard écrite ; ne pas présumer d'un montant
L20	Article 10.08.04 du contrat (suivi bimensuel de l'échéancier) : phrase incomplète dans le document source (confirmé sur image, pas un défaut d'OCR)	D8	Portée exacte de l'obligation de suivi ambiguë au document même
L21	S414 (escalier no 7) : charges de pieux et de contreventement non renseignées (« Pf= XXkN, Vf= XXkN », « Tf= XXkN ») sur une émission pour soumission	D6	Dimensionnement des pieux non fixé

#	Constat	Documents	Incidence pour l'analyse
L22	Plans d'architecture : feuilles 010/011 porteuses du phasage avec cadre « Notes » vide ; attribution des zones aux phases seulement graphique ; titres 504/505/506 divergents entre liste et cartouche ; note 15 différente entre 001 et 002 ; texte vectoriel non exploitable	D2	Le phasage global du projet repose sur une lecture de couleurs à faire confirmer par les architectes

8. Constats de lecture par corpus

Compléments issus de l'analyse de contenu (agents de lecture par corpus). Voir `02-contraintes.md` pour les contraintes elles-mêmes.

8.1 Devis d'architecture (D1)

- Le devis ne définit ni les zones, ni les phases, ni les dates : 01 32 16.19 (p. 22) « Les plans et devis contractuels décrivent les contraintes techniques, les cibles de performance et une hypothèse de séquence générale de travaux. Ils ne décrivent pas un phasage et un échancier détaillés » ; l'ordonnancement doit être « basé sur les informations contenues aux plans des feuille 002 [...] feuille 010 [...] et la feuille 011 » et « selon les contraintes d'ordonnancement opérationnelles de l'Établissement émis par le CISSSGA ». Des « prises de possession anticipée auront lieu pour certains secteurs » (p. 22). Aucune date, durée ni pénalité ; « un échancier très court est réservé » (00 08 00, p. 11) ; horaire des travaux renvoyé au contrat (01 11 00, p. 14).
- Sections structurantes pour l'exploitation : 01 14 00 (accès séparés chantier/hôpital, travaux bruyants « en soirée », escorte 1 commissionnaire pour 5 travailleurs, livraisons « entre 9h00 et 15h00 »), 01 32 16.19 (calendriers, jalons, calendrier hebdomadaire « jeudi AM » avec coupures), 01 41 00 (instrumentation sonore et vibratoire 24/7, seuils « établis dès le début avec le CISSSGA »), 01 56 00 (plan de sécurité incendie approuvé avant démarrage ; corridors 1650/2400 mm, 2 issues minimum, séparation coupe-feu 1 h continue jusqu'à la dalle), 01 56 50 (régime PCI complet : pression négative 7,5 Pa / 2,5 Pa, 4 CA/h, HEPA, cloisons CTM/CST/CFT/CET, sas, nettoyage, débris hors « heures de grands achalandages », préséance des documents du CISSSGA), 02 41 19.13 (échancier « préétabli et approuvé par le CISSSGA », ne pas interrompre les opérations des zones adjacentes).
- Lacunes : sections citées inexistantes (01 35 21 — fiche bloquante pour les dessins d'atelier ; 01 91 33 ; 01 91 02 ; 01 32 16.07 ; 25 71 00 ; 07 81 00 ; 07 81 23) ; documents cités non joints (devis de mise en service et annexes A-D ; annexe J accès aux façades ; annexe DA.7 ; rapports d'expertise en matières dangereuses ; règlement de stationnement de l'hôpital) ; placeholders (liste des espaces clos vide, p. 50 ; article Examen de 12 24 00 vide, p. 577 ; formulaire CNESST vierge, p. 62-63) ; textes hérités d'autres projets (01 35 00 BPF/BIOSL ; « la Société » en 01 32 16.19 ; « maisonnée », « salle de classe », « projet d'agrandissement ») ; tableaux de révisions divergents par section (02 41 19.13 et 02 81 00 : 2026-04-30 ; 32 31 13 : une seule révision). Détail dans `02-contraintes.md`, sections 2 et 3.

8.2 Corpus électromécanique (D3, D4, D5)

- Le devis ME renvoie le phasage, les horaires, les percements, les interruptions de services et la PCI aux « documents généraux d'architecture et/ou du propriétaire » (20 00 01, art. 1.4.1.2 et 1.7.1 ; G001/G002) et ne contient aucune prescription PCI propre. Il impose le maintien en tout temps des services de mécanique et d'électricité (20 00 01 art. 1.47.2 ; 26 05 00 art. 3.4.6), un préavis de 48 h et un permis par quart pour les travaux à chaud (20 00 01 art. 1.47.8), un permis du propriétaire par secteur pour rendre les détecteurs inopérants (26 05 00 art. 3.4.12), et les percements « en dehors des heures d'occupation du propriétaire » (26 05 00 art. 3.8.3).
- Les plans ME portent les séquences imposées : prise d'air du bloc opératoire maintenue en fonction par conduits temporaires en plusieurs étapes (ME010, ME011, ME001) ; événements de vapeur des autoclaves à relocaliser « AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX DE LA FAÇADE OUEST » (ME010) ; air médical : prise d'air et boîtier HEPA temporaires « SUR LA FAÇADE OUEST DURANT LES TRAVAUX DE LA FAÇADE NORD » (ME004, ME009) ; hémodialyse/laboratoire : conduits temporaires « AVANT LES TRAVAUX DE DÉMOLITION DE L'ENVELOPPE » et coupures « CONCORDE AVEC L'HORAIRE DU PROPRIÉTAIRE » (ME001(D), ME014) ; gicleurs du quai des ambulances : mise hors service de zone (ME008) ; alarme incendie « DOIT DEMEURER FONCTIONNEL [...]

INCLUANT LES INTERRUPTIONS DE COURANT » (ME013) ; « LA DURÉE DES TRAVAUX DEVANT LES PORTES DE GARAGE DES AMBULANCES EST LIMITÉE (VOIR DOCUMENTS DE PHASAGE EN ARCHITECTURE) » (ME008).

- Le tableau de coordination (D5) est le seul document qui chiffre durées et fenêtres de coupure (« 2 X 2h », « Nuit ou le matin avant 10h », « Dimanche seulement, en dehors de la période estivale », « Aucun arrêt », « REMETTRE EN FONCTION TOUS LES SOIRS ») ; il est daté 2026-04-29 / révision 2026-05-11, contient des questions ouvertes (« Usage?? », « À valider ? ») et des commentaires du propriétaire jusqu'au 2026-05-11 ; il n'a pas été mis à jour pour les émissions B et 1 ; sa valeur contractuelle n'est établie nulle part.
- Lacunes : G003 « à venir » ; sections citées inexistantes (21 05 93, 23 82 33, 23 11 13, 28 31 00, 26 05 32, 26 05 34 ; division 28 sans contenu) ; tableau des persiennes introuvable (ME015) ; renvoi ME007 → ME008 au lieu de ME009 ; aucune feuille ME005 de construction ni section de paratonnerre ; champ « # Réf. client » vide au cartouche ; éditions de codes divergentes (chapitre V « édition 2026 » vs « édition 2018 », chacune se déclarant prévalente) ; dates de version des sections de 2023-06-20 à 2026-07-15.

8.3 Plans de structure (D6, D7)

- Aucun phasage géographique : la séquence de construction et de démolition est renvoyée à l'entrepreneur sous ingénierie scellée (S002 généralités 17-18, structures existantes 7). Séquences écrites : démolition (architecture) → relevé complet des façades → coordination de l'alignement avec l'architecte → fabrication (S303, note 8) ; renforcement des poteaux HSS en trois étapes (S411) ; réparations de béton (S102) ; traitement du mur de fondation (S300/S302). Point d'arrêt après retrait des revêtements (S002 str. ex. 1) ; préavis d'inspection 24 h (S002 insp. 16).
- Exploitation : « PLANIFIER LE TRAVAIL DE MANIÈRE À RÉDUIRE LES IMPACTS SUR L'EXPLOITATION DU BÂTIMENT EXISTANT [...] BÂTIMENT OCCUPÉ AVEC UNE CLIENTÈLE VULNÉRABLE » (S002 str. ex. 6) ; « COUPER TOUS LES SERVICES DANS LES ZONES TOUCHÉES [...] RÉACHEMINER LES SERVICES AFIN DE MAINTENIR LE RESTE DU BÂTIMENT OPÉRATIONNEL » (str. ex. 4) ; échafaudages : attestation scellée, interdiction de surcharger les toitures, aucune charge ponctuelle sur les toitures ventilées (S201-S204, S303).
- Le CISSS, Santé Québec et l'AOC-077221 ne sont mentionnés sur aucune feuille ; « issue », « R22 », « entreplafond », « grue » n'apparaissent pas.

8.4 Documents du CISSS (D8, D9, D10, D11)

- Contrat : échancier « 31 août 2026 – 31 décembre 2027 » (annexe 0.01.13) ; échancier à remettre « au plus tard à la première assemblée de chantier » avec « le phasage, chacune des phases d'acceptation du Projet [...] le cheminement critique, les dates jalons » (10.08.01-02) ; « Toutes les échéances [...] sont de rigueur » (0.04.01) ; prévention des infections nosocomiales (10.21) et des bruits excessifs (10.22) en clauses générales ; percements « peuvent faire l'objet d'horaires particuliers convenus » (10.26.03) ; suspension possible « pour la protection [...] des personnes » (10.31) ; prise de possession anticipée par entente écrite (11.11.01). Aucune heure de travail, aucun préavis d'interruption, aucune pénalité chiffrée, aucune annexe PCI ; annexe « Plans et devis » à compléter ; renvois internes erronés (2.04.03 → 10.28.01 ; 11.10.01 → 10.32).
- Régie : règles de l'appel d'offres (dates de juin-juillet 2026, visite non obligatoire le 22 juin 2026, examen des lieux aux frais du soumissionnaire) ; « aucune disposition particulière » (11.00).
- Procédure PCI : émise par le CISSS de Chaudière-Appalaches (2017) ; classification groupe × type → classe ; mesures par classe (écran dalle à dalle et pression négative 7,5 Pa dès la classe III ; SAS et vêtements de protection en classe IV) ; fiche d'analyse du risque signée par le service PCI pour les classes III-IV ; équipe pluridisciplinaire incluant « le représentant de la conception (architecte, ingénieur) » ; pouvoir d'interruption des travaux par le service PCI ; rinçage des conduites d'eau « dans un délai maximum de 24 heures avant l'arrivée des patients ».
- Tableau des contraintes : 38 lignes transcrites intégralement dans 02-contraintes.md (CI-TAB-001 à 030) ; six lignes portent une classe PCI inférieure à celle de la matrice de la procédure ; lignes de bruit/vibrations sans classe ni horaire ; « 2 jrs » non qualifié ; accès verticaux limités à l'ascenseur no 1 « à confirmer ».

8.5 Plans d'architecture (D2)

- Phasage : la feuille 010 est le seul document du dépôt qui découpe le projet en phases globales — plan clé « PHASE 1 (±5 MOIS) », « PHASE 2 (±8 MOIS) », « PHASE 3 (±4 MOIS) », « SECTEUR NON TOUCHÉ PAR LES TRAVAUX », par secteur (« BASILAIRE EST (2 ÉTAGES) », « TOUR (4 ÉTAGES) », « BASILAIRE NORD », « BASILAIRE OUEST (1 ÉTAGE) », « BASILAIRE SUD (2 ÉTAGES) »). L'attribution des zones A à L aux phases n'est lisible que par les couleurs (lecture : phase 1 ≈ basilaire est, D-E-F ; phase 2 = tour, A ; phase 3 ≈ basilaires nord, ouest et sud, B-G-H-I-J-K ; non touchés : C archives, L oncologie 2023) et doit être validée. Aucun ordre des phases, aucune date. Les durées indiquées sont celles des plans et ne sont pas reprises comme hypothèse dans l'analyse.
- Légende des zones (010/011) : A tour chambres (niveaux 200-400, 1974) ; B laboratoire (niveau 100, 1990) ; C archives (RC, 2001) ; D administration (niveau 100, 2005) et cliniques externes (RC, 1974) ; E oncologie (RC, 1974) ; F IRM (RC, 2007) ; G basilaire sud-est (1974) ; H chirurgie d'un jour (niveau 100, 2005) et urgence (RC) ; I basilaire sud-ouest ; J basilaire nord-ouest ; K basilaire nord-est ; L oncologie (RC, 2023). Terminologie de la feuille 002 : « TOUR (NIVEAUX 200, 300, 400 ET CABANON AU TOIT) », « BASILAIRE (NIVEAUX SOUS-SOL, REZ-DE-CHAUSSÉE ET NIVEAU 100 »). Neuf élévations A à I (011).
- Séquences locales écrites : ambulances en deux configurations (entrée au nord pendant les travaux au sud, puis l'inverse ; panneaux temporaires « un panneau par phase ») ; entrée principale en trois configurations (un côté de la marquise, puis l'autre, puis circulation libre) ; fenêtres : « LES FENÊTRES EXISTANTES DOIVENT DEMEURER EN PLACE JUSQU'À CE QUE LES TRAVAUX PAR L'EXTÉRIEUR SOIENT COMPLÉTÉS », plexiglas « DÈS QUE LA FENÊTRE EXISTANTE EST RETIRÉE », « DE NOVEMBRE À AVRIL, UN BATI ISOLÉ [...] EST REQUIS », « LE THERMOS ET LA FINITION INTÉRIEURE DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS LA MÊME JOURNÉE QUE LE RETRAIT DU PANNEAU DE PLEXIGLASS » ; tour en deux étapes, basilaire RDC en blocs en trois étapes, basilaire à colombages (IRM, niveau 100) en deux étapes ; prototype en présence de l'architecte (501).
- Exploitation : accès pompier à la borne-fontaine et issues extérieures (passage libre 1650 mm jusqu'à la voie publique) maintenus en tout temps ; plan d'action d'évacuation à coordonner avec l'établissement avant tout travail près d'une issue ; « AUCUN ÉLÉMENT OU ENTREPOSAGE MÉTALLIQUE [...] DANS CETTE ZONE LORSQUE L'IRM EST EN SERVICE » ; coordination avec l'établissement pour la marquise, la porte IRM, le débarcadère, les flux, les équipements à retirer ; méthodes « LE MOINS DE BRUIT POSSIBLE » ; remplacement des composantes humides ou moisies avant de poursuivre.
- Compartimentation : aucun degré de résistance au feu chiffré sur les 79 feuilles (005 : « DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU — NON TOUCHÉ ») ; compartimentation d'entretoit à compléter (gypse type X 13 mm), volets coupe-feu « voir devis », tôle de compartimentation cal. 24, obturation des fenêtres de la cage d'escalier no 3 en maçonnerie sans degré.
- Lacunes : cadres « Notes » vides sur 010, 011 et 401 ; bloc « Consultants » du frontispice vide ; titres de feuilles divergents entre la liste des plans et les cartouches (504, 505, 506) ; note 15 divergente entre 001 et 002 ; note 20 absente ; note 24 de la 302 « abrogé » ; locaux R22-A à R22-D sans désignation ; aucune implantation de grue ni zone d'échafaudage.

Annexe A — Plans d'architecture : correspondance fichier / page PDF / feuille

Fichier	Page	Feuille	Titre (liste des plans, feuille frontispice)
..._Partie1.pdf	1	—	Frontispice : liste des plans, « Définitifs pour soumission », 4 septembre 2026
..._Partie1.pdf	2	001	Plan d'implantation
..._Partie1.pdf	3	002	Gestion de chantier détaillée
..._Partie1.pdf	4	005	Étude de code et notes générales
..._Partie1.pdf	5	010	Plans des niveaux – identification des zones de travaux
..._Partie2.pdf	1	011	Élévations – identification des zones de travaux
..._Partie2.pdf	2	050	Plan du sous-sol – démolition

Fichier	Page	Feuille	Titre (liste des plans, feuille frontispice)
..._Partie2.pdf	3	051	Plan du rez-de-chaussée – démolition
..._Partie2.pdf	4	052	Plan du niveau 100 – démolition
..._Partie2.pdf	5	053	Plan du niveau 200 – démolition
..._Partie3.pdf	1	054	Plans des niveaux 300 et 400 – démolition
..._Partie3.pdf	2	100	Plan du sous-sol – construction
..._Partie3.pdf	3	101	Plan du rez-de-chaussée – construction
..._Partie3.pdf	4	102	Plan du niveau 100 – construction
..._Partie3.pdf	5	103	Plan du niveau 200 – construction
..._Partie4.pdf	1	104	Plans des niveaux 300 et 400 – construction
..._Partie4.pdf	2	201	Élévations – démolition
..._Partie4.pdf	3	201-A	Élévations – démolition
..._Partie4.pdf	4	202	Élévations – démolition
..._Partie4.pdf	5	203	Élévations – construction
..._Partie5.pdf	1	204	Élévations – construction
..._Partie5.pdf	2	205	Détails types moulures, parements types
..._Partie5.pdf	3	301	Plan des toitures – démolition
..._Partie5.pdf	4	302	Plan des toitures – construction
..._Partie5.pdf	5	303	Plan des soffites – démolition
..._Partie6.pdf	1	304	Plan des soffites – construction
..._Partie6.pdf	2	305	Détails toitures – démolition et construction
..._Partie6.pdf	3	306	Détails toitures – démolition et construction
..._Partie6.pdf	4	400	Compositions types
..._Partie6.pdf	5	401	Coupe de mur type
..._Partie7.pdf	1	402	Coupe de mur type
..._Partie7.pdf	2	403	Coupe de mur type
..._Partie7.pdf	3	404	Coupe de mur type
..._Partie7.pdf	4	405	Coupe de mur type
..._Partie7.pdf	5	406	Coupe de mur type
..._Partie8.pdf	1	407	Coupe de mur type
..._Partie8.pdf	2	410	Coupe de mur type agrandi – démolition et construction
..._Partie8.pdf	3	411	Coupe de mur type agrandi – démolition et construction
..._Partie8.pdf	4	412	Coupe de mur type agrandi – démolition et construction
..._Partie8.pdf	5	413	Coupe de mur type agrandi – démolition et construction
..._Partie9.pdf	1	414	Coupe de mur type agrandi – démolition et construction
..._Partie9.pdf	2	415	Coupe de mur type agrandi – démolition et construction
..._Partie9.pdf	3	416	Coupe de mur type agrandi – démolition et construction
..._Partie9.pdf	4	417	Coupe de mur type agrandi – démolition et construction
..._Partie9.pdf	5	418	Coupe de mur type agrandi – démolition et construction
..._Partie10.pdf	1	419	Coupe de mur type agrandi – démolition et construction
..._Partie10.pdf	2	420	Coupe et détail type agrandi – démolition et construction
..._Partie10.pdf	3	421	Détail type agrandi – démolition et construction
..._Partie10.pdf	4	422	Coupe – persienne – démolition et construction
..._Partie10.pdf	5	451	Détails en plan – démolition et construction
..._Partie11.pdf	1	452	Détails en plan – démolition et construction
..._Partie11.pdf	2	453	Détails en plan – démolition et construction

Fichier	Page	Feuille	Titre (liste des plans, feuille frontispice)
..._Partie11.pdf	3	454	Détails en plan – démolition et construction
..._Partie11.pdf	4	455	Détails en plan – démolition et construction
..._Partie11.pdf	5	501	Élévations types des fenêtres et murs-rideaux
..._Partie12.pdf	1	502	Élévations – identification des détails des fenêtres – démolition
..._Partie12.pdf	2	503	Élévations – identification des détails des fenêtres – construction
..._Partie12.pdf	3	504	Détail fenêtre à obturer escalier #3
..._Partie12.pdf	4	505	Détail type du principe de remplacement des fenêtres – démolition et construction en 2 étapes
..._Partie12.pdf	5	506	Détail type de fenêtre (tour) – démolition et construction
..._Partie13.pdf	1	507	Détail type de fenêtre (tour) – démolition et construction
..._Partie13.pdf	2	508	Détail de fenêtre (basilaire) – démolition et construction
..._Partie13.pdf	3	509	Détail de fenêtre (basilaire) – démolition et construction
..._Partie13.pdf	4	510	Détail de fenêtre (basilaire) – démolition et construction
..._Partie13.pdf	5	511	Détail de fenêtre (basilaire) – démolition et construction
..._Partie14.pdf	1	512	Détail de fenêtre (basilaire) – démolition et construction
..._Partie14.pdf	2	513	Détail de fenêtre (basilaire) – démolition et construction
..._Partie14.pdf	3	601	Détails de porte – démolition et construction
..._Partie14.pdf	4	602	Détails de porte – démolition et construction
..._Partie14.pdf	5	603	Détails de porte – démolition et construction
..._Partie15.pdf	1	604	Détails de porte – démolition et construction
..._Partie15.pdf	2	605	Détails de porte – démolition et construction
..._Partie15.pdf	3	606	Détails de porte – démolition et construction
..._Partie15.pdf	4	607	Détails de porte – démolition et construction
..._Partie15.pdf	5	701	Métaux ouvrés
..._Partie16.pdf	1	702	Métaux ouvrés
..._Partie16.pdf	2	703	Métaux ouvrés
..._Partie16.pdf	3	704	Métaux ouvrés
..._Partie16.pdf	4	705	Métaux ouvrés

Annexe B — Plans mécanique-électricité : correspondance page PDF / feuille

Page	Feuille	Titre (liste des plans, frontispice)
1	—	Frontispice : liste des plans, « Définitifs pour soumission », 2026/09/04
2	G001	Notes générales et légende mécanique
3	G002	Notes générales et légende électrique
4	G004	Détails
5	ME001(D)	Élévations nord / ouest – démolition
6	ME001	Élévations nord / ouest – construction
7	ME002(D)	Élévations sud / est – démolition
8	ME002	Élévations sud / est – construction
9	ME003(D)	Élévations partielles – démolition
10	ME003	Élévations partielles – construction
11	ME004(D)	Toitures et soffites – démolition
12	ME004	Toitures et soffites – construction
13	ME005(D)	Toitures – paratonnerre – démolition

Page	Feuille	Titre (liste des plans, frontispice)
14	ME006	Sous-sol et rez-de-chaussée – existant – localisation des travaux intérieurs
15	ME007	Niveaux 100, 200, 300 et 400 – existant – localisation des travaux intérieurs
16	ME008	Vues agrandies et détails – quai des ambulances
17	ME009	Vues agrandies et détails – toiture coin nord-ouest
18	ME010	Vues agrandies et détails – prise d'air du bloc opératoire
19	ME011	Travaux temporaires – prise d'air du bloc opératoire
20	ME012	Vues agrandies et détails – mécanique – ajout issue laboratoire
21	ME013	Vues agrandies et détails – électricité – ajout issue laboratoire
22	ME014	Vues agrandies et détails – unité de ventilation hémodialyse / laboratoire
23	ME015	Vues agrandies et détails – salle mécanique chirurgie d'un jour et prise d'air service alimentaire
24	ME016	Vues agrandies et détails – divers travaux au rez-de-chaussée

Annexe C — Devis d'architecture : index des sections (pages PDF)

Section	Titre	Pages PDF	Nb pages
00 01 10	Table Des Matières	3–5	3
00 08 00	Clauses Administratives Particulières	6–12	7
01 11 00	Instructions Générales	13–16	4
01 14 00	Restriction Visant Les Travaux	17–19	3
01 32 16.19	Ordonnancement Des Travaux Diagramme À Barres (Gantt)	20–27	8
01 33 00	Documents Et Échantillons À Soumettre	28–33	6
01 35 00	Procédures Spéciales (Bpf / Biosl)	34–37	4
01 35 29	Santé Sécurité	38–63	26
01 35 46	Contrôle De La Qualité De L'Air Intérieur	64–71	8
01 41 00	Exigences Réglementaires	72–74	3
01 45 00	Contrôle De La Qualité	75–78	4
01 51 00	Services D'Utilités Et D'Installations Temporaires	79–92	14
01 52 00	Installation De Chantier	93–99	7
01 56 00	Ouvrages D'Accès Et De Protection Temporaires	100–103	4
01 56 50	Mesures De Prévention Des Infections	104–115	12
01 61 00	Exigences Générales Concernant Les Produits	116–120	5
01 73 00	Exécution Des Travaux (Découpage Et Ragréage)	121–123	3
01 74 00	Nettoyage	124–125	2
01 74 19	Gestion Et Élimination Des Déchets De Construction	126–137	12
01 74 21	Gestion Et Élimination Des Déchets De Démolition	138–144	7
01 78 00	Documents/Élément À Remettre À La Fin Des Travaux	145–150	6
01 91 13	Mise En Services Exigences Generales	151–159	9
02 41 19.13	Démolition Sélective De Bâtiment	160–166	7
02 81 00	Matériaux Dangereux	167–172	6
04 05 00	Maçonnerie – Exigences Générales	173–186	14
04 05 13	Mortiers À Maçonnerie	187–194	8
04 05 19	Armatures, Attaches Et Ancrages À Maçonnerie	195–205	11
04 22 00	Maçonnerie D'Élément De Béton	206–216	11
05 41 13	Ossatures À Poteaux Métalliques Résistant Aux Surcharges	217–230	14
05 50 00	Ouvrages Métalliques	231–244	14
05 51 00	Escaliers Métalliques	245–253	9

Section	Titre	Pages PDF	Nb pages
06 10 00	Petits Ouvrages De Charpenterie	254–269	16
06 40 00	Ébénisterie	270–285	16
07 21 13	Isolant En Panneaux	286–296	11
07 21 16	Isolant En Matelas	297–304	8
07 27 10	Membrane Pare Air/Vapeur Membrane Pare-Air/Écran Pluie	305–318	14
07 46 16	Revêtement Muraux Extérieurs En Aluminium Et Métal	319–331	13
07 52 00	Couverture À Membrane De Bitume Modifié	332–358	27
07 62 00	Solins Et Accessoires En Tôle	359–368	10
07 84 00	Protection Coupe-Feu	369–383	15
07 92 00	Étanchéité Des Joints	384–397	14
08 11 13	Portes Et BâtiS Métalliques Et Quincailleries	398–412	15
08 33 23	Volet Coupe-Feu	413–421	9
08 44 13	Murs Rideaux Vitrés À Ossature D'Aluminium	422–454	33
08 52 00	Fenêtres En Aluminium	455–476	22
08 80 00	Vitrages	477–496	20
09 21 16	Revêtements En Plaques De Plâtre	497–519	23
09 22 16	Ossatures Métalliques Non-Porteuses	520–535	16
09 51 23	Plafond De Carreaux Acoustiques	536–541	6
09 53 23	Assemblage De Suspension De Plafonds Acoustiques	542–550	9
09 91 00	Peinturage	551–570	20
12 24 00	Toiles Solaires À Rouleau	571–578	8
32 31 13	Clôture Grillagées	579–585	7

Annexe D — Devis mécanique-électricité : index des sections (pages PDF)

Section	Titre	Pages PDF	Nb pages
00 01 10	Table des matières	3–5	3
20 00 01	Mécanique – Prescriptions générales (Toutes)	6–23	18
21 00 01	Protection incendie – Exigences générales (Pi)	24–27	4
21 05 29	Supports et suspensions – protection incendie (Pi)	28–31	4
21 05 48	Dispositifs antivibratoires et parasismiques – protection incendie (Pi)	32–33	2
21 05 53	Identification des réseaux – protection incendie (Pi)	34–38	5
21 13 13	Systèmes d'extincteurs automatiques sous eau (Pi)	39–42	4
21 40 13	Tuyauteries et raccords connexes (Pi)	43–46	4
21 40 14	Accessoires pour systèmes (Pi)	47–47	1
22 00 01	Plomberie – Exigences générales (P)	48–48	1
22 05 29	Supports et suspensions – plomberie (P)	49–54	6
22 05 48	Dispositifs antivibratoires et parasismiques – plomberie (P)	55–56	2
22 05 53	Identification des réseaux – plomberie (P)	57–62	6
22 07 13	Calorifuge de la tuyauterie et des équipements de plomberie (CA)	63–69	7
22 13 17	Tuyauteries d'évacuation et de ventilation – fonte et cuivre (P)	70–74	5
22 60 00	Réseaux de gaz médicaux (GM)	75–79	5
23 00 01	Chauffage / refroidissement – Exigences générales (CR)	80–80	1
23 00 02	Ventilation – Exigences générales (V)	81–82	2
23 05 17	Soudage de la tuyauterie (CR)	83–86	4
23 05 23	Robinetterie – bronze (23 05 23 01) et fonte (23 05 23 02) (CR)	87–91	3

Section	Titre	Pages PDF	Nb pages
23 05 29	Supports et suspensions – CVCA (CR-V)	92–97	6
23 05 48	Dispositifs antivibratoires et parasismiques – CVCA (CR-V)	98–99	2
23 05 53	Identification des réseaux et appareils mécaniques (CR-V)	100–107	8
23 05 93	Essai, réglage et équilibrage des systèmes hydroniques (B)	108–111	4
23 05 94	Essai, réglage et équilibrage des systèmes aérauliques (B)	112–115	4
23 07 13	Calorifuges – tuyauterie et équipements (01) ; conduits d'air et réfrigération (02) (CA)	116–131	7
23 21 13	Réseaux hydroniques – tuyauterie en acier (23 21 13 02) (CR)	132–135	4
23 21 14	Accessoires pour réseaux hydroniques (CR)	136–138	3
23 22 13	Réseaux de vapeur / condensats jusqu'à 860 kPa (CR)	139–139	1
23 23 00	Réseaux frigorifiques – tubes en cuivre (V)	140–145	6
23 25 01	Glycol – installations de CVCA (CR)	146–147	2
23 31 13	Conduits d'air métalliques – basse pression (23 31 13 01) (V)	148–156	9
23 33 00	Accessoires pour conduits d'air (V)	157–160	4
23 33 14	Registres d'équilibrage (V)	161–162	2
23 33 15	Registres de réglage motorisés et antirefoulement (V)	163–164	2
23 33 16	Registres et clapets coupe-feu et de fumée (V)	165–167	3
23 37 20	Persiennes, prises d'air et autres événements (V)	168–169	2
25 00 01	Régulation – Exigences générales (R)	170–176	7
26 05 00	Électricité – Prescriptions générales (E)	177–194	18
26 05 19	Fils et câbles 0-1000 V (E)	195–199	5
26 05 26	Mise à la terre et continuité des masses (E)	200–201	2
26 05 29	Attaches et supports (E)	202–203	2
26 05 33.13	Conduits, attaches et raccords (E)	204–207	4
26 05 33.16	Boîtes de jonction, de tirage et de répartition (E)	208–209	2
26 05 33.19	Boîtes de sortie, de dérivation et accessoires (E)	210–211	2
26 05 48	Dispositifs antivibratoires et parasismiques – électricité (E)	212–213	2
26 05 83	Connecteurs pour câbles et boîtes (E)	214–215	2
26 27 26	Dispositifs de câblage (E)	216–219	4
26 28 16	Disjoncteurs sous boîtier moulé (E)	220–220	1
26 50 00	Éclairage (E)	221–222	2
Annexe 1	Fiche d'identification et listes des dessins d'atelier (Toutes)	223–231	9

Annexe E — Plans de structure : correspondance fichier / page PDF / feuille

Fichier	Page	Feuille	Titre (liste des plans, S000)
..._Partie1.pdf	1	S000	Page frontispice (liste des plans)
..._Partie1.pdf	2	S002	Notes générales
..._Partie1.pdf	3	S100	Détails typiques
..._Partie1.pdf	4	S101	Détails typique
..._Partie1.pdf	5	S102	Détails typiques
..._Partie2.pdf	1	S200	Plan clé
..._Partie2.pdf	2	S201	Vue en plan du rez-de-chaussée – construction
..._Partie2.pdf	3	S202	Vue en plan niveau 100 – construction
..._Partie2.pdf	4	S203	Vue en plan niveaux 200 et 300 – construction
..._Partie2.pdf	5	S204	Vue en plan niveaux 400 et 500 – construction
..._Partie3.pdf	1	S300	Élévations – construction

Fichier	Page	Feuille	Titre (liste des plans, S000)
..._Partie3.pdf	2	S301	Élévations – construction
..._Partie3.pdf	3	S302	Élévations – construction
..._Partie3.pdf	4	S303	Élévations – construction
..._Partie3.pdf	5	S400	Coupes de murs
..._Partie4.pdf	1	S401	Coupes de murs
..._Partie4.pdf	2	S402	Coupes de murs
..._Partie4.pdf	3	S410	Coupes et détails
..._Partie4.pdf	4	S411	Coupes et détails
..._Partie4.pdf	5	S412	Élévations, coupes et détails charpente support
..._Partie5.pdf	1	S413	Élévations, coupes et détails escaliers
..._Partie5.pdf	2	S414	Élévations, coupes et détails escaliers

Annexe F — Contrat AOC-077221 : correspondance partie / pages

Partie N (N = 1 à 21) = pages 5(N – 1) + 1 à 5N du document de 104 pages (Partie21 : pages 101 à 104). Le pied de page OCR « Page x de 104 » permet la vérification directe.

02 — Contraintes extraites des documents

Projet GLCRM R-657-24 — Hôpital de Chandler, réfection de l'enveloppe — appel d'offres AOC-077221 (Santé Québec – CISSS de la Gaspésie) Session 1 — extraction. Date : 2026-09-14. Inventaire des documents et correspondances page/feuille : voir 01-inventaire.md.

0. Méthode et conventions

- Une contrainte n'est retenue que si elle est **écrite** dans un document du dépôt. Chaque ligne cite le passage (guillemets) et sa source : document (D1 à D11, voir 01-inventaire.md), section de devis (numéro et titre) et article, ou feuille de plan et intitulé de la note, et page PDF physique. Aucune contrainte n'a été déduite ; ce qui est implicite mais non formulé est consigné à part (section 3, zones d'ombre).
- Les citations des documents scannés (contrat et régie du CISSS) proviennent de l'OCR et ont été vérifiées sur l'image de la page lorsque retenues ; les coquilles d'OCR résiduelles sont signalées « (OCR) ». Les citations des feuilles de plans sont transcrites des notes lues sur rendu image (le texte extrait des plans d'architecture est inexploitable). Un échantillon de 30 citations des devis d'architecture et d'électromécanique a été contrôlé automatiquement contre le texte source : toutes retrouvées à la page indiquée.
- Identifiants : AR-DEV devis d'architecture (D1) ; AR-PLN plans d'architecture (D2) ; ME électromécanique — la source précise D3 (devis), D4 (plans) ou D5 (tableau de coordination) ; ST plans de structure (D6) ; CI-TAB tableau des contraintes opérationnelles (D11) ; CI-PCI procédure PCI (D10) ; CI-CTR contrat (D8). La régie (D9) ne contient aucune contrainte d'exécution ; ses clauses de calendrier figurent dans 01-inventaire.md et en section 2 (C-14).
- Types : **préalable** (condition, livrable, approbation ou séquence à respecter avant une activité) ; **interdiction** (ce qui ne peut être fait, ou ce qui doit être maintenu en tout temps) ; **fenêtre horaire** (plage de temps imposée ou exclue, quotidienne ou saisonnière) ; **préavis** (délai d'avis à donner). Lorsqu'un passage relève de deux types, les deux sont indiqués. Quelques lignes utiles au séquençement mais hors de ces quatre types portent la mention « autre (...) ».
- Colonne « Zones concernées » : désignations **telles qu'écrites** (lettres de zones A à L des feuilles 010/011 et du tableau du CISSS, secteurs et locaux, niveaux, façades). Aucune correspondance entre systèmes de désignation n'est inférée ici ; les écarts sont notés en section 2 (C-35) et en section 3 (Z-24).
- Numérotation : les identifiants sont séquentiels par famille et propres à ce registre ; ils ne correspondent pas à une numérotation des documents sources.

1. Tableau des contraintes

Nombre de contraintes : 353 devis d'architecture (AR-DEV), 82 plans d'architecture (AR-PLN), 161 électromécanique (ME), 40 structure (ST), 83 documents du CISSS (CI-TAB, CI-PCI, CI-CTR) — 719 lignes. Les prescriptions purement techniques (choix de produits, dimensions, essais de laboratoire, normes de fabrication) sans effet sur le séquençement ou l'exploitation ont été écartées. Les contraintes de la procédure PCI (CI-PCI) sont celles du document D10, émis par le CISSS de Chaudière-Appalaches — voir C-01.

Lecture rapide — les contraintes qui structurent le séquençement : AR-DEV (travaux bruyants en soirée ; préavis de 48 h et approbation du CISSSGA pour toute coupure ; calendrier hebdomadaire du jeudi avec coupures ; plan de sécurité incendie approuvé avant démarrage ; corridors et issues non réduits ; séparation coupe-feu 1 h ; régime de pression négative ; débris hors heures d'achalandage) ; AR-PLN (plan clé à trois phases ; configurations ambulances et entrée principale ; fenêtres : plexiglas immédiat, bâti isolé de novembre à avril, thermos et finition le même jour ; plan d'action d'évacuation avant travaux près des issues ; aucun métal en zone IRM en service) ; ME (prise d'air du bloc opératoire maintenue par conduits temporaires ; événements d'autoclaves relocalisés avant la façade ouest ; air médical temporaire sur la façade ouest pendant la façade nord ; hémodialyse : conduits temporaires avant démolition, coupures le dimanche hors été ;

gicleurs du quai des ambulances : deux coupures ; alarme incendie toujours fonctionnelle) ; ST (démolition → relevé → fabrication ; point d'arrêt après retrait des revêtements ; échafaudages attestés, toitures non surchargées) ; CI (classes PCI par activité ; ascenseur no 1 et escalier le plus près ; « 2 jrs » ; échéancier contractuel 2026-08-31 → 2027-12-31 ; échéancier par phase à la première réunion).

1.1 Devis d'architecture (D1)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-001	Demandes d'information à formuler avant la fermeture des soumissions	« En cas d'incertitude, sont donc tenus de demander au CISSSGA toute information supplémentaire qui leur semblent nécessaires, avant la fermeture des soumissions. »	D1 Devis archi ; 00 08 00 ; PORTÉE GÉNÉRALE DES SPÉCIFICATIONS .3 ; p. 7	Toutes	—	préalable
AR-DEV-002	Le début des travaux vaut acceptation des conditions existantes	« À moins de réserves émises au préalable auprès du CISSSGA, le début des travaux par l'Entrepreneur général signifiera l'acceptation implicite des conditions de l'état de l'ouvrage »	D1 Devis archi ; 00 08 00 ; PORTÉE GÉNÉRALE... .6 ; p. 7	Architecture	—	préalable
AR-DEV-003	Obligation d'exécuter sans interruption pendant l'arbitrage d'un malentendu technique	« ce malentendu technique sera soumis au jugement du professionnel de la construction [...] et sa décision sera sans appel. L'entrepreneur devra s'y conformer et il sera tenu d'exécuter sans interruption ses travaux. »	D1 Devis archi ; 00 08 00 ; PLANS ET DEVIS .4 ; p. 8	Toutes	—	interdiction
AR-DEV-004	Aviser avant d'exécuter en cas d'erreur, omission ou contradiction	« aviser le Professionnel de la construction de telles erreurs ou omissions, et ne procéder à l'exécution des travaux qu'après avoir reçu les instructions du Professionnel de la construction. »	D1 Devis archi ; 00 08 00 ; DIMENSIONS SUR LES PLANS .3 ; p. 9	Toutes	—	préalable
AR-DEV-005	Respect obligatoire des zones de chantier désignées (déplacements, entreposage, accès, circulation intérieure et extérieure, stationnement des ouvriers)	« Respecter les zones de chantier désignées par l'Entrepreneur général, pour le déplacement des équipements, l'entreposage du matériel, les accès, la circulation à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment, ainsi que pour le lieu du stationnement des ouvriers. »	D1 Devis archi ; 00 08 00 ; EMBLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS... .6 ; p. 9	Toutes	« à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment »	interdiction
AR-DEV-006	Essais intégrés ULC-S1001 en fin de projet, toutes disciplines, avec préalables soumis	« L'Entrepreneur général et les sous-traitants devront prévoir réaliser les essais avec la norme ULC-S1001 qui touchera à toutes les disciplines incluant les disciplines connexes [...] Afin de réaliser les essais intégrés de la norme ULC-S1001 une fois tous les préalables soumis par l'Entrepreneur général en fin de projet. Un spécialiste nommé par l'ingénieur sera responsable de témoigner de tous les essais »	D1 Devis archi ; 00 08 00 ; RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR .1 ; p. 10	Architecture / ÉM / Structure	—	préalable
AR-DEV-007	Présence continue obligatoire d'un chargé de projet et d'un surintendant	« L'Entrepreneur général doit employer un chargé de projet et un surintendant compétent dont la présence est continuellement obligatoire sur le chantier durant l'exécution des travaux ainsi que des contremaîtres en nombre suffisant. »	D1 Devis archi ; 00 08 00 ; PERSONNEL DE GESTION DU CHANTIER .1 ; p. 10	Toutes	chantier	préalable
AR-DEV-008	Échéancier très court annoncé	« L'Entrepreneur général devra prendre note qu'un échéancier très court est réservé pour l'exécution des travaux, et il devra prendre les moyens pour le respecter. »	D1 Devis archi ; 00 08 00 ; EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES .2 ; p. 11	Toutes	—	préavis

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-009	Nettoyage complet à la fin de chaque quart de travail, selon les normes d'entretien de l'établissement	« Un nettoyage complet des lieux où des travaux ont été exécutés devra être réalisé à la fin de chaque quart de travail. Cet entretien devra respecter les normes d'entretien en vigueur dans l'établissement. Si la propreté laissait à désirer, le CISSSGA ferait effectuer les travaux et retiendra le coût de ceux-ci des sommes dues »	D1 Devis archi ; 00 08 00 ; EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES .6 ; p. 11	Architecture	« les lieux où des travaux ont été exécutés »	fenêtre horaire
AR-DEV-010	Protections temporaires à ériger et maintenir autour de l'édifice, des ouvertures et des échafaudages	« Ériger et maintenir en bon état, des garde-fous, des cloisons, des grillages, des ponts couverts et tout autre moyen de protection temporaire approprié autour de l'édifice, autour des ouvertures et échafaudages ainsi qu'aux autres endroits dangereux autour de l'édifice et sur le terrain »	D1 Devis archi ; 00 08 00 ; PROTECTION DU PUBLIC, DES OUVRIERS ET DES OCCUPANTS .1 ; p. 11	Architecture	pourtour de l'édifice et terrain	préalable
AR-DEV-011	Aucune fermeture de rue, ruelle ou trottoir, en aucun temps; édifices avoisinants occupés	« Tenir pour acquis que les édifices situés à proximité de l'ouvrage et les autres édifices avoisinants sont et seront occupés pendant toute la durée des travaux et que par conséquent, aucune rue, ruelle et trottoir ne pourront être fermés à la circulation automobile ou piétonnière et ce, en aucun temps. »	D1 Devis archi ; 00 08 00 ; OBSTRUCTION À LA CIRCULATION .2 ; p. 11	Architecture / Civil	rues, ruelles, trottoirs	interdiction
AR-DEV-012	Protection des ouvrages à la fin de chaque quart et par temps non clément	« À la fin de chaque quart de travail ou durant une période de température non clémente, protéger les ouvrages en voie d'exécution ou exécutés contre toute détérioration, au moyen d'abris temporaires »	D1 Devis archi ; 00 08 00 ; PROTECTION DES OUVRAGES EN PLACE .2 ; p. 12	Architecture	—	préalable + fenêtre horaire
AR-DEV-013	Travaux subdivisés en plusieurs phases selon 01 32 16.19	« Les travaux seront subdivisés en plusieurs phases devront être réalisées selon un ordonnancement tel qu'exigé à la section 01 32 16.19 – Ordonnancement des travaux – Diagramme à barres (GANT). »	D1 Devis archi ; 01 11 00 ; DESCRIPTION DES TRAVAUX .5 ; p. 13	Toutes	ensemble du bâtiment	autre (autre (phasage))
AR-DEV-014	Documents obligatoirement conservés au chantier, dont le calendrier d'exécution approuvé	« Conserver sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents suivants : [...] Calendrier d'exécution approuvé; Instructions d'installation et de mise en œuvre fournies par les fabricants. »	D1 Devis archi ; 01 11 00 ; DOCUMENTS REQUIS .1 ; p. 13	Toutes	chantier	préalable
AR-DEV-015	Accès au site uniquement selon les directives de l'entrepreneur général	« N'accéder au site de construction que selon les directives de l'Entrepreneur général. Les allées et venues autour de l'emplacement seront soumises aux restrictions imposées par l'Entrepreneur général »	D1 Devis archi ; 01 11 00 ; ORDRE D'EXÉCUTION .3 ; p. 14	Toutes	site	interdiction
AR-DEV-016	Site accessible en tout temps aux usagers et employés; zones de l'entrepreneur clôturées	« Le site (terrain et immeubles) devra être accessible aux usagers et employés de l'hôpital et le ou les emplacements utilisés par l'entrepreneur et ses sous-traitants devront être clôturés et sécuritaire »	D1 Devis archi ; 01 11 00 ; ORDRE D'EXÉCUTION .5 ; p. 14	Architecture	terrain et immeubles	interdiction
AR-DEV-017	Horaire des travaux renvoyé au Contrat du CISSSGA	« Horaire des travaux : voir le document Contrat du CISSSGA. »	D1 Devis archi ; 01 11 00 ; ORDRE D'EXÉCUTION .9 ; p. 14	Toutes	—	fenêtre horaire

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-018	Double approbation avant tout percement/coupe d'un élément structural ou électromécanique	« Obtenir l'approbation du Professionnel de la construction ainsi que le responsable du CISSSGA avant de percer, raccorder et couper un élément structural et/ou électromécanique. »	D1 Devis archi ; 01 11 00 ; PERCEMENT, AJUSTEMENT ET SCELLEMENT .3 ; p. 15	Architecture / Structure / ÉM	—	préalable
AR-DEV-019	Démontage, entreposage et réinstallation des équipements de mécanique gênant les travaux	« Lorsque l'exécution des travaux nécessite le démontage ou la relocalisation d'équipements de mécanique ou autres, les démonter, les entreposer temporairement et les réinstaller, par la suite, au même endroit ou aux endroits indiqués par le Professionnel de la construction. »	D1 Devis archi ; 01 11 00 ; PERCEMENT... .8 ; p. 15	Architecture / ÉM	—	autre (autre)
AR-DEV-020	Autorisation préalable de l'entrepreneur général et du professionnel pour toute personne accédant au site	« Toutes personnes devant exécuter des travaux dans le cadre du présent mandat doit avoir reçu l'autorisation de l'Entrepreneur général et du Professionnel de la construction afin de pénétrer et de travailler sur le site. »	D1 Devis archi ; 01 11 00 ; AIRE DES TRAVAUX ET RESTRICTIONS .1 ; p. 15	Toutes	site	préalable
AR-DEV-021	Liste des employés fournie 2 jours ouvrables avant le début des travaux	« Les sous-traitants doivent fournir au l'Entrepreneur, au moins 2 jours ouvrables à l'avance avant le début des travaux, la liste des employés (incluant les employés des sous-consultants s'il y a lieu) devant accéder au site. »	D1 Devis archi ; 01 11 00 ; AIRE DES TRAVAUX... .2 ; p. 15	Toutes	site	préavis
AR-DEV-022	Réunion de chantier SST obligatoire pour tout le personnel de terrain avant le début	« Avant de débiter les travaux, tout le personnel de terrain du sous-traitant (incluant les consultants s'il y a lieu) doit assister à une réunion de chantier où des règles et mesures de santé et sécurité particulières lui seront expliquées. »	D1 Devis archi ; 01 11 00 ; AIRE DES TRAVAUX... .3 ; p. 16	Toutes	—	préalable
AR-DEV-023	Interdictions sur le site : animaux, tabac, feux	« .4 Les animaux ne sont pas permis sur le site. .5 Interdiction de fumer sur le site. .6 Interdiction d'allumer des feux sur le site. »	D1 Devis archi ; 01 11 00 ; AIRE DES TRAVAUX... .4 à .6 ; p. 16	Toutes	site	interdiction
AR-DEV-024	Préavis de 48 h au professionnel et au responsable du CISSSGA avant toute interruption de services; durée minimale; heures fixées par les autorités	« donner au Professionnel de la construction un avis préalable ainsi que le responsable du CISSSGA de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou mécaniques [...] Veiller à ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités locales compétentes, en gênant le moins possible la circulation des [...] »	D1 Devis archi ; 01 11 00 ; SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS .2 ; p. 16	ÉM / Architecture	bâtiment existant	fenêtre horaire + préavis
AR-DEV-025	Itinéraires de rechange à prévoir pour la circulation du personnel et des véhicules	« Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel et des véhicules. »	D1 Devis archi ; 01 11 00 ; SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS .3 ; p. 16	Architecture / Civil	site	préalable
AR-DEV-026	Calendrier d'arrêt/fermeture des installations actives soumis à approbation, avec information des parties touchées	« Soumettre à l'approbation du Professionnel de la construction ainsi que le responsable du CISSSGA un calendrier relatif à l'arrêt ou à la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces inconvénients. »	D1 Devis archi ; 01 11 00 ; SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS .5 ; p. 16	ÉM	—	préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-027	Services temporaires obligatoires pour maintenir les systèmes critiques du bâtiment	« Fournir des services d'utilités temporaires afin que soient maintenus les systèmes critiques du bâtiment existant. »	D1 Devis archi ; 01 11 00 ; SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS .6 ; p. 16	ÉM / Architecture	bâtiment existant	préalable
AR-DEV-028	Moyens d'accès temporaires distincts des ouvrages finis à concevoir et entretenir	« Concevoir et construire des moyens temporaires d'accès au chantier, notamment des escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des échafaudages, distincts des ouvrages finis et conformes à la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en assurer l'entretien. »	D1 Devis archi ; 01 14 00 ; ACCÈS AU CHANTIER .1 ; p. 17	Architecture	chantier	préalable
AR-DEV-029	Séparation obligatoire des accès chantier / accès hospitaliers; accès hospitaliers accessibles en tout temps sans contrôleur	« Déterminer et séparer les accès sur le site entre l'accès au chantier et les accès aux services hospitaliers, notamment le service à la clientèle hospitalière, l'accès aux personnels hospitaliers, aux services d'urgence hospitaliers, aux services de livraison, etc. S'assurer que les accès hospitaliers demeurent en tout temps accessibles et sécuritaires sans l'obligation d'intervention de contrôleur. »	D1 Devis archi ; 01 14 00 ; ACCÈS AU CHANTIER .2 ; p. 17	Architecture	clientèle hospitalière, personnel, urgence, livraisons	préalable + interdiction
AR-DEV-030	Piquages et raccordements sur les réseaux existants à exécuter avant le début des travaux; ententes préalables avec les distributeurs	« L'Entrepreneur général doit exécuter des piquages sur les réseaux existants, notamment électromécaniques, gaz, TI, etc. ou des raccordements à ces réseaux, avant le début des travaux. L'Entrepreneur général devra avoir des ententes avec les distributeurs pour certains réseaux en début de construction afin d'exécuter rapidement ces raccordements. »	D1 Devis archi ; 01 14 00 ; SERVICES/RÉSEAUX EXISTANTS .2 ; p. 17	ÉM	réseaux électromécaniques, gaz, TI	préalable
AR-DEV-031	Préavis 48 h et aucune interruption sans approbation du CISSSGA	« Informer le Représentant de du CISSSGA et le Professionnel de la construction 48 heures avant le moment prévu d'interruption des réseaux pour le raccordement. Veiller à ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions coordonnées avec le CISSSGA, aucune interruption sera possible sans l'approbation du CISSSGA. »	D1 Devis archi ; 01 14 00 ; SERVICES/RÉSEAUX EXISTANTS .2 ; p. 17	ÉM	—	interdiction + préavis
AR-DEV-032	Calendrier des travaux soumis au CISSSGA et approuvé pour toute coupure; avertissement 48 h à l'avance	« Soumettre au Représentant du CISSSGA, le calendrier des travaux et obtenir son approbation quant à toute coupure ou interruption des réseaux ou services existants. Faire les coupures selon le calendrier approuvé et avertir le Représentant du CISSSGA un minimum 48 heures à l'avance. »	D1 Devis archi ; 01 14 00 ; SERVICES/RÉSEAUX EXISTANTS .3 ; p. 17	ÉM	—	préalable + préavis
AR-DEV-033	Installation non repérée découverte : avis immédiat + rapport écrit détaillé incluant le risque d'interruption	« en aviser immédiatement le Représentant du CISSSGA, les Professionnels de la construction et leur faire parvenir un rapport écrit détaillé sur ses installations en incluant le risque des interruptions. »	D1 Devis archi ; 01 14 00 ; SERVICES/RÉSEAUX EXISTANTS .4 ; p. 17	ÉM	—	interdiction + préavis
AR-DEV-034	Gêner le moins possible la circulation, surtout au service d'urgence	« Effectuer les travaux de manière à gêner le moins possible la circulation autour du site et surtout, au service d'urgence de l'hôpital. »	D1 Devis archi ; 01 14 00 ; SERVICES/RÉSEAUX EXISTANTS .5 ; p. 17	Architecture / Civil	service d'urgence	interdiction

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-035	Plan de sécurité du site à fournir avant d'entreprendre les travaux, avec localisation affichée des services de soins	« L'Entrepreneur général doit fournir un plan sur la sécurité du site avant d'entreprendre les travaux. Ce plan devra inclure les mesures définies selon les normes de la CNESST et localiser les sites sur des affichages les endroits où seront installer les services de soins. »	D1 Devis archi ; 01 14 00 ; SÉCURITÉ DU SITE .2 ; p. 18	Architecture	services de soins	préalable
AR-DEV-036	Accès à la zone de construction par l'entrée principale seulement, sauf approbation	« L'accès à la zone de construction devra se faire depuis l'entrée principale seulement. L'accès aux autres zones ou barrières ne sera permise que si le tout est préalablement approuvé par le service de sécurité de l'Entrepreneur général. »	D1 Devis archi ; 01 14 00 ; SÉCURITÉ DU SITE .3 ; p. 18	Architecture	zone de construction, entrée principale	interdiction
AR-DEV-037	Agents de sécurité issus du Corps canadien des commissionnaires pour enregistrer et escorter les travailleurs	« Prévoir du personnel de sécurité pour le projet et ce, en pigeant du Corps canadien des commissionnaires [...] agents de sécurité pour surveiller et enregistrer les travailleurs travaillant à l'intérieur de la zone de construction et à escorter au besoin du personnel; »	D1 Devis archi ; 01 14 00 ; SÉCURITÉ DU SITE .4 ; p. 18	Architecture	zone de construction	préalable
AR-DEV-038	Calendrier des heures anticipées de travail 1 semaine avant la mise en route; tout changement 72 h à l'avance	« L'Entrepreneur spécialisé devra présenter à l'Entrepreneur général un calendrier des heures anticipées de travail et de ses besoins en matière de sécurité et ce, au moins une (1) semaine avant la mise en route des travaux. Tout changement à ce calendrier devra être présenté au moins soixante-douze (72) heures à l'avance »	D1 Devis archi ; 01 14 00 ; SÉCURITÉ DU SITE .4 ; p. 18	Toutes	—	préavis
AR-DEV-039	Escorte 1 commissionnaire / 5 travailleurs en tout temps dans les zones de construction avec services hospitaliers; un agent par lieu de travail	« Une escorte ou un agent de sécurité devra assurer la surveillance des travailleurs en construction dans certains secteurs où il y a des services hospitaliers. Lorsqu'il faut réaliser des travaux à deux endroits différents au moins, il faudra alors avoir le même nombre d'agents de sécurité que de lieux de travail. La répartition [...] devra être comme suit : 1 Commissionnaire pour chaque [...] »	D1 Devis archi ; 01 14 00 ; SÉCURITÉ DU SITE .4 ; p. 18	Toutes	secteurs avec services hospitaliers	préalable + interdiction
AR-DEV-040	Droit de refuser l'accès au chantier à toute personne jugée menaçante	« Les agents chargés de la sécurité des lieux se réservent le droit de nier l'accès au chantier à n'importe quelle personne que l'on juge comme pouvant menacer la sécurité des lieux. »	D1 Devis archi ; 01 14 00 ; SÉCURITÉ DU SITE .4 ; p. 18	Toutes	chantier	interdiction
AR-DEV-041	Travaux en zone hospitalière selon les méthodes hospitalières : abris et filtres EPA	« Le travail en zone hospitalier (intérieur des bâtiments) doit se faire avec les méthodes traditionnelles hospitaliers, notamment les abris, les filtres EPA, notamment selon les exigences de la section 01 56 50 Mesures de prévention des infections. »	D1 Devis archi ; 01 14 00 ; SÉCURITÉ DU SITE .5 ; p. 18	Architecture / PCI	zone hospitalière (intérieur des bâtiments)	préalable
AR-DEV-042	Travaux bruyants en zones hospitalières : en soirée, supervisés, avec agent de contrôle du bruit et demande d'accès auprès du CISSSGA	« Les travaux bruyants dans les zones hospitalières doivent être exécutées en soirée et supervisées par l'Entrepreneur général. Un agent devra être sur place pour surveiller et contrôler le bruit. Tous les travaux dans ces zones devront faire partie d'une demande d'accès auprès du Représentant du CISSSGA. »	D1 Devis archi ; 01 14 00 ; EXIGENCES PARTICULIÈRES .1 ; p. 18	Architecture / Structure / ÉM	zones hospitalières	préalable + fenêtre horaire

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-043	Connaissance et respect de la réglementation du centre hospitalier par le personnel	« S'assurer que les membres du personnel de l'Entrepreneur spécialisé qui vont travailler sur le chantier connaissent les règlements et les respectent, notamment les règlements sur la sécurité incendie, la sécurité au travail et la réglementation du Centre hospitalier. »	D1 Devis archi ; 01 14 00 ; EXIGENCES PARTICULIÈRES .2 ; p. 19	Toutes	—	préalable
AR-DEV-044	Accès des véhicules de livraison limité selon le plan de sécurité	« L'accès au chantier des véhicules de livraison des Entrepreneurs spécialisés est limité conformément au plan de sécurité élaboré conjointement par l'Entrepreneur général. »	D1 Devis archi ; 01 14 00 ; EXIGENCES PARTICULIÈRES .3 ; p. 19	Toutes	chantier	interdiction
AR-DEV-045	Livraisons hors des heures de pointe, entre 9h00 et 15h00	« Veiller à ce que les matériaux/matériels soient livrés en dehors des heures de pointe, entre 9h00 et 15h00, sauf indication contraire de la part de l'Entrepreneur général. »	D1 Devis archi ; 01 14 00 ; EXIGENCES PARTICULIÈRES .4 ; p. 19	Toutes	—	fenêtre horaire
AR-DEV-046	Primauté des exigences les plus sévères en cas de contradiction avec les documents du CISSSGA	« En cas de contradiction entre la présente section et les documents du CISSSGA, les exigences les plus sévères s'appliquent. »	D1 Devis archi ; 01 32 16.19 ; OBJET DE LA SECTION .2 ; p. 20	Toutes	—	autre (autre (hiérarchie))
AR-DEV-047	Les calendriers ne lient pas le CISSSGA ni les professionnels	« Il est à noter que les calendriers ne lient pas le CISSSGA et/ou les Professionnels de la construction ni ne modifient les obligations de l'Entrepreneur en regard du délai de réalisation des travaux »	D1 Devis archi ; 01 32 16.19 ; OBJET DE LA SECTION .3 ; p. 20	Toutes	—	autre (autre)
AR-DEV-048	Obligation de consulter le tableau de coordination des équipements électromécaniques de WSP, qui impacte l'échéancier et le phasage	« Consulter le « TABLEAU DE COORDINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES » de WSP [...] qui auront un impact sur l'échéancier, le phasage et l'ordonnement des travaux. »	D1 Devis archi ; 01 32 16.19 ; OBJET DE LA SECTION .4 ; p. 20	ÉM / Architecture	façades et toitures	préalable
AR-DEV-049	Tableau des contraintes opérationnelles de l'Établissement (par phase) : horaire, durée maximale, accès à maintenir, circulation, ascenseurs	« Tableau des contraintes opérationnelles de l'Établissement pour les travaux dans le bâtiment existant (document décrivant les contraintes opérationnelles associées à chacune des phases) et (horaire de travail, durée maximale des travaux, accès à maintenir, circulation sur le site, accès aux différentes zones de chantier, utilisation des ascenseurs, etc.), tableau généré et émis par le CISSSGA. »	D1 Devis archi ; 01 32 16.19 ; SECTIONS CONNEXES .2 ; p. 20	Toutes	« différentes zones de chantier »	autre (autre (renvoi structurant))
AR-DEV-050	Réunion d'ordonnement au plus tard 10 jours ouvrables après l'attribution	« Participer à une réunion avec l'Entrepreneur, les Professionnels de la construction et le CISSSGA au plus tard 10 jours ouvrables après l'attribution du contrat, afin d'établir les exigences des travaux et de définir l'approche à mettre en œuvre »	D1 Devis archi ; 01 32 16.19 ; RÉUNIONS SUR L'ORDONNANCEMENT .1 ; p. 22	Toutes	—	préalable
AR-DEV-051	Cinq calendriers à soumettre (exécution avec chemin critique, hebdomadaire, dessins d'atelier, échantillons, commandes/livraisons critiques)	« Calendrier d'exécution des travaux incluant le cheminement critique (incluant les différentes phases/activité le cas échéant). Calendrier hebdomadaire des travaux. Calendrier de soumission des dessins d'atelier et des fiches techniques. Calendrier de soumission des échantillons et échantillons d'ouvrage. Calendrier indiquant les dates de commande et les dates de livraison des produits/équipements critiques. »	D1 Devis archi ; 01 32 16.19 ; CALENDRIER À SOUMETTRE .1 ; p. 23	Toutes	—	préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-052	Chaque phase doit apparaître distinctement et être subdivisée par activité	« Considérant que le projet doit être réalisé selon un ordonnancement prédéfini, chaque phase doit apparaître de façon distincte aux calendriers et subdivisée selon les différentes activités propres à cette phase. »	D1 Devis archi ; 01 32 16.19 ; PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES CALENDRIERS .4 ; p. 23	Toutes	phases	préalable
AR-DEV-053	Cycles de révision des calendriers : 15 j pour resoumettre, 10 j de commentaires, 10 j de révision	« Soumettre à la Société et aux Professionnels de la construction [...] au plus tard dans les 15 jours suivants l'émission des commentaires [...] Les Professionnels de la construction vérifieront les calendriers proposés et feront leurs commentaires dans les 10 jours qui suivent sa réception. L'Entrepreneur devra réviser les calendriers dans les 10 jours suivant la réception des commentaires. »	D1 Devis archi ; 01 32 16.19 ; SOUMISSION DES CALENDRIERS .2 ; p. 23	Toutes	—	préalable + préavis
AR-DEV-054	Mise à jour mensuelle des calendriers, 2 jours ouvrables avant la 1re réunion de chantier du mois	« Soumettre, au minimum une mise à jour mensuelle de chaque calendrier. Les calendriers doivent parvenir à la Société ainsi qu'aux Professionnels de la construction au moins 2 jours ouvrables avant la première réunion de chantier de chaque mois. »	D1 Devis archi ; 01 32 16.19 ; SOUMISSION DES CALENDRIERS .3 ; p. 23	Toutes	—	préavis
AR-DEV-055	Durée des activités limitée à environ 10 jours ouvrables	« Limiter la durée des activités à dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre l'établissement de rapports d'avancement. »	D1 Devis archi ; 01 32 16.19 ; EXIGENCES .3 ; p. 24	Toutes	—	autre (autre)
AR-DEV-056	Diagramme GANTT (plan d'ensemble) au plus tard 5 jours ouvrables après l'attribution	« Soumettre au Professionnel de la construction, au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'attribution du contrat, un diagramme à barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble »	D1 Devis archi ; 01 32 16.19 ; DOCUMENTS/ ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE .2 ; p. 24	Toutes	—	préalable
AR-DEV-057	Calendrier d'exécution au plus tard 10 jours ouvrables après acceptation du plan d'ensemble	« Soumettre le calendrier d'exécution au Professionnel de la construction au plus tard dix (10) jours ouvrables après l'acceptation du plan d'ensemble. »	D1 Devis archi ; 01 32 16.19 ; DOCUMENTS/ ÉCHANTILLONS... .3 ; p. 24	Toutes	—	préalable
AR-DEV-058	Jalons obligatoires incluant travaux préparatoires avant démolition et nouvelle issue	« Travaux préparatoires et temporaires des systèmes existants à exécuter avant d'entreprendre la démolition, notamment contournement, déplacement et autres identifiés aux tableaux de phasage des ingénieurs en électromécanique » ; « La construction d'une nouvelle issue et la protection des issues et des ouvertures près des issues » ; « Les changements des ouvertures en relation avec l'ordonnancement opérationnelles de l'Établissement émis par le CISSSGA » ; .2 : « Les jalons du projet devront refléter les séquences des travaux devant être réalisés à chacune des phases : Jalons : .1 Date de début et fin de chaque phase. »	D1 Devis archi ; 01 32 16.19 ; JALONS DU PROJET .1 et .2 ; p. 25	Toutes	issues et ouvertures près des issues	préalable
AR-DEV-059	Examen du plan d'ensemble en 5 jours ouvrables; révision en 5 jours ouvrables si jugé inexploitable	« La Société et les Professionnels de la construction examineront le calendrier et le remettront à l'entrepreneur au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables [...] Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'avoir reçu. »	D1 Devis archi ; 01 32 16.19 ; PLAN D'ENSEMBLE .2 et .3 ; p. 25	Toutes	—	préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-060	Calendrier des travaux avec date d'achèvement pour chaque phasage dans les 10 jours ouvrables suivant l'octroi	« Dans les dix (10) jours ouvrables suivant l'octroi du contrat, soumettre le calendrier des travaux en indiquant la date d'achèvement pour chaque phasage prévu par rapport au délai d'achèvement stipulé aux documents contractuels. »	D1 Devis archi ; 01 32 16.19 ; PRINCIPAUX ÉLÉMENTS... .2 ; p. 26	Toutes	chaque phasage	préalable
AR-DEV-061	Délais minimaux à prévoir pour l'inspection des travaux : 5 et 10 jours ouvrables	« Période d'inspection de travaux (l'Entrepreneur doit prévoir un délai minimum de 5 jours ouvrables pour l'inspection des travaux de petite envergure, de 10 jours ouvrables pour l'inspection des travaux de moyenne envergure) »	D1 Devis archi ; 01 32 16.19 ; PRINCIPAUX ÉLÉMENTS... .5 ; p. 26	Toutes	—	préavis
AR-DEV-062	Calendrier hebdomadaire le jeudi AM indiquant les coupures de services	« À chaque semaine (le jeudi AM), l'Entrepreneur doit remettre sa planification des travaux, indiquant les activités et les tâches qu'il entend réaliser au chantier au cours de la semaine à venir. Les coupures de services devront également être indiquées au calendrier hebdomadaire. »	D1 Devis archi ; 01 32 16.19 ; CALENDRIER HEBDOMADAIRE .1 ; p. 27	Toutes	—	fenêtre horaire + préavis
AR-DEV-063	Interdiction d'entreprendre les travaux avant la fin de l'examen des pièces soumises; aucun délai supplémentaire accordé	« Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d'échantillons avant que l'examen de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminé. » et « Un retard à cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux »	D1 Devis archi ; 01 33 00 ; CONSIDÉRATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE .1 et .2 ; p. 28	Toutes	—	interdiction
AR-DEV-064	Délais d'examen : 10 jours ouvrables par lot; 10 jours ouvrables pour resoumission; 21 jours ouvrables en examen séquentiel	« Allouer dix (10) jours ouvrables aux Professionnels de la construction pour examiner chaque lot [...] Examen séquentiel : lorsqu'un examen séquentiel des éléments à soumettre par les Professionnels de la construction, le Propriétaire, le CISSSGA et/ou autre partie est requis, prévoir 21 jours ouvrables pour l'examen initial de chaque élément à soumettre. »	D1 Devis archi ; 01 33 00 ; DESSINS D'ATELIER... .5, .6, .7 ; p. 29	Toutes	—	préavis
AR-DEV-065	Essais ayant moins de 3 ans à la date d'attribution	« Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution du contrat. »	D1 Devis archi ; 01 33 00 ; DESSINS D'ATELIER... .17 ; p. 31	Toutes	—	préalable
AR-DEV-066	Aspirateur HEPA obligatoire, balai interdit, sablage avec captation HEPA, aucun matériau organique	« Tout nettoyage dans le périmètre des locaux et secteurs visés [...] doit être effectué au moyen d'aspirateurs à filtre HEPA. Il est interdit de nettoyer au balai. [...] Tout travail de sablage [...] doit être réalisé à l'aide d'appareils de sablage dotés d'un dispositif de captation de la poussière avec filtre HEPA. Aucun élément de bois ou d'autre matériau organique apparent ou dissimulé ne doit [...] »	D1 Devis archi ; 01 35 00 ; PROTOCOLE DE CONSTRUCTION PROPRE .1, .3, .4 ; p. 36	Architecture	locaux visés	interdiction
AR-DEV-067	Passage de l'aspirateur dans toutes les cavités avant fermeture	« Passer l'aspirateur dans toutes les cavités à l'intérieur ou à l'arrière des cloisons de gypse ou en blocs de béton, et dans tous les espaces dissimulés derrière des obstacles physiques ou des équipements, avant de les enfermer. »	D1 Devis archi ; 01 35 00 ; PROTOCOLE... .2 ; p. 36	Architecture	cavités et espaces dissimulés	préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-068	Essais par un agent de validation mandaté par le CISSSGA en fin de travaux; correctifs sans délai	« Lorsque les travaux seront complets, l'Agent de validation fera réaliser les essais requis [...] L'Entrepreneur spécialisé collaborera aux essais et procédera sans délai [...] aux travaux correctifs requis »	D1 Devis archi ; 01 35 00 ; ESSAIS .1 et .2 ; p. 37	Architecture	—	préalable
AR-DEV-069	Programme de prévention transmis 10 jours avant le début; droit de refuser le démarrage	« Transmettre au Professionnel de la construction et à la CNESST le programme de prévention spécifique au chantier de construction [...] au moins 10 jours avant le début des travaux. » ; « Le Professionnel de la construction se réserve le droit de ne pas autoriser le démarrage des travaux sur le chantier tant que le contenu du programme de prévention n'est pas satisfaisant. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; DOCUMENTS/ ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE .2 et .3 ; p. 38	Toutes	chantier	préalable + préavis
AR-DEV-070	Cycle d'examen du programme de prévention : 10 jours ouvrables d'observations, 5 jours pour resoumettre	« Le CISSSGA examinera le programme de prévention [...] et lui remettra ses observations dans les 10 jours ouvrables suivant la réception [...] l'Entrepreneur révisera son programme [...] au plus tard 5 jours après réception des observations »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; DOCUMENTS... .3 ; p. 38	Toutes	—	préavis
AR-DEV-071	Plan d'intervention d'urgence à arrimer avec la procédure d'évacuation du site	« Le Professionnel de la construction remettra à l'Entrepreneur la procédure d'évacuation du site, s'il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure du chantier avec celle du site et la transmettre au Professionnel de la construction. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; EXIGENCES GÉNÉRALES .1 ; p. 42	Architecture	site	préalable
AR-DEV-072	Procédures écrites spécifiques pour tout travail à risque élevé (démolition, plan de levage, espaces clos, coupures électriques)	« L'Entrepreneur devra élaborer et transmettre au Professionnel de la construction une procédure écrite spécifique pour tout travail présentant des risques élevés d'accidents (exemple : procédure de démolition, procédure particulière d'installation, plan de levage, procédure d'entrée en espaces clos, procédures de coupures électriques, etc.) »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; EXIGENCES GÉNÉRALES .3 ; p. 42	Toutes	—	préalable
AR-DEV-073	Certificat d'inspection mécanique de moins d'une semaine avant l'arrivée de chaque équipement de levage	« L'Entrepreneur doit obtenir un certificat d'inspection signé par un mécanicien et datant de moins d'une semaine avant l'arrivée de chaque équipement sur le chantier »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; EXIGENCES GÉNÉRALES .6 ; p. 42	Toutes	chantier	préalable
AR-DEV-074	Le professionnel peut ordonner l'arrêt immédiat de tout équipement suspect	« Le Professionnel de la construction peut en tout temps, s'il suspecte une défectuosité ou un risque d'accident, ordonner l'arrêt immédiat de tout équipement et exiger une inspection par un spécialiste de son choix. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; EXIGENCES GÉNÉRALES .8 ; p. 42	Toutes	—	interdiction
AR-DEV-075	Localisation des bouteilles et réservoirs de gaz soumise au professionnel	« Le Professionnel de la construction doit être consulté pour la localisation des bouteilles et réservoirs de gaz sur le chantier. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; EXIGENCES GÉNÉRALES .9 ; p. 42	Toutes	chantier	préalable
AR-DEV-076	Risques inhérents au site déclarés : lignes aériennes, services souterrains, arbres à conserver, sols instables	« À l'endroit où auront lieu les travaux, il y a notamment présence de : Lignes électriques aériennes; Services souterrains (électricité, gaz, vapeur, aqueduc, etc.); Arbres et aménagement paysager à conserver et à protéger; Sols potentiellement instables; »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; RISQUES INHÉRENTS AU SITE .1 ; p. 42-43	Toutes	site	autre (autre)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-077	Le site est occupé par des employés et/ou le public pendant toute la période des travaux	« Le site où auront lieu les travaux est occupé par des employés et/ou du public pendant toute la période des travaux, bien que ces personnes n'aient pas accès au chantier de l'Entrepreneur »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES OCCUPANTS ET DU PUBLIC .1 ; p. 43	Toutes	site	préalable
AR-DEV-078	Arrêt immédiat des travaux en cas de danger imprévu, avec mesures temporaires	« L'Entrepreneur doit arrêter immédiatement les travaux, aviser la personne responsable [...] mettre en place des mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le Professionnel de la construction verbalement et par écrit. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS .1 ; p. 43	Toutes	—	interdiction
AR-DEV-079	Agent de sécurité à temps plein dès le début si l'article 2.5.3 du Code de sécurité s'applique; attestation avant le début	« L'Entrepreneur doit embaucher une personne compétente et autorisée à titre d'agent de sécurité, et l'affecter à temps plein dès le début des travaux [...] Être présent en tout temps sur le chantier durant l'exécution des travaux [...] L'attestation de l'agent de sécurité doit être transmise au Professionnel de la construction avant le début des travaux. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; PERSONNE RESPONSABLE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ .1 ; p. 43-44	Toutes	chantier	préalable
AR-DEV-080	Pouvoir d'arrêt et de reprise des travaux pour raisons de SST, avec préséance sur les coûts et le calendrier	« toute l'autorité nécessaire pour ordonner l'arrêt et la reprise des travaux [...] Il devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de l'environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au coût et au calendrier des travaux. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; INSPECTIONS ET CORRECTIFS .4 ; p. 45	Toutes	—	interdiction
AR-DEV-081	Autorisations et permis requis pour tout empiètement sur la voie publique (échafaudages, grues, creusement)	« Lorsqu'il est nécessaire d'empiéter sur la voie publique pour des raisons opérationnelles ou pour assurer la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public (ex : utilisation d'échafaudages, grues, travaux de creusement, etc.), l'Entrepreneur doit obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis par l'autorité compétente. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE .1 ; p. 45	Architecture / Civil	voie publique	préalable
AR-DEV-082	Coordination obligatoire avec le représentant du site avant tout cadenassage en site occupé	« Avant d'entreprendre le cadenassage d'un équipement dans un site occupé, l'Entrepreneur doit coordonner ses travaux avec le représentant du site si la coupure des sources d'énergie peut avoir une incidence sur les opérations du site ou sur les occupants. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; CADENASSAGE .3 ; p. 45	ÉM	site occupé	préalable
AR-DEV-083	Fiche de cadenassage transmise 48 h avant le début; vérification par un représentant du site	« La fiche de cadenassage doit être transmise au Professionnel de la construction au minimum 48 heures avant le début des travaux; ce dernier la fera vérifier par un représentant du site si les travaux ont lieu dans un immeuble existant. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; CADENASSAGE .4 ; p. 46	ÉM	immeuble existant	préavis

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-084	Travail sous tension exigé par les besoins opérationnels des occupants : permis signé par le représentant du site avant le début	« Si pour les besoins opérationnels des occupants du site, le représentant du site exige que l'Entrepreneur effectue des travaux sous tension, ce dernier devra obtenir toutes les informations nécessaires pour compléter un permis de travail sous tension [...] et le faire signer par le représentant du site désigné par le Professionnel de la construction avant le début des travaux. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; TRAVAUX DE NATURE ÉLECTRIQUE .7 ; p. 47	ÉM	site occupé	préalable
AR-DEV-085	Décapage au jet d'abrasif : procédure écrite préalable, abrasif < 1 % de silice	« Avant le début de tout travail de décapage au jet d'abrasif, l'Entrepreneur doit : Fournir une procédure écrite [...] Tous les travaux de sablage et de décapage doivent être réalisés avec un abrasif contenant moins de 1% de silice. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; DÉCAPAGE AU JET D'ABRASIF .1 ; p. 47	Architecture	—	préalable + interdiction
AR-DEV-086	Échafaudage sur toiture, avancée de toit, marquise ou mansarde : calculs, plans scellés et autorisation avant installation	« L'Entrepreneur qui désire installer un échafaudage sur une toiture, une avancée de toit, une marquise ou une mansarde doit [...] soumettre au Professionnel de la construction ses calculs de charges ainsi que les plans signés et scellés par un ingénieur et obtenir son autorisation avant de débiter l'installation. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; ÉCHAFAUDAGES .1 ; p. 48	Architecture / Structure	toitures, avancées de toit, marquises	préalable
AR-DEV-087	Toiles protectrices ignifuges d'échafaudage devant laisser passer la lumière naturelle jusqu'aux ouvertures du bâtiment	« L'Entrepreneur doit s'assurer que les moyens de protection envers le public et l'environnement soient assurés avec ces toiles. Elles doivent être sécuritaire et fixées à l'échafaudage. Ces toiles doivent permettre le passage de lumière naturel jusqu'aux ouvertures du bâtiment. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; ÉCHAFAUDAGES – Toiles protectrices ignifuges ; p. 49	Architecture	ouvertures du bâtiment	préalable + interdiction
AR-DEV-088	Empêcher l'accès du public aux échafaudages; passages couverts ou filets approuvés par le professionnel	« Lorsque les échafaudages sont installés dans une zone accessible au public, l'Entrepreneur doit prendre les moyens pour empêcher le public d'accéder aux échafaudages [...] L'Entrepreneur doit installer des passages couverts résistants aux chutes de matériaux, des filets ou autres dispositifs du même genre pour protéger les travailleurs, le public, les usagers et les occupants contre les chutes [...] »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; ÉCHAFAUDAGES – Protection du public et des occupants ; p. 49	Architecture	zones accessibles au public	préalable
AR-DEV-089	Plan d'ingénieur requis pour tout échafaudage portant toiles ou bâches donnant prise au vent; attestation avant utilisation	« Un plan signé et scellé par un ingénieur est requis pour tout échafaudage sur lequel seront fixés des toiles, bâches ou autres dispositifs donnant prise au vent. [...] Une attestation de conformité signée par un ingénieur est requise [...] avant qu'une personne utilise l'installation »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; ÉCHAFAUDAGES – Plans d'ingénieur ; p. 50	Architecture / Structure	—	préalable
AR-DEV-090	Espaces clos : informations à obtenir auprès du représentant du site; évaluation des risques 10 jours avant	« L'Entrepreneur doit obtenir les informations nécessaires auprès du représentant du site et procéder à l'évaluation des risques [...] Elles doivent être transmises au Professionnel de la construction pour analyse au minimum 10 jours avant la date prévue pour les travaux en espaces clos »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; ESPACES CLOS ; p. 51	Architecture / ÉM	espaces clos (liste non fournie)	préavis

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-091	Permis d'entrée en espace clos transmis 5 jours avant; un permis par quart de travail	« transmettre au Professionnel de la construction pour analyse au minimum 5 jours avant la date prévue [...] une copie de chaque permis d'entrée » ; « Un permis d'entrée doit couvrir uniquement un quart de travail; l'Entrepreneur doit émettre un nouveau permis pour chaque quart de travail supplémentaire. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; ESPACES CLOS ; p. 51 et p. 53	Architecture / ÉM	espaces clos	préavis
AR-DEV-092	Permis d'entrée spécifique au site à utiliser si le représentant du site l'exige	« Dans les cas où le représentant du site exige l'utilisation du permis d'entrée en espace clos spécifique à son site, l'Entrepreneur doit se conformer aux exigences de ce permis. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; ESPACES CLOS – Permis d'entrée .2 ; p. 52	Architecture / ÉM	site	préalable
AR-DEV-093	Service d'intervention d'urgence de la municipalité à aviser de la tenue de travaux en espaces clos	« Confirmation que le service d'intervention d'urgence de la municipalité a été avisé de la tenue de travaux en espaces clos spécifiquement sur le présent chantier et qu'il peut intervenir »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; ESPACES CLOS – Procédure de sauvetage ; p. 52	Architecture	—	préavis
AR-DEV-094	Plan de levage 5 jours avant; éviter le survol des zones occupées; sinon plan scellé, approuvé, et possibilité d'imposer des travaux de soir et de fin de semaine	« L'Entrepreneur doit préparer un plan de levage et le transmettre au Professionnel de la construction [...] au moins 5 jours avant le début des opérations de levage [...] l'Entrepreneur doit planifier les opérations de levage de façon à éviter que les charges passent au-dessus des zones occupées sur un site. Lorsqu'il est impossible de faire autrement, le plan de levage doit obligatoirement être [...] »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; LEVAGE DE CHARGES... .1 et .3 ; p. 56	Architecture / Structure	zones occupées	interdiction + fenêtre horaire + préavis
AR-DEV-095	Liste des plans de levage prévus pour toute la durée du chantier, dès le début	« Dès le début des travaux du chantier, l'Entrepreneur doit transmettre au Professionnel de la construction la liste des plans de levage prévus pour toute la durée du chantier. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; LEVAGE DE CHARGES... .4 ; p. 56	Architecture	chantier	préalable
AR-DEV-096	Permis de travail à chaud émis par le responsable du site au début de chaque quart et pour chaque secteur	« Au début de chaque quart de travail et pour chaque secteur, l'Entrepreneur doit obtenir un « Permis de travail à chaud » émis par le responsable du site. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; TRAVAIL À CHAUD .1 ; p. 57	Toutes	chaque secteur	préalable + fenêtre horaire
AR-DEV-097	Surveillance incendie 1 h minimum après chaque travail à chaud; permis remis au responsable du site	« L'Entrepreneur doit désigner une personne pour faire une surveillance continue des risques d'incendie pour une période minimale d'une (1) heure après la fin de chaque travail à chaud. Cette personne doit signer la section du permis à cet effet et le remettre au responsable du site après le délai d'une heure. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; TRAVAIL À CHAUD .1 ; p. 57	Toutes	—	fenêtre horaire
AR-DEV-098	Inspection finale 4 h après les travaux à chaud en présence de matériaux combustibles	« une inspection finale de l'aire des travaux doit être prévue quatre (4) heures après la fin des travaux. À moins d'avis contraire du Professionnel de la construction, l'Entrepreneur doit désigner une personne pour effectuer cette surveillance. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; TRAVAIL À CHAUD .1 ; p. 57	Toutes	aires à matières combustibles	fenêtre horaire
AR-DEV-099	Système d'extraction d'air à filtres pour tout soudage ou découpage à l'intérieur	« Utiliser un système d'extraction d'air muni de filtres pour tout travail de soudage ou découpage effectué à l'intérieur. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; TRAVAIL À CHAUD – Soudage et coupage .2 ; p. 57	Toutes	intérieur	préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-100	Garde-corps de toiture maintenus jusqu'à la toute fin du projet; démantèlement autorisé par le professionnel	« Les garde-corps doivent demeurer en place jusqu'à la toute fin du projet. Le Professionnel de la construction autorisera leur démantèlement lorsqu'il pourra confirmer que tous les travaux, toutes les inspections et les corrections requises ont été effectuées. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; TRAVAUX DE TOITURES .1 ; p. 58	Architecture	toitures	préalable + interdiction
AR-DEV-101	Méthode d'attache et câbles de secours par secteur ou lieu de travail distinct	« L'Entrepreneur doit prévoir une méthode d'attache et système de câbles de secours conforme à la section 2.10.12 du Code de sécurité [...] pour chaque secteur ou lieu de travail différent. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; TRAVAUX DE TOITURES .1 ; p. 59	Architecture	chaque secteur de toiture	préalable
AR-DEV-102	Propane sur le toit limité à une journée de travail; interdiction possible d'entreposer des matériaux sur la toiture	« La quantité de bouteilles de propane sur le toit ne doit pas dépasser celle nécessaire pour une journée de travail » ; « En cas de dérogation, le Professionnel de la construction peut interdire l'entreposage de matériaux sur la toiture. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; TRAVAUX DE TOITURES .4 et .5 ; p. 59	Architecture	toiture	interdiction
AR-DEV-103	Tous les déchets évacués de la toiture à la fin de chaque quart; benne à au moins 3 m de toute structure	« Tous les déchets doivent être évacués de la toiture à la fin de chaque quart de travail. À moins d'une autorisation spéciale du Professionnel de la construction, toute benne à déchet doit être placée à au moins 3m de toute structure ou bâtiment. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; TRAVAUX DE TOITURES .5 ; p. 59	Architecture	toiture	interdiction + fenêtre horaire
AR-DEV-104	Passages couverts, filets ou dispositifs vis-à-vis les accès et sorties du bâtiment; périmètre de sécurité au sol sous la zone des travaux	« L'Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres dispositifs pour protéger les travailleurs, le public et les occupants contre les chutes d'objets vis-à-vis les accès et sorties du bâtiment. Le moyen de protection choisi doit être approuvé par le Professionnel de la construction. Un périmètre de sécurité au sol doit être aménagé sous la zone des travaux afin de protéger [...] »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; TRAVAUX DE TOITURES .6 ; p. 60	Architecture	accès et sorties du bâtiment	préalable
AR-DEV-105	Zone des travaux au sol, manutention et bouillotte clairement barricadées, inaccessibles aux occupants et au public	« La zone des travaux au sol, la zone de manutention des matériaux ainsi que la zone où est installée la bouillotte doit être clairement barricadée, de sorte que les occupants et le public ne puissent y avoir accès. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; TRAVAUX DE TOITURES .6 ; p. 60	Architecture	zone des travaux au sol	interdiction
AR-DEV-106	Autorisation du responsable du site avant d'installer tout appareil émettant gaz ou vapeurs; vérification du risque d'infiltration dans la ventilation	« Avant d'installer tout appareil susceptible d'émettre des gaz ou des vapeurs, l'Entrepreneur doit obtenir l'autorisation du responsable du site. Ce dernier s'assurera qu'il n'y a pas de risque d'infiltration dans les systèmes de ventilation du bâtiment. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; TRAVAUX DE TOITURES .6 ; p. 60	Architecture / ÉM	systèmes de ventilation du bâtiment	préalable
AR-DEV-107	Documents à transmettre avant le début du montage de charpentes métalliques (procédure de montage, sauvetage en 15 min, attestations)	« L'Entrepreneur doit transmettre les documents suivants au Professionnel de la construction avant le début des travaux de montage de charpentes métalliques : Procédure de montage [...] Procédure de sauvetage visant le dégagement d'un travailleur suspendu dans un harnais de sécurité dans un délai maximum de 15 minutes [...] Attestation d'ingénieur à l'effet que les tiges d'ancrage ont été installées [...] »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; MONTAGE OU DÉMONTAGE DE CHARPENTES MÉTALLIQUES .2 ; p. 60	Structure / Architecture	—	préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-108	Équipements à essence interdits à l'intérieur; autres moteurs à combustion sur autorisation seulement	« L'utilisation d'équipements alimentés à l'essence à l'intérieur d'un bâtiment est interdite et ce, même si le bâtiment est pourvu d'ouvertures. L'utilisation d'autres équipements munis de moteurs à combustion interne à l'intérieur d'un bâtiment doit être soumise à l'autorisation du Professionnel de la construction. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; UTILISATION DE MOTEURS À COMBUSTION .2 et .3 ; p. 61	Toutes	intérieur du bâtiment	interdiction
AR-DEV-109	Mesures de CO et NOx aux 30 minutes dans les locaux adjacents à la zone des travaux si le bâtiment est occupé	« Si les travaux ont lieu dans un bâtiment occupé, l'Entrepreneur doit également mesurer la concentration de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote à toutes les 30 minutes dans les locaux adjacents à la zone des travaux et noter ces valeurs dans un registre. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; UTILISATION DE MOTEURS À COMBUSTION .6 ; p. 61	Architecture / ÉM	locaux adjacents à la zone des travaux	préalable
AR-DEV-110	Suspension des travaux si l'alarme CO/NOx se déclenche	« Si l'alarme des détecteurs de monoxyde de carbone ou d'oxydes d'azote est déclenchée au cours des travaux, l'Entrepreneur doit suspendre les travaux et apporter les correctifs nécessaires avant de reprendre les travaux. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; UTILISATION DE MOTEURS À COMBUSTION .7 ; p. 61	Architecture / ÉM	—	interdiction
AR-DEV-111	Aucun entreposage de carburant à l'intérieur du bâtiment	« Aucun entreposage de carburant pour les équipements munis de moteur à combustion interne n'est permis à l'intérieur d'un bâtiment. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; UTILISATION DE MOTEURS À COMBUSTION .10 ; p. 61	Toutes	intérieur du bâtiment	interdiction
AR-DEV-112	Surveillance du chauffage temporaire hors des heures de travail (soirs et fins de semaine), avec plan de surveillance préalable	« L'Entrepreneur doit assurer une surveillance minimale des appareils de chauffage en-dehors des heures de travail (soirs et fins de semaines). Il doit présenter un plan de surveillance au Professionnel de la construction avant l'utilisation des appareils de chauffage. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; CHAUFFAGE TEMPORAIRE .7 ; p. 62	Architecture	—	préalable + fenêtre horaire
AR-DEV-113	Convention avec l'exploitant électrique transmise avant tout travail à proximité de lignes aériennes	« une copie de la convention avec l'entreprise d'exploitation électrique et une copie du procédé de travail [...] doivent être transmis au Professionnel de la construction avant le début des travaux en lien avec ces documents. »	D1 Devis archi ; 01 35 29 ; TRAVAUX À PROXIMITÉ DE LIGNES ÉLECTRIQUES AÉRIENNES .1 ; p. 62	Architecture / ÉM	zone des travaux avec lignes aériennes	préalable
AR-DEV-114	Filtres MERV 8 minimum pendant la construction, MERV 13 minimum après construction et avant occupation	« Un minimum de MERV 8 doit être utilisé pour les filtres lors de la construction. Des filtres d'une valeur d'au moins MERV 13 doivent être installés après la construction et avant l'occupation. »	D1 Devis archi ; 01 35 46 ; DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE .2 ; p. 66	ÉM / Architecture	—	préalable
AR-DEV-115	Plan de gestion de la QAI au plus tard 10 jours après l'octroi; à réviser à chaque changement au calendrier	« Préparer et soumettre le Plan de gestion de la qualité de l'air intérieur au plus dix (10) jours suivant l'octroi du contrat. Réviser et resoumettre le Plan [...] lors de changements au calendrier des travaux ou de divergences sur les matériaux et méthodes »	D1 Devis archi ; 01 35 46 ; DOCUMENTS... .2 ; p. 66	Architecture	—	préalable
AR-DEV-116	Approbation du professionnel avant l'achat et l'installation de tout produit liquide côté intérieur du pare-vapeur	« Préparer et soumettre les FRM [...] et obtenir l'approbation du Professionnel avant l'achat et l'installation de tout produit à application liquide se trouvant du côté intérieur du système pare-vapeur de l'enveloppe du bâtiment. »	D1 Devis archi ; 01 35 46 ; DOCUMENTS... .3 ; p. 67	Architecture	côté intérieur du pare-vapeur	préalable
AR-DEV-117	Rencontre avant le début des travaux pour valider le plan QAI	« Organiser et tenir une rencontre avant le début des travaux avant d'entamer quelconques travaux afin de vérifier et discuter du Plan de gestion de la qualité de l'air intérieur »	D1 Devis archi ; 01 35 46 ; MODALITÉS ADMINISTRATIVES .2 ; p. 67	Architecture	—	préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-118	Équipements CVCA permanents non mis en fonction pendant la construction; si nécessaire, filtration et pression négative sur le retour	« Ne pas mettre en fonction lors de la construction les équipements permanents installés. Si leur utilisation est nécessaire, installer une filtration pour protéger le retour (pression négative) du système et remplacer régulièrement les filtres durant la construction. »	D1 Devis archi ; 01 35 46 ; PLAN DE GESTION DE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR .2 (SMACNA) ; p. 67	ÉM / Architecture	systèmes CVCA	interdiction
AR-DEV-119	Conduits scellés au repos et segments non complétés scellés à la fin de chaque journée	« Sceller tous les conduits, registres, diffuseurs et retours avec du plastique lors de leur entreposage sur le site, ou lorsqu'ils ne sont pas en fonction. Sceller les segments non-complétés des conduits à la fin de chaque journée. »	D1 Devis archi ; 01 35 46 ; PLAN... .2 ; p. 67-68	ÉM	—	fenêtre horaire
AR-DEV-120	Dépressurisation des espaces de travail; isolement des aires par scellement des portes/fenêtres ou toiles de plastique; essuie-pieds	« Dépressuriser l'espace de travail pour permettre un écart de pression entre les aires de chantier et les zones propres. [...] Isoler les aires de travail pour empêcher la contamination d'autres espaces [...] Sceller les entrées de portes, les fenêtres ou isoler les zones avec des toiles de plastique, au besoin. Prévoir des essuie-pieds aux entrées »	D1 Devis archi ; 01 35 46 ; PLAN... .2 (Interruption du cheminement d'un polluant) ; p. 68	Architecture	aires de chantier / zones propres	préalable
AR-DEV-121	Isoler dans le calendrier les activités ayant une incidence sur la QAI; envisager des travaux hors heures ou en fin de semaine	« Isoler les activités qui ont une incidence physique sur la QAI sur le site et éloigner leur tenue l'une de l'autre dans le calendrier de construction. Par exemple, prévoir la finition des cloisons sèches et l'installation des tapis à des dates différentes ou dans différentes sections du bâtiment. Si possible, envisager d'effectuer des travaux après les heures de travail ou pendant les fins de semaine. »	D1 Devis archi ; 01 35 46 ; PLAN... .2 (Établissement du calendrier) ; p. 69	Architecture	sections du bâtiment	fenêtre horaire
AR-DEV-122	Documentation spécifique aux établissements de soins : humidité, particules, COV, polluants extérieurs, bruits et vibrations, contrôle des infections	« Une description des mesures mises en place et la documentation spécifiques aux établissements de soins de santé dont : .1 Le contrôle de l'humidité; .2 Le contrôle des particules; .3 Les composés organiques volatils (COV); .4 Les polluants provenant de l'extérieur; .5 La fumée de tabac; .6 Les bruits et vibrations; .7 Le contrôle des infections. »	D1 Devis archi ; 01 35 46 ; PLAN... .2 ; p. 69	Architecture	établissement de soins	préalable
AR-DEV-123	Interdiction de fumer à l'intérieur et à moins de 9 m d'une ouverture (tabac, cannabis, cigarette électronique)	« signalisation indiquant clairement qu'il est interdit de fumer à l'intérieur du bâtiment, tout comme à l'extérieur lorsqu'à moins de 9m d'une ouverture. Les fumées visées incluent notamment celles de tabac, de cannabis et de cigarettes électroniques. »	D1 Devis archi ; 01 35 46 ; PLAN... .2 ; p. 69	Toutes	à moins de 9 m des ouvertures	interdiction
AR-DEV-124	Plans d'emplacement des cloisons temporaires et compartimentation temporaire à soumettre	« Des plans indiquant les emplacements proposés pour les cloisons temporaires, et autres compartimentation temporaire prévue pour assurer un approvisionnement et une évacuation efficace de l'air du bâtiment. »	D1 Devis archi ; 01 35 46 ; PLAN... .2 ; p. 70	Architecture / ÉM	—	préalable
AR-DEV-125	Calendrier de purge avec chemin critique, intégré au calendrier des travaux	« La proposition de calendrier pour la mise en place de la purge préalablement à l'occupation du bâtiment. Inclure le chemin critique pour prendre en considération des décalages possible dans le calendrier des travaux et la date d'occupation prévue. » ; « Vérifier avec l'ingénieur mécanique le délai anticipé pour effectuer la purge et l'inclure au calendrier de travaux. »	D1 Devis archi ; 01 35 46 ; PLAN... .2 et PURGE .2 ; p. 70	ÉM / Architecture	—	préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-126	Purge en bâtiment occupé : ventilation débutant 3 h avant le matin, maintenue jusqu'à 4 270 140 L/m ²	« Durant l'occupation du bâtiment [...] il doit être ventilé à un débit d'au moins 1,5 litre par seconde par mètre carré d'air extérieur [...] Chaque jour de la période de purge, la ventilation doit débuter au moins trois (3) heures avant le début du matin et se poursuivre durant la journée. Ces conditions doivent être maintenues jusqu'à ce qu'un total de 4 270 140 litres d'air extérieur par mètre [...] »	D1 Devis archi ; 01 35 46 ; PURGE .1 ; p. 70	ÉM	bâtiment occupé	fenêtre horaire
AR-DEV-127	Arrêt des travaux sur avis de non-conformité QAI, sans délai supplémentaire ni ajustement	« Le Professionnel de la construction, le CISSSGA, les autorités municipales ou ministérielles ordonnera l'arrêt des travaux jusqu'à ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises. Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrêt des travaux. »	D1 Devis archi ; 01 35 46 ; AVIS DE NON-CONFORMITÉ .4 et .5 ; p. 71	Toutes	—	interdiction
AR-DEV-128	Application du CNPI, dont la section 5.6 sur les chantiers de construction et de démolition	« Les travaux doivent être exécutés conformément aux exigences du Code de prévention des incendies – Canada 2020 (modifié) [...] Ceci inclus, sans s'y limiter, les exigences de la section 5.6 relativement aux chantiers de construction et de démolition. »	D1 Devis archi ; 01 41 00 ; CODES ET AUTRES DOCUMENTS .2 ; p. 72	Architecture	chantiers	préalable
AR-DEV-129	Arrêt immédiat des travaux de démolition en cas de découverte d'amiante, de PCB ou de moisissures	« Si des matériaux, autres que ceux identifiées aux plans, et présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Professionnel de la construction. » (amiante, PCB et moisissures : trois paragraphes distincts)	D1 Devis archi ; 01 41 00 ; DÉCOUVERTE DE MATIÈRES DANGEREUSES .1, .2, .3 ; p. 73	Architecture	—	interdiction
AR-DEV-130	Sonomètres de classe 1 IEC 61672-1 à enregistrement continu, installés avant le début, dans les chambres, salles d'opération, salles de réveil et obstétrique, suivi 24/7 avec alarmes SMS; seuil sonore fixé avec le CISSSGA	« Le bâtiment est un hôpital qui est en opération et qui sera en opération durant toute la durée des travaux. L'entrepreneur devra installer avant le début des travaux des sondes de types « Sonomètres de classe 1 » conforme à la norme IEC61672-1 avec enregistrement en continu. Les sondes seront localisées dans le secteur des chambres, salles d'opérations, salles de réveil et salles d'obstétriques [...] »	D1 Devis archi ; 01 41 00 ; ENVIRONNEMENT AVEC CONTRÔLE DU BRUIT .1 ; p. 73-74	Architecture / Structure	chambres, salles d'opération, salles de réveil, obstétrique (pouponnières)	préalable
AR-DEV-131	Capteurs de vibration (géophones ou accéléromètres triaxiaux) installés avant le début, sur les éléments de structure et près de la source; enregistrement continu; niveau acceptable fixé avec le CISSSGA; alarmes SMS	« L'entrepreneur devra installer avant le début des travaux des capteurs géophones ou des accéléromètres triaxiaux de type Instantel Minimate Plus/Micromate, Larson Davis HVM200, Syscom MR2002/MR3000 seront placés sur des éléments de structure et près de la source des travaux. Ces appareils doivent enregistrés en continu lors des travaux causant de la vibration. Le niveau acceptable de vibration [...] »	D1 Devis archi ; 01 41 00 ; ENVIRONNEMENT AVEC CONTRÔLE SUR LA VIBRATION .1 ; p. 74	Architecture / Structure	éléments de structure, source des travaux	préalable
AR-DEV-132	Préséance de la division 01 sur les sections techniques	« Pour les travaux du présent projet, les sections de la Division 01 ont préséance sur les sections techniques des autres divisions des devis de projet. »	D1 Devis archi ; 01 45 00 ; PRÉSÉANCE .1 ; p. 75	Toutes	—	autre (autre hiérarchie))

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-133	Inspection des travaux antérieurs obligatoire avant d'entreprendre ses propres travaux	« Avant d'effectuer ses travaux l'Entrepreneur spécialisé doit inspecter l'état des travaux exécutés par les autres entrepreneurs spécialisés. Aucun travail faisant partie du présent contrat ne doit être entrepris à moins que les ouvrages adjacents et l'état des lieux ne soient en condition satisfaisante. »	D1 Devis archi ; 01 45 00 ; COORDINATION .2 ; p. 75	Toutes	—	préalable + interdiction
AR-DEV-134	Accès aux zones de chantier à prévoir depuis le 451, rue Monseigneur-Ross Est, pour toute la durée	« L'Entrepreneur est responsable de prévoir et exécuter les accès aux zones de chantier pour les camions et autres véhicules depuis le 451, rue Monseigneur-Ross Est, pour toute la durée des travaux »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; ACCÈS AUX ZONES DE CHANTIER EXTÉRIEURES .1 ; p. 79	Architecture / Civil	zones de chantier	préalable
AR-DEV-135	Rencontre avec la Ville de Chandler avant le début des travaux	« Une rencontre doit être planifiée avec la Ville de Chandler avant le début des travaux afin d'éviter tout conflit entre les infrastructures de la Ville et les installations de chantier. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; ACCÈS AUX ZONES... .2 ; p. 79	Architecture / Civil	—	préalable
AR-DEV-136	Accès et dégagements pour véhicules d'urgence aux zones de chantier	« Assurer l'accès aux zones de chantier pour tout véhicule d'urgence, et prévoir à cet égard des dégagements suffisants »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; ACCÈS AUX ZONES... .3 ; p. 79	Architecture / Civil	zones de chantier	préalable
AR-DEV-137	Signaleurs routiers et signalisation à toutes les barrières d'accès au chantier	« Pour tous les accès aux zones de chantier (identifié « Barrière d'accès au chantier » aux plans), retenir et défrayer les services de signaleurs routiers compétents et prévoir les signalisations, barrières, feux et lumières nécessaires »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; ACCÈS AUX ZONES... .4 ; p. 80	Architecture / Civil	barrières d'accès au chantier (aux plans)	préalable
AR-DEV-138	Voies d'accès et de circulation du site jamais obstruées; accès piétonniers du public et zones interdites clairement définis	« Les voies d'accès et de circulation sur le site de l'hôpital de Chandler ne doivent être obstruées en aucun temps conformément aux prescriptions aux plans 001 et 002. Les accès piétonniers du public, et les zones leur étant interdites doivent être clairement définis. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; ACCÈS ET CIRCULATION SUR LE SITE .1 ; p. 80	Architecture / Civil	site de l'hôpital, plans 001 et 002	interdiction
AR-DEV-139	Préavis de 3 semaines au propriétaire pour tout déplacement d'une voie d'accès ou de circulation	« Avertir le propriétaire au moins trois (3) semaines à l'avance si une ou des voies d'accès ou de circulation sur le site de l'hôpital de Chandler doivent être déplacées. Installer une signalisation identifiant clairement les nouvelles voies d'accès. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; ACCÈS ET CIRCULATION... .2 ; p. 80	Architecture / Civil	site de l'hôpital	préavis
AR-DEV-140	Signaleurs lorsqu'une voie croise ou interfère avec une zone de chantier	« Lorsqu'une ou des voies d'accès ou de circulation sur le site [...] doivent croiser ou interférer avec une zone de chantier, retenir et défrayer les services de signaleurs routiers compétents »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; ACCÈS ET CIRCULATION... .3 ; p. 80	Architecture / Civil	zones de chantier	préalable
AR-DEV-141	Mesures d'accès et de circulation intégrées au plan de chantier, validées par le CISSSGA, les professionnels et la ville	« Les mesures relatives aux points précédents doivent être intégrées au plan de chantier pour validation par le CISSSGA, les Professionnels de la construction et la ville. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; ACCÈS ET CIRCULATION... .5 ; p. 80	Architecture / Civil	—	préalable
AR-DEV-142	Transports hors norme avant 7h00, avec escorte routière sur la rue Monseigneur-Ross Est	« Transport hors norme : Une escorte routière devra accompagner le transport hors norme afin d'assurer la sécurité des usagers vulnérables, principalement les cyclistes et piétons sur la rue Monseigneur-Ross Est. Les transport hors-norme doivent s'effectuer avant 7h00. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; ACCÈS ET CIRCULATION... .6 ; p. 80	Architecture / Civil	rue Monseigneur-Ross Est	fenêtre horaire

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-143	Installations temporaires accessibles gratuitement aux occupants du site et aux professionnels	« Autoriser les autres entités à utiliser les services et installations temporaires sans frais, dont notamment [...] le personnel du Propriétaire affecté à la construction, les professionnels de la construction, les occupants du site du projet, les organismes d'essais et les autorités de juridiction. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; FRAIS D'UTILISATION .1 ; p. 80	Architecture	site du projet	autre (autre)
AR-DEV-144	Température minimale de 10 °C maintenue là où des travaux sont en cours	« Là où des travaux sont en cours, maintenir la température à au moins 10 degrés Celsius. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; CHAUFFAGE ET VENTILATION .2 ; p. 81	Architecture	zones de travaux	préalable + fenêtre horaire
AR-DEV-145	Prévention de l'accumulation de poussière, vapeurs, gaz et buée dans les secteurs demeurant occupés	« Prévenir l'accumulation de poussière, de vapeurs et de gaz ainsi que la formation de buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les travaux de construction. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; CHAUFFAGE ET VENTILATION .3 ; p. 81	Architecture / ÉM	secteurs occupés	interdiction
AR-DEV-146	Gaz de combustion évacués de manière sûre, sans danger pour les personnes	« Prévoir un système local d'évacuation des gaz de combustion afin de prévenir l'accumulation, dans l'ambiance, de substances susceptibles de présenter des dangers pour la santé des occupants. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; CHAUFFAGE ET VENTILATION .3 ; p. 81	ÉM	—	préalable
AR-DEV-147	Plan du site, plan d'érosion, programme incendie, plan d'humidité et plan anti-poussière/CVCA à soumettre	« Plan du site [...] Plan de lutte contre l'érosion et la sédimentation [...] Programme de protection contre l'incendie [...] Plan de protection contre l'humidité [...] Plan de lutte contre la poussière et CVCA »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; ÉLÉMENTS À SOUMETTRE À TITRE D'INFORMATION .1 à .5 ; p. 82-83	Architecture	—	préalable
AR-DEV-148	Le plan anti-poussière doit indiquer l'emplacement des cloisons pour chaque phase des travaux	« Inclure les éléments suivants : Emplacements des cloisons servant à lutter contre la poussière durant chaque phase des travaux; Schéma d'isolation du système de CVCA; Emplacement du refoulement du système de filtration d'air; Procédures de manutention des déchets »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; ÉLÉMENTS À SOUMETTRE... .5 ; p. 83	Architecture / ÉM	chaque phase des travaux	préalable
AR-DEV-149	Essais et inspection de chaque installation temporaire par les autorités avant utilisation	« Essais et inspections : Prendre les dispositions nécessaires pour que les autorités de juridiction effectuent les essais et l'inspection de chaque installation temporaire avant utilisation. Obtenir les certificats et permis exigés. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; ASSURANCE QUALITÉ .2 ; p. 83	Architecture	installations temporaires	préalable
AR-DEV-150	Moyens d'évacuation temporaires accessibles conformes au CCQ	« Moyens d'évacuation temporaires accessibles : Se conformer aux dispositions applicables du Code de construction du Québec et des autorités de juridiction. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; ASSURANCE QUALITÉ .3 ; p. 83	Architecture	—	préalable
AR-DEV-151	Escaliers, passerelles, corridors protégés en tube d'acier type conteneur et Jersey pour la circulation sécuritaire des travailleurs, usagers, livraisons et services d'urgence; chaque système calculé et scellé par un ingénieur	« Aménager des escaliers, des passerelles, des corridors protégés (tube d'acier de type conteneur), des Jersey (glissières de sécurité) de circulation ou autres moyens de protection pour permettre la circulation en toute sécurité pour les travailleurs, les usagers, les services de livraison et les services d'urgence dans les secteurs voisinant les zones de chantier. Les moyens de protections [...] »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; ÉVACUATION, CIRCULATION DES OCCUPANTS ET DES VISITEURS .1 ; p. 84	Architecture / Structure	secteurs voisinant les zones de chantier	préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-152	CVCA permanent utilisable seulement sur permission du propriétaire, avec MERV 8 sur chaque retour	« À moins que le Propriétaire permette d'utiliser le système permanent de CVCA, fournir des appareils de chauffage avec évacuation, autonomes [...] Lorsque le Propriétaire permet d'utiliser temporairement le système permanent de CVCA durant la construction, fournir un filtre ayant une valeur de référence d'efficacité minimale (MERV) de 8 sur chacune des grilles de retour d'air »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; ÉQUIPEMENTS .2 ; p. 84	ÉM	—	préalable + interdiction
AR-DEV-153	Supports et structures temporaires des réseaux temporaires calculés par ingénieur; durée de vie couvrant toute la période	« Ces supports, renforts, éléments de suspensions et structure temporaire devront être construit pour pouvoir durer toute la période nécessaire pour maintenir les services temporaires en fonction. Ces supports [...] devront être calculés par des ingénieurs membre de l'ordre des ingénieurs du Québec. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; SUPPORTS, RENFORTS... .2 ; p. 84	Structure / ÉM	—	préalable
AR-DEV-154	Matériaux existants retirés pour installer des supports temporaires : à remettre en place après retrait	« Si des matériaux existants doivent être enlevés pour installer des supports [...] ils doivent être remis en place après le retrait des supports, renforts, éléments de suspensions et structure temporaire. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; SUPPORTS, RENFORTS... .4 ; p. 85	Architecture	—	autre (autre)
AR-DEV-155	Déplacement et retrait des supports temporaires selon le phasage des travaux	« Exécuter le déplacement des supports, renforts, éléments de suspensions et structure temporaire selon le phasage des travaux et exécuter le retrait [...] après la fin de l'usage temporaire des services temporaires. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; INSTALLATION DE SERVICES GÉNÉRAUX TEMPORAIRES .3 ; p. 85	Architecture / ÉM	—	préalable (séquence / coordination)
AR-DEV-156	Détermination conjointe (fournisseur de services, propriétaire, utilisateurs) du moment d'interruption des services	« En collaboration avec le fournisseur de services publics, le Propriétaire et les utilisateurs existants, déterminer le moment où il est possible d'interrompre le service, si nécessaire, pour réaliser les raccordements des services temporaires. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; INSTALLATION DE SERVICES... .1 ; p. 85	ÉM	—	préalable
AR-DEV-157	Isolement des zones de travail dans les locaux occupés : débranchement des gaines et pression négative HEPA maintenue de la construction des cloisons jusqu'à leur enlèvement	« Isolement des zones de travail dans des locaux occupés : Empêcher la poussière, les fumées et les odeurs d'entrer dans les zones occupées : Avant le début des travaux, isoler le système de CVCA dans la zone où l'on doit réaliser les travaux selon les dessins de coordination : .1 Dans la zone des travaux, débrancher les gaines d'alimentation et de retour des systèmes de CVCA desservant les zones [...] »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; INSTALLATION DE SERVICES... .9 ; p. 86	Architecture / ÉM	locaux occupés, zones occupées	préalable + interdiction
AR-DEV-158	Nettoyage quotidien puis final à l'aspirateur HEPA; cloisons anti-poussières maintenues	« Conserver en place les cloisons anti-poussières durant les travaux [...] Lors des travaux de construction, effectuer un nettoyage quotidien, puis un nettoyage final à l'aide d'équipements sous vide munis de filtres à haute efficacité (HEPA). »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; INSTALLATION DE SERVICES... .9 ; p. 86	Architecture	—	fenêtre horaire
AR-DEV-159	Installations de soutien situées à moins de 9 m des bâtiments : non combustibles ASTM E 136, conformes au CNPI	« Construire des bureaux, ateliers et hangars temporaires situés dans la zone de construction ou à moins de 9 m (30 pieds) des limites des bâtiments et qui sont non combustibles selon la norme ASTM E 136. Se conformer au CNPI. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; INSTALLATION DE SOUTIEN .1 ; p. 87	Architecture	—	interdiction
AR-DEV-160	Enlèvement de la neige et de la glace sur les voies de circulation et les protections temporaires	« Enlever la neige et la glace afin d'en minimiser l'accumulation sur les voies de circulation ainsi que sur les protections temporaires. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; INSTALLATION DE SOUTIEN .6 ; p. 87	Architecture	voies de circulation, protections temporaires	fenêtre horaire

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-161	Tous les travaux de levage à la grue planifiés avec le Propriétaire et la municipalité	« Tous les travaux de levage qui nécessitent l'utilisation d'une grue, doivent être planifiés avec le Propriétaire et la municipalité. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; INSTALLATION DE SOUTIEN .10 ; p. 88	Architecture / Structure	—	préalable
AR-DEV-162	Utilisation d'un ascenseur ou d'un escalier existants : selon les exigences du propriétaire	« Utilisation d'un ascenseur existant : Se référer aux exigences du Propriétaire. » ; « Utilisation d'un escalier existant : Se référer aux exigences du Propriétaire. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; INSTALLATION DE SOUTIEN .11 et .13 ; p. 88	Architecture	ascenseurs, escaliers existants	préalable
AR-DEV-163	Moyens d'évacuation temporaires des installations occupées existantes, selon les plans et le CCQ	« Moyens d'évacuation temporaires : Mettre en place des moyens d'évacuer temporairement les installations occupées existantes selon les indications aux plans et conformément aux exigences du Code de construction du Québec. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION .8 ; p. 89	Architecture	installations occupées existantes	préalable
AR-DEV-164	Allée couverte de type conteneur formant tunnel d'évacuation, 2,4 m libre, éclairée selon les exigences des issues	« Allées couvertes : Mettre en place un passage couvert en acier de type « conteneur » conçu pour créer un tunnel d'évacuation aux endroits requis pour permettre le passage des usagés en toute sécurité. Exigences sommaires de conception : conçu pour protéger contre les intempéries et les chutes de débris, largeur et hauteur intérieure libre de 2,4 mètres, éclairage intérieur selon les exigences [...] »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ... .9 ; p. 89	Architecture	tunnel d'évacuation	préalable
AR-DEV-165	Enceinte temporaire étanche aux intempéries à l'extérieur du bâtiment	« Prévoir une enceinte temporaire étanche aux intempéries à l'extérieur du bâtiment. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ... .10 ; p. 90	Architecture	extérieur du bâtiment	préalable
AR-DEV-166	Programme de protection incendie temporaire; interdiction de fumer; examen des besoins avec le service des incendies local; colonnes montantes temporaires	« Interdire de fumer dans les zones de construction; Surveiller les travaux de soudage, les appareils de chauffage temporaires [...] Examiner les besoins avec le service des incendies local et établir les procédures à suivre. [...] Fournir des colonnes montantes et des tuyaux d'incendie temporaires pour la protection contre l'incendie. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ... .11 ; p. 90	Architecture	zones de construction	préalable + interdiction
AR-DEV-167	Phase d'exposition : protéger les matériaux poreux; recouvrir ou isoler les ouvertures dans les dalles	« Phase d'exposition d'une construction : Avant installation d'enveloppes à l'épreuve des intempéries, lorsque les matériaux peuvent être mouillés [...] Protéger les matériaux poreux [...] Recouvrir ou isoler (à l'aide d'un muret) les ouvertures dans les dalles. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; LUTTE CONTRE L'HUMIDITÉ ET LES MOISSURES .2 ; p. 90	Architecture	—	préalable
AR-DEV-168	Matériaux hygroscopiques mouillés plus de 48 h : réputés défectueux; retrait dans les 48 h	« Les matériaux hygroscopiques qui peuvent favoriser la croissance des moisissures, incluant les produits en bois et à base de gypse, qui s'humidifient en cours de construction et demeurent mouillés durant 48 heures sont considérés comme défectueux; [...] Retirer dans les 48 heures, les matériaux impossibles à ramener à leur degré d'humidité de fabrication. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; LUTTE CONTRE L'HUMIDITÉ... .4 ; p. 91	Architecture	—	interdiction + fenêtre horaire
AR-DEV-169	Installations temporaires (enveloppes, chauffage, humidité, ventilation) maintenues en fonction 24 h sur 24 lorsque requis	« Maintenir en fonction les enveloppes, le chauffage, le refroidissement, le contrôle de l'humidité, la ventilation et les installations temporaires similaires sur une base de 24 heures, lorsqu'exigé pour obtenir les résultats indiqués »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; UTILISATION, FIN ET ENLÈVEMENT .2 ; p. 91	Architecture / ÉM	—	fenêtre horaire

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-170	Passage des installations temporaires de sécurité aux installations permanentes interdit avant l'achèvement substantiel	« Ne pas passer des installations temporaires de sécurité et de protection aux installations permanentes avant l'achèvement substantiel. »	D1 Devis archi ; 01 51 00 ; UTILISATION, FIN ET ENLÈVEMENT .4 ; p. 91	Architecture	—	interdiction
AR-DEV-171	Plan de situation de la zone clôturée, roulottes, voies d'accès et détails de clôture à préparer	« Préparer un plan de situation indiquant l'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doivent être clôturés et utilisés par l'Entrepreneur générale, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d'accès à la zone clôturée et les détails d'installation de la clôture. »	D1 Devis archi ; 01 52 00 ; INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL .1 ; p. 93	Architecture	zone clôturée	préalable
AR-DEV-172	Choix du type d'échafaudage tenant compte de l'utilisation du bâtiment par les usagers et le personnel ET du phasage; systèmes conçus et scellés par un ingénieur pour les conditions climatiques de la région	« Le choix du type d'échafaudage devra prendre en compte ; des conditions morphologiques actuelles du bâtiment, de l'utilisation du bâtiment par les usagers et le personnel, ainsi que du phasage des travaux. Tous les systèmes choisis devront être conçus, calculés et scellés par un ingénieur membre de l'ordre des ingénieurs du Québec pour convenir aux conditions climatiques de la région. » (toiles [...]) »	D1 Devis archi ; 01 52 00 ; ÉCHAFAUDAGES .2 ; p. 94	Architecture / Structure	l'ensemble du bâtiment	préalable
AR-DEV-173	Autorisation du représentant du CISSSGA au moins 48 h avant l'installation de grues, ascenseurs ou treuils	« Obtenir l'autorisation du Représentant du CISSSGA au moins 48 heures à l'avance, avant l'installation de grues, ascenseurs ou treuils sur le site des travaux. » ; « Installer le matériel de levage aux endroits autorisés par le Représentant du CISSSGA. »	D1 Devis archi ; 01 52 00 ; MATÉRIEL DE LEVAGE .3 et .6 ; p. 94	Architecture / Structure	site des travaux	préalable + préavis
AR-DEV-174	Ascenseurs existants utilisables seulement après approbation du service technique du CISSSGA, avec protection des parois	« Utiliser seulement les ascenseurs dont est doté le bâtiment pour assurer le déplacement des travailleurs, des matériaux, et ce, seulement après avoir reçu l'approbation du service technique du CISSSGA. Avant d'utiliser les ascenseurs, en protéger les parois intérieures par des moyens acceptés par le professionnel de la construction. »	D1 Devis archi ; 01 52 00 ; ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE EXISTANTS .1 ; p. 94	Architecture	ascenseurs du bâtiment	préalable
AR-DEV-175	Interdiction de surcharger l'ouvrage existant	« Ne pas surcharger ni permettre de surcharge à aucune partie de l'ouvrage existant afin de ne pas en compromettre l'intégrité. »	D1 Devis archi ; 01 52 00 ; ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES .2 ; p. 94	Architecture / Structure	ouvrage existant	interdiction
AR-DEV-176	Stationnement interdit sur le chantier; vignettes obligatoires auprès de l'hôpital; réglementation de stationnement du propriétaire	« Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier, des secteurs sont identifiés pour ces stationnements. Les travailleurs devront se procurer des vignettes de stationnement auprès de l'hôpital aux frais de l'Entrepreneur générale et des sous-traitants [...] Il est interdit de stationner les véhicules ailleurs qu'aux endroits prévus à cette fin; »	D1 Devis archi ; 01 52 00 ; STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER .1 à .3 ; p. 94-95	Toutes	chantier, aires de stationnement du site	interdiction
AR-DEV-177	Entretien et déneigement des accès existants utilisés pour accéder au chantier et au stationnement de l'hôpital	« S'il est permis d'utiliser les accès existants de circulation pour accéder au chantier et au stationnement de l'hôpital, assurer l'entretien et le déneigement de ces dernières pendant toute la durée des travaux et, le cas échéant, réparer tout dommage »	D1 Devis archi ; 01 52 00 ; STATIONNEMENT... .4 ; p. 95	Architecture / Civil	accès existants, stationnement de l'hôpital	fenêtre horaire

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-178	Surveillance du chantier après les heures de travail, les jours de congé et les périodes de vacances	« Durant toute la durée des travaux, l'Entrepreneur générale devra engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, après les heures de travail et pendant les jours de congé et les périodes de vacances, la surveillance du chantier »	D1 Devis archi ; 01 52 00 ; MESURES DE SÉCURITÉ .1 ; p. 95	Toutes	chantier	fenêtre horaire
AR-DEV-179	Barricades, couloirs et escaliers pour permettre aux usagers et au personnel d'accéder au bâtiment et de circuler sur le site, pendant toute la durée	« Durant toute la durée des travaux, l'Entrepreneur générale doit installer des systèmes de protections, notamment des barricades, des couloirs, des escaliers, etc pour permettre aux usagers et aux personnels de l'hôpital d'accéder au bâtiment et de circuler sur le site de l'hôpital. »	D1 Devis archi ; 01 52 00 ; MESURES DE SÉCURITÉ .2 ; p. 95	Architecture	site de l'hôpital	préalable
AR-DEV-180	Bureau de chantier hors de l'enceinte contrôlée; aménagement possible dans le stationnement étagé existant	« À l'extérieur de l'enceinte de chantier contrôlée, aménager un bureau ventilé, chauffé [...] Il sera possible d'aménager le bureau de chantier dans le stationnement étagé existant. »	D1 Devis archi ; 01 52 00 ; BUREAUX DE CHANTIER .1 ; p. 95	Architecture	stationnement étagé existant	autre (autre)
AR-DEV-181	Roulotte des représentants fournie et raccordée dans les 30 jours suivant l'adjudication; 3 places de stationnement déneigées	« Fournir et installer au plus tard dans les 30 jours suivant l'adjudication du contrat une roulotte de chantier verrouillable et la raccorder aux services existants [...] prévoir trois places de stationnement pour les véhicules [...] L'entrepreneur générale veillera à assurer le déneigement de ces places. »	D1 Devis archi ; 01 52 00 ; BUREAUX DE CHANTIER .4 ; p. 96	Architecture	—	préalable
AR-DEV-182	Interdiction d'utiliser les services sanitaires des bâtiments de l'hôpital	« Prévoir l'installation des roulottes sanitaires générales et locales pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux règlements pertinents de la CNESST. Il est interdit d'utiliser les services sanitaires des bâtiments de l'hôpital. »	D1 Devis archi ; 01 52 00 ; INSTALLATIONS SANITAIRES .1 ; p. 97	Toutes	bâtiments de l'hôpital	interdiction
AR-DEV-183	Panneau de chantier installé dans les 3 semaines suivant la signature du contrat, à l'endroit désigné	« Dans les trois (3) semaines suivant la signature du contrat, fournir un panneau de chantier et l'installer à l'endroit désigné par le Représentant du CISSSGA. »	D1 Devis archi ; 01 52 00 ; SIGNALISATION DE CHANTIER .1 ; p. 97	Architecture	—	préalable
AR-DEV-184	Aucun autre panneau ni affiche que les panneaux d'avertissement	« Mis à part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut être installé sur le chantier. »	D1 Devis archi ; 01 52 00 ; SIGNALISATION DE CHANTIER .4 ; p. 97	Toutes	chantier	interdiction
AR-DEV-185	Maintien et protection de la circulation durant les travaux, sauf indication contraire du CISSSGA	« Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du CISSSGA. »	D1 Devis archi ; 01 52 00 ; PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION .2 ; p. 98	Architecture / Civil	voies concernées	interdiction
AR-DEV-186	Éclairage assurant une visibilité complète pendant les quarts de soir et de nuit	« Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité complète sur toute la largeur des pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit. »	D1 Devis archi ; 01 52 00 ; PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION .12 ; p. 99	Architecture	pistes de chantier, zones de travail	préalable
AR-DEV-187	Enlèvement de la neige pendant la période des travaux; emplacement et tracé des voies soumis à l'approbation du CISSSGA	« Prévoir l'enlèvement de la neige pendant la période des travaux. » ; « L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accès et des pistes de chantier sont assujettis à l'approbation du Représentant du CISSSGA. »	D1 Devis archi ; 01 52 00 ; PROTECTION ET MAINTIEN... .13 et .11 ; p. 99	Architecture / Civil	voies d'accès, pistes de chantier	préalable
AR-DEV-188	Évacuation quotidienne des débris, déchets et emballages	« Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d'emballage. »	D1 Devis archi ; 01 52 00 ; NETTOYAGE .1 ; p. 99	Toutes	chantier	fenêtre horaire

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-189	Palissade de 1,8 m combinée à des glissières Jersey et munie d'une toile anti-poussière	« Ériger, autour du chantier, une palissade temporaire constituée d'une clôture neuve métallique de 1.8 m de hauteur [...] La palissade temporaire doit être combinée à des glissières de béton « jersey » en plus d'être munie d'une toile pour éviter tout déplacement de poussière. »	D1 Devis archi ; 01 56 00 ; PALISSADES .1 ; p. 100	Architecture	pourtour du chantier	préalable
AR-DEV-190	Barrières d'accès verrouillables selon l'aménagement du site ET selon les phasages	« Prévoir des barrières d'accès verrouillables selon l'aménagement du site et selon les phasages pour les camions et au moins une porte piétonne, selon les directives et en respectant les restrictions concernant la circulation sur les rues adjacentes. »	D1 Devis archi ; 01 56 00 ; PALISSADES .2 ; p. 100	Architecture	site, rues adjacentes	préalable
AR-DEV-191	Passages abrités pour piétons (toit et côtés) avec signalisation et éclairage	« Aménager des passages abrités (toit et côtés), pour piétons, avec signalisation pertinente et éclairage électrique comme l'exige la loi, et en assurer l'entretien. »	D1 Devis archi ; 01 56 00 ; PALISSADES .4 ; p. 100	Architecture	—	préalable
AR-DEV-192	Écrans pare-poussière ou cloisons isolées pour toute activité génératrice de poussière, maintenus et déplacés au besoin	« Prévoir des écrans pare-poussière ou des cloisons isolées pour fermer les espaces où sont exécutées des activités génératrices de poussière, afin de protéger les travailleurs, le public et les surfaces ou les secteurs finis de l'ouvrage. Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'à ce que ces activités soient terminées. »	D1 Devis archi ; 01 56 00 ; ÉCRANS PARE POUSSIÈRE .1 et .2 ; p. 101	Architecture	espaces d'activités génératrices de poussière	préalable
AR-DEV-193	Déneigement automne-hiver-printemps pour assurer la libre circulation dans la zone du chantier	« Prévoir le déneigement en période automne, hiver et printemps sur le site pour s'assurer la libre circulation dans la zone du chantier. »	D1 Devis archi ; 01 56 00 ; VOIES D'ACCÈS AU CHANTIER .2 ; p. 101	Architecture / Civil	zone du chantier	fenêtre horaire
AR-DEV-194	Accès et dégagements en hauteur pour véhicules d'urgence	« Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir à cet égard des dégagements en hauteur suffisants. »	D1 Devis archi ; 01 56 00 ; VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE .1 ; p. 101	Architecture / Civil	chantier	préalable
AR-DEV-195	Déneigement pour l'escalier d'issue temporaire et permanent; renvoi à 05 51 00	« Prévoir le déneigement en période automne, hiver et printemps sur le site pour assurer la libre circulation dans la zone du chantier. Se référer à la section 05 51 00 – Escaliers métalliques pour les exigences à respecter concernant la construction des escaliers d'issue temporaires extérieurs. »	D1 Devis archi ; 01 56 00 ; ESCALIER D'ISSUE TEMPORAIRE ET PERMANENT .1 et .2 ; p. 102	Architecture	escaliers d'issue temporaires extérieurs	préalable
AR-DEV-196	Cloisons de confinement illustrées aux plans à titre indicatif seulement; l'entrepreneur doit prévoir l'ensemble des confinements requis	« Les cloisons de confinement temporaires illustrées aux plans sont à titre indicatif et représentent seulement les confinements principaux de chantier pour identifier les enjeux potentiels d'un point de vue fonctionnel et réglementaire. Il est de la responsabilité de l'entrepreneur de prévoir l'ensemble des confinements requis selon les exigences réglementaires et selon les attentes de l'Établissement. »	D1 Devis archi ; 01 56 00 ; CLOISON TEMPORAIRE DE CHANTIER .2 ; p. 102	Architecture	—	autre (autre portée)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-197	Plan de sécurité incendie approuvé par le CISSSGA, l'Établissement et le service incendie de la ville AVANT le démarrage de tous travaux	« Avant le démarrage de tous travaux, l'Entrepreneur doit présenter au CISSSGA, à l'Établissement et au service incendie de la ville, un plan de sécurité incendie conforme à la réglementation en vigueur. Ce plan devra notamment présenter les méthodes et mesures qu'il prévoit prendre afin de répondre aux exigences des Codes du bâtiment (à titre d'exemple, ajout de système de détection de fumée, [...] »	D1 Devis archi ; 01 56 00 ; SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ZONES DE CHANTIER... .2 ; p. 102	Architecture	zones de chantier intérieures et extérieures	préalable
AR-DEV-198	Aucune non-conformité induite dans les secteurs occupés : corridors 1650 mm / 2400 mm, hauteur 2050 mm, impasse 1 m, parcours 30 m, 2 issues minimum, capacité d'évacuation non réduite	« Les installations de chantier de l'Entrepreneur ne doivent pas induire de non-conformités dans les secteurs existants et occupés de l'hôpital, notamment en ce qui concerne les issues, et les accès à l'issue, sans s'y limiter : - Largeur minimale des corridors utilisés par le public: 1650mm; - Largeur minimale des corridors ou circulent des lits occupés par des patients: 2400mm; - Hauteur libre [...] »	D1 Devis archi ; 01 56 00 ; SÉCURITÉ AUX ABORDS... .3 ; p. 103	Architecture	secteurs existants et occupés de l'hôpital, corridors, issues	interdiction
AR-DEV-199	Zones de travaux isolées des secteurs occupés par une séparation coupe-feu 1 h continue jusqu'à la dalle, avec dispositifs d'obturation et registres coupe-feu/coupe-fumée	« Également, le CNPI exige que les zones des travaux soient isolées des secteurs existants occupés de l'hôpital par une cloison formant une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de 1heure. Cette séparation coupe-feu doit être continue, se prolonger jusqu'à la dalle et comporter les dispositifs d'obturation et registres coupe-feu / coupe-fumée requis pour assurer son intégrité. »	D1 Devis archi ; 01 56 00 ; SÉCURITÉ AUX ABORDS... .4 ; p. 103	Architecture / ÉM	zones des travaux / secteurs occupés	préalable + interdiction
AR-DEV-200	Mesures supplétives à obtenir auprès de la RBQ, du service incendie et du service de sécurité de l'établissement si une non-conformité est induite	« Mesures supplétives : Si une non-conformité est induite par la mise en place des installations de chantier, l'Entrepreneur est responsable d'obtenir les dérogations ou approbations nécessaires auprès des autorités compétentes concernées, dont notamment le service incendie de la ville, le service de sécurité de l'établissement et la Régie du bâtiment du Québec via une demande de mesures supplétives. »	D1 Devis archi ; 01 56 00 ; SÉCURITÉ AUX ABORDS... .5 ; p. 103	Architecture	—	préalable
AR-DEV-201	La procédure clinique PCI du CISSSGA et le tableau des contraintes opérationnelles ont préséance sur la section	« L'Entrepreneur doit respecter l'intégralité du présent devis et des documents émis par le CISSSGA « Procédure clinique PCI – Mesures de prévention des infections lors des travaux de construction, rénovation, d'excavation, d'entretien des bâtiments, de réparation et d'installation d'équipements du CISSSGA ainsi que le tableau des contraintes opérationnelles pour les travaux dans le bâtiment [...] »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; OBJET DE LA SECTION .3 ; p. 104	Architecture / PCI	intérieur ET extérieur des bâtiments	autre (autre (hiérarchie / renvoi))
AR-DEV-202	L'échéancier doit tenir compte des délais PCI, notamment le nettoyage quotidien et celui avant démantèlement des cloisons	« Les échéanciers des travaux présentés par l'Entrepreneur doivent tenir compte des délais requis pour satisfaire aux exigences de la présente section notamment le nettoyage quotidien et celui avant le démantèlement des cloisons temporaires. »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; ÉCHÉANCIER .1 ; p. 105	Architecture / PCI	—	préalable (séquence / coordination)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-203	Approbation préalable de la méthodologie, des techniques, de l'implantation et des équipements avant de mettre en place les enceintes	« Avant de mettre en place les enceintes de protection, l'Entrepreneur doit soumettre pour approbation par le chef de projet et de l'équipe du PCI : La méthodologie de travail préconisée. Les techniques d'installation et les matériaux, si différents des plans. L'implantation proposée pour les enceintes de protection, sas, appareils de ventilation, conduits d'évacuation, etc., si différents des [...] »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; APPROBATION DES TRAVAUX DE PRÉPARATION DES LIEUX .1 ; p. 105	Architecture / PCI	—	préalable
AR-DEV-204	Les travaux de construction ou de démolition ne peuvent débiter qu'après approbation de la préparation des lieux par le chef de projet, sur confirmation de la PCI	« Les travaux de construction ou de démolition ne pourront débiter qu'après l'approbation des travaux de préparation des lieux par le Chef de projet, sur confirmation de la PCI. »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; APPROBATION... .4 ; p. 105	Architecture / PCI	—	préalable + interdiction
AR-DEV-205	Un seul avis écrit; 2e inspection; à défaut, firme externe aux frais de l'entrepreneur	« un (1) avis écrit unique sera donné à l'Entrepreneur. L'Entrepreneur doit différer le début des travaux et procéder aux correctifs [...] Une deuxième (2e) inspection sera effectuée. Si les travaux [...] ne satisfont toujours pas les exigences, le Propriétaire mandatera une firme externe [...] Les coûts [...] seront facturés à l'Entrepreneur ou déduits du montant original du Contrat. »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; APPROBATION... .5, .6, .7 ; p. 105	Architecture / PCI	—	interdiction
AR-DEV-206	Suspension immédiate des travaux sur simple avis en cas de défaillance des mesures de prévention	« Si, au cours du chantier, une défaillance des mesures de prévention, présentant un risque pour la santé des patients, se présente, l'Entrepreneur doit, sur simple avis de la part du Chef de projet, suspendre immédiatement les travaux en cours, sans coût supplémentaire pour le Propriétaire et procéder aux correctifs demandés à la satisfaction du Chef de projet et de la PCI avant de reprendre les [...] »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; MAINTIEN DES MESURES DE PRÉVENTION .1 ; p. 106	Architecture / PCI	—	interdiction
AR-DEV-207	Agent de sécurité ou firme formée PCI affecté à temps complet si l'entrepreneur néglige les mesures	« De plus, un agent de sécurité ou une firme professionnelle sera affecté à temps complet sur le site du chantier jusqu'au rétablissement de la situation. Cet agent de sécurité ou cette firme professionnelle devra être formé sur les exigences PCI »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; MAINTIEN... .2 ; p. 106	Architecture / PCI	site du chantier	autre (autre)
AR-DEV-208	Vêtements propres ou survêtement jetable (TYVEK) obligatoire pour circuler à l'intérieur du bâtiment occupé	« Les ouvriers appelés à circuler à l'intérieur du bâtiment occupé devront porter des vêtements propres exempts de poussières ou, par défaut, porter un survêtement complet jetable (TYVEK) fourni par l'Entrepreneur »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; PROPRIÉTÉ DES OUVRIERS... .1 ; p. 106	Architecture / PCI	intérieur du bâtiment occupé	interdiction
AR-DEV-209	Itinéraire de circulation intérieur imposé, approuvé par le chef de projet et l'équipe PCI; accès direct de l'extérieur à prioriser si possible	« Les ouvriers doivent respecter l'itinéraire de circulation à l'intérieur du bâtiment indiqué aux plans d'organisation de chantier et approuvé par le chef de projet et l'équipe du PCI. Si un accès à la zone chantier en provenance directement de l'extérieur du bâtiment est possible, celui-ci doit être évalué et priorisé par l'Entrepreneur et le chef de projet »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; PROPRIÉTÉ DES OUVRIERS... .2 ; p. 106-107	Architecture / PCI	intérieur du bâtiment occupé	préalable + interdiction

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-210	Dépoussiérage des chaussures, mains, visage et cheveux à chaque sortie vers le bâtiment occupé, jusqu'à la fin complète de la démolition et du nettoyage	« Lorsque ceux-ci auront à sortir du chantier, vers l'intérieur du bâtiment occupé ils devront s'assurer que ces survêtements sont propres. [...] Ils devront aussi dépoussiérer leurs chaussures, mains, visages et cheveux. Ces précautions devront être respectées jusqu'à ce que tous les travaux de démolition et démantèlement soient entièrement terminés et que les lieux des travaux soient nettoyés de [...] »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; PROPRIÉTÉ DES OUVRIERS... .3 ; p. 107	Architecture / PCI	intérieur du bâtiment occupé	interdiction
AR-DEV-211	Enceintes de protection érigées avant tout travail de démolition ou de construction à l'intérieur d'un bâtiment occupé; enlèvement seulement sur autorisation du chef de projet	« Avant de débiter tout travail de démolition ou de construction à l'intérieur d'un bâtiment occupé par le propriétaire, l'Entrepreneur doit préparer les lieux [...] et ériger l'une ou l'autre des enceintes de protection [...] conformément aux indications aux plans. Ces enceintes de protection devront rester en place tant que leur enlèvement n'aura pas été autorisé par le chef de projet. »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; PRÉPARATION DES LIEUX .1 ; p. 107	Architecture / PCI	intérieur du bâtiment occupé	préalable + interdiction
AR-DEV-212	Scellement des grilles de ventilation et des puits de mécanique à la satisfaction du propriétaire, préalablement au début des travaux	« Sceller les grilles de ventilation, retour et distribution ainsi que les puits de mécanique situés à l'intérieur des limites du chantier à la satisfaction du propriétaire préalablement au début des travaux. »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; PRÉPARATION DES LIEUX .2 ; p. 107	Architecture / ÉM / PCI	limites du chantier	préalable
AR-DEV-213	Pression négative : 4 changements d'air/h, différentiel minimal de 7,5 Pa entre chantier et zone adjacente et de 2,5 Pa entre sas et zone adjacente, en tout temps	« Afin de maintenir une pression d'air négative dans les zones de travaux, l'Entrepreneur pourvoira et installera des unités de ventilation avec filtration HEPA en nombre suffisant pour procurer un taux de renouvellement de l'air minimal de 4 changements/heure ainsi qu'une différence de pression minimale de 7,5 Pa (0,03 pouces d'eau) entre la zone de chantier et la zone adjacente, et une [...] »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; PRÉPARATION DES LIEUX .3 ; p. 107	Architecture / ÉM / PCI	zones de travaux, sas, zones adjacentes	préalable
AR-DEV-214	Certification des unités de ventilation datée de moins de 12 mois; certification obligatoire AVANT le démarrage dans les zones de clientèle du groupe 4	« Les unités de ventilation doivent être certifiées. La certification doit être datée dans les douze (12) derniers mois à l'exception des travaux dans les zones où l'on retrouve des clientèles à risque du groupe 4. Dans ces zones, il est nécessaire de procéder à la certification des unités de ventilation avant le démarrage de tous travaux. »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; PRÉPARATION DES LIEUX .3 ; p. 108	Architecture / PCI	zones de clientèle à risque du groupe 4	préalable
AR-DEV-215	Unités de ventilation branchées sur l'alimentation d'urgence lorsque possible	« Les unités de ventilation, lorsque possible, doivent être branchées sur l'alimentation d'urgence. »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; PRÉPARATION DES LIEUX .3 ; p. 108	ÉM / PCI	—	préalable
AR-DEV-216	Évacuation de l'air HEPA prioritairement vers l'extérieur, loin des prises d'air, avec protection contre l'intrusion d'animaux et la migration du froid	« L'évacuation de l'air en provenance des filtres HEPA doit prioritairement être effectuée vers l'extérieur du bâtiment, loin des prises d'air alimentant le système de ventilation du bâtiment. Une protection doit être apposée sur la sortie extérieure du conduit afin d'éviter l'intrusion d'animaux et la migration du froid vers l'intérieur du bâtiment. »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; PRÉPARATION DES LIEUX .3 ; p. 108	Architecture / ÉM / PCI	—	préalable
AR-DEV-217	Filtres HEPA et conduits flexibles neufs, inspectés et approuvés par l'équipe de prévention avant la mise en marche	« Les filtres HEPA des unités de ventilation et les conduits flexibles doivent être neufs, inspectés et approuvés par l'équipe de prévention avant la mise en marche des unités. »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; PRÉPARATION DES LIEUX .3 ; p. 108	Architecture / PCI	—	préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-218	Recirculation d'air autorisée seulement pour les clientèles des groupes 1 et 2; approbation préalable et essais d'étanchéité pour les groupes 3 et 4	« La recirculation de l'air n'est autorisée que dans les zones où l'on retrouve la clientèle des groupes 1 et 2. Si une recirculation d'air est absolument nécessaire dans les zones où l'on retrouve une clientèle des groupes 3 et 4, une approbation préalable du propriétaire est nécessaire quant à la façon de procéder. Des essais d'étanchéité sur place avant le début des travaux seront notamment [...] »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; PRÉPARATION DES LIEUX .3 ; p. 108	Architecture / PCI	zones de clientèle groupes 1-2 / 3-4	préalable + interdiction
AR-DEV-219	Manomètre visible à l'entrée du chantier; prises de mesure à au moins 5 m de l'accès	« L'Entrepreneur pourvoira et installera un manomètre (en Pa ou en pouces d'eau) pouvant donner la lecture demandée en temps réel. Celui-ci doit être visible à l'entrée du chantier. Sauf exception, les prises de mesures doivent s'effectuer à une distance minimale de 5 mètres de l'accès au chantier »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; PRÉPARATION DES LIEUX .3 ; p. 109	Architecture / PCI	entrée du chantier	préalable
AR-DEV-220	Manomètre à enregistrement continu avec alarme reliée à un poste de contrôle pour certains secteurs à clientèle très à risque	« À la demande du propriétaire, pour certains secteurs où la clientèle est très à risque, un manomètre à enregistrement continu avec une alarme reliée à un poste de contrôle sera exigé. En cas de diminution de la pression sous le point de consigne selon les paramètres de durée prévus, un signal d'alarme sera transmis au poste de contrôle de façon à assurer une intervention rapide. »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; PRÉPARATION DES LIEUX .3 ; p. 109	Architecture / PCI	secteurs à clientèle très à risque	préalable
AR-DEV-221	Arrêt possible de l'unité de ventilation pendant les fermetures prolongées, après accord du chef de projet; ouvertures alors fermées de façon étanche	« Après accord du chef de projet, pendant les périodes prolongées de fermeture de chantier et/ou selon les conditions climatiques, l'unité de ventilation pourrait être fermée. Les ouvertures (volets, percements fenêtres, etc.) utilisées pour évacuer l'air à l'extérieur devront être fermées étanche afin d'éviter toutes infiltrations d'air et d'eau. »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; PRÉPARATION DES LIEUX .3 ; p. 109	Architecture / PCI	—	préalable + fenêtre horaire
AR-DEV-222	Filtration HEPA maintenue en fonction en fin de travaux le temps d'éliminer 99,9 % des contaminants (tableau CSA Z317.13)	« À la fin des travaux, les appareils de filtration HEPA doivent être maintenus en fonction pour une durée de temps permettant l'élimination de 99,9% des contaminants dans l'air (Voir tableau ci-après à titre de référence) »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; PRÉPARATION DES LIEUX .3 ; p. 109	Architecture / PCI	—	fenêtre horaire
AR-DEV-223	Mesures correctives immédiates si <7,5 Pa pendant plus de 4 h par 24 h, ou <2,5 Pa pendant plus de 90 s	« Des mesures correctives doivent être mises en place immédiatement si la différence de pression entre la zone de chantier et la zone adjacente devient inférieure à 7,5 Pa (0,03 pouces d'eau) pour une durée supérieure à 4 heures par période de 24 heures, ou encore, si elle devient inférieure à 2,5 Pa (0,01 pouces d'eau) pour une durée supérieure à 90 secondes après inspection visuelle. »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; PRÉPARATION DES LIEUX .3 ; p. 110	Architecture / PCI	zone de chantier / zone adjacente	interdiction
AR-DEV-224	Tapis collants : 1 pour les chantiers de type II, 2 par antichambre pour les types III et IV; tapis humides proscrits	« Pour les chantiers de type II, l'Entrepreneur doit fournir un tapis de 750 x 1220 mm minimum, de type commercial (collant) [...] Pour les chantiers de type III et IV, l'Entrepreneur doit fournir deux tapis [...] pour chaque antichambre [...] L'utilisation des tapis humides est proscrite. »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; PRÉPARATION DES LIEUX .4 ; p. 110	Architecture / PCI	chantiers de type II, III, IV	préalable + interdiction

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-225	Fermeture de la zone des travaux en coordination avec le chef de projet avant de débiter	« Avant de débiter les travaux, l'Entrepreneur doit fermer la zone des travaux en coordination avec le Chef de projets, tel que démontré aux plans. Pour l'entrée des matériaux, l'emplacement du conteneur à déchets, l'entrée et la sortie des travailleurs de la construction, voir plans d'architecture. »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; CLOISON TEMPORAIRE DE CHANTIER .1 ; p. 110	Architecture / PCI	zone des travaux	préalable
AR-DEV-226	Collaboration obligatoire en tout temps avec le service PCI de l'établissement	« L'Entrepreneur et ses sous-traitants doivent, en tout temps, collaborer avec le service de prévention des infections de l'établissement et doit respecter en tout point les exigences dans les conditions générales du devis administratif et les recommandations du service de PCI du Propriétaire. »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; CLOISON TEMPORAIRE DE CHANTIER .1 ; p. 110	Toutes	—	autre (autre)
AR-DEV-227	Tente mobile (CTM) : usage limité aux travaux de très courte durée, plafonds et entreplafonds; désinfection à chaque fin de quart; HEPA en marche en tout temps durant l'utilisation	« Utiliser lorsque permis, pour les travaux de très courtes durées, pour les travaux au plafond et dans les entre plafonds hors des chantiers [...] La tente mobile doit être propre et désinfectée selon les recommandations de la prévention des infections à chaque fin de quart de travail. [...] La filtration par filtre HEPA doit être mise en fonction lorsque le travailleur souhaite entrer dans la tente [...] »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; CLOISON TEMPORAIRE... .2 ; p. 110	Architecture / PCI	plafonds, entreplafonds hors chantier	interdiction + fenêtre horaire
AR-DEV-228	Cloison souple (CST) : très courte durée seulement, avec approbation préalable; requise pour isoler les espaces occupés avant réalisation des cloisons rigides	« Usage : pour travaux de très courte durée seulement avec approbation préalable du propriétaire. Requête également pour isoler les espaces occupés de la zone de travail préalablement à la réalisation des cloisons temporaires rigides. »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; CLOISON TEMPORAIRE... .3 ; p. 111	Architecture / PCI	espaces occupés	préalable + préalable (séquence / coordination)
AR-DEV-229	Cloison fixe temporaire (CFT) : construite de dalle à dalle, séparation coupe-feu 1 h, portes/cadres/quincaillerie 45 min, sas, HEPA et pression négative; poignées/serrures fournies par le CISSSGA	« Cloison temporaire construite de dalle à dalle et possédant une résistance au feu de 1 heure. Tous les équipements (tapis, manomètre, appareils à filtre Hepa) sont à fournir par l'Entrepreneur. Les portes/cadres/quincaillerie doivent avoir une résistance au feu de 45 minutes et être munies de toute la quincaillerie nécessaire dont minimalement les charnières, les garnitures d'étanchéité, [...] »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; CLOISON TEMPORAIRE... .5 ; p. 111	Architecture / PCI	cloisons « CFT » (bleu, plans série GE-5000)	préalable
AR-DEV-230	100 m² supplémentaires de cloisons fixes temporaires CFT à prévoir en sus des quantités aux plans	« Emplacements autorisés : les principales cloisons fixes temporaires « Écran anti-poussière rigide » seront définies selon l'usage et la méthode d'intervention dans les pièces proposée par l'Entrepreneur générale. Cependant, pour fins de soumission, prévoir la fourniture et l'installation de 100 mètres carrés supplémentaires de cloisons fixes temporaires « CFT » (en plus des quantités identifiées aux plans). »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; CLOISON TEMPORAIRE... .5 ; p. 111	Architecture / PCI	—	autre (autre (quantité imposée))
AR-DEV-231	Composition normalisée de la cloison CFT : 2 gypses 16 mm, colombages 92 mm (ou CH 102 mm), laine insonorisante, joints tirés non sablés, peinture 3 couches	« 2 Gypses 16 mm vissé à des colombages métallique de 92 mm, joints tirés (plâtrés mais non sablés) et peint peinture (côté extérieur du chantier) [...] Laine insonorisante à l'intérieur des cloisons; [...] La cloison temporaire CFT doit former une séparation coupe-feu de 1 heure (incluant les portes/cadres qui y sont installées; 45 minutes) »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; CLOISON TEMPORAIRE... .6 (schémas) ; p. 112	Architecture / PCI	—	préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-232	Sas à deux portes de 915 mm avec barrure, ferme-porte et joints étanches; distance assurant qu'une porte soit fermée pendant que l'autre est ouverte; portes de bois résidentielles interdites	« Les sas doivent comporter deux portes de 915 mm de largeur, munies de barrure pour contrôler l'accès au chantier et munies de ferme-porte fonctionnel. Chaque porte doit être pourvue de joints périphériques étanches à la poussière [...] La distance à respecter entre les deux portes du sas doit être suffisamment grande pour assurer qu'au moins une porte soit en position fermée tandis que l'autre [...] »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; CLOISON TEMPORAIRE... .6 ; p. 112-113	Architecture / PCI	sas d'accès au chantier	préalable + interdiction
AR-DEV-233	Enceintes prolongées au-dessus des plafonds finis jusqu'à la dalle structurale, avec scellement de toutes les traversées	« Sceller toutes les ouvertures entre la zone de travaux et les locaux contigus. Prolonger les enceintes de protection au-dessus du niveau des plafonds finis jusqu'à la dalle structurale au moyen de feuilles de polyéthylène, d'isolant ou de feuilles de gypse. Sceller et assurer l'étanchéité au périmètre de tous les éléments traversant les planchers, les cloisons et les enceintes de protection [...] »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; CLOISON TEMPORAIRE... .6 ; p. 113	Architecture / PCI	zone de travaux / locaux contigus	préalable
AR-DEV-234	Cloisons existantes temporaires (CET) : résistance au feu de 1 h; montant 92 mm et deux gypses; scellement coupe-feu en périphérie et de deux conduits électriques par mètre linéaire	« Les cloisons CET doivent avoir une résistance au feu de 1 heure. Pour fin de soumission, prévoir un montant métallique 92mm et deux gypses joints tirés (plâtrés mais non sablés) sur chaque rang de gypse. Prévoir aussi le scellement coupe-feu en périphérie des cloisons et le scellement au feu de deux conduits électriques par mètre linéaire de cloison. En chantier, l'Entrepreneur pourra valider [...] »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; CLOISON TEMPORAIRE... .7 ; p. 113	Architecture / PCI	cloisons « CET » aux plans	préalable
AR-DEV-235	Nettoyage des lieux, des sas et des abords à la fin de chaque journée de travail, à la satisfaction du chef de projet	« Les lieux des travaux, incluant les sas et abords de chantiers, devront être nettoyés à la fin de chaque journée de travail et plus souvent, si nécessaire, à la satisfaction du chef de projet. Les sas devront être nettoyés à l'aspirateur avec filtre HEPA à la fin de chaque journée de travail »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; NETTOYAGE QUOTIDIEN .1 ; p. 113	Architecture / PCI	lieux des travaux, sas, abords	fenêtre horaire
AR-DEV-236	Nettoyage HEPA et linge germicide de tous les conduits électromécaniques après chaque intervention en entreplafond et avant de refermer les plafonds	« À la suite de chaque intervention dans les entreplafonds, ainsi qu'avant de refermer les plafonds suspendus, l'Entrepreneur doit effectuer un nettoyage de l'extérieur de tous les conduits électromécaniques présents dans le secteur concerné. Sur tous les étages où des équipements de mécanique auront été installés, passer un aspirateur de type HEPA et un linge humide (germicide) sur toutes les [...] »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; NETTOYAGE QUOTIDIEN .1 ; p. 113	Architecture / ÉM / PCI	entreplafonds, étages avec équipements de mécanique	préalable
AR-DEV-237	Aspirateurs HEPA certifiés obligatoires, soumis à l'approbation du chef de projet avant utilisation; « Shop Vac » et aspirateurs résidentiels proscrits; balai interdit	« Aucun aspirateur de type « Shop Vac » non certifié ou équivalent ne sera toléré. Les aspirateurs de catégorie résidentielle sont également proscrits. Soumettre avant utilisation, pour inspection et approbation par le chef de projet, les aspirateurs que l'on prévoit utiliser. [...] L'utilisation du balai en remplacement des aspirateurs est interdite. »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; NETTOYAGE QUOTIDIEN .2 ; p. 113-114	Architecture / PCI	—	préalable + interdiction
AR-DEV-238	Déchets de démolition évacués à la fin de chaque journée ET à l'extérieur des heures de grands achalandages	« Tous les déchets de démolition et démantèlement devront être évacués des lieux à la fin de chaque journée de travail et à l'extérieur des heures de grands achalandages. »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; ÉVACUATION DES REBUTS... .1 ; p. 114	Architecture / PCI	—	fenêtre horaire

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-239	Tout matériel sorti via l'intérieur du bâtiment occupé doit être nettoyé ou emballé de façon étanche; accès extérieur direct à prioriser	« Tout matériel, matériau, outil ou équipement que l'on doit évacuer hors du chantier via l'intérieur du bâtiment occupé doit préalablement être nettoyé ou emballé de façon étanche à la poussière (ex : contenant étanche ou emballage de polyéthylène scellé). Si un accès à l'extérieur en provenance directement de la zone chantier est possible pour effectuer les rebuts, celui-ci doit être évalué et priorisé »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; ÉVACUATION DES REBUTS... .2 ; p. 114	Architecture / PCI	intérieur du bâtiment occupé	interdiction
AR-DEV-240	Cheminement des rebuts et extrants établi par le propriétaire pour chacune des étapes/phases de travaux	« L'acheminement des rebuts et autres extrants (matériel, ameublement, équipements, etc.) doit se faire en utilisant le cheminement établi par le propriétaire pour chacune des étapes/phases de travaux. Les débris devront ensuite être acheminés à l'extérieur de la propriété du propriétaire. »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; ÉVACUATION DES REBUTS... .3 ; p. 114	Architecture / PCI	chaque étape/phase de travaux	interdiction + préalable (séquence / coordination)
AR-DEV-241	Rebuts évacués dans des contenants roulants étanches recouverts de polyéthylène scellé; contenants nettoyés avant la sortie de l'enceinte	« Évacuer les rebuts dans des contenants roulants étanches recouverts d'une feuille de polyéthylène scellée sur tout le périmètre [...] Nettoyer l'extérieur de tout contenant ou emballage à évacuer du chantier avant de le sortir de l'enceinte de protection du chantier. »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; ÉVACUATION DES REBUTS... .4 et .5 ; p. 114	Architecture / PCI	enceinte de protection	préalable
AR-DEV-242	Bennes à déchets maintenues fermées en tout temps; chute à déchets étanche au raccord avec la benne	« Les bennes à déchets doivent être maintenues fermées en tout temps de manière à empêcher la propagation de poussière [...] Si une chute à déchets est utilisée, cette dernière doit se terminer à un niveau inférieur au rebord de la benne à déchets et une protection étanche doit être installée »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; ÉVACUATION DES REBUTS... .6 ; p. 114	Architecture / PCI	—	interdiction
AR-DEV-243	Séquence obligatoire de fin de travaux : fermeture des plafonds → nettoyage en profondeur → HEPA → nettoyage des diffuseurs avec mise en marche 1 h → inspection par le chef de projet	« Lorsque tous les travaux sont complétés, l'Entrepreneur doit s'assurer que l'ensemble du système de plafond est fermé avant de débiter les étapes ci-dessous. [...] Retirer les sceaux des grilles et les diffuseurs de ventilation et nettoyer à fond les diffuseurs [...] Installer temporairement un filtre à la bouche de sortie de chaque diffuseur. Procéder à la mise en marche de l'unité de ventilation. [...] »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; NETTOYAGE AVANT DÉMANTÈLEMENT... .1 à .6 ; p. 114	Architecture / ÉM / PCI	—	préalable + préalable (séquence / coordination)
AR-DEV-244	Reprise complète du nettoyage si insatisfaisant ou si les analyses d'air révèlent un niveau de particules trop élevé	« Si le nettoyage n'est pas fait à la satisfaction du chef de projets et de l'équipe du PCI du propriétaire, ou si les tests d'analyses d'air démontrent un niveau de particules trop élevé, refaire l'ensemble des étapes de nettoyage (1 à 7). »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; NETTOYAGE AVANT DÉMANTÈLEMENT... .7 ; p. 115	Architecture / PCI	—	interdiction
AR-DEV-245	Démantèlement des enceintes seulement après approbation du nettoyage par le chef de projet et l'équipe PCI; écran de polyéthylène préalable	« Mettre en place un écran léger en polyéthylène avant de procéder au démantèlement des cloisons temporaires. Procéder au démantèlement des enceintes de protection et sas seulement lorsque le nettoyage avant démantèlement aura été approuvé par le chef de projet et l'équipe de la PCI du Propriétaire. »	D1 Devis archi ; 01 56 50 ; DÉMANTÈLEMENT DES ENCEINTES .1 et .2 ; p. 115	Architecture / PCI	—	préalable + interdiction
AR-DEV-246	Interdiction de surcharger le bâtiment; autorisation écrite avant de découper ou percer un élément de charpente	« Ne surcharger aucune partie du bâtiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation écrite du Professionnel de la construction concerné avant de découper ou de percer un élément de charpente ou d'y passer un manchon. »	D1 Devis archi ; 01 61 00 ; PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXÉCUTION .1 ; p. 120	Architecture / Structure	—	préalable + interdiction

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-247	Raccordements aux réseaux existants exécutés aux heures fixées par les autorités, en gênant le moins possible les occupants	« Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des travaux, les occupants du bâtiment et la circulation des piétons et des véhicules. »	D1 Devis archi ; 01 61 00 ; RÉSEAUX D'UTILITÉS EXISTANTS .1 ; p. 120	ÉM	—	fenêtre horaire
AR-DEV-248	Demande écrite préalable, avec date et heure, avant tout découpage/ragréage affectant l'intégrité structurale, l'étanchéité, la sécurité ou les travaux du propriétaire	« Soumettre une demande écrite avant de procéder à des travaux de découpage et de ragréage susceptibles d'entraîner des répercussions sur ce qui suit : L'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage; L'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges; L'efficacité, l'entretien ou la sécurité de tout élément fonctionnel; Les qualités esthétiques des éléments [...] »	D1 Devis archi ; 01 73 00 ; DEMANDE D'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE DÉCOUPAGE ET DE RAGRÉAGE .1 et .2 ; p. 121	Architecture	—	préalable + préavis
AR-DEV-249	Interdiction d'utiliser des outils pneumatiques ou à percussion sur la maçonnerie sans autorisation préalable	« Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie à maçonnerie ou d'un foret-aléseeur. Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou à percussion sur des ouvrages en maçonnerie. »	D1 Devis archi ; 01 73 00 ; EXÉCUTION DES TRAVAUX .8 ; p. 122	Architecture	ouvrages en maçonnerie	interdiction
AR-DEV-250	Obturation complète et coupe-feu de toutes les traversées de murs, plafonds ou planchers coupe-feu	« Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complètement les vides autour des ouvertures avec un matériau homologué coupe-feu, sur toute l'épaisseur de l'élément traversé. »	D1 Devis archi ; 01 73 00 ; EXÉCUTION DES TRAVAUX .11 ; p. 122	Architecture	murs, plafonds, planchers coupe-feu	préalable
AR-DEV-251	Voies d'accès au bâtiment maintenues exemptes de glace et de neige	« Garder les voies d'accès au bâtiment exemptes de glace et de neige. »	D1 Devis archi ; 01 74 00 ; PROPRETÉ AU CHANTIER .4 ; p. 124	Architecture	voies d'accès au bâtiment	fenêtre horaire
AR-DEV-252	Nettoyage quotidien des aires occupées souillées, immédiatement après les travaux, pour ne pas nuire au fonctionnement du bâtiment	« Effectuer quotidiennement le nettoyage des aires occupées qui ont été souillées par des travaux de l'Entrepreneur spécialisé. Le nettoyage devra être effectué immédiatement après les travaux de façon à ne pas nuire au bon fonctionnement du bâtiment. »	D1 Devis archi ; 01 74 00 ; PROPRETÉ AU CHANTIER .6 ; p. 124	Architecture	aires occupées	fenêtre horaire
AR-DEV-253	Interdiction d'utiliser le système de ventilation du bâtiment pour aérer lors de l'emploi de substances volatiles ou toxiques	« Assurer une bonne ventilation des locaux pendant l'emploi de substances volatiles ou toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le système de ventilation du bâtiment à cet effet. »	D1 Devis archi ; 01 74 00 ; PROPRETÉ AU CHANTIER .8 ; p. 124	Architecture / ÉM	système de ventilation du bâtiment	interdiction
AR-DEV-254	Horaire de nettoyage établi pour que la poussière ne retombe pas sur les systèmes mécaniques	« Établir l'horaire de nettoyage de sorte que la poussière, les débris et les autres saletés soulevées ne retombent pas sur les systèmes mécaniques. »	D1 Devis archi ; 01 74 00 ; PROPRETÉ AU CHANTIER .10 ; p. 124	Architecture / ÉM	systèmes mécaniques	fenêtre horaire
AR-DEV-255	Nettoyage final incluant les conduits de mécanique en entreplafond et le remplacement des filtres	« Nettoyer les conduits de mécanique dans les entre plafonds. Éliminer tous les résidus de poussière qui se sont accumulés sur les équipements et les conduits de mécanique durant le chantier. [...] nettoyer ou remplacer les filtres des appareils mécaniques, à la fin des travaux. »	D1 Devis archi ; 01 74 00 ; NETTOYAGE FINAL .9 et .10 ; p. 125	Architecture / ÉM	entreplafonds	préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-256	Plan de gestion des déchets de construction préparé avant le début des travaux; cible de détournement 75 % sur 5 flux minimum	« Préparer le Plan de gestion des déchets de construction (PGC) avant le début des travaux. » ; « cibler au minimum cinq (5) flux de déchets [...] permettant d'atteindre un pourcentage de détournement de 75% de la quantité totale des matériaux de construction et démolition »	D1 Devis archi ; 01 74 19 ; PLAN DE GESTION... .1 ; p. 131 et OBJECTIFS .3 ; p. 126	Architecture	—	préalable
AR-DEV-257	Certificat de réception avec réserves retenu tant que les documents de gestion des déchets ne sont pas conformes	« Les professionnels de la construction n'émettront pas le Certificat de réception avec réserves tant que tous les documents requis dans la présente section n'auront pas été soumis, revus et jugés conformes aux termes du contrat. »	D1 Devis archi ; 01 74 19 ; DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE .2 ; p. 131	Architecture	—	préalable
AR-DEV-258	Coordonnateur à la gestion des déchets présent en permanence sur le chantier	« Être présent en permanence sur le chantier afin de superviser les intervenants de chantier »	D1 Devis archi ; 01 74 19 ; COORDONNATEUR À LA GESTION DES DÉCHETS .1 ; p. 133	Architecture	chantier	préalable
AR-DEV-259	Centre de tri reconnu RECYC-QUÉBEC participant au programme avant le démarrage et jusqu'à la réception définitive	« Le centre de tri régional doit participer au programme avant le démarrage des travaux, de façon continue durant toute la durée des travaux, et ce jusqu'à la réception définitive. »	D1 Devis archi ; 01 74 19 ; SITE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS .2 ; p. 133	Architecture	—	préalable
AR-DEV-260	Interdictions absolues : enfouir, déverser, brûler ou incinérer des déchets; réinstaller des items identifiés comme déchets	« Il est strictement interdit : D'enfouir les déchets. De jeter des déchets, des matières volatiles [...] dans un cours d'eau, sur le sol ou dans un égout pluvial ou sanitaire. De brûler ou d'incinérer des déchets, incluant les débris de défrichage. De récupérer ou réinstaller des items sur le chantier, identifiés en tant que déchets de CRD. »	D1 Devis archi ; 01 74 19 ; ÉLIMINATION DES DÉCHETS .1 ; p. 135	Toutes	—	interdiction
AR-DEV-261	Exécuter les travaux en nuisant le moins possible à l'utilisation normale des lieux	« Exécuter les travaux en nuisant le moins possible à l'utilisation normale des lieux. »	D1 Devis archi ; 01 74 19 ; UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS .1 ; p. 135 (repris en 01 74 21 ; p. 143)	Toutes	—	interdiction
AR-DEV-262	Rencontre préalable avec le représentant du CISSSGA et le professionnel pour revoir le plan et les objectifs de gestion des déchets avant le début des travaux	« Avant le début des travaux, prendre connaissance des documents, des conditions générales et conditions générales complémentaires du CISSSGA de la Gaspésie et rencontrer le représentant du CISSSGA, le Professionnel de la construction afin de passer en revue le plan et les objectifs en matière de gestion des déchets. »	D1 Devis archi ; 01 74 21 ; OBJECTIFS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS .1 ; p. 138	Architecture	—	préalable
AR-DEV-263	Plan de gestion des déchets sur le chantier incluant les techniques, la séquence et le calendrier de déconstruction	« Le Plan de gestion des déchets sur le chantier comprend ce qui suit [...] .2 Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage. .3 Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage. »	D1 Devis archi ; 01 74 21 ; PLAN DE GESTION DES DÉCHETS SUR LE CHANTIER .2 ; p. 140	Architecture	—	préalable
AR-DEV-264	Coordination de la gestion des déchets de démolition avec les autres activités pour un déroulement ordonné	« L'Entrepreneur spécialisé doit coordonner la gestion des déchets de démolition avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné des travaux. »	D1 Devis archi ; 01 74 21 ; CALENDRIER DES TRAVAUX .1 ; p. 144	Architecture	—	préalable (séquence / coordination)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-265	Manuels d'exploitation et d'entretien définitifs en français 2 semaines avant la réception avec réserves	« Deux semaines avant la réception avec réserves des travaux, soumettre aux Professionnels de la construction concernés un exemplaire définitif des manuels d'exploitation et d'entretien en français. »	D1 Devis archi ; 01 78 00 ; DOCUMENTS ET ÉLÉMENTS À REMETTRE .4 ; p. 145	Toutes	—	préavis
AR-DEV-266	Consignation des conditions au fur et à mesure; interdiction de dissimuler un ouvrage avant consignation	« Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux. Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés. »	D1 Devis archi ; 01 78 00 ; CONSIGNATION DES CONDITIONS DU TERRAIN .3 ; p. 147	Toutes	—	interdiction
AR-DEV-267	Agent de mise en service indépendant, rémunéré par l'entrepreneur général	« L'agent de mise en service doit être indépendant et rémunérer par l'entrepreneur générale. »	D1 Devis archi ; 01 91 13 ; APERÇU DE LA MISE EN SERVICE 1.3 .1 ; p. 151	Toutes	—	préalable
AR-DEV-268	Certificat de réception provisoire émis seulement après réception, évaluation et approbation des documents de mise en service, mise en service complétée et formation terminée	« Le Professionnel de la construction émettra un certificat de réception provisoire lorsque : .1 Les documents de mise en service complétés auront été reçus, évalués, puis approuvés par l'agent de mise en service; .2 Les équipements, les systèmes et les composants auront été mis en service; .3 La formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée. »	D1 Devis archi ; 01 91 13 ; APERÇU... 1.3 .3 ; p. 152	Toutes	—	préalable
AR-DEV-269	Examen préalable avant le début des travaux de construction : confirmer par écrit la conformité des dispositions de mise en service	« Avant le début des travaux de construction : Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit à l'agent de mise en service : .1 La conformité des dispositions pour la mise en service; .2 Tous les autres aspects de la conception et de l'installation pertinents au succès de la mise en service. »	D1 Devis archi ; 01 91 13 ; EXAMEN PRÉALABLE 1.5 .1 ; p. 152	Toutes	—	préalable
AR-DEV-270	Nom de l'agent de mise en service et calendrier préliminaire au plus tard 4 semaines après l'attribution; formulaires provisoires remis à 8 semaines	« Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines après l'attribution du contrat [...] Nom de l'agent de mise en service de l'Entrepreneur; Calendrier préliminaire de mise en service. » ; « L'agent de mise en service remettra à l'Entrepreneur, au plus tard huit (8) semaines après l'attribution du contrat [...] Version provisoire des formulaires »	D1 Devis archi ; 01 91 13 ; DOCUMENTS/ ÉCHANTILLONS 1.7 .2 et .3 ; p. 153	Toutes	—	préalable
AR-DEV-271	Demandes de changement et procédures proposées approuvées par écrit au moins 8 semaines avant le début de la mise en service	« Soumettre les demandes de changements par écrit au Professionnel de la construction et obtenir l'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le début de la mise en service. »	D1 Devis archi ; 01 91 13 ; DOCUMENTS/ ÉCHANTILLONS 1.7 .4 et .5 ; p. 153-154	Toutes	—	préavis
AR-DEV-272	Calendrier de mise en service détaillé selon la méthode du chemin critique, soumis en même temps que le calendrier des travaux	« Préparer un calendrier MS détaillé, selon la méthode du chemin critique, puis le soumettre en même temps que le calendrier des travaux à l'agent de mise en service aux fins d'examen et d'approbation. »	D1 Devis archi ; 01 91 13 ; CALENDRIER DE MISE EN SERVICE 1.9 .1 ; p. 154	Toutes	—	préalable
AR-DEV-273	Réunion distincte sur la portée de la mise en service lorsque les travaux sont achevés à 60 %	« Lorsque les travaux de construction seront achevés à 60 % conformément à la section 01 32 16.19 - Ordonnancement des travaux, l'agent de mise en service convoquera une réunion distincte sur la portée de la mise en service pour examiner l'avancement des travaux »	D1 Devis archi ; 01 91 13 ; RÉUNIONS DE MISE EN SERVICE 1.10 .4 ; p. 154	Toutes	—	préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-274	Préavis de 14 jours avant la mise en route et les essais	« Fournir un préavis de quatorze (14) jours avant le début de la mise en route et des essais. »	D1 Devis archi ; 01 91 13 ; PRÉSENCE À LA MISE EN ROUTE 1.12 .1 ; p. 156	Toutes	—	préavis
AR-DEV-275	Correction des anomalies après chaque phase, avant le début de la phase suivante, avec approbation	« Corriger les anomalies après l'achèvement de chaque phase, mais avant le début de la phase suivante, et obtenir l'approbation de l'agent de mise en service. »	D1 Devis archi ; 01 91 13 ; PROCÉDURES 1.14 .3 ; p. 156	Toutes	chaque phase	interdiction + préalable (séquence / coordination)
AR-DEV-276	Préavis de 21 jours avant le début de la mise en service; mise en service subordonnée à l'achèvement des éléments du bâtiment	« Informer le Professionnel de la construction au moins vingt-et-un (21) jours avant le début de la mise en service. Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du bâtiment qui influent sur la mise en route et sur le contrôle de la performance »	D1 Devis archi ; 01 91 13 ; DÉBUT DE LA MISE EN SERVICE 1.17 .1 et .2 ; p. 157	Toutes	—	interdiction + préavis
AR-DEV-277	Mise en service des équipements sensibles à l'occupation et aux variations saisonnières à réaliser AVANT l'émission du certificat provisoire, au besoin avec charges thermiques simulées	« Comme il sera très difficile d'accéder aux aires sécuritaires ou restreintes une fois l'installation ou le bâtiment occupé, il importe de réaliser la mise en service des équipements et des systèmes sensibles à l'occupation, aux conditions climatiques et aux variations saisonnières, qui se trouvent dans ces aires, avant l'émission du certificat provisoire, en utilisant au besoin des charges thermiques simulées. »	D1 Devis archi ; 01 91 13 ; CONTRAINTES ASSOCIÉES À LA MISE EN SERVICE 1.19 .1 ; p. 158	Toutes	aires sécuritaires ou restreintes	préalable + fenêtre horaire
AR-DEV-278	Arrêt immédiat des travaux si découverte d'amiante ou d'une substance désignée; reprise seulement sur instructions écrites	« Si des matières ressemblant à des matériaux d'amiante appliqués à la truelle ou par projection ou à toute autre substance désignée sont découvertes durant l'exécution des travaux, ces derniers doivent être interrompus, les mesures de prévention appropriées doivent être prises et le Professionnel de la construction doit en être informé sur-le-champ. Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir [...] »	D1 Devis archi ; 02 41 19.13 ; CONDITIONS EXISTANTES ; p. 161	Architecture	—	interdiction
AR-DEV-279	Matériaux friables et dispersables : méthode particulière et mise en sac rapide	« Certains matériaux à démolir sont friables et dispersables dans l'environnement, une méthode particulière devra être envisagée pour limiter au maximum sa dispersion, voir même l'éviter. Ces matériaux devront être mis en sac rapidement pour éviter la dispersion. »	D1 Devis archi ; 02 41 19.13 ; MESURES DE PROTECTION .5 ; p. 162	Architecture	—	préalable
AR-DEV-280	Démolitions ne doivent pas obstruer l'évacuation des eaux ni les systèmes électriques et mécaniques devant demeurer en fonction	« Veiller à ce que les démolitions n'obstruent pas le système d'évacuation des eaux de surface ainsi que les systèmes électriques et mécaniques qui doivent demeurer en fonction. »	D1 Devis archi ; 02 41 19.13 ; MESURES DE PROTECTION .6 ; p. 162	Architecture / ÉM	—	interdiction
AR-DEV-281	Démolitions ne doivent pas générer de niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou acoustique	« Veiller à ce que les travaux de démolition ne produisent aucun effet nuisible sur la faune, la nappe d'eau souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne génèrent pas des niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou acoustique. »	D1 Devis archi ; 02 41 19.13 ; MESURES DE PROTECTION .7 ; p. 162	Architecture	—	interdiction
AR-DEV-282	Enceintes de protection temporaires durant la démolition pour empêcher la contamination de l'air à l'extérieur du chantier	« Empêcher que des substances ou des matières étrangères ne contaminent l'air à l'extérieur du chantier, en érigeant des enceintes de protection temporaires durant l'exécution des travaux de démolition. »	D1 Devis archi ; 02 41 19.13 ; MESURES DE PROTECTION .13 ; p. 162	Architecture	extérieur du chantier	préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-283	Recouvrement ou abattage par voie humide des matières sèches; abat-poussière sur toutes les voies d'accès temporaires	« Recouvrir les matières sèches et les déchets ou procéder à leur abattage par voie humide pour empêcher le soulèvement de la poussière et des débris. Appliquer un abat-poussière sur toutes les voies d'accès temporaires. »	D1 Devis archi ; 02 41 19.13 ; MESURES DE PROTECTION .14 ; p. 163	Architecture / Civil	voies d'accès temporaires	préalable
AR-DEV-284	Plan détaillé de l'ordre de démontage et des travaux d'étalement à soumettre avant d'entreprendre les travaux	« Avant d'entreprendre les travaux, soumettre un plan détaillé indiquant l'ordre de démontage des ouvrages et montrant les pièces et les travaux d'étalement. »	D1 Devis archi ; 02 41 19.13 ; DOCUMENTS À SOUMETTRE .1 ; p. 163	Architecture / Structure	—	préalable
AR-DEV-285	Restrictions de bruit, de poussière, d'interférences, d'obstructions et d'heures de travail décrites dans les Conditions générales	« Ces travaux devront être exécutés en respectant les restrictions quant au bruit, à la poussière, aux interférences, aux obstructions et aux heures de travail décrites dans les Conditions générales. »	D1 Devis archi ; 02 41 19.13 ; EXIGENCES GÉNÉRALES .2 ; p. 163	Architecture	—	fenêtre horaire
AR-DEV-286	Tous les travaux exécutés selon un échancier préétabli et approuvé par le CISSSGA et les professionnels	« Tous les travaux doivent être exécutés selon un échancier préétabli et approuvé par le CISSSGA et les Professionnels de la construction. »	D1 Devis archi ; 02 41 19.13 ; EXIGENCES GÉNÉRALES .3 ; p. 163	Architecture	—	préalable
AR-DEV-287	Ne pas nuire ni interrompre les opérations des zones adjacentes de l'Établissement	« Effectuer les travaux de façon à ne pas nuire ou interrompre les opérations des zones adjacentes de l'Établissement. »	D1 Devis archi ; 02 41 19.13 ; EXIGENCES GÉNÉRALES .4 ; p. 163	Architecture	zones adjacentes de l'Établissement	interdiction
AR-DEV-288	Dynamitage interdit	« Il est interdit d'avoir recours au dynamitage pour l'exécution des travaux de démolition. »	D1 Devis archi ; 02 41 19.13 ; SÉCURITÉ .2 ; p. 164	Architecture	—	interdiction
AR-DEV-289	Débranchements selon les directives du professionnel; interdiction de couper ou briser les canalisations en service	« Débrancher les canalisations d'électricité et de téléphone qui alimentent les ouvrages ou les structures à démolir selon les directives du Professionnel [...] Ne pas couper ou briser les canalisations en service ou en sous tension qui ne doivent pas être affectées par les travaux. »	D1 Devis archi ; 02 41 19.13 ; TRAVAUX PRÉPARATOIRES .1 et .3 ; p. 164	ÉM	—	interdiction
AR-DEV-290	Mesures pour limiter le bruit et la poussière dans les bâtiments adjacents occupés	« Prendre les mesures qui s'imposent pour limiter le bruit et la poussière dans les bâtiments adjacents occupés. »	D1 Devis archi ; 02 41 19.13 ; TRAVAUX PRÉPARATOIRES .4 ; p. 164	Architecture	bâtiments adjacents occupés	interdiction
AR-DEV-291	Ouvrage sûr et stable à la fin de chaque journée de travail	« À la fin de chaque journée de travail, s'assurer que l'ouvrage est sûr et stable. »	D1 Devis archi ; 02 41 19.13 ; DÉMOLITION - GÉNÉRALITÉS .2 ; p. 165	Architecture / Structure	—	fenêtre horaire
AR-DEV-292	Démolition en soulevant le moins de poussière possible; matériaux gardés mouillés; maintien des bâtiments existants en fonction	« Exécuter les travaux de démolition de manière à soulever le moins de poussière possible et garder les matériaux mouillés. Prendre les précautions pour maintenir les bâtiments existants en fonction. »	D1 Devis archi ; 02 41 19.13 ; DÉMOLITION - GÉNÉRALITÉS .3 ; p. 165	Architecture	bâtiments existants	interdiction
AR-DEV-293	Matières contaminées ou dangereuses évacuées avant d'entreprendre les travaux de démolition	« Avant d'entreprendre des travaux de démolition, évacuer du chantier les matières contaminées ou dangereuses et les éliminer en les acheminant aux installations désignées à cette fin. »	D1 Devis archi ; 02 41 19.13 ; DÉMOLITION - GÉNÉRALITÉS .6 ; p. 165	Architecture	—	préalable + préalable (séquence / coordination)
AR-DEV-294	Travaux à la lumière du jour aussi souvent que possible; extinction de l'éclairage en fin de journée sauf sécurité	« Exécuter les travaux à la lumière du jour aussi souvent que possible. À la fin de chaque journée de travail, fermer toutes les sources d'éclairage sauf celles qui sont utilisées pour des fins de sécurité. »	D1 Devis archi ; 02 41 19.13 ; DÉMOLITION - GÉNÉRALITÉS .8 ; p. 165	Architecture	—	fenêtre horaire

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-295	Nettoyage quotidien pour assurer la sécurité des usagers; aucun débris, outil, matériau ou équipement laissé sur place hors des heures prévues sauf entente avec l'établissement	« Nettoyer les locaux tous les jours à la fin des travaux de façon à assurer la sécurité des usagers. Aucun débris, outil, matériau ou équipement ne doit demeurer sur place en dehors des heures prévues pour les travaux, sauf après entente avec l'établissement. »	D1 Devis archi ; 02 41 19.13 ; DÉMOLITION - GÉNÉRALITÉS .9 ; p. 165	Architecture	locaux	interdiction + fenêtre horaire
AR-DEV-296	Interdiction des outils à percussion à proximité des murs existants à conserver; trait de scie préalable pour désolidariser	« Lorsque certains murs existants sont à conserver, à proximité, éviter l'utilisation d'outil à percussion et désolidariser les éléments à démolir à l'aide d'un trait de scie avant de procéder à la démolition. »	D1 Devis archi ; 02 41 19.13 ; DÉMOLITION - GÉNÉRALITÉS .12 ; p. 165	Architecture	murs existants à conserver	interdiction
AR-DEV-297	Prélèvement préalable par le propriétaire des éléments à récupérer; bâtiment pris tel que livré au début du contrat	« L'Entrepreneur spécialisé devra prendre en considération que le propriétaire pourra procéder, avant le début des travaux, au prélèvement de tous les éléments qu'il veut récupérer. L'Entrepreneur spécialisé devra prendre le bâtiment tel qu'il sera livré, au début du contrat. »	D1 Devis archi ; 02 41 19.13 ; DÉMOLITION - LISTE NON EXHAUSTIVE .1 ; p. 165	Architecture	—	préalable + préalable (séquence / coordination)
AR-DEV-298	Remise en état des surfaces et bâtiments contigus; clôtures existantes et clôture de chantier à conserver au pourtour	« Les surfaces et les bâtiments contigus aux zones de démolition et affectés de quelque façon doivent être remis dans l'état où ils se trouvaient avant le début des travaux. Conserver les clôtures existantes et la clôture de chantier au pourtour des travaux de démolition. »	D1 Devis archi ; 02 41 19.13 ; TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT .1 ; p. 166	Architecture	bâtiments contigus, pourtour des travaux	préalable
AR-DEV-299	Fiches signalétiques SIMDUT soumises avant d'introduire toute matière dangereuse sur le chantier	« Soumettre au professionnel de la construction, avant d'introduire toute matière dangereuse sur le chantier, deux (2) exemplaires des fiches signalétiques »	D1 Devis archi ; 02 81 00 ; DOCUMENTS/ ÉCHANTILLONS 1.5 .2 ; p. 169	Toutes	chantier	préalable
AR-DEV-300	Maximum de 45 L de liquides inflammables ou combustibles sur le chantier sans approbation	« On pourra garder sur le chantier jusqu'à 45 litres d'essence, de kérosène, de naphte ou d'autres liquides inflammables ou combustibles [...] Le stockage de plus de 45 litres de liquides inflammables ou combustibles devra être approuvé par l'Entrepreneur général. »	D1 Devis archi ; 02 81 00 ; STOCKAGE ET MANUTENTION 1.7 .4 ; p. 169	Toutes	chantier	interdiction
AR-DEV-301	Transvasement de liquides inflammables interdit à l'intérieur des bâtiments et près d'une flamme nue	« Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles à l'intérieur des bâtiments. Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles à proximité d'une flamme nue ou de tout dispositif générateur de chaleur. »	D1 Devis archi ; 02 81 00 ; STOCKAGE ET MANUTENTION 1.7 .5 et .6 ; p. 169	Toutes	intérieur des bâtiments	interdiction
AR-DEV-302	Déversement ou accident signalé immédiatement, rapport écrit dans les 24 h	« Signaler immédiatement les déversements ou les accidents du même genre à l'Entrepreneur général et au professionnel de la construction. Soumettre un rapport écrit à l'Entrepreneur général dans les 24 heures suivant l'incident. »	D1 Devis archi ; 02 81 00 ; STOCKAGE ET MANUTENTION 1.7 .14 ; p. 170	Toutes	—	préavis
AR-DEV-303	Échantillon d'ouvrage de maçonnerie : 48 h d'inspection avant d'entamer les travaux	« Avant d'entamer les travaux, accorder 48 heures au Professionnel de la construction pour effectuer l'inspection des échantillons de l'ouvrage. »	D1 Devis archi ; 04 05 00 ; ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE .4 ; p. 178	Architecture	—	préavis

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-304	Maçonnerie par temps froid : ambiance 5-50 °C, maçonnerie hors gel, préchauffage des sections de mur non chauffées à plus de 10 °C au moins 72 h avant la mise en œuvre du mortier	« Maintenir la température ambiante entre 5 et 50°C et protéger les lieux contre le refroidissement éolien. Maintenir la maçonnerie à une température au-dessus du point de congélation [...] Préchauffer dans des enceintes, jusqu'à une température au-dessus de 10°C, les sections de mur non chauffées au moins 72 heures avant la mise en œuvre du mortier. »	D1 Devis archi ; 04 05 00 ; Conditions ambiantes – temps froid ; p. 179	Architecture	sections de mur non chauffées	préalable + fenêtre horaire
AR-DEV-305	Vaporisation du mortier pendant au moins 3 jours après la mise en œuvre; contreventement jusqu'à mise en place des supports permanents	« Vaporiser les surfaces de mortier à intervalles réguliers de manière à les garder humides pendant au moins trois (3) jours après la mise en œuvre. » ; « Contreventer les ouvrages de maçonnerie pendant et après leur érection, jusqu'à ce que les ouvrages de soutien latéraux permanents soient mis en place. »	D1 Devis archi ; 04 05 00 ; .3 et .5 ; p. 179	Architecture / Structure	—	préalable + préalable (séquence / coordination)
AR-DEV-306	Étalement temporaire de la maçonnerie maintenu; poussières de refouillement et sciage confinées dans des contenants étanches	« Étayer temporairement les ouvrages en maçonnerie de façon à les soutenir pendant et après [...] Les poussières devront être confinées dans des contenants étanches. »	D1 Devis archi ; 04 05 00 ; CONTREVENTEMENT TEMPORAIRE .1 ; p. 186	Architecture	—	préalable
AR-DEV-307	Armatures de maçonnerie : soumission au moins 5 semaines avant la mise en place	« Au moins cinq (5) semaines avant d'entreprendre la mise en place des armatures, remettre au [Professionnel] »	D1 Devis archi ; 04 05 19 ; p. 203 (et p. 198-199)	Architecture / Structure	—	préavis
AR-DEV-308	Mortier et coulis : avis de 24 h à l'organisme d'essais avant la mise en place	« Avant la mise en place du mortier et coulis, aviser 24 heures d'avance l'organisme [d'essais] »	D1 Devis archi ; 04 05 13 ; p. 185	Architecture	—	préavis
AR-DEV-309	Conditions ambiantes des mortiers : 10 °C min. et 32 °C max. avant, pendant et 48 h après les travaux	« Au moins 10°C avant et pendant les travaux ainsi que pendant une période de 48 heures après [...] Au plus 32°C avant et pendant les travaux ainsi que pendant une période de 48 heures après »	D1 Devis archi ; 04 05 13 ; Conditions ambiantes ; p. 190 (repris p. 199)	Architecture	—	préalable + fenêtre horaire
AR-DEV-310	Contreventement temporaire de l'ossature à poteaux métalliques maintenu tant qu'il assure la sécurité et l'intégrité	« Utiliser un contreventement temporaire si nécessaire pour supporter toutes les charges auxquelles [...] temporaire doit demeurer en place tant et aussi longtemps qu'il assurera la sécurité et l'intégrité »	D1 Devis archi ; 05 41 13 ; p. 228	Structure / Architecture	—	interdiction
AR-DEV-311	Escaliers temporaires : éléments modulaires préfabriqués incombustibles, résistant à l'indice sismique de protection civile; installation vérifiée par un ingénieur	« Les escaliers temporaires peuvent être construire à même d'éléments modulaires préfabriqués incombustibles devant répondre aux configurations identifiées aux plans. Ces escaliers devront aussi être construit pour résister à l'indice sismique de la région, notamment à l'indice de calcul de la protection civil. » ; « Installer les escaliers temporaires d'aplomb et d'alignement, aux endroits [...] »	D1 Devis archi ; 05 51 00 ; FABRICATION .7 ; p. 250 et INSTALLATION .6 ; p. 252	Architecture / Structure	escaliers d'issue temporaires extérieurs	préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-312	Visites de chantier du fabricant-installateur d'escaliers aux étapes 0 %, 25 %, 60 % et fin; rapports dans les 3 jours	« Prévoir des visites de chantier aux étapes suivantes : .1 Une fois les produits livrés [...] mais avant le début des travaux d'installation [...] .2 Deux fois au cours de l'avancement des travaux, c'est-à-dire une fois ceux-ci achevés à 25 % puis à 60 %; .3 Une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé. Obtenir les rapports d'inspection dans les trois (3) jours suivant la visite »	D1 Devis archi ; 05 51 00 ; CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE .1 ; p. 252-253	Architecture	—	préalable
AR-DEV-313	Ébénisterie : humidité relative maintenue entre 25 % et 60 %	« endroits où l'humidité relative est inférieure à 25 % ou supérieure à 60 %, à une température [prescrite] »	D1 Devis archi ; 06 40 00 ; p. 277	Architecture	—	préalable
AR-DEV-314	Isolants : nettoyage à l'aspirateur HEPA et évacuation des poussières dans des contenants étanches	« doit être nettoyé parfaitement à l'aide d'un aspirateur à filtre HEPA et vidé de toute poussière [...] étanches en vue de leur évacuation. La poussière générée par les travaux doit être ramassée à l'aide [d'un aspirateur HEPA] »	D1 Devis archi ; 07 21 13 ; p. 301-302	Architecture	—	préalable
AR-DEV-315	Réunion préalable obligatoire au moins une semaine avant le début des travaux de pare-air, avec l'applicateur, le professionnel et l'entrepreneur général; rapport distribué dans les 3 jours	« Convoquer une réunion qui devra se tenir au moins une semaine avant le début des travaux de la présente section. Exiger la présence de l'applicateur, du Professionnel de la construction, de l'Entrepreneur général ainsi que des parties directement touchées [...] Faire distribuer le rapport, dans les 3 jours suivant cette réunion »	D1 Devis archi ; 07 27 10 ; RÉUNION PRÉALABLE .1 à .4 ; p. 308	Architecture	—	préalable
AR-DEV-316	Pare-air : surfaces sèches et température supérieure à -10 °C; attendre au moins 24 h après des [précipitations]	« sèches et d'une température supérieure à -10 C. Attendre au moins 24 heures après des [précipitations] »	D1 Devis archi ; 07 27 10 ; p. 308	Architecture	—	préalable + fenêtre horaire
AR-DEV-317	Pare-air : membrane d'hiver spécifiquement prescrite; température d'installation 5 °C à 40 °C	« Sopraseal Stick 1100 T / Hiver, de Soprema » ; « Température d'installation : 50C à 400C. » [lire : 5 °C à 40 °C]	D1 Devis archi ; 07 27 10 ; p. 311-314	Architecture	—	préalable + fenêtre horaire
AR-DEV-318	Essais d'étanchéité in situ du pare-air par un laboratoire indépendant, gérés et financés par l'Entrepreneur; reprises à ses frais	« Les tests et essais seront réalisés par un laboratoire, gérés et financés par l'Entrepreneur. En cas d'échec des essais et de reprise de ceux-ci, les frais de reprise seront à la charge de L'Entrepreneur. »	D1 Devis archi ; 07 27 10 ; TESTS ET ESSAIS .2 et .3 ; p. 310	Architecture	—	autre (autre)
AR-DEV-319	Compartimentation des cavités murales : profilés continus, espacement maximal 3 m verticalement, profilés verticaux sur toute la hauteur du bâtiment	« Installer des profilés de compartimentation continus dans les cavités murales [...] L'espacement des profilés de compartimentation ne doit pas excéder 3 mètres verticalement [...] Des profilés de compartiment verticaux sont requis sur toute la hauteur du bâtiment, à chacun [des angles / jonctions] »	D1 Devis archi ; 07 62 00 ; p. 367-368 (également 04 22 00 ; p. 211 et 07 46 16 ; p. 327)	Architecture	cavités murales, toute la hauteur du bâtiment	préalable
AR-DEV-320	Couverture : interdiction de poser à moins de 18 °C (bitume chaud) ou 10 °C (membranes soudées); adhésifs à 5 °C min.; températures équivalentes tenant compte du facteur vent	« Ne pas installer les matériaux de couverture lorsque la température est inférieure à 18oC dans le cas des matériaux collés au bitume chaud, ni lorsque la température est inférieure à 10oC pour les membranes soudées au chalumeau. L'adhésif à base de solvant doit être appliqué à une température égale ou supérieure à 5oC. [...] Note : Les températures précitées sont des températures équivalentes [...] »	D1 Devis archi ; 07 52 00 ; CONDITIONS DE CHANTIER .2, .3, .5 ; p. 338	Architecture	toitures	interdiction + fenêtre horaire

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-321	Support de couverture sec, exempt de neige et de glace; usage de sel et de calcium interdit	« Le support de couverture doit être sec, exempt de neige et de glace. [...] L'usage de sel et de calcium pour enlever la neige ou la glace est interdit. »	D1 Devis archi ; 07 52 00 ; CONDITIONS DE CHANTIER .4 ; p. 338 (repris p. 350)	Architecture	toitures	interdiction + fenêtre horaire
AR-DEV-322	Inspection de couverture par une firme indépendante accréditée AMCQ, payée par le CISSSGA, à présence continue sans interruption permise; inspection préliminaire du support avant le début	« L'inspection des travaux de couverture [...] seront assurés par une firme d'inspection indépendante, spécialisée dans le domaine des couvertures, accréditée par l'Association des Maîtres Couvresseurs du Québec et payée par le CISSSGA. » ; « durant la pose des matériaux de couverture, la présence de l'Inspecteur du bureau de contrôle sera continue et aucune interruption ne sera permise. » ; « le [...] »	D1 Devis archi ; 07 52 00 ; CONTRÔLE DE LA QUALITÉ .1, .2, .3 ; p. 338	Architecture	toitures	préalable
AR-DEV-323	Continuité parfaite exigée dans l'exécution des travaux de couverture	« Il est rappelé à l'Entrepreneur l'importance d'une parfaite continuité dans l'exécution des travaux de couverture, afin que les matériaux [...] ne soient pas endommagés par quelque cause que ce soit. »	D1 Devis archi ; 07 52 00 ; CONTRÔLE DE LA QUALITÉ .6 ; p. 338 (repris p. 357)	Architecture	toitures	préalable (séquence / coordination)
AR-DEV-324	Agent de sécurité incendie présent 1 h après la fin de la journée de travail	« Assurer la présence d'un agent de sécurité incendie pendant une période d'une (1) heures après la fin de la journée de travail. » (repris : « Maintenir sur place un gardien d'incendie pendant 1 heure après la fin de la journée de travail. », p. 351)	D1 Devis archi ; 07 52 00 ; .8 ; p. 337 et p. 351	Architecture	toitures	fenêtre horaire
AR-DEV-325	Surveillant formé maintenu au moins 2 h après les travaux de soudure, rondes aux 15 minutes, pistolet détecteur de chaleur en fin de journée, rapport écrit à chaque ronde	« L'Entrepreneur devra maintenir sur place au moins 2 heures après la fin des travaux de soudure un surveillant spécialement formé pour ce genre de travail. Celui-ci devra être muni d'un extincteur et d'un téléphone et faire la visite des lieux afin de s'assurer qu'il n'y a aucun risque d'incendie latent. À la fin de chaque journée de travail, ce dernier devra utiliser un pistolet détecteur de [...] »	D1 Devis archi ; 07 52 00 ; .9 ; p. 337	Architecture	toitures	fenêtre horaire
AR-DEV-326	Extincteur par utilisateur de chalumeau, à moins de 6 m	« Un (1) extincteur de 1.14, 2.25, 4.5, 9, 14 kg ou selon les indications par utilisateur de chalumeau, doit être sur le toit situé à moins de 6 m de ce dernier. »	D1 Devis archi ; 07 52 00 ; .7 ; p. 337	Architecture	toiture	préalable
AR-DEV-327	Évacuation de l'eau de pluie le plus loin possible de la façade du bâtiment	« Prendre les moyens pour faire évacuer l'eau de pluie le plus loin possible de la façade du bâtiment »	D1 Devis archi ; 07 52 00 ; .8 ; p. 351	Architecture	façades	préalable
AR-DEV-328	Protection à la fin de chaque journée ou lors d'interruption pour mauvais temps; scellements et chevauchements complétés avant la fin de la journée	« À la fin de chaque journée de travail ou lorsque les travaux sont interrompus à cause du mauvais [temps, protéger...] » ; « S'assurer que tous les scellements sont complétés à la fin de chaque journée de travail. » ; « Toujours sceller les chevauchements avant la fin de la journée de travail. »	D1 Devis archi ; 07 52 00 ; p. 352 et p. 354	Architecture	toitures	fenêtre horaire
AR-DEV-329	Solins : entreposage à l'abri du gel; application à la truelle au-dessus de 2 °C; support sec et exempt de neige, glace, givre	« Entreposer les matériaux de solins et de joints non polymérisés à l'abri du gel » ; « Pour application à la truelle à des températures au-dessus de 2 °C. » ; « sec et exempt de neige, de glace, de givre, de poussière et/ou de débris »	D1 Devis archi ; 07 62 00 ; p. 291, 293, 294	Architecture	—	préalable + fenêtre horaire

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-330	Avis au professionnel et attente de 72 h avant de dissimuler ou sceller les matériaux coupe-feu; interdiction de poursuivre sans accord	« Avant de dissimuler ou sceller les matériaux coupe-feu et les dispositifs d'accès ou de traversée, aviser le Professionnel de la construction et attendre 72 heures pour lui permettre de réviser l'ouvrage. Ne pas procéder à la suite des travaux de scellement ou dissimulation sans obtenir l'accord du Professionnel de la construction. »	D1 Devis archi ; 07 84 00 ; Revue des ouvrages .2 ; p. 382	Architecture	—	interdiction + préavis
AR-DEV-331	Ensembles coupe-feu exigés à la rencontre des cloisons résistantes au feu avec les murs extérieurs existants	« Réaliser des ensembles coupe-feu et pare fumée aux endroits suivants : [...] Rencontre des cloisons résistantes au feu avec les murs extérieurs existants; [...] Puits de mécanique, au niveau des planchers »	D1 Devis archi ; 07 84 00 ; EMPLACEMENT DES COUPE-FEU ET DES PARE-FUMÉE .2 ; p. 383	Architecture	murs extérieurs existants, puits de mécanique	préalable
AR-DEV-332	Visites du fabricant coupe-feu aux étapes 0 %, 25 %, 60 % et fin; rapports dans les 3 jours	« Deux fois au cours de l'avancement des travaux, c'est à dire une fois ceux-ci achevés à 25 % puis à 60 %; Une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé. Obtenir les rapports d'inspection dans les 3 jours suivant la visite »	D1 Devis archi ; 07 84 00 ; p. 382	Architecture	—	préalable
AR-DEV-333	Scellants : certificat du fabricant avant le début; essais transmis au plus tard 7 jours avant le début d'application	« Soumettre, avant le début des travaux, un certificat signé par le Fabricant des mastics » ; « essais au plus tard sept (7) jours avant le début des travaux d'application desdits mastics »	D1 Devis archi ; 07 92 00 ; p. 387-388	Architecture	—	préavis
AR-DEV-334	Attente de 48 h avant d'entreprendre les travaux d'étanchéification	« Attendre 48 heures avant d'entreprendre les travaux d'étanchéification afin de permettre au [support de sécher] »	D1 Devis archi ; 07 92 00 ; .5 ; p. 388 (repris p. 389)	Architecture	—	fenêtre horaire
AR-DEV-335	Produits toxiques : usage restreint aux endroits évacués vers l'extérieur ou confinés, ou application plusieurs mois avant l'occupation	« Si l'on ne peut faire autrement que d'utiliser des produits toxiques, en restreindre l'usage à des endroits où les émanations peuvent être évacuées à l'extérieur ou à des endroits où ils seront confinés derrière des barrières pare-air, ou encore les appliquer plusieurs mois avant que l'endroit soit occupé de manière à permettre l'évacuation des émanations sur la plus longue période possible. »	D1 Devis archi ; 07 92 00 ; .7 ; p. 391	Architecture	endroits occupés	interdiction + préalable (séquence / coordination)
AR-DEV-336	Précautions pour ne pas endommager les surfaces existantes lors des reprises de joints	« Prendre les précautions nécessaires pour ne pas endommager les surfaces existantes. » (article REPRISE DE JOINTS SUR DES SURFACES EXISTANTES)	D1 Devis archi ; 07 92 00 ; .4 ; p. 394-395	Architecture	surfaces existantes	interdiction
AR-DEV-337	Volets coupe-feu : homologation CAN/ULC-S104/S105, fabrication et installation conformes à NFPA 80; coordination avec les autres disciplines pour éviter tout dommage aux équipements installés	« Les portes présentant un degré de résistance au feu doivent être fabriquées et installées conformément à la norme ANSI/NFPA 80 » ; « Coordonner l'installation des portes et grilles levantes à enroulement avec les travaux des autres disciplines afin d'éviter tout dommage aux équipements installés. »	D1 Devis archi ; 08 33 23 ; p. 417 et .9 ; p. 419	Architecture / ÉM	—	préalable
AR-DEV-338	Murs-rideaux et fenêtres : détail d'assemblage avec la fenêtre existante exigé aux dessins d'atelier	« Détail en coupe et en plan de l'assemblage avec la fenêtre existante; »	D1 Devis archi ; 08 44 13 ; p. 431 ; 08 52 00 ; p. 462 ; 08 80 00 ; p. 484-485	Architecture	fenêtres existantes	préalable
AR-DEV-339	Murs-rideaux et fenêtres : inspection sans préavis et en tout temps des matériaux et de la main-d'œuvre	« Les matériaux et la main-d'œuvre seront sujets à une inspection sans préavis et en tout temps par [le Professionnel] »	D1 Devis archi ; 08 44 13 ; .2 ; p. 436 et 08 52 00 ; .2 ; p. 465	Architecture	—	autre (autre)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-340	Essais d'étanchéité in situ des murs-rideaux et fenêtres réalisés par un laboratoire indépendant fourni et financé par le CISSSGA; colorant alimentaire et eau potable fournis	« Les tests et essais seront réalisés par un laboratoire indépendant, gérés et financés par le CISSSGA. [...] Des tests d'étanchéité de l'ouvrage seront réalisés par un laboratoire indépendant fourni par le CISSSGA [...] Fournir du colorant alimentaire et de l'eau potable. »	D1 Devis archi ; 08 44 13 ; .2, .4, .5 ; p. 436-437 et 08 52 00 ; p. 466-467	Architecture	—	autre (autre)
AR-DEV-341	Acier intérieur dissimulé peint à haute teneur en zinc; acier exposé placé du côté froid en hiver du pare-air; isolants installés du côté froid en hiver	« L'acier à l'intérieur du bâtiment, dissimulé et non soumis aux conditions environnementales extérieures, doit être peint avec une peinture de protection à haute teneur en zinc. » ; « Tout l'acier exposé aux conditions extérieures placé du côté froid en hiver du pare-[air] » ; « Installer les isolants du côté froid en hiver des pare-air/vapeur. »	D1 Devis archi ; 08 44 13 ; p. 447 et .10 ; p. 450	Architecture	—	préalable
AR-DEV-342	Tenir compte des conditions climatiques existantes au moment de l'installation (dilatation/contraction)	« Tenir compte des conditions climatiques existantes au moment de l'installation. »	D1 Devis archi ; 08 44 13 ; p. 449 et 08 52 00 ; p. 473	Architecture	—	préalable + fenêtre horaire
AR-DEV-343	Vitrages : température minimale à obtenir avant le début des travaux et maintenue 24 h après	« Veiller à ce que la température minimale prescrite soit obtenue avant le début des travaux, puis [la maintenir] » ; « pendant une période de 24 heures après l'achèvement des travaux. »	D1 Devis archi ; 08 80 00 ; .2 et .3 ; p. 486	Architecture	—	préalable + fenêtre horaire
AR-DEV-344	Vitrages entreposés couverts temporairement de façon non hermétique pour permettre l'aération; jamais déposés sur béton ou métal	« Couvrir temporairement de façon non hermétique pour permettre une aération [...] Éviter de déposer les verres sur le béton, le métal et toute autre surface dure. »	D1 Devis archi ; 08 80 00 ; .4 et .6 ; p. 488	Architecture	—	préalable
AR-DEV-345	Plaques de plâtre : revêtement à deux rangs du côté corridor lorsque trois rangs au total; protection sur 1220 mm dans les corridors et halls	« Pour les cloisons de corridor comportant trois (3) rangs de panneaux de gypse au total : localiser le revêtement à deux (2) rangs du côté corridor. » ; « Sur 1 220 mm de hauteur (bas des cloisons et murs) : dans les corridors, halls »	D1 Devis archi ; 09 21 16 ; .2 ; p. 510 et .1 ; p. 509	Architecture	corridors, halls	préalable
AR-DEV-346	Puits fermés en partie supérieure par une séparation coupe-feu de résistance égale à celle des parois du puits	« partie supérieure du puits à l'aide d'une séparation coupe-feu ayant une résistance au feu égale à [celle requise pour les parois du puits] »	D1 Devis archi ; 09 21 16 ; p. 514	Architecture	puits	préalable
AR-DEV-347	Peinturage : ventilation adéquate et continue vérifiée; 10 °C au moins 24 h avant le début, maintenue jusqu'au durcissement; ventilation continue durant les 7 jours suivant l'achèvement; coordination du système de ventilation existant avec le propriétaire; appareils à combustion interdits	« Avant de commencer les travaux de peinture, vérifier qu'une ventilation adéquate et continue peut-être assurée d'une part et, d'autre part, que des installations de chauffage appropriées permettent de porter les températures de l'air ambiant et des subjectiles à plus de 10 C, au moins 24 heures avant le début des travaux. Maintenir cette température pendant toute la durée de la mise en œuvre et [...] »	D1 Devis archi ; 09 91 00 ; CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 1.9 ; p. 556	Architecture / ÉM	espaces clos, système de ventilation existant	préalable + interdiction + fenêtre horaire
AR-DEV-348	Éclairage minimal de 323 lux vérifié avant de commencer la peinture	« Avant de commencer les travaux de peinture, vérifier que le niveau d'éclairage des surfaces à peindre est au moins de 323 lux. »	D1 Devis archi ; 09 91 00 ; 1.9 ; p. 556	Architecture	—	préalable
AR-DEV-349	Enlèvement des plaques-couvercles du matériel électrique avant le début des travaux de peinture	« Avant le début des travaux de peinture, enlever les plaques-couvercles du matériel électrique »	D1 Devis archi ; 09 91 00 ; p. 567	Architecture / Électricité	—	préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-DEV-350	Toiles solaires : toutes les mesures prises sur place avant fabrication; installateur certifié avec 10 ans d'expérience; tissus certifiés ASTM E 2180 / ASTM G21 pour hôpitaux	« Toutes les mesures seront prises sur place avant de fabriquer les toiles solaires à rouleau à enroulement. L'installateur devra être certifié par le manufacturier et avoir une expérience de 10 ans minimum dans le domaine. » ; « certifié ASTM E 2180 pour résistance bactériologique et fongique pour les hôpitaux »	D1 Devis archi ; 12 24 00 ; INSTALLATION .1 et .2 ; p. 578 et p. 576	Architecture	—	préalable
AR-DEV-351	Clôtures : aucune coupe permise au chantier (aucune coupe après galvanisation ou peinture)	« Aucune coupe n'est permise au chantier (aucune coupe après la galvanisation et/ou la peinture). »	D1 Devis archi ; 32 31 13 ; EXIGENCES GÉNÉRALES .1 ; p. 584	Architecture	—	interdiction
AR-DEV-352	Clôtures : récupération et réinstallation du barbelé existant; assemblage aux poteaux existants	« Barbelé : Récupérer le barbelé existant après l'avoir démantelé. Réinstaller le barbelé aux nouveaux éléments de clôture comme à l'origine et prévoir toutes les pièces nécessaires » ; « Assembler les nouveaux poteaux aux poteaux existants. »	D1 Devis archi ; 32 31 13 ; .2 ; p. 583 et INSTALLATION .1 ; p. 584	Architecture	clôture existante	préalable (séquence / coordination)
AR-DEV-353	Échantillon d'ouvrage de clôture (3 m par type) : 72 h d'examen; aucun travail ne peut débiter sans approbation	« Laisser 72 heures au Professionnel de la construction pour examiner les échantillons d'ouvrage avant d'entreprendre les travaux. [...] Suivant la réalisation des échantillons, aucun travail ne doit débiter sans l'approbation du Professionnel de la construction et du fabricant des produits. [...] Section de 3 ml de chaque type de clôture. »	D1 Devis archi ; 32 31 13 ; ÉCHANTILLONS D'OUVRAGE .5 ; p. 581-582	Architecture	—	préalable + préavis

1.2 Plans d'architecture (D2)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-PLN-001	Accès pompier à la borne-fontaine en tout temps	« BORNE FONTAINE EXISTANTE. CONSERVER UN ACCÈS POMPIER À LA BORNE EN TOUT TEMPS PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX. »	D2 Plans archi ; 001 et 002 ; note 1 ; Partie1 ; p. 2 et 3	Archi / chantier	Site	interdiction
AR-PLN-002	Case de stationnement réservée à l'entrepreneur	« CASE DE STATIONNEMENT ET ESPACE RÉSERVÉ POUR L'ENTREPRENEUR. »	D2 Plans archi ; 001 et 002 ; note 19 ; Partie1 ; p. 2 et 3	Chantier	Site (stationnements)	autre (autre (installation de chantier))
AR-PLN-003	Débarcadère de l'entrepreneur à coordonner	« ZONE DE DÉBARCADÈRE POUR L'ENTREPRENEUR. COORDONNER AVEC L'ÉTABLISSEMENT POUR LES PÉRIODES DE TRAVAUX. »	D2 Plans archi ; 001 et 002 ; note 21 ; Partie1 ; p. 2 et 3	Chantier	Site	préalable + préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-004	Chemin d'accès temporaire en gravier, remise en état	« CHEMIN EN GRAVIER TEMPORAIRE PENDANT LES TRAVAUX, REMETTRE LE TERRAIN DANS SON ÉTAT ORIGINAL APRÈS LES TRAVAUX. VOIR CIVIL. »	D2 Plans archi ; 001 et 002 ; note 22 ; Partie1 ; p. 2 et 3	Civil / chantier	Zone ambulance (nord)	autre (autre (aménagement temporaire))
AR-PLN-005	Clôture de la zone de chantier	« ZONE DE CHANTIER CLÔTURER. »	D2 Plans archi ; 001 et 002 ; note 23 ; Partie1 ; p. 2 et 3	Chantier	Site	autre (autre)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-PLN-006	Issue extérieure et chemin d'évacuation maintenus, largeur libre 1650 mm	« PORTE D'ISSUE EXTÉRIEUR ET CHEMIN D'ÉVACUATION À MAINTENIR OPÉRATIONNELLE ET LIBRE D'OBSTRUCTION DURANT LE CHANTIER. ASSURER UN PASSAGE D'ISSUE EXTÉRIEUR DE 1650mm MINIMUM LIBRE, PROTÉGÉ, DÉGAGÉ ET LIBRE DE LA PORTE JUSQU'À LA VOIE PUBLIQUE. »	D2 Plans archi ; 001 et 002 ; note 24 ; Partie1 ; p. 2 et 3	Sécurité incendie / chantier	Toutes portes d'issue extérieures	interdiction
AR-PLN-007	Portes extérieures mises hors service	« PORTE EXTÉRIEUR HORS SERVICE PENDANT LES TRAVAUX. »	D2 Plans archi ; 001 et 002 ; note 25 ; Partie1 ; p. 2 et 3	Archi / exploitation	Portes repérées au plan	interdiction
AR-PLN-008	Marquise et pourtour des portes : coordination et plan d'action d'évacuation	« COORDONNER AVEC L'ÉTABLISSEMENT POUR LES TEMPS DE TRAVAUX SOUS LA MARQUISE ET AUTOUR DES PORTES. L'ENTREPRENEUR DOIT PROPOSER UN PLAN D'ACTION POUR ASSURER L'ÉVACUATION EN CAS D'URGENCE ET L'ACCESSIBILITÉ DE L'ENTRÉE PRINCIPALE. »	D2 Plans archi ; 001 et 002 ; note 26 ; Partie1 ; p. 2 et 3	Sécurité / exploitation	Entrée principale, marquise	préalable + préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-009	Zone IRM : interdiction de métal quand l'IRM est en service	« ZONE RÉSERVÉ À L'IRM (IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE), COORDONNER AVEC L'ÉTABLISSEMENT POUR LE TEMPS DES TRAVAUX. AUCUN ÉLÉMENT OU ENTREPOSAGE MÉTALLIQUE SERA PERMIS DANS CETTE ZONE LORSQUE L'IRM EST EN SERVICE. »	D2 Plans archi ; 001 et 002 ; note 27 ; Partie1 ; p. 2 et 3	Exploitation / chantier	Zone IRM (rez-de-chaussée, repère F)	interdiction
AR-PLN-010	Porte IRM : coordination de service	« COORDONNER AVEC L'ÉTABLISSEMENT POUR LES SERVICE DE LA PORTE IRM. »	D2 Plans archi ; 001 et 002 ; note 28 ; Partie1 ; p. 2 et 3	Exploitation	Porte IRM	préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-011	Plan d'action requis AVANT tout travail près d'une porte d'issue	« POUR LES TRAVAUX AUTOURS DES PORTES D'ISSUE QUI POURRAIENT NUIRE À L'ÉVACUATION EN CAS D'URGENCE, L'ENTREPRENEUR DOIT PROPOSER UN PLAN D'ACTION POUR ASSURER LA SÉCURITÉ D'ÉVACUATION ET COORDONNER AVEC L'ÉTABLISSEMENT AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX. »	D2 Plans archi ; 001 et 002 ; note 29 ; Partie1 ; p. 2 et 3	Sécurité incendie	Toutes portes d'issue	préalable
AR-PLN-012	Gestion des flux entrepreneur / clientèle	« ACCÈS GÉNÉRAL AU CHANTIER POUR L'ENTREPRENEUR. COORDONNER AVEC L'ÉTABLISSEMENT POUR LA GESTION DES FLUX DE CIRCULATION ENTRE L'ENTREPRENEUR ET LA CLIENTÈLE. »	D2 Plans archi ; 001 et 002 ; note 30 ; Partie1 ; p. 2 et 3	Chantier / exploitation	Site	préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-013	Précautions sur câblage électrique souterrain lors de l'excavation du nouvel escalier	« CÂLAGE ÉLECTRIQUE SOUTERRAIN EXISTANT DANS CETTE ZONE, VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIERIE. PRENDRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS REQUIS LORS DE L'EXCAVATION ET DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEL ESCALIER POUR ÉVITER ET PROTÉGER LE CÂBLAGE EXISTANT. »	D2 Plans archi ; 001 et 002 ; note 34 ; Partie1 ; p. 2 et 3	Électricité / chantier	Zone du nouvel escalier (voir 705)	interdiction
AR-PLN-014	Signalisation temporaire d'entrée d'ambulance, un panneau par phase	« PANNEAU INDICATEUR TEMPORAIRE POUR L'ENTRÉE DES AMBULANCES. PRÉVOIR DEUX PANNEAUX AVEC UNE FLÈCHE INDIQUANT L'ENTRÉE DES AMBULANCES. UN PANNEAU PAR PHASE DE TRAVAUX DU SECTEUR AMBULANCES DONT L'ENTRÉE NE SE FERA PAS AU MÊME ENDROIT. COORDONNER L'EMPLACEMENT, LA DIMENSION ET LE TEXTE DES PANNEAUX TEMPORAIRES AVEC L'ÉTABLISSEMENT. »	D2 Plans archi ; 001 et 002 ; note 35 ; Partie1 ; p. 2 et 3	Chantier / exploitation	Secteur ambulances	préalable + préalable (séquence / coordination)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-PLN-015	Piste cyclable : coordination avec l'établissement ET la ville	« PISTE CYCLABLE EXISTANTE. COORDONNER AVEC L'ÉTABLISSEMENT ET LA VILLE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE CIRCULATION. »	D2 Plans archi ; 001 et 002 ; note 36 ; Partie1 ; p. 2 et 3	Chantier	Site / domaine public	préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-016	Protection des issues et accès au bâtiment durant le chantier	« ISSUE / ACCÈS AU BÂTIMENT. (PROTECTION DURANT LE CHANTIER) »	D2 Plans archi ; 002 ; légende ; Partie1 ; p. 3	Sécurité	Toutes issues repérées	autre (autre (protection))
AR-PLN-017	Protection des portes de garage / accès	« PORTE DE GARAGE ACCÈS AU BÂTIMENT. (PROTECTION DURANT LE CHANTIER) »	D2 Plans archi ; 002 ; légende ; Partie1 ; p. 3	Chantier	Accès véhiculaires	autre (autre (protection))
AR-PLN-018	Phasage de la zone ambulance en 2 configurations	Détail « GESTION POUR LA ZONE D'AMBULANCE » — vues « PHASE 1 » / « PHASE 2 » ; annotations « ENTRÉE ET SORTIE D'AMBULANCE » et « TRAVAUX POUR LA SECTION »	D2 Plans archi ; 002 ; détail 1 (001 002), 1:200mm ; Partie1 ; p. 3	Chantier / exploitation	Zone d'ambulance (détail 1 ; entrée en deux configurations)	autre (phasage illustré)
AR-PLN-019	Phasage de l'entrée principale en 3 configurations	Détail « GESTION POUR L'ENTRÉE PRINCIPALE DU BÂTIMENT » — vues « PHASE 1 » / « PHASE 2 » / « PHASE 3 » ; annotations « ENTRÉE ET SORTIE DE LA CLIENTÈLE », « POUR LES TRAVAUX DE CE CÔTÉ DE LA MARQUISE », « CIRCULATION EN TOUT TEMPS DE LA CLIENTÈLE »	D2 Plans archi ; 002 ; détail 2 (001 002), 1:200mm ; Partie1 ; p. 3	Chantier / exploitation	Entrée principale et marquise (détail 2 ; trois configurations)	autre (phasage illustré)
AR-PLN-020	Gestion d'évacuation illustrée	Détail « GESTION D'ÉVACUATION » (renvois notes 13, 23, 29)	D2 Plans archi ; 002 ; détail 4 (001 002), 1:200mm ; Partie1 ; p. 3	Sécurité incendie	Issues et chemins d'évacuation (détail 4)	autre (gestion illustrée)
AR-PLN-021	Gestion de la zone IRM illustrée (unité mobile)	Détail « GESTION POUR LA ZONE IRM » ; annotation « UNITÉ D'IRM MOBILE »	D2 Plans archi ; 002 ; détail 5 (001 002), 1:200mm ; Partie1 ; p. 3	Exploitation	Zone IRM, unité mobile (détail 5)	autre (gestion illustrée)
AR-PLN-022	Séquençage électromécanique à lire dans le « Tableau de coordination »	« ...SE RÉFÉRER ÉGALEMENT AU «TABLEAU DE COORDINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUE» INCLUS DANS LES PLANS D'ÉLECTROMÉCANIQUES POUR CONNAÎTRE LA PORTÉE DES INTERVENTIONS ET DU SÉQUENÇAGE POUR CHAQUE ÉLÉMENT D'ÉLECTROMÉCANIQUE. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE VÉRIFIER CES INFORMATIONS POUR COMPLÉTER SES SOUMISSIONS ET EXÉCUTER LES TRAVAUX. »	D2 Plans archi ; 005 ; note générale 2 ; Partie1 ; p. 4	Électromécanique	Tout le projet	préalable
AR-PLN-023	Divergences à signaler AVANT les travaux	« TOUTES DIVERGENCES ENTRE LES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE SIGNALÉES AUX PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION AVANT D'ENTREPRENDRE LES TRAVAUX. »	D2 Plans archi ; 005 ; note générale 3 ; Partie1 ; p. 4	Toutes	Tout le projet	préalable
AR-PLN-024	Vérification des conditions existantes avant exécution	« AVANT DE PROCÉDER À L'EXÉCUTION DES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET/OU CONDITIONS SUR LES LIEUX. IL DOIT AVISER SANS DÉLAI LES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION DE TOUTES CONTRADICTIONS, ERREURS, OMISSIONS OU DIVERGENCES. »	D2 Plans archi ; 005 ; note générale 8 ; Partie1 ; p. 4	Toutes	Tout le projet	préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-PLN-025	Amiante : arrêt et avis au professionnel	« SI L'ENTREPRENEUR A UN DOUTE QUANT À LA PRÉSENCE D'AMIANTE DANS UN MATÉRIAU À DÉMOLIR OU À PERCER, IL DEVRA EN AVERTIR LE PROFESSIONNEL DE LA CONSTRUCTION DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS. DES MESURES APPROPRIÉES SERONT MISES EN PLACE POUR CARACTÉRISER LE MATÉRIEL EN QUESTION ET EN DISPOSER ADÉQUATEMENT, LE CAS ÉCHÉANT. SE RÉFÉRER AU DEVIS D'ARCHITECTURE. »	D2 Plans archi ; 005 ; note générale 9 ; Partie1 ; p. 4	SST / démolition	Tout le projet	préalable + interdiction
AR-PLN-026	Continuité et intégrité des séparations coupe-feu	« L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE D'ASSURER LA CONTINUITÉ ET L'INTÉGRITÉ DES SÉPARATIONS COUPE-FEU. »	D2 Plans archi ; 005 ; note générale 12 ; Partie1 ; p. 4	Sécurité incendie	Tout le bâtiment	interdiction
AR-PLN-027	Protection contre intempéries, humidité, infiltrations	« PROTÉGER ADÉQUATEMENT CONTRE LES INTEMPÉRIES, L'HUMIDITÉ ET LES INFILTRATIONS D'EAU LES MATÉRIAUX ET/OU LES PARTIES D'OUVRAGES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENDOMMAGÉS PAR CES ÉLÉMENTS... »	D2 Plans archi ; 005 ; note générale 14 ; Partie1 ; p. 4	Enveloppe	Tout le projet	autre (autre (protection))
AR-PLN-028	Bruit : méthodes les moins bruyantes près des installations existantes	« LES MÉTHODES DE DÉMOLITION ET DE PERCEMENTS POUR LES TRAVAUX À RÉALISER DANS ET À PROXIMITÉ DES INSTALLATIONS EXISTANTES DOIVENT GÉNÉRER LE MOINS DE BRUIT POSSIBLE. »	D2 Plans archi ; 005 ; note générale 18 ; Partie1 ; p. 4	Chantier	Tout le bâtiment en exploitation	interdiction
AR-PLN-029	Poussière : chutes à déchets et conteneurs étanches	« L'ENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER QUE LES CHUTES À DÉCHETS (SI REQUISES) ET LES CONTENEURS INSTALLÉS AU CHANTIER SONT ÉTANCHES PROTÉGÉS, DES INTEMPÉRIES ET MUNIS DE TOILES ÉTANCHES POUR PROTÉGER DE LA POUSSIÈRE. »	D2 Plans archi ; 005 ; note générale 19 ; Partie1 ; p. 4	Chantier / PCI	Site	autre (autre (protection))
AR-PLN-030	Démontage des parures de fenêtres et remise au propriétaire	« SAUF INDICATION CONTRAIRE, POUR TOUS LES LOCAUX AVEC DES TRAVAUX EFFECTUÉS À PROXIMITÉ DES FENÊTRES EXISTANTES, DÉMANTELER SOIGNEUSEMENT LES PARURES DE FENÊTRES EXISTANTES (RIDEAUX, STORES, TOILES SOLAIRES, ETC.) ET LES REMETTRE AU PROPRIÉTAIRE. »	D2 Plans archi ; 005 ; note générale 20 ; Partie1 ; p. 4	Archi / intérieur	Tous locaux avec fenêtres	préalable
AR-PLN-031	Persiennes à repeindre AVANT réinstallation	« TOUTES LES PERSIENNES EXISTANTES À RÉINSTALLER DOIVENT ÊTRE REPEINTE EN ARCHITECTURE AVANT D'ÊTRE RÉINSTALLÉES... »	D2 Plans archi ; 005 ; note générale 23 ; Partie1 ; p. 4	Archi	Persiennes	préalable
AR-PLN-032	Humidité / moisissure découverte : remplacer AVANT de poursuivre	« LORS DE LA DÉMOLITION ET DE L'OUVERTURE DES COMPOSITIONS D'ENVELOPPE, SI DES COMPOSANTES EXISTANTES À CONSERVÉES PRÉSENTES DES TRACES D'HUMIDITÉ OU DE MOISSURE, PRÉVOIR DE DÉMOLIR ET DE REMPLACER CES COMPOSANTES, AVANT DE POURSUIVRE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION. ... INFORMER LES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION DE TOUTES COMPOSANTES À REMPLACER QUI N'ÉTAIENT PAS IDENTIFIÉES À REMPLACER AUX DOCUMENTS. »	D2 Plans archi ; 005 ; note générale 24 ; Partie1 ; p. 4	Enveloppe / PCI	Toutes façades	préalable + interdiction

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-PLN-033	Rouille découverte : traitement avant poursuite	« LORS DE LA DÉMOLITION ET DE L'OUVERTURE DES COMPOSITIONS D'ENVELOPPE, SI DES COMPOSANTES MÉTALLIQUES EXISTANTES À CONSERVÉES PRÉSENTES DES TRACES DE ROUILLE, PRÉVOIR DE TRAITER LE MATÉRIEL AVEC UN ENDUIT POUR NEUTRALISER LA ROUILLE. »	D2 Plans archi ; 005 ; note générale 25 ; Partie1 ; p. 4	Enveloppe	Toutes façades	autre (autre)
AR-PLN-034	Éléments fixés sur cloisons à démolir : retirer et remettre au propriétaire	« TOUS LES ÉLÉMENTS FIXÉS OU ACCROCHÉS SUR LES MURS ET LES CLOISONS EXISTANTES À DÉMOLIR À L'INTÉRIEUR DU BÂTIMENT (AFFICHAGES, TABLETTES, TABLEAUX, CADRES ET TOUS AUTRE ÉQUIPEMENTS) DEVRONT ÊTRE RETIRÉS PAR L'ENTREPRENEUR ET REMIS AU PROPRIÉTAIRE. »	D2 Plans archi ; 005 ; note générale 26 ; Partie1 ; p. 4	Intérieur	Locaux avec travaux	préalable
AR-PLN-035	Équipements non déplaçables : protection + coordination des retraits temporaires	« TOUS LES ÉLÉMENTS OU ÉQUIPEMENTS À L'INTÉRIEUR DU BÂTIMENT QUI SE TROUVENT DANS LA ZONE DES TRAVAUX, MAIS QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE DÉPLACÉS, DEVRONT ÊTRE PROTÉGÉS ADÉQUATEMENT PENDANT LA PÉRIODE DES TRAVAUX. COORDONNER AVEC L'ÉTABLISSEMENT LES ÉLÉMENTS ET ÉQUIPEMENT À RETIRER TEMPORAIREMENT. »	D2 Plans archi ; 005 ; note générale 27 ; Partie1 ; p. 4	Intérieur / exploitation	Tous locaux touchés	préalable + préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-036	Voies de circulation protégées sur les toitures, maintenues jusqu'à la fin	« METTRE EN PLACE DES PANNEAUX DE PROTECTION SUR LES TOITURES EXISTANTES AFIN DE CRÉER DES VOIES DE CIRCULATION VERS LES DIFFÉRENTES ZONES D'INTERVENTIONS. CONSERVER LES PANNEAUX DE PROTECTION EN PLACE JUSQU'À LA FIN DES TRAVAUX. »	D2 Plans archi ; 005 ; « NOTES PARTICULIÈRES EN LIEN AVEC LES TRAVAUX DE DÉMOLITION DE TOITURES », note 2 ; Partie1 ; p. 4	Toiture / chantier	Toutes toitures	préalable + interdiction
AR-PLN-037	Séquence de travaux des fenêtres renvoyée aux coupes et détails types	« FENÊTRE EXISTANTE OU MUR-RIDEAU À DÉMOLIR, VOIR LES COUPES DE MURS ET DÉTAILS TYPES DE FENÊTRE POUR LA SÉQUENCE DE TRAVAUX. »	D2 Plans archi ; 050-054 et 100-104 ; légende ; Partie2 p. 2-5, Partie3 p. 1-5, Partie4 p. 1 ; également 303/304	Enveloppe	Toutes fenêtres / murs-rideaux	préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-038	Portée d'une note spécifique délimitée par les repères « limite des travaux »	« LIMITE DES TRAVAUX D'ENVELOPPE, VOIR NOTES SPÉCIFIQUES. LA NOTE SPÉCIFIQUE EST APPLICABLE À PARTIR DE CETTE LIMITE JUSQU'À LA PROCHAINE LIMITE SUR LE PÉRIMÈTRE DE L'ÉTAGE. »	D2 Plans archi ; 050-054 et 100-104 ; légende ; Partie2 p. 2-5, Partie3, Partie4 p. 1	Enveloppe	Périmètre de chaque étage	autre (autre (règle de lecture))
AR-PLN-039	Renvoi obligatoire à la feuille 002 pour le maintien des issues (toutes les feuilles de portes)	« NOTE GÉNÉRALE : VOIR LA FEUILLE «GESTION DE CHANTIER DÉTAILLÉE» POUR LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DES TRAVAUX POUR MAINTENIR LES ISSUE ET LES CHEMINS D'ÉVACUATION OPÉRATIONNELS DURANT LE CHANTIER »	D2 Plans archi ; 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607 ; « NOTE GÉNÉRALE » au bas de la colonne de notes ; Partie14 p. 3-5 et Partie15 p. 1-4	Sécurité incendie	Toutes portes	interdiction
AR-PLN-040	Fenêtres existantes maintenues jusqu'à la fin des travaux extérieurs	« LES FENÊTRES EXISTANTES DOIVENT DEMEURER EN PLACE JUSQU'À CE QUE LES TRAVAUX PAR L'EXTÉRIEUR SOIENT COMPLÉTÉS. »	D2 Plans archi ; 505 ; bloc « NOTE - FENÊTRES EXISTANTE » ; Partie12 ; p. 4	Enveloppe	Tour + basilaire	préalable + préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-041	Plexiglas installé et scellé dès le retrait de la fenêtre	« LE PANNEAU DE PLEXIGLASS DOIT ÊTRE INSTALLÉ DÈS QUE LA FENÊTRE EXISTANTE EST RETIRÉE. LE PANNEAU DOIT ÊTRE SCELLÉ SUR TOUT LE PÉRIMÈTRE DE L'OUVERTURE. »	D2 Plans archi ; 505 ; bloc « NOTES - PLEXIGLASS » ; Partie12 ; p. 4	Enveloppe	Toutes fenêtres remplacées	préalable (séquence / coordination)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-PLN-042	Contrainte saisonnière : bâti isolé au lieu du plexiglas de novembre à avril	« DE NOVEMBRE À AVRIL, UN BATI ISOLÉ EN REMPLACEMENT DU PANNEAU PLEXIGLASS EST REQUIS POUR LA DURÉE DES TRAVAUX À EFFECTUER PAR L'EXTÉRIEUR. »	D2 Plans archi ; 505 ; bloc « NOTES - PLEXIGLASS » ; Partie12 ; p. 4	Enveloppe / chantier	Toutes fenêtres remplacées	fenêtre horaire
AR-PLN-043	Finition intérieure maintenue jusqu'à fin des travaux extérieurs	« LA FINITION INTÉRIEURE EXISTANTE EN PÉRIPHÉRIE DES FENÊTRES DOIT DEMEURER EN PLACE JUSQU'À CE QUE LES TRAVAUX PAR L'EXTÉRIEUR SOIENT COMPLÉTÉS. »	D2 Plans archi ; 505 ; bloc « NOTE - FINITION INTÉRIEURE EXISTANTE EN PÉRIPHÉRIE DES FENÊTRES » ; Partie12 ; p. 4	Enveloppe / intérieur	Locaux avec fenêtres	préalable + préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-044	Thermos et finition posés le même jour que le retrait du plexiglas	« LE THERMOS ET LA FINITION INTÉRIEURE DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS LA MÊME JOURNÉE QUE LE RETRAIT DU PANNEAU DE PLEXIGLASS. »	D2 Plans archi ; 505 ; bloc « NOTES - THERMOS ET FINITION » ; Partie12 ; p. 4	Enveloppe / intérieur	Toutes fenêtres remplacées	fenêtre horaire
AR-PLN-045	Toile solaire retirée et remise au propriétaire	« LA TOILE SOLAIRE EXISTANTE DOIT ÊTRE RETIRÉE ET REMISE AU PROPRIÉTAIRE. »	D2 Plans archi ; 505 ; bloc « NOTE - TOILE SOLAIRE » ; Partie12 ; p. 4	Intérieur	Locaux avec toiles solaires	autre (autre)
AR-PLN-046	Tour : remplacement des fenêtres en 2 étapes (ext. puis int.)	« ÉTAPE NO 1 : TRAVAUX PAR L'EXTÉRIEUR » / « ÉTAPE NO 2 : TRAVAUX PAR L'INTÉRIEUR »	D2 Plans archi ; 505 ; détail A « PRINCIPE DE REMPLACEMENT DES FENÊTRES DE LA TOUR (NIVEAUX 200, 300 ET 400 - BLOCS DE BÉTON) » ; Partie12 ; p. 4	Enveloppe	Tour (niv. 200, 300, 400)	préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-047	Basilaire RDC (blocs de béton, hors IRM) : 3 étapes	« ÉTAPE NOS 1 ET 2 : TRAVAUX PAR L'EXTÉRIEUR » / « ÉTAPE NO 3 : TRAVAUX PAR L'INTÉRIEUR »	D2 Plans archi ; 505 ; détail B « PRINCIPE DE REMPLACEMENT DES FENÊTRES DU BASILAIRE (NIVEAU RDC - BLOCS DE BÉTON - EXCLUANT SECTEUR IRM) » ; Partie12 ; p. 4	Enveloppe	Basilaire RDC, hors secteur IRM	préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-048	Basilaire colombages (IRM et niv. 100) : 2 étapes	« ÉTAPE NO 1 : TRAVAUX PAR L'EXTÉRIEUR » / « ÉTAPE NO 2 : TRAVAUX PAR L'INTÉRIEUR »	D2 Plans archi ; 505 ; détail C « PRINCIPE DE REMPLACEMENT DES FENÊTRES DU BASILAIRE (COLOMBAGES MÉTALLIQUES - SECTEUR IRM ET NIVEAU 100) » ; Partie12 ; p. 4	Enveloppe	Secteur IRM + niveau 100	préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-049	Fenêtres exclues du principe en 2 étapes	« LES DÉTAILS EN 2 ÉTAPES NE SONT PAS APPLICABLES POUR CES FENÊTRES. »	D2 Plans archi ; 502 ; note 4 et 503 ; note 4 ; Partie12 ; p. 1 et 2	Enveloppe	Fenêtres repérées ④ aux élévations	interdiction

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-PLN-050	Prototype obligatoire en présence de l'architecte	« LA PREMIÈRE FENÊTRE ET LE PREMIER MUR RIDEAUX DEVRONT ÊTRE INSTALLÉS OBLIGATOIREMENT EN COMPAGNIE DE L'ARCHITECTE À TITRE DE PROTOTYPE ET DE RÉFÉRENCE. »	D2 Plans archi ; 501 ; bloc « NOTES - FENÊTRES ET MURS RIDEAUX » ; Partie11 ; p. 5	Enveloppe / surveillance	Ensemble du projet	préalable + interdiction
AR-PLN-051	Essais in situ par firme externe, en cours de travaux	« DES ESSAIS "IN SITU" SERONT RÉALISÉS SUR UNE (1) FENÊTRE ET UN (1) MUR RIDEAU PENDANT LE DÉROULEMENT DES TRAVAUX PAR UNE FIRME EXTERNE ENGAGÉE PAR LE PROPRIÉTAIRE... »	D2 Plans archi ; 501 ; bloc « NOTES - CONTRÔLE QUALITÉ DES FENÊTRES ET MUR RIDEAUX (TESTS IN SITU) » ; Partie11 ; p. 5	Enveloppe / contrôle qualité	Ensemble du projet	préalable + interdiction
AR-PLN-052	Séparation coupe-feu en gypse existante à démolir (entretoit)	« SÉPARATION COUPE-FEU EN GYPSE EXISTANTE À DÉMOLIR. »	D2 Plans archi ; 301 ; note 4 ; Partie5 ; p. 3	Sécurité incendie	Entretoits	autre (autre)
AR-PLN-053	Percement de toiture 915 x 915 mm pour accéder à la compartimentation	« SECTION DU SYSTÈME DE TOITURE EXISTANT À DÉMOLIR 915 X 915mm POUR AVOIR ACCÈS À LA COMPARTIMENTATION EXISTANTE DANS L'ENTRETOIT. »	D2 Plans archi ; 301 ; note 26 ; Partie5 ; p. 3	Toiture / sécurité incendie	Entretoits	préalable
AR-PLN-054	Nouvelle compartimentation dans l'entretoit	« NOUVELLE COMPARTIMENTATION DANS L'ENTRETOIT, VOIR DÉTAIL TYPE 3 DE LA FEUILLE 305. »	D2 Plans archi ; 302 ; note 4 ; Partie5 ; p. 4	Sécurité incendie	Entretoits	autre (autre)
AR-PLN-055	Compléter la séparation coupe-feu existante	« COMPLÉTER LA SÉPARATION COUPE-FEU EN GYPSE EXISTANTE. »	D2 Plans archi ; 302 ; note 19 ; Partie5 ; p. 4 — et 306 ; note 61 ; Partie6 ; p. 3	Sécurité incendie	Entretoits	autre (autre)
AR-PLN-056	Ajout de volets coupe-feu (sous-sol)	« AJOUTER UN VOLET COUPE-FEU, VOIR DÉTAILS DE LA SÉRIE DE FEUILLES 500. »	D2 Plans archi ; 100 ; note 7 ; Partie3 ; p. 2	Sécurité incendie	Sous-sol	autre (autre)
AR-PLN-057	Nouveaux volets coupe-feu (RC, niv. 100, 200-400)	« NOUVEAU VOLET COUPE-FEU, VOIR DÉTAILS DE LA SÉRIE DE FEUILLES 500. »	D2 Plans archi ; 101 ; note 36 — 102/103/104 ; note 35 ; Partie3 p. 3-5, Partie4 p. 1	Sécurité incendie	RC, niv. 100, 200, 300, 400	autre (autre)
AR-PLN-058	Démantèlement partiel du plafond suspendu pour pose du volet coupe-feu	« PLAFOND SUSPENDU À DÉMANTELER SUR LA DIMENSION REQUISE POUR L'INSTALLATION DU VOLET COUPE-FEU DANS L'ENTREPLAFOND. »	D2 Plans archi ; 509 ; note 52 ; Partie13 ; p. 3 — formulation identique en 510, 511, 512	Intérieur / sécurité incendie	Entreplafonds (IRM, chirurgie, niv. 100)	préalable
AR-PLN-059	Tuiles de plafond retirées temporairement pour travaux de mécanique	« TUILES DE PLAFOND SUSPENDU À RETIRER TEMPORAIREMENT POUR LES TRAVAUX DE MÉCANIQUE DANS L'ENTREPLAFOND ET À RÉINSTALLER. »	D2 Plans archi ; 102 ; note 50 ; Partie3 ; p. 4 — voir aussi 051, notes 56 et 57	Intérieur / mécanique	Locaux touchés	préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-060	Tuiles avec gicleur : conserver et protéger	« TUILE EXISTANTE COMPRENANT UN GICLEUR À CONSERVER ET À PROTÉGER PENDANT LES TRAVAUX. »	D2 Plans archi ; 101 et 102 ; note 60 ; Partie3 ; p. 3 et 4	Protection incendie	Entreplafonds	interdiction
AR-PLN-061	Ouverture dans mur existant en entreplafond pour les travaux de structure	« OUVERTURE À RÉALISER DANS LE MUR EXISTANT DANS L'ENTREPLAFOND POUR ACCÉDER AUX BASES DES COLONNES D'ACIER POUR LES TRAVAUX DE STRUCTURE. VOIR PHOTO DE RÉFÉRENCE #1 SUR LA FEUILLE 051. »	D2 Plans archi ; 051-054 ; note 58 ; Partie2 p. 3-5, Partie3 p. 1	Structure / intérieur	Entreplafonds périmétriques	préalable + préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-062	Démolition ponctuelle de maçonnerie pour travaux de structure	« ZONE DE DÉMOLITION DE LA MAÇONNERIE ±3 BRIQUES DE HAUT SUR ±3 BRIQUES DE LARGEUR POUR PERMETTRE LES TRAVAUX DE STRUCTURE. »	D2 Plans archi ; 201, 201-A, 202 ; note 41 ; Partie4 ; p. 2, 3, 4	Structure / maçonnerie	Élévations	préalable + préalable (séquence / coordination)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-PLN-063	Bande de toiture à démolir pour travaux de structure	« ZONE DE TOITURE À DÉMOLIR POUR LES TRAVAUX DE STRUCTURE, SUR ±610mm DE LARGEUR LE LONG DU MUR EXTÉRIEUR, VOIR DÉTAILS DE LA SÉRIE DE FEUILLES 400. »	D2 Plans archi ; 051-054 ; note 12 ; Partie2 p. 3-5, Partie3 p. 1	Toiture / structure	Périmètre des toitures	préalable + préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-064	Nouvel escalier d'issue	« NOUVEL ESCALIER D'ISSUE, VOIR DÉTAILS DE LA FEUILLE 705. »	D2 Plans archi ; 203 et 204 ; note 34 ; Partie4 p. 5 et Partie5 p. 1 — voir aussi 002 ; note 33 : « NOUVEL ESCALIER, VOIR DÉTAILS DE LA FEUILLE 705. »	Sécurité incendie / métaux ouverts	Façade concernée	autre (autre)
AR-PLN-065	Compartimentation verticale de l'enveloppe	« COMPARTIMENTATION VERTICALE DE L'ENVELOPPE. »	D2 Plans archi ; 203 et 204 ; note 48 ; Partie4 p. 5 et Partie5 p. 1	Sécurité incendie / enveloppe	Toutes élévations	autre (autre)
AR-PLN-066	Tôle de compartimentation continue sur la hauteur de l'étage	« TÔLE EN ACIER GALVANISÉ DE COMPARTIMENTATION CONTINU SUR TOUTE LA HAUTEUR DE L'ÉTAGE, CAL.24. »	D2 Plans archi ; 452 ; note 21 ; Partie11 ; p. 1 — formulations identiques en 453 et 454	Sécurité incendie / enveloppe	Jonctions de façade	autre (autre)
AR-PLN-067	Échelles démontées, à protéger, réinstallées après modification	« ÉCHELLE EXISTANTE À DÉMONTER ET À PROTÉGER PENDANT LES TRAVAUX POUR RÉINSTALLATION APRÈS MODIFICATION DE L'ÉCHELLE. »	D2 Plans archi ; 701, 702, 703, 704 ; note 1 ; Partie15 p. 5, Partie16 p. 1-3	Métaux ouverts / accès toiture	Accès toitures	préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-068	Échelle existante à démonter/entreposer, interventions AVANT réinstallation	« ÉCHELLE EXISTANTE À DÉMONTER ET ENTREPOSER POUR RÉINSTALLATION FUTURE. VOIR LA SÉRIE DE FEUILLE 700 POUR LES INTERVENTIONS À FAIRE SUR LES ÉCHELLES AVANT LEUR RÉINSTALLATION. »	D2 Plans archi ; 051-054 ; note 5 ; Partie2 p. 3-5, Partie3 p. 1	Métaux ouverts	Accès toitures	préalable
AR-PLN-069	Percements étanchés après retrait des garde-corps	« PRÉVOIR DE BOUCHER DE FAÇON ÉTANCHE TOUS LES PERCEMENTS DU SYSTÈME DE TOITURE EXISTANT APRÈS LE RETRAIT DU GARDE-CORPS. »	D2 Plans archi ; 702, 703, 704 ; note 34 ; Partie16 ; p. 1-3	Toiture	Toitures	préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-070	Unité de mécanique démantelée temporairement	« UNITÉ DE MÉCANIQUE ET SON SUPPORT EXISTANTS À DÉMANTELER TEMPORAIREMENT, VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIERIE. »	D2 Plans archi ; 702, 703, 704 ; note 33 ; Partie16 ; p. 1-3	Mécanique / toiture	Toitures	préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-071	Plexiglas de protection à enlever — secteur psychiatrie uniquement	« PLEXIGLASS DE PROTECTION À ENLEVER. S'APPLIQUE SEULEMENT AU SECTEUR DE LA PSYCHIATRIE AU NIVEAU 300 (10 FENÊTRES). »	D2 Plans archi ; 506 ; note 29 ; Partie12 ; p. 5	Intérieur / enveloppe	Secteur psychiatrie, niveau 300	autre (autre (portée limitée))
AR-PLN-072	Garde-corps existant à conserver et protéger	« GARDE-CORPS EXISTANT À CONSERVER ET À PROTÉGER LORS DES TRAVAUX. »	D2 Plans archi ; 102 ; note 47 ; Partie3 ; p. 4 — voir aussi 002 ; note 11	Métaux ouverts	Niveau 100	interdiction
AR-PLN-073	Éléments existants du site à conserver et protéger (série)	Notes 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 31 — p. ex. « GUÉRITE EXISTANTE À CONSERVER ET PROTÉGER PENDANT LES TRAVAUX. » (note 7) ; « ENCLÔT POUR APPAREILS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION EXISTANT À CONSERVER ET PROTÉGER PENDANT LES TRAVAUX. » (note 15) ; « ENCLÔT POUR RÉSERVOIR DE GAZ EXISTANT À CONSERVER ET PROTÉGER PENDANT LES TRAVAUX. » (note 16)	D2 Plans archi ; 001 et 002 ; notes 2-16, 31 ; Partie1 ; p. 2 et 3	Chantier	Site	autre (autre (protection))

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
AR-PLN-074	Protection des plantations et remise en état	« PROTÉGER ADÉQUATEMENT TOUTES LES PLANTATIONS EXISTANTES, LE GAZON ET LES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS EXISTANTS IDENTIFIÉS "À CONSERVER" À PROXIMITÉ DES ZONES DE TRAVAUX. LES LIEUX DEVRONT ÊTRE REMIS DANS LEUR ÉTAT D'ORIGINE À LA FIN DES TRAVAUX... »	D2 Plans archi ; 005 ; note générale 15 ; Partie1 ; p. 4	Aménagement	Site	autre (autre)
AR-PLN-075	Revêtement de plancher existant à conserver et protéger	« REVÊTEMENT DE PLANCHER EXISTANT À CONSERVER ET À PROTÉGER PENDANT LES TRAVAUX. »	D2 Plans archi ; 051-054 ; note 55 ; Partie2 p. 3-5, Partie3 p. 1	Intérieur	Locaux touchés	autre (autre (protection))
AR-PLN-076	Réinstallation du plafond suspendu après travaux de mécanique	« RÉINSTALLER LES TUILES DE PLAFOND SUSPENDU QUI ONT ÉTÉ RETIRÉES POUR LES TRAVAUX DE MÉCANIQUE DANS L'ENTREPLAFOND. »	D2 Plans archi ; 402 ; note 8 ; Partie7 ; p. 1	Intérieur / mécanique	Locaux touchés	préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-077	Nouveau plafond suspendu : trame et niveau identiques à l'existant	« INSTALLER UN NOUVEAU SYSTÈME DE PLAFOND SUSPENDU EN TUILES DANS L'ENTIÈRETÉ DU LOCAL. LA TRAME DU NOUVEAU PLAFOND ET SON NIVEAU D'INSTALLATION DEVRA ÊTRE TEL QUE L'EXISTANT. VOIR LES DOCUMENTS D'INGÉNIERIE POUR LA RÉINSTALLATION DE TOUS LES ÉQUIPEMENTS D'ÉLECTROMÉCANIQUE EXISTANTS DANS LE NOUVEAU PLAFOND. »	D2 Plans archi ; 402 ; note 7 ; Partie7 ; p. 1	Intérieur / électromécanique	Locaux touchés	préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-078	Persiennes démantelées et entreposées pendant les travaux	« PERSIENNE À DÉMENTELER ET ENTREPOSER PENDANT LES TRAVAUX POUR RÉINSTALLATION FUTURE, VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIERIE. »	D2 Plans archi ; 051-054 ; note 3 ; Partie2 p. 3-5, Partie3 p. 1	Mécanique / enveloppe	Façades	préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-079	Coussin gonflable de quai d'embarquement démonté / réinstallé	« COUSSIN GONFLABLE D'ÉTANCHÉITÉ POUR QUAI D'EMBARQUEMENT À DÉMONTÉ ET ENTREPOSER POUR RÉINSTALLATION FUTURE. »	D2 Plans archi ; 051-054 ; note 6 ; Partie2 p. 3-5, Partie3 p. 1	Enveloppe	Quai d'embarquement (marchandises)	préalable (séquence / coordination)
AR-PLN-080	Base membrannée et trappes de toit à conserver et protéger	« BASE MEMBRANÉE EN TOITURE EXISTANTE À CONSERVER ET À PROTÉGER PENDANT LES TRAVAUX. » (note 21) ; « TRAPPE D'ACCÈS AU TOIT EXISTANTE À CONSERVER ET PROTÉGER PENDANT LES TRAVAUX. » (note 22)	D2 Plans archi ; 051-054 ; notes 21 et 22 ; Partie2 p. 3-5, Partie3 p. 1	Toiture	Toitures	autre (autre (protection))
AR-PLN-081	Prise d'air extérieure à conserver et protéger	« PRISE D'AIR EXTÉRIEURE EXISTANTE À CONSERVER ET À PROTÉGER PENDANT LES TRAVAUX. »	D2 Plans archi ; 051-054 ; note 42 ; Partie2 p. 3-5, Partie3 p. 1	Mécanique / enveloppe	Façades	autre (autre (protection))
AR-PLN-082	Réfection avec briques récupérées	« PRÉVOIR DE CONSERVER UNE PARTIE DE LA BRIQUE DÉMOLIE POUR FAIRE LA RÉFECTION DE LA BRIQUE. ENTREPOSER, NETTOYER ET PROTÉGER LA MAÇONNERIE, EN VUE DE SA RÉINSTALLATION. »	D2 Plans archi ; 005 ; note générale 20 ; Partie1 ; p. 4	Maçonnerie	Toutes façades	préalable (séquence / coordination)

1.3 Électromécanique (D3 devis, D4 plans, D5 tableau de coordination)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ME-001	Séquence (phasage) imposée par les documents d'architecture / du propriétaire ; tout ce qui est hors zone doit rester fonctionnel	« Les travaux doivent être effectués selon une séquence décrite (phasage) au devis d'architecture et/ou du propriétaire. L'entrepreneur doit en prendre connaissance avant de soumissionner afin de connaître les contraintes et obligations auxquelles il sera soumis lors de l'exécution des travaux. L'entrepreneur doit également inclure tout le matériel, la main d'œuvre, les travaux temporaires, etc., [...] »	D3 Devis ME ; 20 00 01 Mécanique – Prescriptions générales ; art. 1.7.1 ; p. 7	Mécanique (toutes)	Ensemble du bâtiment, toutes phases	préalable
ME-002	Même exigence de phasage côté électricité	« Les travaux doivent être effectués selon une séquence décrite (phasage) au devis d'architecture et/ou du Propriétaire. [...] tout ce qui est à l'extérieur de la zone des travaux et ce, à chacune des phases, doit toujours demeurer fonctionnel et opérationnel. »	D3 Devis ME ; 26 05 00 Électricité – Prescriptions générales ; art. 1.3.3.1 ; p. 177	Électricité	Ensemble du bâtiment	préalable
ME-003	Documents généraux du propriétaire/architecte contractuels (rebut, horaires, heures de percement, interruptions de services, contraintes du propriétaire)	« Les documents généraux d'architecture et/ou du propriétaire concernant la gestion des rebuts, les horaires des travaux, les heures pour effectuer les percements, des interruptions de services, les contraintes du propriétaire et/ou du locataire en place, etc. L'entrepreneur doit inclure dans son prix de soumission, tout le matériel, la main d'œuvre, etc., relatifs aux exigences de ces documents. »	D3 Devis ME ; 20 00 01 ; art. 1.4.1.2 ; p. 6 (identique 26 05 00, art. 1.3.2.1, p. 177)	Mécanique + électricité	Ensemble	autre (renvoi / obligation)
ME-004	Note de phase sur les plans : travaux en plusieurs phases décrites en architecture	« L'ENSEMBLE DES TRAVAUX CONTENUS DANS LES PLANS SERONT EXÉCUTÉS EN PLUSIEURS PHASES. CES PHASES SONT DÉCRITES AUX DOCUMENTS D'ARCHITECTURE. LE PRÉSENT ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE CONNAISSANCE DE CES PHASES ET EN TENIR COMPTE DANS SON PRIX DE SOUMISSION. LE PRÉSENT ENTREPRENEUR DOIT ÉGALEMENT INCLURE TOUT LE MATÉRIEL, LA MAIN D'OEUVRE, LES TRAVAUX TEMPORAIRES, ETC. NÉCESSAIRE AFIN QUE TOUT CE QUI [...] »	D4 Plans ME ; G001 « NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR PHASE » ; p. 2 (identique G002, p. 3)	Mécanique + électricité	Ensemble	préalable
ME-005	Obligation de consulter les documents généraux du propriétaire — dont la protection des infections	« LE PRÉSENT ENTREPRENEUR DOIT OBLIGATOIREMENT CONSULTER LES DOCUMENTS GÉNÉRAUX, PRÉPARÉS PAR LE PROPRIÉTAIRE ET/OU L'ARCHITECTE, QUI TRAITENT ENTRE AUTRE : DE LA GESTION DES REBUTS, DE LA PROTECTION DES INFECTIONS, DES HEURES DE TRAVAUX, DES HEURES POUR LES PERCEMENTS, LES INTERRUPTIONS DE SERVICES, ETC. »	D4 Plans ME ; G001 et G002 « DOCUMENTS GÉNÉRAUX IMPORTANTS » ; p. 2 et 3	Mécanique + électricité	Ensemble	autre (renvoi pci / obligation)
ME-006	Coupeure des gicleurs du quai des ambulances : 2 x 2 h	« 2 X 2h pour coupeure système » ; période : « N/A. Selon échéancier travaux »	D5 Tableau équip. ME ; p. 1 ; ligne S-A-PI-001	Protection incendie	Entrée ambulance sud	fenêtre horaire
ME-007	Mise hors service de zone du réseau de gicleurs + obturation + récupération du glycol	« PRÉVOIR LA MISE HORS-SERVICE DE CETTE ZONE DU SYSTÈME DE PROTECTION INCENDIE ET L'OBTURATION TEMPORAIRE DE LA TUYAUTERIE. PRÉVOIR LA RÉCUPÉRATION DU GLYCOL. »	D4 Plans ME ; ME008 ; note démolition gicleurs D1 ; p. 16	Protection incendie	Entrée ambulance sud	interdiction

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ME-008	Remplissage au glycol par un fournisseur	« Prévoir le remplissage au glycol par un fournisseur » (cellule rouge) ; « Valider l'emplacement du raccordement intérieur (valve de zone? clapet d'alarme sous air?) et prévoir deux coupures du système au début et à la fin des travaux de l'entrée ambulances (démanteler, boucher temporairement + reconstruire de façon définitive) CISSSIL 2026/05/07 »	D5 Tableau équip. ME ; p. 1 ; ligne S-A-PI-001, colonnes remarques et commentaires	Protection incendie	Entrée ambulance sud	préalable + fenêtre horaire
ME-009	Gicleurs existants à protéger durant les travaux de plafond	« GICLEUR EXISTANT SEMI-ENCASTRÉ À CONSERVER ET À PROTÉGER DURANT LES TRAVAUX AU PLAFOND. ENLEVER LA ROSACE AFIN DE PERMETTRE LE DÉMANTÈLEMENT ET LE REMPLACEMENT COMPLET DU PLAFOND SUSPENDU DANS CE LOCAL. »	D4 Plans ME ; ME015 ; note démolition gicleurs D1 ; p. 23	Protection incendie	Salle de mécanique chirurgie d'un jour	interdiction
ME-010	Gicleur à remplacer et descente relocalisée pour libérer l'espace du volet coupe-feu de fenêtre	« GICLEUR EXISTANT SEMI-ENCASTRÉ À REMPLACER PAR UN GICLEUR SIMILAIRE (À VALIDER SUR PLACE AVANT LA COMMANDE). MODIFIER LA TUYAUTERIE EN RELOCALISANT LA DESCENTE DE GICLEUR DANS UNE AUTRE TUILE DE PLAFOND POUR LIBÉRER L'ESPACE REQUIS DANS L'ENTREPLAFOND POUR LE NOUVEAU VOLET COUPE-FEU DE FENÊTRE (VOIR ARCHITECTURE). »	D4 Plans ME ; ME016 ; note démolition gicleurs D2 ; p. 24	Protection incendie	Secteur IRM / local R-34	préalable
ME-011	Réseaux de gicleurs neufs utilisables en cours de travaux sur autorisation de l'ingénieur	« L'Ingénieur autorisera l'utilisation des nouveaux réseaux d'extincteurs automatiques sous eau pendant les travaux, au fur et à mesure que l'installation de ceux-ci progresse. »	D3 Devis ME ; 21 00 01 ; art. 2.5.2 ; p. 26	Protection incendie	Zones de travaux	préalable
ME-012	Obturation des extrémités de tuyauterie à la fin de chaque période/journée de travail	« En cours d'installation et à la fin de chaque période de travail, obturer les extrémités ouvertes de la tuyauterie au moyen de bouchons ou d'une autre méthode approuvée afin de prévenir l'introduction de matières étrangères. » ; « À la fin de chaque journée de travail, boucher tous les tuyaux qui auront été installés afin d'empêcher l'introduction de corps étrangers dans la tuyauterie. »	D3 Devis ME ; 21 00 01 art. 2.1.3 (p. 26) et 21 13 13 art. 3.5.2 (p. 42)	Protection incendie	Zones de travaux	fenêtre horaire
ME-013	Préavis écrit de 48 h avant essais (mécanique)	« Donner un préavis écrit de 48 h de la date des essais. » ; « Effectuer les essais en présence des personnes responsables et du représentant du propriétaire. »	D3 Devis ME ; 20 00 01 ; art. 1.26.1 et 1.26.3 ; p. 14	Mécanique	Ensemble	préavis
ME-014	Préavis de 3 jours avant essai d'étanchéité et première charge de frigorigène	« Donner un préavis de 3 jours avant de procéder à l'essai d'étanchéité, à la déshydratation de l'installation et à l'introduction de la première charge. »	D3 Devis ME ; 23 23 00 Réseaux frigorifiques ; art. 3.9.5 ; p. 144	Mécanique (réfrigération)	Systèmes bi-blocs	préavis
ME-015	Préavis de 48 h à l'ingénieur pour les essais de mise à la terre	« Les essais pourront être réalisés en présence de l'Ingénieur. Aviser ce dernier au moins 48 heures à l'avance. » ; « Faire les essais avant de mettre l'installation électrique sous tension. »	D3 Devis ME ; 26 05 26 Mise à la terre ; art. essais ; p. 200-201	Électricité	Appareillage touché	préalable + préavis
ME-016	Préavis de 2 semaines à l'ingénieur pour les essais d'électricité	« L'Ingénieur doit être avisé verbalement et par écrit deux semaines à l'avance des essais proposés, et il peut, s'il le désire, inspecter l'installation et assister aux essais. »	D3 Devis ME ; 26 05 00 ; art. 3.13.1 ; p. 190	Électricité	Ensemble	préavis

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ME-017	Préavis de 1 semaine au propriétaire avant la mise en route électrique	« Procéder aux essais et fournir tout le matériel requis. Avertir le Propriétaire une semaine à l'avance afin qu'il puisse déléguer son personnel d'opération et d'entretien pour assister aux essais, s'il le désire. »	D3 Devis ME ; 26 05 00 ; art. 3.19.4 ; p. 193	Électricité	Ensemble	préavis
ME-018	Préavis de 48 h avant de dissimuler des ouvrages électriques	« À moins d'avis contraire, l'Ingénieur requiert que l'Entrepreneur l'avise quarante-huit (48) heures avant de dissimuler des matériaux installés pour en faire l'inspection. »	D3 Devis ME ; 26 05 00 ; art. 3.12.10 ; p. 190	Électricité	Zones de travaux	préavis
ME-019	Préavis de 72 h pour la formation du personnel d'exploitation	« Donner un préavis d'au moins 72 heures à l'avance pour permettre au propriétaire et/ou locataire de céder les bonnes personnes pour recevoir cette formation. » ; « Les cours de formation doivent être donnés pendant les heures normales de travail, avant la réception et la remise des systèmes et des installations. »	D3 Devis ME ; 20 00 01 ; art. 1.34.1 et 1.34.3 ; p. 16	Mécanique	Personnel de l'établissement	fenêtre horaire + préavis
ME-020	Tous les percements en dehors des heures d'occupation	« Considérer toutefois que tous les percements doivent être réalisés en dehors des heures d'occupation du propriétaire. »	D3 Devis ME ; 26 05 00 ; art. 3.8.3 ; p. 188	Électricité	Ensemble	fenêtre horaire
ME-021	Détection préalable des services avant percement (rayons X, caméra)	« Si des percements sont requis dans un mur existant ou une dalle existante, l'Entrepreneur doit localiser les éventuels services mécaniques au moyen de « rayon X », test par caméra (drainage) ou autres, afin d'éviter de couper des services existants. Les coûts associés à tout bris ou dommage imputables à cette omission sont à la charge de l'Entrepreneur. »	D3 Devis ME ; 20 00 01 ; art. 1.20.1 ; p. 11 (identique 26 05 00 art. 3.8.4, p. 188)	Mécanique + électricité	Ensemble	préalable
ME-022	Interdiction du percement par chocs mécaniques	« Le percement des trous par marteau pneumatique ou électrique à action vibratoire ainsi que le percement à la main et tout autre procédé par chocs mécaniques sont prohibés. Les trous doivent être percés au moyen d'une foreuse rotative à eau ou tout autre appareil accepté par le consultant en structure. »	D3 Devis ME ; 20 00 01 art. 1.20.9 (p. 11) et 26 05 00 art. 3.8.2 (p. 188)	Mécanique + électricité	Ensemble	interdiction
ME-023	Percement des éléments de structure : approbation écrite préalable de l'ingénieur en structure	« Les éléments de structure ne peuvent être percés ni découpés sans l'approbation écrite de l'Ingénieur en structure. »	D3 Devis ME ; 26 05 00 ; art. 3.8.1 ; p. 188	Électricité	Ensemble	préalable
ME-024	Aucun ouvrage dissimulé sans inspection préalable	« Aucun ouvrage ne peut être dissimulé sans avoir été inspecté et sans l'assentiment de l'Ingénieur et/ou de l'architecte si requis. »	D3 Devis ME ; 20 00 01 ; art. 1.25.2 ; p. 14	Mécanique	Ensemble	préalable + interdiction
ME-025	Registres coupe-feu : approbation de l'autorité compétente avant dissimulation	« Une fois les travaux terminés, faire approuver toute l'installation par l'autorité compétente avant de dissimuler les éléments qui ne restent pas apparents. »	D3 Devis ME ; 23 33 16 ; art. 3.2.3 ; p. 167	Ventilation / protection incendie	Registres coupe-feu (service alimentaire)	préalable
ME-026	Registre coupe-feu/fumée : fermeture sur panne de courant, détection de chaleur, détection de fumée ou alarme incendie	« Le volet se fermera lorsqu'une de ces situations se produira (volet normalement fermé) : .1 Panne de courant; .2 Détection de chaleur par le capteur thermique; .3 Détection de fumée par le détecteur par division 26 (vitesse d'air de 0 m/s « NO FLOW ». .4 Signal d'alarme incendie du bâtiment (module à relais par division 26) »	D3 Devis ME ; 23 33 16 ; art. 2.2.4 ; p. 166	Ventilation / électricité	Registres coupe-feu/fumée	préalable (séquence / coordination)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ME-027	Raccordement 120 VAC et alarme incendie des registres par l'entrepreneur en électricité	« Le raccordement à 120 VAC et le raccordement à l'alarme-incendie seront exécutés par l'entrepreneur en électricité. Les dimensions du manchon seront indiquées aux plans. »	D3 Devis ME ; 23 33 16 ; art. 2.2.5 ; p. 166	Ventilation / électricité	Registres coupe-feu/fumée	préalable (séquence / coordination)
ME-028	Longueur droite de 600 mm en aval du volet pour le détecteur de fumée	« Les dimensions minimums du registre de fumée/feu combinée sont de 250 x 250 mm. Une longueur droite supplémentaire de 600mm doit être fournie et installer en aval du volet coupe-feu et coupe-fumée afin de permettre l'installation du détecteur de fumée »	D3 Devis ME ; 23 33 16 ; art. 2.2.9 ; p. 167	Ventilation	Registres coupe-feu/fumée	préalable
ME-029	Registre motorisé existant à relocaliser pour permettre l'ajout du registre coupe-feu	« REGISTRE MOTORISÉ EXISTANT AVEC ACTUATEUR BÉLIMO À RELOCALISER AFIN DE PERMETTRE L'AJOUT DU REGISTRE COUPE-FEU. LE CONDUIT INTÉRIEUR À MODIFIER EST CALORIFUGÉ AVEC PANNEAUX RIGIDES D'ISOLANT DE FIBRE DE VERRE 75MM EN DEUX RANGS À JOINTS CHEVAUCHÉS ET PARE-VAPEUR INTÉGRÉ (TYPE D-2, VOIR DEVIS). »	D4 Plans ME ; ME015 ; note démolition ventilation D3 ; p. 23	Ventilation / régulation	Entreplafond du sous-sol, service alimentaire	préalable
ME-030	Contrôleurs et logiciels existants conservés ; aucun nouveau point de contrôle	« Les contrôleurs existants doivent être conservés. Aucun nouveau point de contrôle n'est requis. Des points de contrôles existants sont à modifier pour effectuer la relocalisation ou la modification de composantes selon les plans et devis. » ; « Le(s) logiciel(s) de gestion de la régulation numérique du bâtiment sont conservés. »	D3 Devis ME ; 25 00 01 ; art. 2.2.1 et 2.3.1 ; p. 173	Régulation	Ensemble	interdiction
ME-031	Thermostats pneumatiques à relocaliser ; aucune sonde neuve	« Aucune nouvelle sonde n'est requise. Des thermostats pneumatiques sont à relocaliser dans le cadre du projet. »	D3 Devis ME ; 25 00 01 ; art. 2.6.1 ; p. 173	Régulation	Secteur du laboratoire (nouvelle issue)	autre (autre)
ME-032	Entrebarrages électriques requis pour assurer le fonctionnement des systèmes existants touchés	« Effectuer les entrebarrages électriques requis entre les différents démarreurs de façon à assurer le bon fonctionnement des systèmes existants touchés par les travaux. »	D3 Devis ME ; 25 00 01 ; art. 1.2.2.1.5 ; p. 170	Régulation / électricité	Systèmes existants touchés	préalable (séquence / coordination)
ME-033	Mise en route de la régulation en deux phases, dont une avec les systèmes en fonction	« Afin d'assurer un fonctionnement sécuritaire, la mise en route se subdivise selon les phases suivantes : .1 Vérification du système d'automatisation. .2 Mise en marche du système d'automatisation avec les systèmes électromécaniques en fonction. »	D3 Devis ME ; 25 00 01 ; art. 1.10.2 ; p. 172	Régulation	Systèmes touchés	préalable (séquence / coordination)
ME-034	Simulation d'une séquence de panne de courant à la vérification	« Simuler une séquence de panne de courant et s'assurer du bon fonctionnement du système de commandes. »	D3 Devis ME ; 25 00 01 ; art. 1.10.3.6 ; p. 172	Régulation	Systèmes touchés	autre (autre (essai))
ME-035	Mise en service finale sous supervision des représentants du propriétaire	« La phase finale de mise en service devra se faire sous la supervision des représentants du propriétaire. Au cours de cette étape, les systèmes sont en fonction, sous la supervision des représentants du propriétaire. »	D3 Devis ME ; 25 00 01 ; art. 1.10.4 ; p. 173	Régulation	Systèmes touchés	préalable (séquence / coordination)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ME-036	Alimentation primaire 120 V des contrôles depuis les panneaux d'urgence	« Sauf si indiqué autrement aux plans, les travaux de raccordements électriques à partir des panneaux de distribution électrique d'urgence et comprenant les conduits, boîtes, disjoncteurs et filage pour l'alimentation primaire à 120 volts de contrôles ou des panneaux de contrôles font partie des travaux de l'entrepreneur en régulation. »	D3 Devis ME ; 25 00 01 ; art. 3.3.1 ; p. 174	Régulation / électricité	Panneaux d'urgence	préalable (séquence / coordination)
ME-037	Volets motorisés fournis/installés par la ventilation, actuateurs par la régulation	« LES VOILETS MOTORISÉS SONT FOURNIS ET INSTALLÉS PAR L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION. LES ACTUATEURS SONT INSTALLÉS ET RACCORDÉS PAR L'ENTREPRENEUR EN RÉGULATION. »	D4 Plans ME ; G001 « NOTES GÉNÉRALES DE VENTILATION » note 6 ; p. 2	Ventilation / régulation	Ensemble	préalable (séquence / coordination)
ME-038	Soupapes de contrôle fournies/raccordées par la régulation, installées par le chauffage/refroidissement	« LES SOUPAPES DE CONTRÔLE SONT FOURNIES ET RACCORDÉES PAR L'ENTREPRENEUR EN RÉGULATION, INSTALLÉES PAR L'ENTREPRENEUR EN CHAUFFAGE / REFROIDISSEMENT. »	D4 Plans ME ; G001 « NOTES GÉNÉRALES DE RÉGULATION » note 7 ; p. 2	Régulation / chauffage	Ensemble	préalable (séquence / coordination)
ME-039	Enlèvement/réinstallation des tuiles acoustiques par l'entrepreneur général	« L'ENSEMBLE DES TRAVAUX D'ENLÈVEMENT ET DE RÉINSTALLATION DE TUILES ACOUSTIQUES POUR PERMETTRE D'EFFECTUER LES TRAVAUX EST RÉALISÉ PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL. »	D4 Plans ME ; G001 « NOTES GÉNÉRALES DE VENTILATION » note 11 ; p. 2	Ventilation	Ensemble	préalable (séquence / coordination)
ME-040	Obturation étanche de toute gaine conservée dont un branchement est retiré	« À CHAQUE FOIS QU'UN BRANCHEMENT EST ENLEVÉ DU RÉSEAU DES GAINES À CONSERVER, L'ENTREPRENEUR DOIT BOUCHER ÉTANCHE LA GAINÉ À LAQUELLE ÉTAIT RACCORDÉ CET EMBRANCHEMENT. »	D4 Plans ME ; G001 « NOTES GÉNÉRALES DE VENTILATION » note 12 ; p. 2	Ventilation	Ensemble	autre (obligation)
ME-041	Robinets de fermeture manuelle neufs accessibles en tout temps ; trappes d'accès à coordonner	« TOUS LES NOUVEAUX ROBINETS DE FERMETURE MANUELLE DOIVENT ÊTRE ACCESSIBLES FACILEMENT EN TOUT TEMPS POUR EN PERMETTRE L'ENTRETIEN, LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT. FOURNIR LES TRAPPES D'ACCÈS REQUISES SELON LE TYPE DE MUR OU LE PLAFOND. À COORDONNER AVEC L'ARCHITECTE ET LE PROPRIÉTAIRE. »	D4 Plans ME ; G001 « NOTES GÉNÉRALES DE PLOMBERIE » note 2 ; p. 2	Plomberie	Ensemble	préalable (séquence / coordination)
ME-042	Prise d'air frais du bloc opératoire maintenue en fonction ; conduits temporaires en parallèle ; travaux en plusieurs étapes	« CONDUIT DE PRISE D'AIR FRAIS EN SURFACE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT, DESSERVANT LA VENTILATION DU BLOC OPÉRATOIRE, À GARDER EN FONCTION DURANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX. [...] UNE INSTALLATION DE CONDUITS TEMPORAIRES D'AIR FRAIS DOIT ÊTRE MISE EN PLACE PAR L'ENTREPRENEUR EN PARALLÈLE DU CONDUIT EXISTANT ET DES TRAVAUX EN PLUSIEURS ÉTAPES SONT À PLANIFIER. »	D4 Plans ME ; ME010 note démolition ventilation D1 (p. 18) ; ME001(D) note D1 (p. 5) ; ME002(D) note D8 (p. 7)	Ventilation	Bloc opératoire, façade ouest, toiture ouest	préalable + interdiction
ME-043	Étape temporaire #1 : démanteler seulement après mise en place des conduits temporaires	« CONDUITS À DÉMANTELER APRÈS LA MISE EN PLACE DES CONDUITS TEMPORAIRES. COUPURE À COORDONNER POUR BOUCHER LE CONDUIT CONSERVÉ. »	D4 Plans ME ; ME011, vue « PRISE D'AIR FRAIS BLOC OPÉRATOIRE - TEMPORAIRE #1 » ; p. 19	Ventilation	Toiture ouest / salle mécanique BO	préalable (séquence / coordination)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ME-044	Étape temporaire #2 : démanteler seulement après mise en place du nouveau conduit d'air neuf secondaire	« CONDUITS À DÉMANTELER APRÈS LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU CONDUIT D'AIR NEUF DE LA PRISE D'AIR SECONDAIRE (NON CHAUFFÉE). COUPURE À COORDONNER POUR BOUCHER LE CONDUIT CONSERVÉ. »	D4 Plans ME ; ME011, vue « TEMPORAIRE #2 » ; p. 19	Ventilation	Toiture ouest / salle mécanique BO	préalable (séquence / coordination)
ME-045	Nouveau conduit PAF BO installé après la fin du revêtement ; temporaires maintenus jusqu'à mise en service	« INSTALLER LE CONDUIT APRÈS QUE LA FIN DES TRAVAUX DE REVÊTEMENT DERRIÈRE LE CONDUIT. CONSERVER LES CONDUITS TEMPORAIRES EN PARALLÈLE JUSQU'À LA MISE EN SERVICE DU NOUVEAU CONDUIT. »	D4 Plans ME ; ME001, note construction ventilation 1 ; p. 6	Ventilation	Façade ouest (tour), bloc opératoire	préalable (séquence / coordination)
ME-046	Entrées d'air du BO : principale chauffée et secondaire non chauffée (été/refroidissement gratuit)	« ENTRÉE D'AIR SECONDAIRE NON CHAUFFÉE (FONCTIONNEMENT EN ÉTÉ OU EN MODE REFROIDISSEMENT GRATUIT SEULEMENT) VERS LE PLENUM D'ENTRÉE D'AIR DE L'UNITÉ DE VENTILATION DANS LA SALLE DE MÉCANIQUE DU BLOC OPÉRATOIRE. » ; « ENTRÉE D'AIR PRINCIPALE CHAUFFÉE VERS LE PLENUM D'ENTRÉE D'AIR DE L'UNITÉ DE VENTILATION DANS LA SALLE DE MÉCANIQUE DU BLOC OPÉRATOIRE. »	D4 Plans ME ; ME010, notes démolition ventilation D3 et D4 ; p. 18	Ventilation	Salle mécanique bloc opératoire	préalable (séquence / coordination)
ME-047	Conduits de prise d'air temporaire du BO : 2 × 900 × 900 mm, raccordés au plénum sous soffite	« PROFIL DES CONDUITS DE PRISE D'AIR TEMPORAIRE DU BLOC OPÉRATOIRE À TITRE INFORMATIF (2 X 900X900MM) À FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER AU PLENUM DE PRISE D'AIR FRAIS SOUS LE SOFFITE PAR L'ENTREPRENEUR (EN PLUSIEURS ÉTAPES) »	D4 Plans ME ; ME001(D), note démolition ventilation D14 ; p. 5	Ventilation	Façade ouest, soffite	autre (autre)
ME-048	Conduit PAF du BO — coupure de nuit possible, volets à fermer	Durée max : « Systèmes toujours en fonction. Volets à fermer durant coupure rapide (nuit) » — Période : « Nuit ou week-end / À valider si garde régionale d'ortho ou chirurgie planifiée » ; remarque : « Conduits horizontaux à conserver le long du mur. Revêtement doit contourner le conduit tel que l'existant pour faciliter l'exécution des travaux de ventilation et la continuité des services. [...] »	D5 Tableau équip. ME ; p. 3 ; ligne O-B-V-001	Ventilation	Bloc opératoire, façade ouest	fenêtre horaire
ME-049	Unité de ventilation hémodialyse/laboratoire maintenue en fonction ; conduits temporaires avant la démolition de l'enveloppe	« UNE INSTALLATION DE CONDUITS TEMPORAIRES D'ALIMENTATION ET DE RETOUR D'AIR FRAIS DOIT ÊTRE MISE EN PLACE AVANT LES TRAVAUX DE DÉMOLITION DE L'ENVELOPPE. »	D4 Plans ME ; ME001(D) note D7 (p. 5) ; ME003(D) note D5 (p. 9)	Ventilation	Hémodialyse et laboratoire, niveau 200, façades nord/ouest	préalable
ME-050	Phasage et coupures de l'unité hémodialyse/laboratoire selon l'horaire du propriétaire	« LE PHASAGE ET LES COUPURES DE SERVICES DE L'UNITÉ DOIVENT CONCORDER AVEC L'HORAIRE DU PROPRIÉTAIRE. »	D4 Plans ME ; ME014, note démolition ventilation D1 ; p. 22	Ventilation	Hémodialyse / laboratoire	fenêtre horaire
ME-051	Coupures d'une journée, un conduit à la fois, le dimanche, hors période estivale	Durée : « Système doit demeurer en fonction durant les traitements. Prévoir coupures d'une journée pour modifier brides de conduits (1 à la fois) » — Période : « Dimanche seulement, en dehors de la période estivale »	D5 Tableau équip. ME ; p. 5 ; ligne N-F-V-005	Ventilation	Hémodialyse / laboratoire	fenêtre horaire

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ME-052	Conduits d'hémodialyse : point d'entrée dans la base de toit conservé ; étanchéité refaite en fin de travaux	« CONDUIT À MODIFIER À PARTIR DE L'EXTÉRIEUR DE LA BASE DE TOITURE CONSERVÉE. REMPLACER LE CALORIFUGE JUSQU'À LA BASE DE TOITURE, MAIS CONSERVER LE POINT D'ENTRÉE DU CONDUIT DANS LA BASE. ÉTANCHER À NOUVEAU LES CONDUITS ET LE CALORIFUGE À LA FIN DES TRAVAUX. »	D4 Plans ME ; ME014, note démolition ventilation D2 ; p. 22	Ventilation	Hémodialyse, toit	préalable (séquence / coordination)
ME-053	Manchon de traversée de mur des conduits d'hémodialyse selon détail de G004	« MANCHON DE TRAVERSÉE DE CONDUIT DANS LE MUR EXTÉRIEUR À MODIFIER SELON LE DÉTAIL DE TRAVERSÉE DU MUR EXTÉRIEUR DES CONDUITS D'HÉMODIALYSE. »	D4 Plans ME ; ME014, note démolition ventilation D3 ; p. 22 ; détail sur G004 (p. 4)	Ventilation	Hémodialyse	autre (renvoi)
ME-054	Passerelle d'accès en aluminium enlevée temporairement et modifiée par l'entrepreneur général	« PASSERELLE D'ACCÈS POUR L'ENTRETIEN, EN ALUMINIUM, À ENLEVER TEMPORAIREMENT ET À MODIFIER PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL (VOIR ARCHITECTE). »	D4 Plans ME ; ME014, note démolition ventilation D4 ; p. 22	Ventilation	Toit, hémodialyse	préalable (séquence / coordination)
ME-055	Persienne UT-2 : coupure rapide de nuit ou de fin de semaine, registre fermé, filtration et grillage aviaire temporaires	« À DÉMANTELER TEMPORAIREMENT LORS D'UNE COUPURE RAPIDE (NUIT OU FIN DE SEMAINE) AVEC LE REGISTRE MOTORISÉ FERMÉ. PRÉVOIR LA MISE EN PLACE D'UNE FILTRATION ET D'UN GRILLAGE AVIAIRE TEMPORAIRES AFIN DE MAINTENIR LE SYSTÈME EN FONCTION DURANT LES TRAVAUX. LA PERSIENNE EST À RÉCUPÉRER ET RÉINSTALLER. »	D4 Plans ME ; ME002(D), note démolition ventilation D2 ; p. 7	Ventilation	Chirurgie d'un jour (unité UT-2), façade sud	fenêtre horaire
ME-056	Chambre à pression négative #307 : démantèlement seulement quand la chambre est inoccupée	« À DÉMANTELER TEMPORAIREMENT LORSQUE LA CHAMBRE EST INNOUPÉE. PRÉVOIR LA PROLONGATION TEMPORAIRE DU CONDUIT À L'EXTÉRIEUR DES ÉCHAFAUDAGES ET UN GRILLAGE AVIAIRE TEMPORAIRE AFIN DE MAINTENIR LE SYSTÈME EN FONCTION DURANT LES TRAVAUX. »	D4 Plans ME ; ME002(D), note démolition ventilation D3 ; p. 7	Ventilation	Chambre à pression négative #307, façade sud	préalable + interdiction
ME-057	Chambre à pression négative #216 : prolongation temporaire du conduit RAV hors échafaudages	« Plénum à modifier selon l'épaisseur du revêtement. Prolongation temporaire conduit RAV en dehors des échafaudages. Persienne existante à relocaliser. »	D5 Tableau équip. ME ; p. 5 ; ligne N-F-V-008	Ventilation	Chambre à pression négative #216, façade nord	autre (travaux temporaires)
ME-058	Soins intensifs : système d'apport d'air frais supplémentaire doit demeurer en fonction	« Système doit demeurer en fonction. » — Période : « Nuit/Jour si aucune chambre occupée »	D5 Tableau équip. ME ; p. 5 ; ligne N-F-V-009	Ventilation	Soins intensifs, mur chambre #315	interdiction + fenêtre horaire
ME-059	Sortie d'air du laboratoire maintenue en fonction par conduit temporaire hors échafaudages	« UN CONDUIT D'ÉVACUATION TEMPORAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ET PROLONGÉ JUSQU'À L'EXTÉRIEUR DES ÉCHAFAUDAGES POUR CONSERVER LA SORTIE EN FONCTION. »	D4 Plans ME ; ME001(D), note démolition ventilation D8 ; p. 5	Ventilation	Laboratoire	autre (travaux temporaires)
ME-060	Persiennes d'évacuation des laboratoires : systèmes en fonction pendant toute la durée	« LES SYSTÈMES DOIVENT DEMEURER EN FONCTION DURANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX. »	D4 Plans ME ; ME004(D), note démolition ventilation D11 ; p. 11	Ventilation	Laboratoires, soffite	interdiction

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ME-061	Évacuation V-53 (toilette du laboratoire) : filtration temporaire	« Filtration temporaire à mettre en place durant les travaux. Persienne existante à relocaliser dans le nouveau revêtement. »	D5 Tableau équip. ME ; p. 5 ; ligne N-F-V-003	Ventilation	Laboratoire, façade nord	autre (travaux temporaires / pci)
ME-062	Atelier de menuiserie : évacuation mise à l'arrêt pour toute la durée des travaux du secteur	« LE SYSTÈME D'ÉVACUATION DE L'ATELIER DE MENUISERIE SERA MIS À L'ARRÊT DURANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX DE CE SECTEUR. »	D4 Plans ME ; ME001(D), note démolition ventilation D2 ; p. 5	Ventilation	Atelier de menuiserie, local S17 (ventilateurs V-6 et V-7)	fenêtre horaire
ME-063	Persiennes PAF non touchées : pré-filtre temporaire durant les travaux de la façade	« PERSIENNES DE PRISE D'AIR FRAIS, NON TOUCHÉES PAR LES TRAVAUX, À PROTÉGER AVEC PRÉ-FILTRE TEMPORAIRE DURANT LES TRAVAUX SUR CETTE FAÇADE. »	D4 Plans ME ; ME001(D), note démolition ventilation D19 ; p. 5	Ventilation	Toutes façades	autre (pci / protection)
ME-064	Prise d'air de la centrale d'air médical : prise d'air temporaire obligatoire durant le chantier	« TUYAUTERIE DE PRISE D'AIR DE LA CENTRALE D'AIR MÉDICAL DE L'HÔPITAL, À ENLEVER TEMPORAIREMENT AFIN DE PERMETTRE LES TRAVAUX DE REVÊTEMENT. UNE PRISE D'AIR TEMPORAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE PAR L'ENTREPRENEUR DURANT LE CHANTIER. »	D4 Plans ME ; ME004(D), note démolition plomberie D9 ; p. 11	Gaz médicaux	Centrale d'air médical, toiture nord-ouest	préalable
ME-065	Prise d'air air médical temporaire sur la façade ouest pendant les travaux de la façade nord	« TUYAUTERIE DE PRISE D'AIR TEMPORAIRE À INSTALLER SUR LA FAÇADE OUEST POUR PERMETTRE LES TRAVAUX DE REVÊTEMENT SUR LA FAÇADE NORD. COORDONNER LE PHASAGE AVEC L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL. »	D4 Plans ME ; ME004, note construction 8 ; p. 12	Gaz médicaux	Air médical, façades nord et ouest	préalable (séquence / coordination)
ME-066	Boîtier HEPA de la prise d'air médical installé temporairement sur la façade ouest	« LE BOÎTIER DOIT ÊTRE INSTALLÉ TEMPORAIREMENT SUR LA FAÇADE OUEST DURANT LES TRAVAUX DE LA FAÇADE NORD AFIN DE GARDER LE SYSTÈME D'AIR MÉDICAL EN FONCTION. »	D4 Plans ME ; ME009, note démolition plomberie D6 ; p. 17	Gaz médicaux	Air médical	préalable (séquence / coordination)
ME-067	Réinstallation finale de la prise d'air médical après le revêtement de la façade nord	« APRÈS LES TRAVAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE LA FAÇADE NORD, RÉINSTALLER LA TUYAUTERIE DE PRISE D'AIR DE LA CENTRALE D'AIR MÉDICAL SUR DES NOUVEAUX SUPPORTS MURAUX EN ACIER INOXYDABLE. RÉINSTALLER LE BOÎTIER DE FILTRATION D'ENTRÉE D'AIR. »	D4 Plans ME ; ME004, note construction 7 ; p. 12	Gaz médicaux	Air médical, façade nord	préalable (séquence / coordination)
ME-068	Air médical : système en fonction 24/7, bonnes requises pour la relocalisation	« À relocaliser temporairement Système en fonction 24/7, Commande de bonnes requises pour les travaux de relocalisation » (cellule jaune — à valider avec le propriétaire) — Période : « Toute »	D5 Tableau équip. ME ; p. 6 ; ligne N-F-GM-001	Gaz médicaux	Centrale d'air médical	préalable + interdiction
ME-069	Air médical : deux interventions + certification en fin de travaux	« 2026-04-28 WSP GL Valider durée coupure avec propriétaire. Mandat certgaz pour certifications en fin de travaux. 2 fois, relocalisation et prise d'air permanente CISSSIL 2026/05/07 »	D5 Tableau équip. ME ; p. 6 ; ligne N-F-GM-001	Gaz médicaux	Centrale d'air médical	préalable (séquence / coordination)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ME-070	Gaz médicaux : brasage et main-d'œuvre certifiés, travaux déclarés à la RBQ	« Les travaux de gaz médicaux doivent être effectués par une entreprise ayant déjà effectué une installation similaire et détenant un certificat enregistré par le Service d'inspection des installations de tuyauterie du ministère du Travail [...] Les travaux de gaz médicaux doivent être déclarés à la Régie du bâtiment du Québec conformément à l'article 32 du règlement des appareils sous pression et [...] »	D3 Devis ME ; 22 60 00 ; art. 1.4.1 et 1.4.3 ; p. 76	Gaz médicaux	Air médical	préalable
ME-071	Gaz médicaux : essais par laboratoire indépendant certifié BNQ/CCQ, en sous-traitance du propriétaire	« Les essais de contamination, de pureté et de pression doivent être exécutés par un laboratoire indépendant de l'installateur et en sous-traitance du propriétaire. Ce laboratoire doit être certifié par le Bureau de normalisation du Québec et le Conseil canadien des normes. »	D3 Devis ME ; 22 60 00 ; art. 3.4.2 ; p. 78	Gaz médicaux	Air médical	préalable (séquence / coordination)
ME-072	Gaz médicaux : attestation écrite à l'établissement avant essais par l'organisme de contrôle	« Après que les essais par l'installateur ont été terminés et avant le début des essais par l'organisme de contrôle, l'installateur et un représentant du concepteur du réseau doivent examiner l'installation et remettre une attestation écrite et signée à l'établissement certifiant que [...] »	D3 Devis ME ; 22 60 00 ; art. 3.4.4.1 ; p. 78	Gaz médicaux	Air médical	préalable (séquence / coordination)
ME-073	Gaz médicaux : l'établissement choisit les emplacements d'inspection interne et doit être présent	« L'établissement de santé ou son représentant doit choisir les emplacements de l'inspection interne et être présent durant sa conduite. »	D3 Devis ME ; 22 60 00 ; art. 3.4.5.1 ; p. 78	Gaz médicaux	Air médical	préalable (séquence / coordination)
ME-074	Canalisations de gaz médicaux ne doivent pas servir de mise à la terre	« Les canalisations de gaz médicaux ne doivent pas servir de mise à la terre. »	D3 Devis ME ; 22 60 00 ; art. 3.3.11 ; p. 78	Gaz médicaux / électricité	Air médical	interdiction
ME-075	Événements de vapeur des autoclaves relocalisés avant le début des travaux de la façade ouest	« ÉVÉNEMENTS DE VAPEUR POUR AUTOCLAVE LOCALISÉ AU SOUS-SOL, À RELOCALISER AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX DE LA FAÇADE OUEST. PROLONGER LA TUYAUTERIE EXTÉRIEURE SUR DES SUPPORTS TEMPORAIRES DÉPOSÉS EN TOITURE JUSQU'AU COIN SUD-OUEST DU BÂTIMENT. »	D4 Plans ME ; ME010 note démolition plomberie D1 (p. 18) ; ME001(D) note D1 (p. 5) ; ME002(D) note D2 (p. 7)	Plomberie	Autoclaves (sous-sol), façade ouest, toiture	préalable
ME-076	Événements d'autoclave : réinstallation au même endroit à la fin des travaux	« ÉVÉNEMENTS DE VAPEUR POUR AUTOCLAVE LOCALISÉ AU SOUS-SOL, À RÉINSTALLER AU MÊME ENDROIT À LA FIN DES TRAVAUX. MODIFIER LES LONGUEURS DE TUYAUTERIE SELON LA NOUVELLE ÉPAISSEUR DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE. »	D4 Plans ME ; ME001, note construction plomberie 1 ; p. 6	Plomberie	Autoclaves	préalable (séquence / coordination)
ME-077	Événements d'autoclave : fenêtre « nuit ou le matin avant 10 h », système 24/7, éloignés de la prise d'air du BO	Durée : « À relocaliser temporairement Système en fonction 24/7, loin de la prise d'air du bloc » — Période : « Nuit ou le matin avant 10h »	D5 Tableau équip. ME ; p. 3 ; ligne O-B-P-001	Plomberie	Autoclaves, façade ouest	fenêtre horaire + préalable (séquence / coordination)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ME-078	Prolongements de tuyauterie des événements de vapeur enlevés temporairement pour permettre le revêtement	« SORTIE D'ÉVENT DE VAPEUR DES AUTOCLAVES, EN ACIER SOUDÉ, À CONSERVER. LES PROLONGEMENTS DE TUYAUTERIE AU TOIT DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS TEMPORAIREMENT AFIN DE PERMETTRE LES TRAVAUX DE REVÊTEMENT. »	D4 Plans ME ; ME004(D), note démolition plomberie D6 ; p. 11	Plomberie	Toiture	préalable (séquence / coordination)
ME-079	Tuyauteries temporaires pour éloigner les sorties des prises d'air frais ; cols de cygne rehaussés à 1 m	« INSTALLER DES TUYAUTERIES TEMPORAIRES POUR ÉLOIGNER LES SORTIES DES PRISES D'AIR FRAIS DE VENTILATION. INSTALLER LES TUYAUTERIES TEMPORAIRES SUR DES DORMANTS EN BOIS TRAITÉ SUR LA TOITURE ET REHAUSSER LES COLS DE CYGNE À 1M AU-DESSUS DU TOIT. »	D4 Plans ME ; ME004(D), note démolition plomberie D7 ; p. 11	Plomberie / ventilation	Toiture	autre (pci / qualité de l'air)
ME-080	Événements de vapeur de la chaufferie conservés en fonction pendant toute la durée	« TUYAUTERIE D'ÉVENT DE VAPEUR PROVENANT DE LA CHAUFFERIE, DISSIMULÉES À L'INTÉRIEUR DU PORTE-À-FAUX (AU-DESSUS DU SOFFITE), À CONSERVER EN FONCTION DURANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX. »	D4 Plans ME ; ME015, note démolition plomberie D1 ; p. 23	Plomberie	Chaufferie, porte-à-faux	interdiction
ME-081	Câble chauffant des événements de vapeur : réinstallation coordonnée avec la plomberie	« COORDONNER LA RÉINSTALLATION DU CÂBLE CHAUFFANT AUTOUR DE LA TUYAUTERIE DE DRAINAGE (SOUS L'ISOLANT) ET À L'INTÉRIEUR DES TROIS ÉVÉNEMENTS DE VAPEUR, TEL QUE L'EXISTANT. » ; « CÂBLE CHAUFFANT EXISTANT À ENLEVER TEMPORAIREMENT ET À RÉINSTALLER LE LONG DES TUYAUTERIES DE DRAINAGE DE CONDENSATS ET D'ÉVENT DE VAPEUR (À COORDONNER AVEC L'ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE). »	D4 Plans ME ; ME015, notes démolition plomberie D4 et électricité D7 ; p. 23	Plomberie / électricité	Événements de vapeur, façade ouest	préalable (séquence / coordination)
ME-082	Câbles chauffants : intervention hors période hivernale, durée « Mois »	Durée : « Mois » — Période : « En dehors de la période hivernale »	D5 Tableau équip. ME ; p. 3 ; ligne O-B-E-001	Électricité	Conduits/événements, façade ouest	fenêtre horaire
ME-083	Thermostat des câbles chauffants retiré temporairement, conduit EMT remplacé et dissimulé	« THERMOSTAT POUR CÂBLES CHAUFFANTS À ENLEVER TEMPORAIREMENT LE TEMPS DES TRAVAUX ET À RÉINSTALLER SUR LA COLONNE APRÈS LES TRAVAUX DE REVÊTEMENT. CONDUIT EMT À REMPLACER ET À DISSIMULER AU-DESSUS DU SOFFITE JUSQU'À L'ENTRÉE DE LA SALLE DE MÉCANIQUE. »	D4 Plans ME ; ME001(D) note démolition électricité D1 (p. 5) ; ME002(D) note D14 (p. 7) ; ME015 note démolition électricité D6 (p. 23)	Électricité	Salle de mécanique, façades	préalable (séquence / coordination)
ME-084	Tuyauteries de glycol du BO enlevées temporairement pour permettre le revêtement	« TUYAUTERIES DE GLYCOL À RELOCALISER (VOIR VUES AGRANDIES). À ENLEVER TEMPORAIREMENT AFIN DE PERMETTRE LES TRAVAUX DE REVÊTEMENT. »	D4 Plans ME ; ME004(D), note démolition plomberie D8 ; p. 11	Chauffage/refroidissement	Bloc opératoire, toiture	préalable (séquence / coordination)
ME-085	Bi-bloc GREE 12 MBH (sud) : récupération du réfrigérant, remise en marche pour maintenir en opération	« RÉCUPÉRER LE RÉFRIGÉRANT, PROLONGER LE TUBAGE, LE PROTÉGER ET EFFECTUER UNE REMISE EN MARCHÉ AFIN DE MAINTENIR L'UNITÉ EN OPÉRATION DURANT LES TRAVAUX. PRÉVOIR UN SUPPORT TEMPORAIRE. »	D4 Plans ME ; ME002(D), note démolition ventilation D1 ; p. 7	Réfrigération	Salle d'observation / prélèvement urgence, façade sud	préalable (séquence / coordination)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ME-086	Bi-bloc LG 18 MBH (est) : mêmes exigences	« UNITÉ EXTÉRIEURE SYSTÈME BIBLOC LG AU R410A DE 18 MBH EXISTANTE, AVEC SON SUPPORT AU TOIT, À DÉMANTELER TEMPORAIREMENT. RÉCUPÉRER LE RÉFRIGÉRANT, PROLONGER LE TUBAGE, LE PROTÉGER ET EFFECTUER UNE REMISE EN MARCHÉ AFIN DE MAINTENIR L'UNITÉ EN OPÉRATION DURANT LES TRAVAUX. PRÉVOIR UN SUPPORT TEMPORAIRE. »	D4 Plans ME ; ME002(D), note démolition ventilation D7 ; p. 7	Réfrigération	Façade est	préalable (séquence / coordination)
ME-087	Bi-bloc de la salle de traitement d'eau d'hémodialyse (local 203) : arrêt de courte durée, hors période estivale	Durée : « Arrêt de courte durée » — Période : « Semaine, en dehors de la période estivale » ; « Conserver supports au toit pour supporter la tuyauterie durant les travaux. »	D5 Tableau équip. ME ; p. 7 ; ligne E-G-V-003	Réfrigération	Salle de traitement d'eau 203, hémodialyse	fenêtre horaire
ME-088	Bi-bloc de la salle des serveurs RC : arrêt de courte durée, semaine, hors période estivale	Durée : « Arrêt de courte durée » — Période : « Semaine, en dehors de la période estivale »	D5 Tableau équip. ME ; p. 8 ; ligne E-G-E-006	Électricité / réfrigération	Salle des serveurs RC, façade est	fenêtre horaire
ME-089	Bi-blocs divers : maintien en fonction pendant toute la durée	« UNITÉS EXTÉRIEURES DE DIVERS SYSTÈMES BI-BLOCS EXISTANTS À CONSERVER ET À GARDER EN FONCTION DURANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX. »	D4 Plans ME ; ME001(D), note démolition ventilation D13 ; p. 5	Réfrigération	Toutes façades	interdiction
ME-090	Bi-bloc de la salle d'observation sur garde-corps : réinstallation sur le garde-corps modifié	« UNITÉ EXTÉRIEURE SYSTÈME BI-BLOC DE LA SALLE D'OBSERVATION, INSTALLÉE SUR LE GARDE-CORPS EXISTANT, À ENLEVER TEMPORAIREMENT ET À RÉINSTALLER SUR LE GARDE-CORPS MODIFIÉ À LA FIN DES TRAVAUX. »	D4 Plans ME ; ME001(D), note démolition ventilation D3 ; p. 5	Réfrigération	Salle d'observation	préalable (séquence / coordination)
ME-091	Alarme incendie : système existant Notifier NFS2-3030-FR, coordination obligatoire avec le manufacturier	« LE SYSTÈME D'ALARME INCENDIE EXISTANT EST DE MARQUE NOTIFIER MODÈLE NFS2-3030-FR DE TYPE ADRESSABLE À DEUX ÉTAPES. CONTACTER LE MANUFACTURIER POUR COORDONNER LE TRAVAIL À EFFECTUER AU SYSTÈME (DÉNOMBRER LES APPAREILS À AJOUTER ET COORDONNER LA FAISABILITÉ). TOUT LE MATÉRIEL REQUIS DOIT ÊTRE FOURNI PAR LE MANUFACTURIER DU SYSTÈME D'ALARME INCENDIE. »	D4 Plans ME ; ME013, NOTES GÉNÉRALES - ALARME INCENDIE, note 1 ; p. 21	Électricité / alarme incendie	Nouvelle issue du laboratoire	préalable
ME-092	Alarme incendie : fonctionnel pendant toute la durée, y compris les interruptions de courant	« LE SYSTÈME D'ALARME INCENDIE EXISTANT DOIT DEMEURER FONCTIONNEL DURANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX, INCLUANT LES INTERRUPTIONS DE COURANT. »	D4 Plans ME ; ME013, note générale alarme incendie 6 ; p. 21	Électricité / alarme incendie	Ensemble	interdiction
ME-093	Travaux dans le panneau d'alarme incendie réservés à un technicien du manufacturier	« TOUS LES TRAVAUX À L'INTÉRIEUR DU PANNEAU D'ALARME INCENDIE DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS PAR UN TECHNICIEN DU MANUFACTURIER DU SYSTÈME. »	D4 Plans ME ; ME013, note générale alarme incendie 7 ; p. 21	Électricité / alarme incendie	Panneau d'alarme	interdiction

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ME-094	Vérification complète du système après travaux + certificat	« SUITE AUX TRAVAUX, LE MANUFACTURIER DOIT FAIRE UNE VÉRIFICATION COMPLÈTE DE TOUS LES SYSTÈMES AINSI QUE CHACUNE DE SES COMPOSANTES. [...] LORSQUE LA VÉRIFICATION EST TERMINÉE, REMETTRE UN CERTIFICAT ATTESTANT QUE LES TRAVAUX ONT ÉTÉ RÉALISÉS CONFORMÉMENT AUX NORMES. » ; « L'INSPECTION ET LA MISE À L'ESSAI DOIVENT ÊTRE CONFORMES À LA NORME ULC-S536, DERNIÈRE ÉDITION. »	D4 Plans ME ; ME013, notes générales alarme incendie 4, 5 et 8 ; p. 21	Électricité / alarme incendie	Ensemble	préalable (séquence / coordination)
ME-095	Détecteur de fumée relocalisé : vérification à inclure au rapport d'alarme incendie du projet	« DÉTECTEUR DE FUMÉE EXISTANT À ENLEVER TEMPORAIREMENT AFIN DE PERMETTRE LES TRAVAUX DANS L'ENTREPLAFOND ET À RELOCALISER DANS LE PLAFOND AU MÊME ENDROIT. INCLURE LA VÉRIFICATION DE FONCTIONNEMENT DE CETTE COMPOSANTE DANS LE RAPPORT DE VÉRIFICATION D'ALARME-INCENDIE DU PROJET. »	D4 Plans ME ; ME015, note démolition électricité D3 ; p. 23	Électricité / alarme incendie	Salle de mécanique chirurgie d'un jour	préalable (séquence / coordination)
ME-096	Détecteur de fumée de gaine dans le soffite conservé	« DÉTECTEUR DE FUMÉE DE GAINÉ EXISTANT À CONSERVER. » ; trappe d'accès pour « (VENTILATEUR, DÉTECTEUR DE FUMÉE DE GAINÉ, REGISTRE MOTORISÉ, PURGEURS D'AIR, ETC.) »	D4 Plans ME ; ME009 note démolition ventilation D5 (p. 17) ; ME004(D) note D8 (p. 11)	Ventilation / électricité	Soffite, porte-à-faux	autre (protection)
ME-097	Détecteur de fumée du secteur IRM conservé et protégé	« DÉTECTEUR DE FUMÉE EXISTANT À CONSERVER ET À PROTÉGER DURANT LES TRAVAUX AU PLAFOND. »	D4 Plans ME ; ME016, note démolition électricité D3 ; p. 24	Électricité / alarme incendie	Secteur IRM / local R-34	autre (protection)
ME-098	Mise à l'essai intégrée CAN/ULC-S1001 par un coordonnateur des essais engagé par le propriétaire	« Une mise à l'essai des systèmes de protection et d'alarme incendie, ainsi que de sécurité des personnes et des équipements connexes, conformément à la norme CAN/ULC-S1001, est effectuée dans le cadre du présent projet. Cette mise à l'essai est réalisée par un coordonnateur des essais (ITC) engagé par le propriétaire et qui préparera les documents requis pour la mise à l'essai de l'ensemble des [...] »	D3 Devis ME ; 26 05 00 ; art. 1.7.6 ; p. 179	Électricité / alarme incendie	Ensemble	préalable (séquence / coordination)
ME-099	Contrôle d'accès Kantech ; contrôleur KT-1 neuf raccordé à l'existant	« 1. LE SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS EST DE MARQUE KANTECH. 2. FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER TOUS LES ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DE LA PORTE, EN INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, UN CONTRÔLEUR KT-1. 3. RACCORDER LE NOUVEAU CONTRÔLEUR KT-1 AU CONTRÔLEUR EXISTANT À PROXIMITÉ. »	D4 Plans ME ; ME013, NOTES GÉNÉRALES - ME013, notes 1 à 3 ; p. 21	Électricité / sécurité	Nouvelle issue du laboratoire, niveau 100	préalable (séquence / coordination)
ME-100	Paratonnerre : descentes intérieures et tiges de terre exclues du mandat	« LA DÉMOLITION DES DESCENTES À L'INTÉRIEUR DU BÂTIMENT AINSI QUE LES TIGES DE TERRE SONT EXCLUS DU PRÉSENT MANDANT. »	D4 Plans ME ; ME005(D), note générale 2 ; p. 13	Électricité (paratonnerre)	Intérieur du bâtiment	interdiction

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ME-101	Paratonnerre : identification, entreposage chez le propriétaire, limites de démolition, rapport photographique	« IDENTIFIER LE MATÉRIEL AVANT LE DÉMENTÈLEMENT. ENTREPOSER, À L'ENDROIT DÉSIGNÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE, LE MATÉRIEL DÉMANTELÉ. » ; « INDIQUER LES LIMITES DE DÉMOLITION SUR LES PLANS ANNOTÉS PAR L'ENTREPRENEUR. » ; « FOURNIR UN RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE DES INSTALLATIONS. »	D4 Plans ME ; ME005(D), notes générales 4, 5 et 6 ; p. 13	Électricité (paratonnerre)	Toitures	préalable
ME-102	Paratonnerre : plan indicatif seulement, quantités variables	« LE PLAN EST À TITRE INDICATIF SEULEMENT. LE NOMBRE DE COMPOSANTE PEUT VARIER. »	D4 Plans ME ; ME005(D), note générale 7 ; p. 13	Électricité (paratonnerre)	Toitures	autre (zone d'ombre contractuelle)
ME-103	Paratonnerre exclu du tableau de coordination	« Les composantes de paratonnerre ne sont pas incluses au tableau de coordination. »	D5 Tableau équip. ME ; p. 1, légende note 9	Électricité (paratonnerre)	Ensemble	autre (zone d'ombre)
ME-104	Lecteurs de carte et luminaires muraux retirés temporairement et entreposés	« LECTEURS DE CARTE À ENLEVER TEMPORAIREMENT LE TEMPS DES TRAVAUX. ENTREPOSER ADÉQUATEMENT. » ; « LUMINAIRES MURAUX À ENLEVER TEMPORAIREMENT LE TEMPS DES TRAVAUX. ENTREPOSER ADÉQUATEMENT. »	D4 Plans ME ; ME001(D) notes D2 et D3 (p. 5) ; ME002(D) notes D2 et D3 (p. 7) ; ME003(D) notes D2 et D3 (p. 9)	Électricité	Portes : laboratoire, bloc opératoire, salle du personnel, escaliers #3, #4, #6, quai des ambulances	autre (autre)
ME-105	Luminaires muraux réinstallés au même endroit, angle conservé	« SÉRIE DE LUMINAIRES MURAUX À RÉINSTALLER AU MÊME ENDROIT SUR LE CÔTÉ DU NOUVEAU PARAPET OU SUR LE MUR EXTÉRIEUR (SELON LE CAS) APRÈS LES TRAVAUX DE REVÊTEMENT. CONSERVER L'AJUSTEMENT DE L'ANGLE DES LUMINAIRES. »	D4 Plans ME ; ME001 note construction électricité 1 (p. 6) ; ME002 note construction électricité 1 (p. 8)	Électricité / éclairage	Toutes façades	préalable (séquence / coordination)
ME-106	Luminaires : emplacement en salle mécanique défini après installation des autres équipements	« L'emplacement des appareils d'éclairage dans les salles mécaniques est défini après l'installation des autres équipements. »	D3 Devis ME ; 26 50 00 ; art. 3.1.3 ; p. 222	Électricité / éclairage	Salles mécaniques	préalable (séquence / coordination)
ME-107	Sectionneurs de thermopompes retirés temporairement, circuit à fermer	« SECTIONNEUR THERMOPOMPE 208V/1P À ENLEVER TEMPORAIREMENT LE TEMPS DES TRAVAUX. » ; « Sectionneur à enlever durant les travaux. Circuit à fermer. Câblage à laisser au mur et à protéger durant les travaux. »	D4 Plans ME ; ME001(D) note D4 (p. 5) ; ME002(D) note D6 (p. 7) ; Tableau p. 2 ligne S-A-E-007 et p. 3 ligne O-B-E-006	Électricité	Façades sud et ouest	fenêtre horaire
ME-108	Conduits EMT des circuits de prises relocalisés avant les travaux structuraux	« CONDUIT EMT C/A FILAGE POUR CIRCUITS DE PRISES ÉLECTRIQUES À RELOCALISER AFIN DE PERMETTRE LES TRAVAUX DANS L'ENTREPLAFOND (SUR LE MUR DE L'AXE A). COORDONNER L'EMPLACEMENT DES CONDUITS AVEC L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL AVANT LES TRAVAUX STRUCTURAUX. »	D4 Plans ME ; ME016, note démolition électricité D2 ; p. 24	Électricité	Secteur IRM / local R-22 (RC)	préalable + préalable (séquence / coordination)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ME-109	Tuyauterie d'eau chaude de chauffage périphérique relocalisée pour le volet coupe-feu de fenêtre	« TUYAUTERIE D'EAU CHAUDE DE CHAUFFAGE PÉRIPHÉRIQUE À RELOCALISER AFIN DE LIBÉRER L'ESPACE REQUIS POUR L'INSTALLATION DU VOLET COUPE-FEU DE FENÊTRE DANS L'ENTREPLAFOND (VOIR ARCHITECTURE). [...] COORDONNER L'EMPLACEMENT DE LA TUYAUTERIE AVEC L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL. »	D4 Plans ME ; ME016, note démolition plomberie D1 ; p. 24	Chauffage/plomberie	Secteur IRM, local R-34	préalable
ME-110	Entreplafond à libérer pour l'ajout des volets coupe-feu de fenêtre	« ESPACE D'ENTREPLAFOND À LIBÉRER POUR L'AJOUT DE VOLETS COUPE-FEU DE FENÊTRE (VOIR ARCHITECTURE) » ; « NOUVEAU VOLETS COUPE-FEU DE FENÊTRE DANS L'ENTREPLAFOND AVEC NOUVELLE RETOMBÉE DE PLAFOND (VOIR ARCHITECTURE) »	D4 Plans ME ; ME016 ; p. 24	Ventilation / plomberie / électricité / gicleurs	Secteur IRM (R36-B1, R36-B2), local R-34	préalable
ME-111	Renforcement structural des colonnes A4, A5, A6 dans l'entreplafond du RC	« RENFORCEMENT STRUCTURAL DES COLONNES D'ACIER DES AXES A4, A5 ET A6 DANS L'ENTREPLAFOND DU REZ-DE-CHAUSSÉE (VOIR STRUCTURE). »	D4 Plans ME ; ME016, vue « LOCAL R-22 » ; p. 24	Toutes (interface structure)	Local R-22, RC	préalable (séquence / coordination)
ME-112	Grilles, diffuseurs et luminaires retirés temporairement ou protégés durant les travaux de plafond	« GRILLE / DIFFUSEUR À ENLEVER TEMPORAIREMENT AFIN DE PERMETTRE LES TRAVAUX DANS L'ENTREPLAFOND ET À RELOCALISER DANS LE PLAFOND AU MÊME ENDROIT. » ; « GRILLE / DIFFUSEUR À CONSERVER ET À PROTÉGER DURANT LES TRAVAUX AU PLAFOND. » ; « LUMINAIRE EXISTANT À CONSERVER ET À PROTÉGER DURANT LES TRAVAUX »	D4 Plans ME ; ME016 notes démolition ventilation D1, D2 et électricité D4 (p. 24) ; ME015 notes D1 et D4 (p. 23)	Ventilation / électricité	Secteur IRM, local R-34, salle mécanique chirurgie d'un jour	autre (protection)
ME-113	Diffuseur de la nouvelle issue du laboratoire enlevé temporairement et réinstallé	« DIFFUSEUR EXISTANT À ENLEVER TEMPORAIREMENT DURANT LES TRAVAUX AU PLAFOND ET À RÉINSTALLER. »	D4 Plans ME ; ME012, note démolition ventilation D1 ; p. 20	Ventilation	Nouvelle issue du laboratoire, niveau 100	autre (autre)
ME-114	Cabinet de chauffage hydronique remplacé, soupape pneumatique existante réutilisée	« NOUVEAU CABINET DE CHAUFFAGE HYDRONIQUE À RACCORDER À LA TUYAUTERIE EXISTANTE CONSERVÉE DE L'ANCIEN CABINET. INSTALLER LA SOUPAPE PNEUMATIQUE EXISTANTE, UN NOUVEAU ROBINET D'ARRÊT ET UN NOUVEAU ROBINET DE VIDANGE DANS LE CABINET. »	D4 Plans ME ; ME012, note construction plomberie 1 ; p. 20	Plomberie / chauffage	Nouvelle issue du laboratoire	préalable (séquence / coordination)
ME-115	Thermostat et soupape pneumatiques relocalisés par l'entrepreneur en plomberie/chauffage	« THERMOSTAT PNEUMATIQUE EXISTANT À RELOCALISER PAR L'ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE/CHAUFFAGE. MODIFIER LA TUYAUTERIE EXISTANTE JUSQU'AUX SOUPAPES DE CONTRÔLE DU LOCAL (CABINET ET SERPENTIN) ET LA TUYAUTERIE D'ALIMENTATION D'AIR EN AMONT DU THERMOSTAT. » ; « SOUPAPE DE CONTRÔLE PNEUMATIQUE EXISTANTE À RELOCALISER DANS LE NOUVEAU CABINET. MODIFIER LA TUYAUTERIE PNEUMATIQUE EXISTANTE DU THERMOSTAT. »	D4 Plans ME ; ME012, notes démolition plomberie D4 et D3 ; p. 20	Plomberie / régulation	Nouvelle issue du laboratoire	préalable (séquence / coordination)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ME-116	Sorties d'arrosage extérieures à conserver et protéger	« SORTIE D'ARROSAGE EXTÉRIEURE À CONSERVER ET À PROTÉGER. » ; « Sortie d'eau encastrée anti-vandale à conserver (enlever temporairement la plaque de finition en plomberie). Alcôve à concevoir en architecture dans le nouveau revêtement pour gérer la différence d'épaisseur. »	D4 Plans ME ; ME001(D) note démolition plomberie D3 (p. 5) ; ME002(D) note D1 (p. 7) ; Tableau p. 1 ligne S-A-P-001 et p. 4 ligne N-F-P-001	Plomberie	Stationnement IRM mobile (oncologie), coin nord-est	préalable (séquence / coordination)
ME-117	Sorties d'évent sanitaire et de laboratoire relocalisées ; solins remplacés par l'entrepreneur général	« SORTIE D'ÉVENT SANITAIRE EXISTANTE AU TOIT, À RELOCALISER PAR L'ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE. SOLIN À REMPLACER PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL LORS DES TRAVAUX AU NIVEAU DU BANDEAU DE TOITURE PRÈS DU MUR EXTÉRIEUR. » ; « SORTIE D'ÉVENT DE LABORATOIRE (MÉDECINE NUCLÉAIRE ET DOUCHE D'URGENCE) EXISTANTE AU TOIT, À RELOCALISER. »	D4 Plans ME ; ME004(D), notes démolition plomberie D4 et D5 ; p. 11	Plomberie	Toiture, médecine nucléaire, douche d'urgence	préalable (séquence / coordination)
ME-118	Conduit d'évacuation de la hotte de médecine nucléaire modifié sur toute la hauteur	« CONDUIT D'ÉVACUATION DE LA HOTTE DE MÉDECINE NUCLÉAIRE À MODIFIER SUR TOUTE LA HAUTEUR DU BÂTIMENT AFIN DE PERMETTRE LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES FAÇADES (VOIR VUES EN ÉLÉVATION POUR LES TRAVAUX). »	D4 Plans ME ; ME004(D), note démolition ventilation D3 ; p. 11	Ventilation	Médecine nucléaire, tour est	préalable (séquence / coordination)
ME-119	Conduit de la hotte de médecine nucléaire : arrêt de courte durée, vendredi au dimanche, supports temporaires	Durée : « Arrêt de courte durée » — Période : « Vendredi au dimanche » ; « Supports temporaires à prévoir pour garder le conduit en fonction durant les travaux. »	D5 Tableau équip. ME ; p. 8 ; ligne E-H-V-001	Ventilation	Médecine nucléaire, façade est	fenêtre horaire
ME-120	Ventilateur d'évacuation en toiture : conduit conservé, calorifuge D-2 50 mm, cloisonnement dans l'entretoit	« VENTILATEUR D'ÉVACUATION À ENLEVER TEMPORAIREMENT ET À RÉINSTALLER APRÈS LES TRAVAUX EN TOITURE. CONSERVER LE CONDUIT EXISTANT DANS L'ENTRETOIT ET INSTALLER UN CALORIFUGE DE TYPE D-2 D 50MM D'ÉPAISSEUR. LE CONDUIT CALORIFUGÉ SERA CLOISONNÉ DANS L'ENTRETOIT (VOIR ARCHITECTE). »	D4 Plans ME ; ME004(D), note démolition ventilation D1 ; p. 11	Ventilation	Toiture	préalable (séquence / coordination)
ME-121	Trappes d'accès dans le soffite relocalisées/remplacées par l'entrepreneur général	« TRAPPE D'ACCÈS DANS LE SOFFITE À RELOCALISER PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL, POUR ACCÈS À LA MÉCANIQUE DISSIMULÉE SOUS LE PORTE-À-FAUX (VENTILATEUR, DÉTECTEUR DE FUMÉE DE GAINÉ, REGISTRE MOTORISÉ, PURGEURS D'AIR, ETC.). » ; « TRAPPES D'ACCÈS REQUISES POUR LES APPAREILS DE MÉCANIQUE DANS LE SOFFITE, À REMPLACER PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL (VOIR ARCHITECTURE). COORDONNER LA LOCALISATION AVEC L'ENTREPRENEUR. »	D4 Plans ME ; ME004(D) note D8 (p. 11) ; ME009 note D3 (p. 17)	Ventilation / plomberie	Soffite, porte-à-faux	préalable (séquence / coordination)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ME-122	Nouvelles trappes d'accès à installer durant les travaux de revêtement, dimensions et position identiques	« Installer de nouvelles trappes d'accès (entrepreneur général) durant les travaux de revêtement. Dimensions et position tel qu'existant pour garder accès aux équipements de ventilation et chauffage/refroidissement dans le porte-à-faux. »	D5 Tableau équip. ME ; p. 6 ; ligne N-F-V-011	Ventilation	Porte-à-faux	préalable (séquence / coordination)
ME-123	Supports déposés en toiture relocalisés pour dégager le nouveau revêtement (axe B1)	« SUPPORTS DÉPOSÉS EN TOITURE À RELOCALISER AFIN DE DÉGAGER LE NOUVEAU REVÊTEMENT DE LA COLONNE EXTÉRIEURE DU BÂTIMENT (AXE B1). MODIFIER LES CONTREVENTEMENTS EN CORNIÈRES D'ALUMINIUM SELON LA NOUVELLE LOCALISATION DU SUPPORT RELOCALISÉ. »	D4 Plans ME ; ME009, note démolition plomberie D5 ; p. 17	Plomberie	Toiture coin nord-ouest	préalable (séquence / coordination)
ME-124	Levage et hissage : procédure à fournir, structure non utilisable, grue planifiée avec propriétaire et municipalité	« La mise en place du système de hissage doit permettre d'assurer la sécurité des personnes circulant autour du dispositif. Fournir une procédure à l'Ingénieur et au propriétaire pour vérification. » ; « La méthode retenue pour le hissage des matériaux et des équipements ne doit pas utiliser la structure du bâtiment. » ; « Si les travaux de levage et de hissage nécessitent l'utilisation d'une [...] »	D3 Devis ME ; 20 00 01 ; art. 1.38.2, 1.38.3 et 1.38.4 ; p. 19	Mécanique	Ensemble	préalable + préalable (séquence / coordination)
ME-125	Chemins d'accès des équipements à valider avec le propriétaire avant livraison	« Avant d'acheminer les équipements en chantier, l'Entrepreneur en électricité est responsable de s'assurer que les chemins d'accès de tous les équipements vers leurs destinations sont validés avec le Propriétaire. »	D3 Devis ME ; 26 05 00 ; art. 3.5.7 ; p. 187	Électricité	Ensemble	préalable
ME-126	Entreposage au chantier interdit sauf autorisation du propriétaire	« L'entreposage n'est pas permis au chantier sauf si le propriétaire l'autorise. » ; « L'entreposage au chantier n'est permis que si le Propriétaire l'autorise. »	D3 Devis ME ; 20 00 01 art. 1.37.1 (p. 19) ; 26 05 00 art. 3.5.6 (p. 187)	Mécanique + électricité	Ensemble	interdiction
ME-127	Matériaux entreposés nuisant aux opérations du propriétaire à déplacer	« Déplacer les matériaux entreposés qui nuisent aux opérations du Propriétaire ou d'un autre Entrepreneur. »	D3 Devis ME ; 26 05 00 ; art. 3.5.10 ; p. 187	Électricité	Ensemble	autre (obligation)
ME-128	Avis obligatoire avant de démonter un appareil défectueux, sinon présomption de bon état	« L'entrepreneur doit aviser le représentant du propriétaire ou l'Ingénieur avant de démonter un appareil ou un équipement ayant des défauts ou dommages. Si l'entrepreneur néglige de le faire, il sera alors présumé que l'équipement en question était en bon état avant son démantèlement. »	D3 Devis ME ; 20 00 01 art. 1.47.7 (p. 21) ; 26 05 00 art. 3.4.11 (p. 186)	Mécanique + électricité	Ensemble	préavis
ME-129	Calendrier des travaux électricité dans les 15 jours ouvrables de l'attribution	« Dans les quinze (15) jours ouvrables suivant l'attribution du contrat, soumettre les étapes caractéristiques de la réalisation des travaux, un schéma d'ordonnancement et le calendrier des travaux indiquant les dates des diverses étapes d'avancement et d'achèvement des travaux »	D3 Devis ME ; 26 05 00 ; art. 3.2.1 ; p. 185	Électricité	Ensemble	préalable
ME-130	Liste de matériel dans les 10 jours ; interdiction de commander avant approbation	« Dans les dix (10) jours suivant l'adjudication du contrat, soumettre une liste énumérant les noms des fabricants et précisant les détails du matériel et des matériaux proposés. Il est interdit de commander le matériel ou les matériaux avant que la liste ait été examinée ou approuvée. »	D3 Devis ME ; 20 00 01 ; art. 1.5.1 ; p. 6	Mécanique	Ensemble	préalable + interdiction

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ME-131	Validation des délais de livraison dès la première semaine du mandat ; 10 jours ouvrables minimum pour la vérification des dessins d'atelier	« Chaque entrepreneur doit valider, au tout début du mandat, le délai de livraison de chaque appareil ou équipement pouvant affecter l'échéancier des travaux. Une priorité doit être mise à la commande des équipements nécessitant un plus long délai de livraison afin de faire approuver les dessins d'atelier par l'Ingénieur dans les plus brefs délais, soit dans la première semaine d'obtention du [...] »	D3 Devis ME ; 20 00 01 art. 1.36.4 et 1.36.5.16 (p. 17-19) ; 26 05 00 art. 1.14.4 (p. 181)	Mécanique + électricité	Ensemble	préalable + préavis
ME-132	Interdiction d'entreprendre les travaux avant lettre de vérification de l'ingénieur	« Ne pas entreprendre de travaux avant d'avoir reçu une lettre de l'Ingénieur attestant la vérification des dessins soumis. »	D3 Devis ME ; 20 00 01 ; art. 1.36.5.8 ; p. 18	Mécanique	Ensemble	interdiction
ME-133	Interdiction de faire fonctionner les installations permanentes sans permission écrite	« Obtenir la permission écrite de l'Ingénieur d'utiliser ou de mettre à l'essai les installations et l'équipement permanents avant leur acceptation par l'Ingénieur. » ; « Pendant l'appel d'offres, présumer qu'il n'est pas permis de faire fonctionner l'équipement et les installations qu'en cas d'essais autorisés. »	D3 Devis ME ; 20 00 01 ; art. 1.16.2 et 1.16.7 ; p. 10	Mécanique	Ensemble	interdiction
ME-134	ERE aéraulique : ne débiter que lorsque le bâtiment est en grande partie utilisable et que plafonds, portes, fenêtres, scellants et coupe-bise sont terminés	« N'entreprendre les opérations d'essai, de réglage et d'équilibrage des systèmes que lorsque le bâtiment est en grande partie utilisable, soit lorsque : .1 L'installation des plafonds, des portes, des fenêtres et autres éléments de construction pouvant influencer sur le résultat des opérations est terminée; .2 L'installation des produits de scellement et de calfeutrage ainsi que des coupe-bise est [...] »	D3 Devis ME ; 23 05 94 ; art. 1.4.9 ; p. 112-113	Ventilation (ERE)	Ensemble du bâtiment	préalable
ME-135	ERE aéraulique : filtres en place et propres, registres et volets coupe-feu ouverts, conduits exempts de débris	« .1 Filtres en place et propres. .2 Conduits d'air exempts de débris. .3 Gaines d'air et pléniums de plafond étanches à l'air dans les limites de tolérance spécifiées. .4 Ventilateurs tournant dans le bon sens. .5 Registres volumétriques et volets coupe-feu en place et ouverts. .6 Ailettes de serpentins, propres et redressées. .7 Portes et trappes fermées et extrémités des conduits obturées par des capuchons. »	D3 Devis ME ; 23 05 94 ; art. 1.4.9.5.2 ; p. 113	Ventilation (ERE)	Systèmes touchés	préalable
ME-136	ERE aéraulique : mesures dans les aires occupées (température, HR, vitesse d'air, bruit) et réglage des issues/cages d'escalier	« Régler la pression et la vitesse de l'air aux sorties de secours, puits d'ascenseur, cages d'escalier et compartiments étanches à la fumée. » ; « Mesurer la température au bulbe sec et au bulbe humide, le pourcentage d'humidité relative, la vitesse de l'air, la configuration des jets d'air et le niveau de bruit dans la zone occupée de toutes les aires occupées. »	D3 Devis ME ; 23 05 94 ; art. 1.6.1 et 1.6.2 ; p. 114	Ventilation (ERE)	Aires occupées, issues, cages d'escalier	autre (obligation)
ME-137	Rapport d'équilibrage aéraulique dans les 5 jours ouvrables de la prise de lecture	« Le rapport de balancement des travaux devra être soumis dans un délai de 5 jours ouvrables maximum après la prise de lecture en chantier. Ceci dans le but de permettre l'analyse et la recommandation des travaux par l'ingénieur en vue de délivrer l'acceptation provisoire des travaux. »	D3 Devis ME ; 23 05 94 ; art. 1.5.4 ; p. 114	Ventilation (ERE)	Ensemble	préavis

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ME-138	ERE hydronique : réseaux lavés, remplis et purgés avant les opérations	« .1 Réseaux lavés à grande eau, remplis et purgés (air). .2 Pompes tournant dans le bon sens. .3 Paniers de filtres, en place et propres. .4 Robinets de service et d'équilibrage ouverts. .5 Système de traitement des liquides en bon état de fonctionnement. »	D3 Devis ME ; 23 05 93 ; art. 1.4.10.3.2 ; p. 109	Chauffage/refroidissement (ERE)	Réseaux modifiés	préalable
ME-139	Remplacement des filtres juste avant la réception provisoire	« Une fois les travaux terminés et juste avant la réception provisoire de l'installation, remplacer la cartouche des filtres ainsi que les filtres des batteries de filtration. » ; « Nettoyer avec soin tous les appareils et les laisser en parfait état de fonctionnement; remplacer tous les filtres de réseaux aérauliques et hydrauliques. »	D3 Devis ME ; 20 00 01 art. 1.29.2 (p. 15) et 1.40.2 (p. 19)	Mécanique	Systèmes touchés	préalable (séquence / coordination)
ME-140	Inspection provisoire : démonstration des systèmes avec arrêt et départ, à la charge de l'entrepreneur	« Mettre à la disposition de l'Ingénieur les moyens qui lui permettent d'effectuer les vérifications, telles que la disponibilité d'une personne pour placer les escabeaux et les échelles aux endroits requis, le déplacement des tuiles de plafonds, l'ouverture des portes d'accès, l'arrêt et le départ des systèmes, etc. »	D3 Devis ME ; 26 05 00 ; art. 3.21.2.2 ; p. 194	Électricité	Ensemble	fenêtre horaire
ME-141	Antenne au toit et conduit PVC : usage à valider, demandé retiré	« ANTENNE AU TOIT C/A CONDUIT PVC À ENLEVER. » ; « 2026-05-11 WSP GL : Finalement c'est demandé de retirer ce conduit. Quel était l'usage? »	D4 Plans ME ; ME001(D) note démolition électricité D7 (p. 5) ; Tableau p. 6 ligne N-F-E-002	Électricité	Toiture, saut-de-loup du sous-sol	autre (zone d'ombre)
ME-142	Capotin de la hotte de cuisine de la salle communautaire remplacé ; prolongation temporaire hors échafaudages	« CAPOTIN MURAL DE RENVOI D'AIR VICIÉ DE LA HOTTE DE CUISINE DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE, À REMPLACER. CONDUIT D'ÉVACUATION À PROLONGER SELON L'ÉPAISSEUR DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE. » ; « Sortie d'air à remplacer. Prolongation temporaire conduit RAV en dehors des échafaudages. »	D4 Plans ME ; ME002(D) note démolition ventilation D6 (p. 7) ; Tableau p. 7 ligne E-G-V-004	Ventilation	Salle communautaire, façade est	autre (travaux temporaires)
ME-143	Persienne d'échangeur d'air du secteur de la roulotte IRM mobile retirée temporairement	« PERSIENNE DE L'ÉCHANGEUR D'AIR DU SECTEUR DE LA ROULOTTE D'IRM MOBILE, À ENLEVER TEMPORAIREMENT DURANT LES TRAVAUX ET À RÉINSTALLER APRÈS LES TRAVAUX DE REVÊTEMENT. »	D4 Plans ME ; ME003(D), note démolition ventilation D4 ; p. 9	Ventilation	Secteur IRM mobile, façade ouest	autre (autre)
ME-144	Bi-bloc existant conservé : revêtement installé autour de la tuyauterie existante	« UNITÉ EXTÉRIEURE SYSTÈME BI-BLOC EXISTANTE À CONSERVER. ENLEVER ET RÉINSTALLER LE CACHE-TUYAU. LE NOUVEAU REVÊTEMENT DOIT ÊTRE INSTALLÉ AUTOUR DE LA TUYAUTERIE EXISTANTE. »	D4 Plans ME ; ME003(D), note démolition ventilation D2 ; p. 9	Réfrigération	Élévations partielles est/ouest	préalable (séquence / coordination)
ME-145	Caméra extérieure des urgences relocalisée avec boîte étanche en surface	« CAMÉRA EXTÉRIEURE POUR URGENCES, LOCALISÉE AU PLAFOND, À ENLEVER TEMPORAIREMENT ET À RELOCALISER AVEC BOÎTE ÉLECTRIQUE EXTÉRIEURE ÉTANCHE EN SURFACE. »	D4 Plans ME ; ME003(D), note démolition électricité D8 ; p. 9	Électricité / sécurité	Urgences	autre (autre)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ME-146	Détecteur de mouvement relocalisé avec conduits dissimulés dans l'entreplafond	« DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À ENLEVER TEMPORAIREMENT ET À RELOCALISER AVEC CONDUITS ET CÂBLAGE DISSIMULÉ DANS L'ENTREPLAFOND. »	D4 Plans ME ; ME003(D), note démolition électricité D9 ; p. 9	Électricité / sécurité	Porte issue urgence et escalier #1	autre (autre)
ME-147	Enseigne « AMBULANCE » : chaque lettre raccordée indépendamment ; nouvelle boîte de jonction 300×300×200 mm	« ENSEIGNE LUMINEUSE À RACCORDER PAR L'ÉLECTRICIEN. CHAQUE LETTRE DE L'ENSEIGNE EST RACCORDÉE INDÉPENDEMMENT JUSQU'À LA BOÎTE DE JONCTION DE L'ALIMENTATION PRINCIPALE DE L'ENSEIGNE. » ; « INTERCEPTER L'ALIMENTATION EXISTANTE DE L'ENSEIGNE ET INSTALLER UNE NOUVELLE BOÎTE DE JONCTION 300X300X200MM À L'INTÉRIEUR DU PLAFOND EXTÉRIEUR DEVANT L'ENTRÉE DES AMBULANCE (SUD) »	D4 Plans ME ; ME008, notes construction électricité 1 et 2 ; p. 16	Électricité	Entrée des ambulances (sud)	autre (autre)
ME-148	Isolant coupe-feu giclé : protection totale des composantes électromécaniques ou application avant installation	« Lorsque la structure d'acier est recouverte d'un isolant coupe-feu giclé, suivre une des deux méthodes de travail suivantes. Dans tous les cas, il n'est pas permis de retrouver des traces d'isolant ignifuge sur les composantes électromécaniques. .1 Protéger la totalité des composantes électromécaniques avant l'application de l'ignifuge. .2 Appliquer l'isolant ignifuge avant l'installation des [...] »	D3 Devis ME ; 20 00 01 ; art. 1.8.2 ; p. 7	Mécanique	Zones ignifugées	interdiction + préalable (séquence / coordination)
ME-149	Coordination de la démolition électrique avec l'entrepreneur général pour minimiser les retouches d'ignifuge	« Lorsque la structure d'acier est recouverte d'un isolant coupe-feu gicler, l'entrepreneur en électricité doit coordonner et mobiliser ses travaux de démolition et de réaménagement avec l'entrepreneur général afin de minimiser les retouches d'isolant à la suite de l'application du revêtement ignifuge. »	D3 Devis ME ; 26 05 00 ; art. 3.7.4 ; p. 188	Électricité	Zones ignifugées	préalable (séquence / coordination)
ME-150	Protection de tous les équipements durant les travaux (débris, poussière, eau, intempéries, vandalisme)	« Lors de la réalisation des travaux, l'entrepreneur doit voir à protéger tous les équipements adéquatement (débris, poussière, eau, intempéries, vandalisme, etc.). » ; « Toutes les extrémités ouvertes des conduits posés par l'Entrepreneur doivent être fermées hermétiquement, de manière à empêcher la poussière et les déchets d'y pénétrer pendant l'exécution des travaux. »	D3 Devis ME ; 26 05 00 ; art. 3.12.1 et 3.12.2 ; p. 190	Électricité	Ensemble	autre (pci / protection)
ME-151	Empêcher la pénétration de poussière dans les installations pendant l'usage temporaire	« Empêcher la poussière, la saleté et autres matières étrangères de pénétrer dans les ouvertures des installations et de l'équipement pendant leur utilisation temporaire. »	D3 Devis ME ; 20 00 01 art. 1.16.6 (p. 10) ; 26 05 00 art. 3.12.8 (p. 190)	Mécanique + électricité	Ensemble	autre (pci / protection)
ME-152	Approbation écrite du propriétaire pour la position finale des équipements de protection incendie	« Obtenir l'approbation écrite du Propriétaire pour la position exacte et finale des équipements et accessoires dans les différentes pièces du bâtiment. »	D3 Devis ME ; 21 00 01 ; art. 2.6.3 ; p. 26	Protection incendie	Ensemble	préalable
ME-153	Approbation des plans de gicleurs par l'ingénieur ET l'architecte avant le début des travaux	« Avant de débiter les travaux, l'Entrepreneur doit faire approuver ses plans par l'Ingénieur et l'Architecte à des fins de coordination. »	D3 Devis ME ; 21 13 13 ; art. 1.4.1 ; p. 39	Protection incendie	Ensemble	préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ME-154	Approbation du propriétaire pour l'emplacement des trappes d'accès avant installation	« Obtenir l'approbation du Propriétaire quant à l'emplacement des trappes d'accès avant de procéder à leur installation. L'entrepreneur général doit installer les portes d'accès. »	D3 Devis ME ; 26 05 00 ; art. 3.9.1 ; p. 189	Électricité	Ensemble	préalable
ME-155	Portes de visite vérifiées par l'ingénieur et l'architecte, installées par l'entrepreneur général	« Fournir des portes de visite permettant d'accéder au matériel mécanique dissimulé [...] Remettre ces portes à l'entrepreneur général, lequel en fera l'installation. Toutes les portes de visite doivent être vérifiées par l'Ingénieur et l'Architecte. »	D3 Devis ME ; 20 00 01 ; art. 1.31.1 ; p. 15	Mécanique	Ensemble	préalable (séquence / coordination)
ME-156	Étanchéité de tout percement de l'enveloppe selon les instructions de l'architecte	« Tout percement de l'enveloppe de l'édifice, des planchers ou des murs intérieurs doit être étanche avec les instructions de l'architecte pour conserver la qualité de l'insonorisation et/ou de l'isolation. L'architecte peut demander des produits autres que ceux proposés dans les sous-articles précédents. L'entrepreneur spécialisé doit se conformer à l'approbation et à la décision finale de l'architecte. »	D3 Devis ME ; 20 00 01 art. 1.20.26 (p. 12) ; 26 05 00 art. 3.8.7 (p. 188)	Mécanique + électricité	Enveloppe	préalable (séquence / coordination)
ME-157	Percement des poutres d'acier coordonné avec la structure, détails aux dessins d'atelier de structure	« Tout percement dans les poutres d'acier doit être coordonné entre l'entrepreneur spécialisé et l'entrepreneur en structure et les détails finaux doivent être précisés sur les dessins d'atelier en structure d'après les besoins pour le passage. »	D3 Devis ME ; 20 00 01 ; art. 1.20.27 ; p. 12	Mécanique	Ensemble	préalable (séquence / coordination)
ME-158	Supports d'équipement conçus par un ingénieur en structure aux frais du sous-traitant, approuvés par l'ingénieur en structure du bâtiment	« Ce dernier doit engager un Ingénieur en structure pour concevoir ses supports, le tout à ses frais. Il doit également obtenir l'approbation de l'Ingénieur en structure responsable de la conception du bâtiment. Cette approbation est aux frais du sous-traitant de la Division concernée. »	D3 Devis ME ; 20 00 01 ; art. 1.19.2 ; p. 11	Mécanique	Ensemble	préalable + préalable (séquence / coordination)
ME-159	Traversée d'une séparation coupe-feu d'issue interdite sauf exceptions	« Aucune conduite, canalisation, tuyauterie, fibre optique, fil ou câble électrique ou autre installation technique similaire ne doit traverser une séparation coupe-feu destinée à isoler une issue du reste du bâtiment sauf les canalisations d'incendie et de gicleurs, les fils et câbles électriques, les canalisations incombustibles totalement fermée et les tuyauteries incombustibles qui desservent [...] »	D3 Devis ME ; 20 00 01 art. 1.20.22 (p. 12) ; 26 05 00 art. 3.8.13 (p. 189)	Mécanique + électricité	Nouvelle issue du laboratoire	interdiction
ME-160	Plans émis pour construction obligatoires au chantier	« L'entrepreneur doit s'assurer d'utiliser les plans émis pour construction sur le chantier. Aucun plan émis pour appel d'offres ne doit être utilisé afin d'éviter les risques d'erreurs. »	D3 Devis ME ; 20 00 01 art. 1.44.1 (p. 20) ; 26 05 00 art. 3.1.1 (p. 185)	Mécanique + électricité	Ensemble	interdiction
ME-161	Honoraires professionnels à la charge de l'entrepreneur général si la durée excède de 10 % l'échéancier	« La durée des travaux excède de 10 % l'échéancier contractuel. »	D3 Devis ME ; 20 00 01 art. 1.53.1.1 (p. 23) ; 26 05 00 art. 3.17.1.1 (p. 192)	Mécanique + électricité	Ensemble	autre (autre pénalité))

1.4 Structure (D6)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ST-001	Réviser les dessins de structure avec ceux de tous les autres professionnels avant la construction ; confirmer dimensions et hauteurs libres ; coordonner ouvertures, manchons et éléments encastrés	« AVANT LA CONSTRUCTION, RÉVISER LES DESSINS DE STRUCTURE DE CONCERT AVEC LES DESSINS FOURNIS PAR TOUS LES AUTRES PROFESSIONNELS. [...] COORDONNER TOUTES LES OUVERTURES, MANCHONS ET TOUS LES ÉLÉMENTS ENCASTRÉS. »	D6 Plans ST ; S002 Notes générales, Généralités 3 ; Partie1 p. 2	Structure (interface archi/ME)	Ensemble du projet	Préalable
ST-002	Signaler toute anomalie ou conflit avant de commencer les travaux	« SIGNALER TOUTE ANOMALIE OU TOUT CONFLIT AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. »	D6 ; S002 Généralités 4 ; Partie1 p. 2	Structure	Ensemble du projet	Préalable
ST-003	Interdiction de couper ou percer des ouvertures dans les éléments de structure sans permission écrite de l'ingénieur en structure	« NE PAS COUPER OU PERCER DES OUVERTURES DANS LES ÉLÉMENTS DE STRUCTURE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE WSP-S. »	D6 ; S002 Généralités 5 ; Partie1 p. 2	Structure (interface ME : percements)	Ensemble du projet	Interdiction
ST-004	Vérifier sur place les dimensions et conditions existantes avant la construction	« VÉRIFIER LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS EXISTANTES SUR PLACE AVANT LA CONSTRUCTION. »	D6 ; S002 Généralités 7 ; Partie1 p. 2	Structure	Ensemble du projet	Préalable
ST-005	Interdiction de construire à partir des dessins émis « pour soumission » : une émission « Émis pour construction » est requise	« NE PAS CONSTRUIRE À PARTIR DE CES DESSINS À MOINS QU'ILS N'INDIQUENT LA MENTION « ÉMIS POUR CONSTRUCTION ». » ; cartouche des 22 feuilles : « CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION »	D6 ; S002 Généralités 8 ; Partie1 p. 2 ; cartouche de toutes les feuilles	Structure	Ensemble du projet	Interdiction + préalable (émission pour construction)
ST-006	Interdiction de fixer les nouvelles fenêtres aux colombages, barres en Z ou éléments structuraux du support de revêtement	« EN AUCUN CAS LES NOUVELLES FENÊTRES, LORS DU REMPLACEMENT DE CELLES-CI, DEVRONT ÊTRE FIXÉES AUX COLOMBAGES MÉTALLIQUES, BARRES EN Z STRUCTURALES OU AUX ÉLÉMENTS STRUCTURAUX. »	D6 ; S002 Généralités 14 ; Partie1 p. 2	Structure (interface architecture : fenêtres)	Toutes façades	Interdiction
ST-007	L'entrepreneur établit la procédure et la séquence de construction (travaux temporaires, étaielement, contreventement, haubans, ancrages non montrés)	« L'ENTREPRENEUR DOIT ÉTABLIR LA PROCÉDURE ET LA SÉQUENCE DE CONSTRUCTION POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE L'ENSEMBLE DE LA STRUCTURE ET DE TOUS SES COMPOSANTS PENDANT L'ÉRECTION. »	D6 ; S002 Généralités 17 ; Partie1 p. 2	Structure	Ensemble du projet	Préalable (séquence à établir)
ST-008	Conception et attestation des travaux temporaires par un ingénieur engagé par l'entrepreneur	« LA CONCEPTION ET L'ATTESTATION DE CONFORMITÉ D'EXÉCUTION DE TOUS LES TRAVAUX TEMPORAIRES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN INGÉNIEUR ENGAGÉ PAR L'ENTREPRENEUR [...] »	D6 ; S002 Généralités 18 ; Partie1 p. 2	Structure	Ensemble du projet	Préalable
ST-009	Interdiction d'utiliser les ancrages et éléments encastrés définitifs comme support ou contreventement temporaire, sauf approbation de l'ingénieur de l'entrepreneur	« [...] NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS OU CONSIDÉRÉS AUX FINS D'UN SUPPORT TEMPORAIRE OU D'UN CONTREVENTEMENT PENDANT L'ÉRECTION DE LA STRUCTURE, SAUF SI CEUX-CI ONT ÉTÉ EXAMINÉS ET APPROUVÉS [...] »	D6 ; S002 Généralités 19 ; Partie1 p. 2	Structure	Ensemble du projet	Interdiction

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ST-010	Charges de construction plafonnées aux charges de conception ; charges maximales seulement après résistance finale du béton et des adhésifs	« LES CHARGES DE CONSTRUCTION SUR LA STRUCTURE ACHEVÉE NE DOIVENT PAS EXCÉDER LES CHARGES DE CONCEPTION [...] NE PEUVENT ÊTRE APPLIQUÉES QUE LORSQUE LE BÉTON ET LES ADHÉSIFS ONT ATTEINT LEUR RÉSISTANCE FINALE. »	D6 ; S002 Généralités 20 ; Partie1 p. 2	Structure	Ensemble du projet	Interdiction + préalable (délai de cure)
ST-011	Point d'arrêt : après retrait des revêtements, examiner la structure existante et rapporter toute variation à l'ingénieur avant de commencer les travaux	« APRÈS AVOIR RETIRÉ LES REVÊTEMENTS, EXAMINER LA STRUCTURE EXISTANTE ET FAIRE ÉTAT DE TOUTE VARIATION CONSTATÉE À WSP-S AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. »	D6 ; S002 Structures existantes 1 ; Partie1 p. 2	Structure (interface architecture : démolition)	Toutes façades	Préalable (point d'arrêt)
ST-012	Planifier pour réduire l'impact sur l'exploitation ; minimiser bruit, poussière, vibrations ; soumettre un échéancier au consultant et au propriétaire ; limites de nuisance « selon les documents généraux »	« PLANIFIER LE TRAVAIL DE MANIÈRE À RÉDUIRE LES IMPACTS SUR L'EXPLOITATION DU BÂTIMENT EXISTANT. [...] SOUMETTRE UN ÉCHÉANCIER AU CONSULTANT ET AU PROPRIÉTAIRE POUR EXAMEN. SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX POUR LES LIMITES EXIGÉES CONSIDÉRANT QUE LES TRAVAUX SONT EFFECTUÉS SUR UN BÂTIMENT OCCUPÉ AVEC UNE CLIENTÈLE VULNÉRABLE. »	D6 ; S002 Structures existantes 6 ; Partie1 p. 2	Structure / exploitation	« Bâtiment existant » (ensemble)	Préalable (échéancier)
ST-013	Couper les services dans les zones touchées par la démolition et la construction ; réacheminer au besoin pour maintenir le reste du bâtiment opérationnel	« COUPER TOUS LES SERVICES DANS LES ZONES TOUCHÉES PAR LES TRAVAUX DE DÉMOLITION ET DE CONSTRUCTION. AU BESOIN, RÉACHEMINER LES SERVICES AFIN DE MAINTENIR LE RESTE DU BÂTIMENT OPÉRATIONNEL. »	D6 ; S002 Structures existantes 4 ; Partie1 p. 2	Structure (interface électromécanique)	« Zones touchées par les travaux »	Préalable
ST-014	Plans de démolition et d'étalement signés et scellés par un ingénieur de l'entrepreneur, démontrant la procédure et la séquence de démolition	« PRÉPARER DES PLANS SIGNÉS ET SCELLÉS PAR CET INGÉNIEUR, QUI DÉMONTRENT LA PROCÉDURE ET LA SÉQUENCE DE DÉMOLITION, AINSI QUE TOUS LES ÉTAIEMENTS NÉCESSAIRES. »	D6 ; S002 Structures existantes 7 ; Partie1 p. 2	Structure	Ensemble du projet	Préalable (livrable scellé)
ST-015	Interdiction d'altérer les propriétés de l'acier structural conservé lors des coupes et de la démolition	« NE PAS ALTÉRER LES PROPRIÉTÉS DE L'ACIER STRUCTURAL CONSERVÉ LORS DES TRAVAUX DE COUPES ET DE DÉMOLITION. »	D6 ; S002 Structures existantes 9 ; Partie1 p. 2	Structure	Ensemble du projet	Interdiction
ST-016	Évaluer la capacité de la structure existante sous les charges de construction ; étayer si dépassement	« ÉVALUER LA CAPACITÉ DE LA STRUCTURE EXISTANTE AVEC LES CHARGES DE CONSTRUCTION QUI Y SONT APPLIQUÉES. FOURNIR LES ÉTAIEMENTS NÉCESSAIRES SI LES CHARGES EXCÈDENT LA CAPACITÉ STRUCTURALE EXISTANTE. »	D6 ; S002 Structures existantes 10 ; Partie1 p. 2	Structure	Ensemble du projet	Préalable
ST-017	Travaux à chaud : identifier les soudures sur éléments existants ou près de matériaux inflammables ; prévoir protection, main-d'œuvre, temps et méthodes	« PRENDRE CONNAISSANCE DE LA PORTÉE DES TRAVAUX REQUÉRANT DES SOUDURES SUR LES ÉLÉMENTS EXISTANTS OU À PROXIMITÉ DE MATÉRIAUX INFLAMMABLES. PRÉVOIR LES MATÉRIAUX, LES MESURES DE PROTECTION, LA MAIN-D'ŒUVRE, LE TEMPS ET LES MÉTHODES REQUIS [...] »	D6 ; S002 Structures existantes 12 ; Partie1 p. 2	Structure / protection incendie	Ensemble du projet (assemblages soudés notés à S411, S414)	Préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ST-018	Préavis d'au moins 24 heures pour l'inspection ; point d'arrêt sur la structure d'acier avant recouvrement	« DONNER UN PRÉAVIS RAISONNABLE (PAS MOINS DE 24 HEURES) POUR PERMETTRE L'INSPECTION AU CHANTIER DES ÉLÉMENTS SUIVANTS : a. STRUCTURE D'ACIER — AVANT LE RECOUVREMENT »	D6 ; S002 Inspection des travaux 16 et 16.a ; Partie1 p. 2	Structure (interface architecture : revêtement)	Toutes façades	Préavis + préalable (point d'arrêt)
ST-019	Visites de chantier de l'ingénieur planifiées durant les heures normales de travail	« PLANIFIER LES VISITES DE CHANTIER DURANT LES HEURES NORMALES DE TRAVAIL. »	D6 ; S002 Inspection des travaux 17 ; Partie1 p. 2	Structure	Ensemble du projet	Fenêtre horaire
ST-020	Minimum de 10 jours ouvrables par émission de dessins d'atelier ; soumission selon la séquence de construction prévue	« PRÉVOIR UN MINIMUM DE 10 JOURS OUVRABLES POUR L'EXAMEN DE CHAQUE ÉMISSION DES DESSINS D'ATELIER [...] POUR LA SOUMISSION DES DESSINS, SE CONFORMER DE MANIÈRE GÉNÉRALE À LA SÉQUENCE DE CONSTRUCTION PRÉVUE. »	D6 ; S002 Dessins d'atelier 4 ; Partie1 p. 2	Structure	Ensemble du projet	Préalable (délai)
ST-021	Interdiction de commencer la fabrication avant retour des dessins d'atelier révisés	« LA FABRICATION NE DOIT PAS COMMENCER AVANT QUE LES DESSINS D'ATELIER RETOURNÉS N'AIENT ÉTÉ RÉVISÉS. »	D6 ; S002 Dessins d'atelier 5 ; Partie1 p. 2	Structure	Ensemble du projet	Interdiction
ST-022	Interdiction de percer ou modifier les éléments de structure au chantier	« NE PAS PERCER DE TROUS OU MODIFIER DE QUELQUE FAÇON LES ÉLÉMENTS DE STRUCTURE AU CHANTIER. »	D6 ; S002 Acier de charpente 5 ; Partie1 p. 2	Structure	Ensemble du projet	Interdiction
ST-023	Échafaudage : plans, notes de calcul et attestation signés et scellés respectant les capacités des toitures, les charges de neige et les surcharges d'exécution	« L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR DES PLANS, NOTES DE CALCULS ET LETTRE D'ATTESTATION SIGNÉS ET SCELLÉS À L'EFFET DE SON ÉCHAFFAUDAGE (PEU IMPORTE LE TYPE) RESPECTE LES CAPACITÉS DES TOITURES EN PLUS DES CHARGES DE NEIGE INDIQUÉES AU PLAN CLÉ [...] »	D6 ; S201, S202, S203, S204 « Notes importantes » 1 ; Partie2 p. 2 à 5	Structure	Toutes les toitures (capacités en kN/m ² annotées sur S200)	Préalable (livrable scellé)
ST-024	Interdiction de surcharger les toitures par l'entreposage de matériaux et d'équipements	« L'ENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER DE NE PAS SURCHARGER LES TOITURES PAR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIAUX ET/OU EQUIPEMENTS DURANT LES TRAVAUX. »	D6 ; S201 à S204 « Notes importantes » 2 ; Partie2 p. 2 à 5 ; repris S303	Structure	Toutes les toitures	Interdiction
ST-025	Échafaudage : ancrages temporaires aux dalles, ou attestation scellée tenant compte de la charge de neige (Ss 3,8 kPa ; Sr 0,6 kPa ; Is 1,25) et des surcharges d'exécution	« L'ENTREPRENEUR DOIT PRÉVOIR DES ANCRAGES TEMPORAIRES AU NIVEAU DES DALLES POUR VENIR SUPPORTER SON ÉCHAFFAUDAGE OU FOURNIR DES PLANS, NOTES DE CALCULS ET LETTRE D'ATTESTATION SIGNÉS ET SCELLÉS [...] CHARGE DE NEIGE (Ss = 3,8 kPa ; Sr = 0,6 kPa ; Is (ULS) = 1,25 [...]) »	D6 ; S303 « Notes d'élévation importantes », 1er point ; Partie3 p. 4	Structure	Toutes les toitures	Préalable
ST-026	Aucune charge ponctuelle sur les toitures ventilées	« AUCUNE CHARGE PONCTUELLE NE DOIT ÊTRE DÉPOSÉE SUR LES TOITURES VENTILÉES. »	D6 ; S303 « Notes d'élévation importantes », 2e point ; Partie3 p. 4	Structure (interface architecture : toitures)	« Toitures ventilées »	Interdiction
ST-027	Valider toutes les dimensions des éléments structuraux au chantier avant la fabrication ; variations incluses à la soumission	« AVANT LA FABRICATION, L'ENTREPRENEUR DOIT VALIDER TOUTES LES DIMENSIONS DES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX AU CHANTIER. »	D6 ; S303 « Notes d'élévation importantes », 4e point ; Partie3 p. 4	Structure	Toutes façades	Préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ST-028	Localiser l'armature (préperçage 3 mm ou balayage) de tous les éléments en béton avant l'installation de la charpente ; valider les conflits avant la fabrication	« PRÉVOIR DES TROUS DE PRÉPERÇAGE DE 3mm Ø OU SCANNER TOUS LES ÉLÉMENTS EN BÉTON POUR LA LOCALISATION DE L'ARMATURE AVANT L'INSTALLATION DE LA CHARPENTE EN ACIER. [...] DOIT ÊTRE VALIDER AVANT LA FABRICATION DES ÉLÉMENTS EN ACIER. »	D6 ; S303 « Notes d'élévation importantes », 5e point ; Partie3 p. 4	Structure	Tous les éléments en béton (toutes façades)	Préalable
ST-029	Cotes en ± à coordonner avec les plans d'architecture	« TOUTES LES CÔTES SONT EXPRIMÉES EN ± ET DOIVENT ÊTRE COORDONNÉES AVEC LES PLANS D'ARCHITECTURE. »	D6 ; S303 « Notes d'élévation importantes », 7e point ; Partie3 p. 4	Structure (interface architecture)	Toutes façades	Préalable
ST-030	Séquence imposée : démolition (plans d'architecture) → relevé complet des façades → coordination de l'alignement de l'enveloppe avec l'architecte → information de l'ingénieur → fabrication de la charpente, des colombages et des barres en Z	« SUIVANT LES TRAVAUX DE DÉMOLITION (VOIR PLANS D'ARCHITECTURE) ET AVANT LA FABRICATION DE LA CHARPENTE D'ACIER, DES COLOMBAGES ET DES BARRES EN Z PRÉVOIR LE RELEVÉ COMPLET DES FAÇADES, COORDONNER L'ALIGNEMENT FINAL DE LA NOUVELLE ENVELOPPE AVEC L'ARCHITECTE ET INFORMER L'INGÉNIEUR [...] »	D6 ; S303 « Notes d'élévation importantes », 8e point ; Partie3 p. 4	Structure (interface architecture)	Toutes façades	Préalable (séquence imposée)
ST-031	Séquence d'installation en trois étapes des renforts de poteaux HSS (soudure plaque → pose des HSS de renfort → soudure continue à la plaque de base)	« SÉQUENCE D'INSTALLATION DES RENFORCEMENTS — 1. RÉALISER UNE SOUDURE À PLEINE PÉNÉTRATION [...] 2. INSTALLER LES HSS DE RENFORT [...] 3. COMPLÉTER LE RENFORCEMENT PAR UNE SOUDURE CONTINUE [...] »	D6 ; S411 bloc « Séquence d'installation des renforcements » ; Partie4 p. 4	Structure	Poteaux HSS 102×102×6,4 existants (localisation S200, S202)	Préalable (séquence imposée)
ST-032	Vérifier sur site l'emplacement des boulons d'ancrage existants avant l'exécution ; signaler tout écart à l'ingénieur avant fabrication	« VÉRIFIER SUR SITE L'EMPLACEMENT EXACT DES BOULONS D'ANCRAGE DE LA PLAQUE DE BASE EXISTANTE AVANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX. [...] TOUT ÉCART DOIT ÊTRE SIGNALÉ À L'INGÉNIEUR AVANT FABRICATION. »	D6 ; S411 détail 27 ; Partie4 p. 4	Structure	Poteaux d'extrémité (renvoi S202, niveau 100)	Préalable + préavis
ST-033	Retrait temporaire et soigneux de l'isolant pour visser depuis le colombage existant (détail no 2)	« IL EST NÉCESSAIRE DE RETIRER SOIGNEUSEMENT ET TEMPORAIREMENT L'ISOLATION AFIN DE POUVOIR VISSER À PARTIR DU COLOMBAGE EXISTANT. »	D6 ; S101 note des détails no 1 et no 2 ; Partie1 p. 4	Structure (interface architecture : isolant)	Colombages existants à renforcer	Préalable
ST-034	Réparation de béton : température de l'air ambiant et du béton ≥ 10 °C	« LA TEMPÉRATURE DE L'AIR AMBIANT ET CELLE DU BÉTON EN RÉPARATION DOIVENT ÊTRE ÉGALES OU SUPÉRIEURE À 10°C. »	D6 ; S102 « Procédure de réparation », étape 7 ; Partie1 p. 5	Structure	Zones de réparation de béton (mur de fondation, façades sud et nord selon S300/S302)	Préalable (condition saisonnière)
ST-035	Béton autoplaçant : conditions thermiques > 5 °C, chauffage si requis	« UTILISER DANS DES CONDITIONS THERMIQUES SUPÉRIEURES À 5°C (CHAUFFAGE SI REQUIS) »	D6 ; S102 « Procédure », étape 9 b ; Partie1 p. 5	Structure	Zones de réparation de béton	Préalable (condition saisonnière)
ST-036	Démolition du béton à réparer au marteau pneumatique manuel de 7 kg maximum	« DÉMOLIR LE BÉTON À L'AIDE D'UN MARTEAU PNEUMATIQUE MANUEL DE 7kg MAXIMUM. »	D6 ; S102 « Procédure », étape 2 ; Partie1 p. 5	Structure	Zones de réparation de béton	Interdiction (limitation d'équipement)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
ST-037	Traitement du mur de fondation existant en cinq étapes, façades sud et nord, 17 interventions pour 1,6 m²	« LE TRAITEMENT DU MUR DE FONDATION EST APPLICABLE SUR LA FAÇADE SUD ET NORD. » ; « PRÉVOIR UN TOTAL DE 17 INTERVENTIONS POUR UN TOTAL DE 1,6 M2 DE SURFACE »	D6 ; S300 et S302 « Notes – Traitement du mur de fondation existant » 1 à 5 ; Partie3 p. 1 et 3	Structure (interface architecture : membrane)	Façades sud et nord	Préalable (séquence en 5 étapes)
ST-038	Briques et colombages existants à conserver aux endroits repérés	« BRIQUES EXIST. À CONSERVER » ; « COLOMBAGES EXISTANTS À CONSERVER »	D6 ; S300, S302, S303 (annotations d'élévation) ; Partie3 p. 1, 3, 4	Structure (interface architecture : démolition)	Élévations repérées ; portée de démolition définie en architecture (« ZONE DE BRIQUE À DÉMOLIR VOIR ARCHITECTURE »)	Interdiction
ST-039	Escalier no 7 : protéger et conserver les câbles existants	« PROTÉGER ET CONSERVER LES CÂBLES EXISTANTS »	D6 ; S414 vue A/S414 Escalier #7 ; Partie5 p. 2	Structure (interface électromécanique)	Escalier no 7 (au droit du secteur « Laboratoire (niveau 100) » / « Basilaire nord-ouest » selon S200-S201)	Interdiction
ST-040	Localiser les services d'utilités publiques et rapporter erreurs ou omissions avant de commencer les travaux	« FAIRE LOCALISER TOUS LES SERVICES D'UTILITÉS PUBLIQUES ET RAPPORTER TOUTES ERREURS OU OMISSIONS AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. »	D6 ; cartouche « Avertissement » des 22 feuilles ; ex. Partie1 p. 2	Structure (interface électromécanique / civil)	Site	Préalable

1.5 Documents du CISSS (D11 tableau des contraintes, D10 procédure PCI, D8 contrat)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
CI-TAB-001	Délai de déménagement ou d'activation de 2 jours ouvrables pour chaque activité portant une classe PCI	« 2 jrs » (colonne « Contraintes temps de déménagement ou d'activation (jours ouvrables) »)	D11 xlsx ; col. V ; L5-L7, L9-L15, L24-L28, L32, L38, L41	Exploitation	Locaux des lignes concernées (voir CI-TAB-006 à 033)	Préavis (nature exacte non qualifiée : voir zones d'ombre)
CI-TAB-002	Accès vertical dans l'existant limité à l'ascenseur no 1 et à l'escalier le plus près du chantier, à confirmer avec le chargé de projet de l'établissement	« l'entrepreneur pourra utiliser l'ascenseur #1 uniquement et l'escalier le plus près du chantier (à confirmer avec le chargé de projet de l'établissement) »	D11 xlsx ; note no 1 ; L42	Exploitation / accès	« Tous les secteurs dans l'existant »	Interdiction (+ confirmation préalable)
CI-TAB-003	Prioriser les accès par l'extérieur en tout temps	« Prioriser les accès via l'extérieur en tout temps »	D11 xlsx ; note no 1 ; L42	Exploitation / accès	Ensemble	Interdiction (règle d'accès)
CI-TAB-004	Toile fixée sur tous les échafauds ou autres équipements extérieurs jusqu'à la pose des membranes pare-intempéries	« Ajout d'une toile fixée sur tous les échafauds ou autre équipement jusqu'au moment de la pose des membranes pare-intempéries »	D11 xlsx ; L4 col. R (phase 1, sous-phase B.1.2)	PCI / architecture	Zones A/B/D/E/F/G/H/I/J/K	Préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
CI-TAB-005	Prises d'air du service alimentaire : classe PCI IV, horaire « S », délai 2 jours ouvrables	« Prise d'air service alimentaire » ; horaire « S » ; « Procédure PCI Classe IV »	D11 xlsx ; L5, L6, L7 (sous-phase B.1.2)	PCI / mécanique / exploitation	Niveau SS ; locaux S41, S42, S44M ; zone A	Fenêtre horaire (code « S » non défini) + préalable (classe IV)
CI-TAB-006	Fenêtres du basilaire, étape « installation plexiglass » : classe I, Tyvek et couvre-chaussures, horaire « S »	« Fenêtres Basilaire - Étape : installation plexiglass » ; « TYVEK/COUVRE-CHAUSSURE » ; « Procédure PCI Classe I »	D11 xlsx ; L9 (sous-phase A.2)	PCI / architecture	RC ; « Tous les locaux RC » ; zones E/H	Fenêtre horaire + préalable
CI-TAB-007	Fenêtres du basilaire, étapes « thermos » et « cadrage et toile », secteurs R04/R07/R10/R16/R46 : classe III, horaire « S »	« Procédure PCI Classe III » ; « S »	D11 xlsx ; L10 (A.3), L12 (A.5)	PCI / architecture	RC ; « Tous les locaux secteur R04/R07/R10/R16/R46 » ; zones E/H/L	Fenêtre horaire + préalable
CI-TAB-008	Fenêtres du basilaire, étapes « thermos » et « cadrage et toile », secteurs R33/R34/R36/R44 : classe II avec Tyvek, couvre-chaussures et SAS plastique, horaire « S »	« TYVEK/COUVRE-CHAUSSURE/SAS PLASTIQUE » ; « Procédure PCI Classe II » ; « S »	D11 xlsx ; L11 (A.4), L13 (A.6)	PCI / architecture	RC ; « Tous les locaux secteur R33/R34/R36/R44 » ; zones E/H/F	Fenêtre horaire + préalable
CI-TAB-009	Volets coupe-feu : classe IV, horaire « S »	« Volets coupe-feu » ; « Procédure PCI Classe IV » ; « S »	D11 xlsx ; L14 (A.6)	PCI / architecture / mécanique	RC ; « Locaux R16/R34/R36B1/2 » ; zones A/D/E	Fenêtre horaire + préalable
CI-TAB-010	Travaux de structure en entreplafond du secteur R22 : classe IV, horaire « J/S »	« Travaux de structure - entreplafond secteur R22 » ; « J/S » ; « Procédure PCI Classe IV »	D11 xlsx ; L15 (A.6)	PCI / structure	RC ; « Locaux R22A/B/D » ; zone C	Fenêtre horaire + préalable
CI-TAB-011	Travaux bruyants au RC : coordination à prévoir avec l'établissement (aucune classe ni horaire)	« Travaux bruyants » ; « Bruits » ; « Coordinations à prévoir avec l'établissement »	D11 xlsx ; L16 (A.6)	Exploitation / bruit	RC ; « Secteur R16/R44/R46 » ; zones A/D/E	Préalable (coordination)
CI-TAB-012	Travaux causant des vibrations au RC : coordination à prévoir avec l'établissement	« Travaux causant des vibrations » ; « Vibrations » ; « Coordinations à prévoir avec l'établissement »	D11 xlsx ; L17 (A.6)	Exploitation / vibrations	RC ; « Secteur R26/R29/R46 » ; zone non renseignée	Préalable (coordination)
CI-TAB-013	Entrée des marchandises, conteneurs à déchets et recyclage du CISSS, voie de circulation : contrainte renvoyée aux documents de la firme d'architectes	« Entrée des marchandises/conteneurs déchets et recyclage CISSS, voie de circulation » ; « Voir documents firme d'architectes »	D11 xlsx ; L8 (A.1)	Exploitation / accès	SS ; « Extérieur »	Non formulé (renvoi)
CI-TAB-014	Entrée principale, voies de circulation et piétonnière, marquise et stationnement : renvoi aux documents de la firme d'architectes	« Entrée principale, voie de circulation et piétonnière, accès marquise et stationnement »	D11 xlsx ; L18 (A.1)	Exploitation / accès	RC ; « Extérieur » ; zone H	Non formulé (renvoi)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
CI-TAB-015	Entrées des cliniques externes et de l'oncologie (feux clignotants), marquise et stationnement : renvoi	« Entrées cliniques externes/oncologie, voie de circulation et piétonnière (feux clignotants), accès marquise et stationnement »	D11 xlsx ; L19 (A.1)	Exploitation / accès	RC ; « Extérieur » ; zone L	Non formulé (renvoi)
CI-TAB-016	Entrée et sortie des ambulances, voie de circulation ; sonnette d'urgence publique : renvoi	« Entrée/Sortie ambulances, voie de circulation » ; « Entrée ambulances, sonnette d'urgence publique »	D11 xlsx ; L20, L21 (A.1)	Exploitation / accès	RC ; « Extérieur » ; zone non renseignée	Non formulé (renvoi)
CI-TAB-017	Zone de la roulotte IRM et zone hachurée : renvoi	« Zone roulotte IRM et zone hachurée »	D11 xlsx ; L22 (A.1)	Exploitation / accès	RC ; « Extérieur » ; zones E/F/L	Non formulé (renvoi)
CI-TAB-018	Terrasse : coordination à prévoir avec l'établissement	« Terrasse » ; « Coordinations à prévoir avec l'établissement »	D11 xlsx ; L23 (A.7)	Exploitation	RC ; « Extérieur » ; zone H	Préalable (coordination)
CI-TAB-019	Nouvelle issue du laboratoire : classe IV, horaire « J »	« Nouvelle issue laboratoire » ; « J » ; « Procédure PCI Classe IV »	D11 xlsx ; L24 (B.1.2)	PCI / architecture / structure	Niveau 1 ; « Locaux 101 D10/D10A/D11/D12 » ; zone B	Fenêtre horaire + préalable
CI-TAB-020	Fenêtres niveau 1, secteurs 101/104/109 (thermos ; cadrage et toile) : classe III, horaire « S » ; Tyvek et couvre-chaussures pour le cadrage	« Procédure PCI Classe III » ; « S » ; « TYVEK/COUVRE-CHAUSSURE » (L27)	D11 xlsx ; L25 (B.1.2), L27 (B.2.1)	PCI / architecture	Niveau 1 ; « Tous les locaux secteur 101/104/109 » ; zones B/H/D	Fenêtre horaire + préalable
CI-TAB-021	Fenêtres niveau 1, secteurs 105 à 124 (thermos ; cadrage et toile) : classe II, horaire « J », Tyvek, couvre-chaussures et SAS plastique	« J » ; « TYVEK/COUVRE-CHAUSSURE/SAS PLASTIQUE » ; « Procédure PCI Classe II »	D11 xlsx ; L26 (B.1.3), L28 (B.2.2)	PCI / architecture	Niveau 1 ; « Tous les locaux secteur 105/107/110/112/113/116/121/122/123/124 » ; zones D/G	Fenêtre horaire + préalable
CI-TAB-022	Travaux bruyants et vibrations au niveau 1 : coordination avec l'établissement	« Travaux bruyants » / « Travaux causant des vibrations » ; « Coordinations à prévoir avec l'établissement »	D11 xlsx ; L29, L30 (A.6)	Exploitation / bruit	Niveau 1 ; « Secteur 101/104 » ; zones A/B/H	Préalable (coordination)
CI-TAB-023	Échelle de toiture du niveau 1 vers le niveau 2 : renvoi (texte de cellule inachevé)	« Échelle toiture niveau 1 vers niveau 2, »	D11 xlsx ; L31 (sans phase)	Exploitation / accès	Niveau 1 ; « Extérieur » ; zones J/B	Non formulé (renvoi)
CI-TAB-024	Fenêtres niveau 2 (cadrage et toile) : classe III, horaire « J », tous les locaux	« Fenêtres - Étape : installation cadrage et toile » ; « J » ; « Procédure PCI Classe III »	D11 xlsx ; L32 (C.2)	PCI / architecture	Niveau 2 ; « Tous les locaux » ; zone A	Fenêtre horaire + préalable
CI-TAB-025	Travaux bruyants au niveau 2 (locaux 209/210/211/236) et vibrations (locaux 209/210/211/237) : coordination	« Travaux bruyants » ; « Locaux 209/210/211/236 » ; « Travaux causant des vibrations » ; « Locaux 209/210/211/237 »	D11 xlsx ; L33, L34 (A.6)	Exploitation / bruit	Niveau 2 ; zone A	Préalable (coordination)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
CI-TAB-026	Porte d'accès, issue no 3 vers toiture 2 ; échelles toiture 2 vers toiture niveau 1 (dont toiture archives et toiture du condenseur du tomodynamomètre) : renvoi	« Porte d'accès, issue 3 vers toiture 2 » ; « 2X Échelles toiture 2 vers toiture niveau 1 : toiture archives et toiture condenseur tomodynamomètre »	D11 xlsx ; L35, L36, L37 (sans phase)	Exploitation / accès	Niveau 2 ; « Extérieur » ; zones A/D, D/E, B/C/K	Non formulé (renvoi)
CI-TAB-027	Fenêtres niveau 3 (cadrage et toile) : classe III, horaire « J »	« Procédure PCI Classe III » ; « J »	D11 xlsx ; L38 (C.4)	PCI / architecture	Niveau 3 ; « Tous les locaux » ; zone A	Fenêtre horaire + préalable
CI-TAB-028	Travaux bruyants et vibrations au niveau 3 : coordination	« Locaux 309/310/311/332/321/322/323/324 » ; « Coordinations à prévoir avec l'établissement »	D11 xlsx ; L39, L40 (A.6)	Exploitation / bruit	Niveau 3 ; zone A	Préalable (coordination)
CI-TAB-029	Fenêtres niveau 4 (cadrage et toile) : classe III, horaire « J », groupe PCI 3	« Procédure PCI Classe III » ; « J » ; groupe « 3 »	D11 xlsx ; L41 (C.5)	PCI / architecture	Niveau 4 ; « Tous les locaux » ; zone A	Fenêtre horaire + préalable
CI-TAB-030	Renvoi général à la procédure PCI des conditions générales	« Consulter la procédure PCI des Conditions générales. »	D11 xlsx ; note no 2 ; L43	PCI / contractuel	Ensemble	Préalable (renvoi vers un document non identifié dans le contrat)
CI-PCI-001	Classification obligatoire de chaque intervention : groupe de patients à risque (1-4) × type de travaux (A-D) → classe de mesures (I-IV) ; si plusieurs groupes, retenir le plus à risque et tenir compte des aires adjacentes	« Jumèle le groupe à risque et le type des travaux prévus afin de déterminer la classe des mesures préventives requise. » ; « Si plus d'un groupe à risque, choisit le groupe le plus à risque et tient compte des aires adjacentes. »	D10 PCI ; art. 3.1 et tableau 3 ; p. 1 et 4	PCI	Ensemble ; groupes cités p. 2 : urgence, imagerie/IRM, laboratoires, unités de soins, préparation des repas (groupe 3) ; bloc opératoire, hémato-oncologie, cliniques externes d'oncologie et de chirurgie, hémodialyse (groupe 4)	Préalable
CI-PCI-002	Fiche synthèse d'analyse du risque (annexe 1) transmise au service PCI pour les classes III et IV, copie finale signée conservée	« Transmets une copie à la chef du service de prévention des infections pour toutes interventions nécessitant des mesures préventives de classe III et IV et conserve une copie finale signée par le service de prévention des infections. »	D10 ; art. 3.1 et annexe 1 ; p. 4, 10	PCI	« Liste des secteurs ou unités impactés par le projet »	Préalable
CI-PCI-003	Mesures PCI jointes aux documents du projet en précisant types de cloisons, localisation, période des travaux et phasages	« les joindre aux documents pertinents du projet en précisant les types de cloisons, la localisation ainsi que la période des travaux et les phasages »	D10 ; art. 3.1 ; p. 4	PCI	Ensemble	Préalable
CI-PCI-004	Aviser le service PCI de tout changement dans les interventions planifiées	« Aviser le service de prévention des infections de tout changement dans les interventions planifiées »	D10 ; art. 3.1 ; p. 4	PCI	Ensemble	Préavis

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
CI-PCI-005	Équipe pluridisciplinaire formée et convoquée dès la planification (classes III et IV) ; l'architecte et l'ingénieur en font partie	« Former une équipe pluridisciplinaire et la convoquer afin de coordonner les travaux avec tous les services concernés, et ce, dès la planification. » ; composition : « Le représentant de la conception, si applicable (architecte, ingénieur, etc.) »	D10 ; art. 3.1 et 3.6 ; p. 5, 8	PCI	Ensemble (classes III-IV)	Préalable
CI-PCI-006	Circuits et horaire de circulation des matériaux, du personnel, des patients et visiteurs et du matériel de soins déterminés avec le service PCI (classes III-IV)	« Déterminer les circuits et l'horaire de circulation des matériaux de démolition, de construction, du personnel, des patients et visiteurs, ainsi que du matériel de soins en collaboration avec le service de prévention des infections »	D10 ; art. 3.1 ; p. 6	PCI / accès	Ensemble	Préalable + fenêtre horaire (à déterminer)
CI-PCI-007	Ouvriers : plans de circulation évitant les aires de soins ; circuit sécuritaire pour les fournitures propres ou stériles	« Établir les plans de circulation à l'intention des ouvriers en construction de manière à ce qu'ils évitent de circuler dans les aires de soins des patients »	D10 ; art. 3.1 ; p. 5	PCI / accès	« Aires de soins des patients »	Interdiction
CI-PCI-008	Minimiser les déplacements d'air provoqués par un ascenseur ; analyser toutes les circulations d'air du chantier (fenêtres, portes, trappes, ventilation)	« Minimiser les déplacements d'air sur le chantier occasionnés par le déplacement d'un ascenseur afin que l'air aspiré par l'ascenseur ne circule pas dans l'établissement »	D10 ; art. 3.1 ; p. 5	PCI / mécanique	Ascenseurs ; ouvertures de la zone de chantier	Préalable
CI-PCI-009	Travaux extérieurs et excavation : évaluer les mesures contre l'infiltration de poussière (protection des prises d'air, arrosage, abat-poussière) (classes III-IV)	« Évaluer si la poussière produite par les travaux d'excavation ou travaux extérieurs nécessiteront des mesures supplémentaires afin de contrôler l'infiltration de poussière (ex : protection des prises d'air, arroser le chantier, abat poussière...) »	D10 ; art. 3.1 ; p. 5	PCI / mécanique	Prises d'air ; chantier extérieur	Préalable
CI-PCI-010	Eau domestique : identifier les conduites touchées, fermer/isoler, désinfecter avant remise en service ; écoulement de 10 minutes à tous les robinets en aval et nettoyage des aérateurs dans les 24 heures précédant l'arrivée des patients	« S'assurer qu'un écoulement d'eau d'une durée de 10 minutes soit fait à tous les robinets en aval de l'intervention réalisée sur la tuyauterie et que les aérateurs soient nettoyés par la suite. Ces interventions doivent être réalisées dans un délai maximum de 24 heures avant l'arrivée des patients. »	D10 ; art. 3.1 ; p. 5 (repris annexe 2, classes I à IV)	PCI / plomberie	Robinet en aval des interventions	Fenêtre horaire + préalable
CI-PCI-011	Surveillance du chantier hors des heures ouvrables confiée à un agent de sécurité ou autre personne (classes III-IV)	« Confier la responsabilité de surveillance du chantier à l'extérieur des heures ouvrables à un agent de sécurité ou autre personne »	D10 ; art. 3.1 ; p. 6	PCI / sécurité	Chantier	Préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
CI-PCI-012	Pouvoir d'interruption des travaux par le service PCI en cas de non-respect des mesures	« Interrompre les travaux en collaboration avec le responsable du projet en cas de non-respect des mesures préventives lorsque la sécurité ou la santé du personnel ou de la clientèle est compromise »	D10 ; art. 3.2.1 ; p. 6	PCI	Ensemble	Interdiction (arrêt)
CI-PCI-013	Entretien quotidien en fin de journée, plus fréquent en période de forte génération de poussière ; nettoyage quotidien des zones adjacentes et du corridor extérieur au chantier	« Assurer un entretien quotidien des lieux à la fin de chacune des journées de travail, ou plus fréquemment durant les périodes de génération importantes de poussières » ; annexe 3 : « Nettoyage quotidien du corridor à l'extérieur du chantier »	D10 ; art. 3.3.1 p. 7 ; annexe 3 item 19 p. 21	PCI	Chantier, zones adjacentes, corridor	Fenêtre horaire (quotidien)
CI-PCI-014	Inspection quotidienne (annexe 3) par le responsable construction et participation aux rencontres de l'équipe pluridisciplinaire (classes III-IV)	« Compléter quotidiennement l'annexe 3 et la transmettre au responsable du projet » ; « Assister aux rencontres de l'équipe pluridisciplinaire [...] et se conformer aux exigences de cette dernière en tout temps »	D10 ; art. 3.3.2 ; p. 7	PCI	Chantier (classes III-IV)	Fenêtre horaire (quotidien)
CI-PCI-015	Pression négative continue 24 h/24, 7 j/7, différentiel de 7,5 Pa (0,03 po ce) ; validation par appareil gradué visible de l'extérieur pour les locaux du groupe 4 (classes III-IV)	« Le chantier est maintenu en pression négative de façon continue (24h/24, 7jrs/7) » ; « Le différentiel de pression avec les aires adjacentes doit être maintenu à 7,5 Pa (0,03 po ce) en tout temps. Pour les locaux du groupe à risque 4 [...] appareil gradué de type "Magnehelic" visible par l'extérieur du chantier »	D10 ; annexe 3 item 7 p. 21 ; annexe 2 classes III p. 15 et IV p. 18	PCI / mécanique	Zone des travaux ; locaux du groupe 4	Interdiction (maintien en tout temps)
CI-PCI-016	Filtration absolue (HEPA) avec évacuation directe à l'extérieur, loin de toute prise d'air ; appareils nettoyés et filtres neufs avant le début ; test DOP exigible en tout temps aux frais de l'entrepreneur (classe IV)	« Évacuer l'air des filtres absolus directement à l'extérieur et loin de toutes prises d'air. » ; « nettoyer et munis de filtres neufs avant le début des travaux » ; « Le responsable projet pourrait exiger un test DOP en tout temps durant le chantier (au frais de l'entrepreneur) »	D10 ; annexe 2 classes III p. 15 et IV p. 18	PCI / mécanique	Zone des travaux ; prises d'air	Préalable + interdiction
CI-PCI-017	Écran anti-poussière étanche dalle à dalle (classes III-IV) ; écran rigide en zone passante ou si insonorisation requise ; maintien jusqu'à l'accord du responsable du projet pour le retrait	« Ériger un écran anti-poussière étanche, allant du plancher jusqu'à la surface inférieure du plancher supérieur (dalle à dalle) » ; « L'écran anti-poussière doit demeurer en place jusqu'à la fin du projet et jusqu'à ce que le responsable du projet donne son accord pour le retirer »	D10 ; annexe 2 classes III p. 14 et IV p. 17	PCI / architecture	Zone des travaux ; « zones passantes »	Préalable + interdiction (retrait sans accord)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
CI-PCI-018	SAS (antichambre) pour tous les accès entre chantier et zones occupées, avec aspirateur HEPA et rangement des vêtements de protection ; jamais les deux portes ouvertes en même temps ; tapis adhésifs devant chaque porte (classe IV)	« Ériger une antichambre (SAS) pour tous les accès entre l'aire de chantier et les zones occupées du bâtiment. » ; « En aucun temps, les portes du SAS et du chantier ne doivent être ouvertes en même temps »	D10 ; annexe 2 classe IV ; p. 18-19	PCI / architecture	Accès chantier ↔ zones occupées	Préalable + interdiction
CI-PCI-019	Vêtements de protection (combinaison, couvre-chaussures) revêtus avant de sortir du chantier et d'entrer dans les locaux du groupe 4 ; à chaque sortie (classe IV)	« Revêtir des vêtements de protection avant de sortir du chantier et d'entrer dans les locaux du groupe à risque 4 » ; annexe 3 item 15 : « à chaque fois qu'ils quittent le chantier »	D10 ; annexe 2 classe IV p. 19 ; annexe 3 p. 21	PCI	Locaux du groupe 4	Interdiction
CI-PCI-020	Sceller les conduits de distribution, de reprise et d'évacuation dans la zone cloisonnée ; fermer ou isoler la ventilation de la zone dès le début des travaux lorsque possible (classes II à IV)	« Sceller les conduits de distribution, de reprise et d'évacuation de l'air dans les zones de construction cloisonnées » ; « Lorsque possible fermer ou isoler le système de ventilation dans la zone du chantier dès le début des travaux. »	D10 ; annexe 2 classes II p. 13, III p. 16, IV p. 20	PCI / mécanique	Zone du chantier	Préalable
CI-PCI-021	Déchets : contenants fermés ou chariot sous bâche humide, élimination quotidienne en début ou fin de journée, propreté du chariot en circulation intérieure ; chute à déchets extérieure favorisée (classe IV)	« Les déchets sont éliminés en début ou en fin de journée. Ils sont recouverts d'une bâche humide ou transportés dans un contenant fermé » ; « Favoriser l'installation d'une chute à déchet extérieure. »	D10 ; annexe 3 item 16 p. 21 ; annexe 2 classes II à IV	PCI	Circuits intérieurs	Fenêtre horaire (quotidien)
CI-PCI-022	Zone des travaux affichée (accès réservé aux personnes autorisées, coordonnées d'urgence du responsable construction) ; porte extérieure verrouillée en l'absence d'ouvriers	« seules les personnes autorisées peuvent y circuler [...] comment rejoindre le responsable construction en cas d'urgence » ; « Lorsqu'il n'y a aucun ouvrier sur le chantier, la porte extérieure du chantier est verrouillée »	D10 ; annexe 3 items 1 et 2 ; p. 21	PCI / sécurité	Zone des travaux	Préalable + interdiction
CI-PCI-023	Séquence de fin de travaux (classes III-IV) : nettoyage final par l'entrepreneur (annexe 4) puis désinfection terminale par l'hygiène et salubrité (annexe 5) avant le retrait des écrans et l'arrêt de la pression négative ; protections des détecteurs de fumée nettoyées avant retrait	« Grille à compléter lors de travaux de classe III ou IV, avant le retrait des écrans anti-poussière et l'arrêt de la pression négative/filtration absolue »	D10 ; annexes 4 et 5 ; p. 22-23	PCI	Zone des travaux	Préalable (séquence imposée)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
CI-PCI-024	Contrôle de la qualité de l'air possible avant la réouverture d'un service ; accréditation par firme spécialisée si requise	« recommander des contrôles de qualité de l'air avant l'ouverture du service ou du département. Exiger l'accréditation de la qualité de l'air par une firme spécialisée, si requise. »	D10 ; art. 3.2.2 ; p. 6	PCI	« Service ou département » réouvert	Préalable
CI-PCI-025	Matériel et équipements médicaux retirés ou protégés avant le début des travaux ; anomalies (perte de pression négative, poussière, coloration de l'eau) signalées immédiatement	« Retirer ou protéger tout le matériel et les équipements médicaux avant le début des travaux » ; « Aviser immédiatement le responsable du projet de toute anomalie, perte de la pression négative [...] ou tout changement de coloration de l'eau »	D10 ; art. 3.5 ; p. 8	Exploitation / PCI	Secteurs touchés	Préalable + préavis
CI-PCI-026	Patients à haut risque identifiés et relocalisés si nécessaire (équipe pluridisciplinaire, classes III-IV)	« Identifier les patients à haut risque, les relocaliser si nécessaire et valider l'application de mesures préventives spécifiques pour ceux-ci (ex. : port d'un masque) »	D10 ; art. 3.6 ; p. 8	Exploitation / PCI	Secteurs adjacents aux travaux	Préalable
CI-CTR-001	Échéancier contractuel : début des travaux le 31 août 2026, fin le 31 décembre 2027	« Début des Travaux: 31 août 2026 / Fin des Travaux: 31 décembre 2027 »	D8 Contrat ; annexe 0.01.13 – Échéancier ; Partie16 p. 2 (page 77 de 104)	Contractuel	Ensemble du projet	Fenêtre (délai contractuel)
CI-CTR-002	Toutes les échéances du contrat sont de rigueur	« Toutes les échéances indiquées dans le Contrat sont de rigueur à moins d'indication contraire dans le texte. »	D8 ; 0.04.01 a) ; Partie4 p. 4 (page 19)	Contractuel	Ensemble	Interdiction (dépassement)
CI-CTR-003	Échéancier exposant le phasage, les phases d'acceptation, le cheminement critique, les dates jalons, les délais de livraison et de réception par phase, par discipline	« exposer au moins les éléments tels, le phasage, chacune des phases d'acceptation du Projet en indiquant les interventions d'architecture, de structure, de mécanique/électricité et de génie civil, le cheminement critique, les dates jalons [...] »	D8 ; 10.08.01 ; Partie10 p. 4 (page 49, vérifié sur image)	Contractuel	Ensemble	Préalable
CI-CTR-004	Échéancier remis au plus tard à la première assemblée de chantier ; mise à jour à chaque demande de paiement ; présentation des activités des deux semaines suivantes à chaque réunion	« au plus tard à la première assemblée de chantier, le remettre au Professionnel Désigné » ; « À chaque réunion de chantier l'ENTREPRENEUR doit illustrer les activités ou tâches qu'il entend réaliser au chantier au cours des DEUX (2) semaines subséquentes »	D8 ; 10.08.02, 10.08.04, 10.08.05 ; Partie10 p. 4-5 (pages 49-50)	Contractuel	Ensemble	Préavis (livrable)
CI-CTR-005	Délai de réalisation calculé à compter de l'autorisation de débiter, émise seulement après obtention des assurances et garanties	« Ce délai se calcule à compter, soit de la date d'autorisation par ORGANISME PUBLIC de débiter les Travaux, laquelle ne peut être émise qu'après l'obtention par ENTREPRENEUR des assurances et des garanties requises [...] » (OCR)	D8 ; 10.10.01 ; Partie10 p. 5 – Partie11 p. 1 (pages 50-51)	Contractuel	Ensemble	Préalable

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
CI-CTR-006	Demande de prolongation écrite dans les 15 jours du début de l'évènement (10 jours ouvrables selon 0.04.01 d)), avec démonstration de l'effet sur le cheminement critique	« dans les QUINZE (15) jours du début de l'évènement qui occasionne un retard [...] expliquer comment un tel évènement peut avoir un effet sur le cheminement critique » ; « au plus tard dans les DIX (10) jours ouvrables à compter du commencement du retard »	D8 ; 10.10.03 (page 51) ; 0.04.01 d) (page 20)	Contractuel	Ensemble	Préavis
CI-CTR-007	Ordres de changement exécutés à l'intérieur du délai de réalisation, sans incidence présumée sur le délai	« Les travaux relatifs à l'ordre de Changement doivent être exécutés à l'intérieur du délai de réalisation des travaux. » ; annexe 2.04.07 : « le cumul des ordres de changement à ce jour n'a aucune incidence sur le délai »	D8 ; 10.34.02 (page 62) ; annexe 2.04.07 (page 79)	Contractuel	Ensemble	Interdiction
CI-CTR-008	Programme de prévention propre au chantier remis au plus tard à la première réunion de chantier, coordonné avec celui de l'organisme public ; à défaut, suspension sans préavis	« au plus tard lors de la première réunion de chantier. À défaut, l'ORGANISME PUBLIC peut, sans préavis et sans frais, suspendre les Travaux » ; « assurer la coordination de son programme de prévention avec celui de l'ORGANISME PUBLIC »	D8 ; 10.16.01 a) et b) ; Partie11 p. 5 (page 55)	Contractuel / SST	Chantier	Préalable
CI-CTR-009	Prévention des infections nosocomiales pendant toute la durée des travaux (seule clause PCI du contrat)	« Pendant toute la durée des travaux, l'ENTREPRENEUR doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de prévenir les infections nosocomiales. »	D8 ; 10.21 ; Partie12 p. 2 (page 57, vérifié sur image)	Contractuel / PCI	Ensemble	Interdiction (obligation continue)
CI-CTR-010	Prévention des bruits excessifs affectant le fonctionnement de l'établissement et le bien-être des occupants ; respect des normes municipales	« prévenir les bruits excessifs pouvant affecter le bon fonctionnement de l'établissement et le bien-être des occupants de l'immeuble faisant l'objet des Travaux, des lieux adjacents et du voisinage. [...] se conformer aux normes municipales en vigueur »	D8 ; 10.22 ; Partie12 p. 3 (pages 57-58)	Contractuel / bruit	Établissement, lieux adjacents, voisinage	Interdiction
CI-CTR-011	Minimiser les inconvénients au fonctionnement et aux activités des occupants	« minimiser les inconvénients au bon fonctionnement et aux activités des occupants de l'immeuble faisant l'objet des travaux ou des lieux adjacents »	D8 ; 10.23 ; Partie12 p. 3 (page 58)	Contractuel / exploitation	Immeuble et lieux adjacents	Interdiction (obligation continue)
CI-CTR-012	Percements : aviser l'organisme public des percements prévus ; horaires particuliers convenus possibles ; degré de résistance au feu équivalent aux matériaux avoisinants	« L'ENTREPRENEUR doit cependant aviser l'ORGANISME PUBLIC des percements qu'il entend faire. Les percements peuvent faire l'objet d'horaires particuliers convenus entre l'ENTREPRENEUR et l'ORGANISME PUBLIC. » ; « avec le même degré de résistance au feu que les matériaux avoisinants »	D8 ; 10.26.02 et 10.26.03 ; Partie12 p. 3-4 (pages 58-59, vérifié sur image)	Contractuel / architecture (coupe-feu)	Ensemble	Préavis + fenêtre horaire (à convenir)

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
CI-CTR-013	Déplacements du personnel limités aux exigences des travaux ; port en tout temps de pièces d'identité	« limiter leurs déplacements dans l'édifice aux exigences particulières des Travaux à effectuer » ; « porter en tout temps des papiers officiels d'identification personnelle et d'identification de l'ENTREPRENEUR »	D8 ; 10.06.05 et 10.06.04 ; Partie10 p. 1-2 (page 46)	Contractuel / accès	« L'édifice »	Interdiction
CI-CTR-014	Suspension des travaux possible en tout temps pour la protection de l'ouvrage, des personnes ou des biens avoisinants ; sécurité du public pendant toute inactivité	« L'ORGANISME PUBLIC peut demander la suspension des Travaux chaque fois qu'il le juge nécessaire pour la protection de l'ouvrage, des personnes ou des biens avoisinants. »	D8 ; 10.31 ; Partie13 p. 1 (page 61)	Contractuel	Ensemble	Interdiction (arrêt)
CI-CTR-015	Première réunion convoquée par l'organisme public avant le début des travaux (fréquence des réunions fixée alors) ; participation obligatoire ; rectification des comptes rendus dans les 3 jours ouvrables	« L'ORGANISME PUBLIC convoque, avant le début des Travaux, une première réunion au cours de laquelle il informe l'ENTREPRENEUR et les autres intervenants de la fréquence des réunions subséquentes » (OCR corrigé) ; « dans les TROIS (3) jours ouvrables de sa réception »	D8 ; 10.11.03 a) à c) ; Partie11 p. 2 (page 52)	Contractuel	Ensemble	Préalable + préavis
CI-CTR-016	Surintendant en présence continue sur le chantier	« au moins un surintendant dont la présence est continuellement obligatoire sur le chantier durant l'exécution des Travaux »	D8 ; 10.11.02 a) ; Partie11 p. 2 (page 52)	Contractuel	Chantier	Interdiction (absence)
CI-CTR-017	Coordination avec d'autres entrepreneurs de l'organisme public sans effet sur le délai, sauf démonstration	« le délai d'exécution des Travaux prévus au Contrat demeure inchangé à moins que l'ENTREPRENEUR ne démontre [...] que les contrats distincts ont un impact réel sur ce délai »	D8 ; 10.11.04 ; Partie11 p. 3 (page 53)	Contractuel	Ensemble	Interdiction
CI-CTR-018	Installations temporaires (bureau, eau, éclairage, chauffage, électricité, communications) à la charge de l'entrepreneur	« pourvoir le chantier d'un bureau et d'autres installations nécessaires à la bonne marche des Travaux, telles que l'eau, l'éclairage, le chauffage, l'électricité, les systèmes de communication »	D8 ; 10.25 ; Partie12 p. 3 (page 58)	Contractuel	Chantier	Préalable
CI-CTR-019	Propreté en tout temps du chantier et des lieux avoisinants ; évacuation des eaux, neige et glace ; évacuation complète avant la réception avec réserve	« en tout temps, tenir les lieux où s'exécutent les Travaux ainsi que les lieux avoisinants [...] en état de propreté » ; « responsable de l'évacuation des eaux, neige, glace »	D8 ; 10.28.01 à 10.28.03 ; Partie12 p. 4-5 (pages 59-60)	Contractuel	Chantier et lieux avoisinants	Interdiction (obligation continue)
CI-CTR-020	Inspection par l'organisme public sans préavis, à des heures normales ; accès des professionnels en tout temps	« sans préavis nécessaire, mais à des heures normales » ; « en tout temps droit d'accès aux Travaux »	D8 ; 10.30.01 et 10.30.05 ; Partie12 p. 5 – Partie13 p. 1 (pages 60-61)	Contractuel	Chantier	Fenêtre horaire

ID	Contrainte	Citation (extrait)	Source (document ; section/feuille ; article/note ; page PDF)	Discipline	Zones concernées (telles qu'écrites)	Type
CI-CTR-021	Matières dangereuses non dénoncées : arrêt des travaux et rapport écrit immédiat ; échéancier prolongé	« prendre toutes les mesures raisonnables, y compris l'arrêt des travaux [...] faire immédiatement, et par écrit, rapport » ; « l'Échéancier est prolongé »	D8 ; 10.29.01 et 10.29.02 ; Partie12 p. 5 (page 60)	Contractuel / matières dangereuses	Lieu d'exécution	Interdiction (arrêt) + préavis
CI-CTR-022	Avis d'ouverture et de fermeture de chantier à la CNESST ; avis immédiat à l'organisme public de tout rapport d'inspection, avis de correction ou ordre	« au début et à la fin des activités sur le chantier [...] un avis d'ouverture et un avis de fermeture du chantier » ; « aviser immédiatement l'ORGANISME PUBLIC »	D8 ; 10.04.05 d) (page 45) ; 10.16.03 (page 56)	Contractuel / SST	Chantier	Préavis
CI-CTR-023	Déchets : sites de récupération et d'élimination déclarés avant le début des travaux ; interdiction d'enfouir sur le site ; contenants positionnés sans nuire au déroulement des activités	« Avant le début des travaux, l'Entrepreneur transmettra au Propriétaire les noms et adresses [...] » ; « Il est interdit d'enfouir sur le site des détritres et des déchets. »	D8 ; 10.03.01 à 10.03.03 ; Partie9 p. 2-3 (pages 42-43)	Contractuel	Site	Préalable + interdiction
CI-CTR-024	Équipements et accessoires enlevés et non réutilisés offerts au propriétaire ; matériaux à récupérer stockés aux endroits indiqués par le propriétaire	« les équipements et accessoires enlevés et non réutilisés seront offerts au propriétaire » ; « stocker aux endroits indiqués par le Propriétaire les matériaux destinés à être récupérés »	D8 ; 11.04 (page 66) ; 10.03.05 (page 43)	Contractuel	Site	Préalable
CI-CTR-025	Interdiction de communiquer sur le projet (médias, organisations locales) hors de l'organisme public ; interdiction d'affichage sans autorisation	« Seul l'ORGANISME PUBLIC ou toute Personne désignée par ce dernier peuvent fournir des renseignements [...] » ; « La pose d'affiches, tracts, journaux publicitaires est interdite sur le périmètre du chantier sans l'autorisation »	D8 ; 10.19.01, 10.19.02, 11.08 (pages 57, 66)	Contractuel	Chantier	Interdiction
CI-CTR-026	Réception : inspection dans les 10 jours ouvrables de la demande ; prise de possession anticipée d'une partie des travaux possible par entente écrite	« Dans les DIX (10) jours ouvrables de la réception d'une telle demande [...] font une inspection des Travaux. » ; « Lorsque l'ouvrage est partiellement achevé, l'ORGANISME PUBLIC peut décider de prendre possession d'une partie ou de la totalité des Travaux achevés. [...] Une entente écrite doit être conclue »	D8 ; 11.10.01 b) (pages 67-68) ; 11.11.01 (page 69)	Contractuel	Parties achevées	Préavis
CI-CTR-027	Ordre de primauté des documents : addenda, contrat, devis, plans et dessins ; le professionnel a seule autorité pour interpréter les plans et devis	« a) Addenda; b) Contrat; c) Devis; d) Plans et dessins. » ; « le Professionnel a seul autorité pour interpréter les Plans et Devis [...] La décision du Professionnel compétent en la matière est finale. »	D8 ; 0.02.02 et 0.02.03 b) ; Partie4 p. 3-4 (pages 18-19)	Contractuel	Ensemble	Règle d'interprétation (pour les contradictions)

2. Contradictions et incohérences entre documents

Chaque contradiction met en regard deux passages écrits. « Doc. » renvoie aux codes D1 à D11 de `01-inventaire.md`. La règle de primauté contractuelle (D8, 0.02.02 : addenda, contrat, devis, plans et dessins ; D8, 0.02.03 b : le professionnel a seule autorité pour interpréter plans et devis) et les clauses « l'exigence la plus stricte prévaut » (D1 01 32 16.19 obj. .2 ; D6 S002 gén. 24 ; D8 10.04.01) sont rappelées à titre de grille de lecture, sans trancher.

2.1 Régime de prévention des infections (PCI)

#	Objet	Passage A	Passage B	Portée pour le séquençement
C-01	Procédure PCI applicable	D1 01 56 50, p. 104 : « L'Entrepreneur doit respecter l'intégralité du présent devis et des documents émis par le CISSSGA « Procédure clinique PCI – Mesures de prévention des infections lors des travaux de construction, rénovation, d'excavation, d'entretien des bâtiments, de réparation et d'installation d'équipements du CISSSGA ainsi que le tableau des contraintes opérationnelles [...] ». Les documents du CISSSGA ont préséance à cette section. » ; D11 note 2 : « Consulter la procédure PCI des Conditions générales. »	D10 (seule procédure PCI du dépôt), p. 1 : « Le CISSS de Chaudière-Appalaches désire adopter une approche proactive [...] sur les terrains ou les installations du CISSS de Chaudière-Appalaches » ; art. 4, p. 9 : « s'applique aux installations et unités de soins du CISSS de Chaudière-Appalaches » ; entrée en vigueur « le 9 juin 2017 ». D8 (contrat, 104 p.) ne contient aucune annexe ni procédure PCI ; seul l'art. 10.21 (p. 57) : « prendre les mesures qui s'imposent en vue de prévenir les infections nosocomiales ».	Le document qui a préséance sur la section 01 56 50 n'est pas dans le dépôt sous la bannière du CISSS de la Gaspésie. Les mesures par classe citées de D10 restent à confirmer par le donneur d'ouvrage.
C-02	Classes PCI attribuées vs matrice de classification	D11 : L9 « K9: 1/2/3/4 ; L9: A ; M9: I » ; L10, L12 « 3/4 ; B ; III » ; L25, L27 « 4 ; B ; III » ; L32, L38 « 3/4 ; B ; III »	D10 tableau 3, p. 4 (matrice groupe × type) : groupe 4 × type A → III ; groupe 4 × type B → IV ; règle p. 1 : « Si plus d'un groupe à risque, choisit le groupe le plus à risque ».	Six lignes du tableau du CISSS portent une classe inférieure à celle de la matrice (I au lieu de III ; III au lieu de IV). En classe IV, D10 exige un SAS et des vêtements de protection que ces lignes n'imposent pas.
C-03	SAS en classe II	D11 L11, L13, L26, L28 (classe II) : « TYVEK/COUVRE-CHAUSSE/SAS PLASTIQUE »	D10 annexe 2, classe II, p. 12 : « Aucun SAS n'est requis. »	Le tableau ajoute une mesure que la procédure déclare non requise ; à l'inverse, L25 (classe III) n'a aucun ajout alors que L27 (même secteur, même classe) en a.
C-04	Pression négative : tolérance	D1 01 56 50, p. 107 et 110 : différentiel « minimale de 7,5 Pa [...] entre la zone de chantier et la zone adjacente, et [...] 2,5 Pa [...] entre le sas et la zone adjacente en tout temps » ; « mesures correctives [...] si la différence de pression [...] devient inférieure à 7,5 Pa [...] pour une durée supérieure à 4 heures par période de 24 heures, ou [...] inférieure à 2,5 Pa [...] pour une durée supérieure à 90 secondes » ; 4 changements d'air/h ; manomètre visible à l'entrée, prises de mesure à ≥ 5 m de l'accès	D10 annexe 2, classes III et IV, p. 15 et 18 : « maintenu à 7,5 Pa (0,03 po ce) en tout temps » ; groupe 4 : « appareil gradué de type "Magnehelic" visible par l'extérieur du chantier » ; annexe 3, item 7 : « pression négative de façon continue (24h/24, 7jrs/7) »	Même valeur cible, mais D1 introduit une tolérance (4 h par 24 h) et un second seuil (sas 2,5 Pa) absents de D10.
C-05	Cloison de confinement : degré coupe-feu 1 h vs écrans souples	D1 01 56 00, p. 103 : « le CNPI exige que les zones des travaux soient isolées des secteurs existants occupés de l'hôpital par une cloison formant une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de 1 heure. Cette séparation coupe-feu doit être continue, se prolonger jusqu'à la dalle »	D1 01 56 50, p. 111 : cloison souple « CST » et écrans « Constituée de deux épaisseurs de pellicule de polyéthylène de 0,15 mm [...] maintenue en place [...] à l'aide de ruban adhésif renforcé », « Requête également pour isoler les espaces occupés de la zone de travail préalablement à la réalisation des cloisons temporaires rigides » ; D10 classes III-IV, p. 14 et 17 : écrans souples 1 et 2 admis (« Restreint pour des travaux rapides »)	Seules les cloisons « CFT » (p. 112) et « CET » (p. 113) satisfont le 1 h ; l'usage des souples en zone occupée n'est borné que par « très courte durée ».

#	Objet	Passage A	Passage B	Portée pour le séquençement
C-06	Ventilation du bâtiment pendant les travaux	D1 01 74 00, p. 124 : « Il est toutefois interdit d'utiliser le système de ventilation du bâtiment à cet effet. » ; D1 01 35 46, p. 67 et 69 : « Ne pas mettre en fonction lors de la construction les équipements permanents installés » ; « la mise en fonction des équipements permanents de traitement de l'air est proscrite durant l'entièreté de la période des travaux, à moins que des filtres [...] MERV 8 [...] » ; D10 : « Lorsque possible fermer ou isoler le système de ventilation dans la zone du chantier dès le début des travaux. »	D1 09 91 00, p. 556 : « Coordonner l'utilisation du système de ventilation existant avec le Propriétaire et, au besoin, prendre les dispositions requises en vue de son fonctionnement pendant et après l'exécution des travaux. » ; D1 01 51 00, p. 81 et 84 : « Il est permis d'utiliser le système de chauffage permanent du bâtiment lorsque celui-ci est prêt » ; « Lorsque le Propriétaire permet d'utiliser temporairement le système permanent de CVCA durant la construction » ; D4 ME010 : prise d'air du bloc opératoire « À GARDER EN FONCTION DURANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX »	Le projet est une réfection d'enveloppe d'un hôpital en exploitation : les systèmes permanents ne peuvent être arrêtés (D4) ; les clauses de D1 rédigées pour un bâtiment neuf ou vacant sont inconciliables avec cette réalité.
C-07	Nettoyage : fin de quart vs fin de journée	D1 00 08 00, p. 11 : « à la fin de chaque quart de travail » ; D1 01 74 00, p. 124 : « à la fin de chaque période de travail » ; D10 classes II-IV : « à la fin de chaque quart de travail »	D1 01 56 50, p. 113 : « à la fin de chaque journée de travail » ; D10 art. 3.3.1, p. 7 : « à la fin de chacune des journées de travail »	Si des quarts de soir sont imposés (D1 01 14 00 : travaux bruyants « en soirée »), « journée » et « quart » divergent.

2.2 Horaires, accès et préavis

#	Objet	Passage A	Passage B	Portée
C-08	Horaire des travaux : renvoi circulaire	D1 01 11 00, p. 14 : « Horaire des travaux : voir le document Contrat du CISSSGA. » ; D1 02 41 19.13, p. 163 : « restrictions quant au bruit, à la poussière, aux interférences, aux obstructions et aux heures de travail décrites dans les Conditions générales » ; D3 20 00 01 art. 1.4.1.2 et D4 G001/G002 : documents généraux « des heures de travaux, des heures pour les percements, les interruptions de services »	D8 (contrat) : aucune clause sur les heures de travail, le soir, la nuit ou la fin de semaine (recherche exhaustive) ; seule mention : 10.26.03 « Les percements peuvent faire l'objet d'horaires particuliers convenus » ; D9 11.00 : « ne requiert aucune disposition particulière » ; D11 : codes « J », « S », « J/S » sans légende	Aucun document ne fixe la plage horaire de travail ; les trois corpus se renvoient l'un à l'autre.
C-09	Fenêtres horaires partielles et incompatibles	D1 01 14 00, p. 19 : « livrés en dehors des heures de pointe, entre 9h00 et 15h00 » ; D1 01 14 00, p. 18 : travaux bruyants « en soirée » ; D1 01 56 50, p. 114 : débris évacués « à l'extérieur des heures de grands achalandages »	D1 01 51 00, p. 80 : « Les transport hors-norme doivent s'effectuer avant 7h00. » ; D3 26 05 00 art. 3.8.3, p. 188 : « tous les percements doivent être réalisés en dehors des heures d'occupation du propriétaire » ; D5 : « Nuit ou le matin avant 10h00 », « Dimanche seulement, en dehors de la période estivale », « Vendredi au dimanche », « Nuit ou week-end »	« Heures de pointe », « grands achalandages », « heures d'occupation », « période estivale » ne sont définis nulle part ; « entre 9h00 et 15h00 » se lit dans les deux sens.
C-10	Point d'accès au chantier	D1 01 14 00, p. 18 : « L'accès à la zone de construction devra se faire depuis l'entrée principale seulement. L'accès aux autres zones ou barrières ne sera permise que si le tout est préalablement approuvé par le service de sécurité de l'Entrepreneur général. »	D1 01 56 50, p. 107 : « Si un accès à la zone chantier en provenance directement de l'extérieur du bâtiment est possible, celui-ci doit être évalué et priorisé » ; D1 01 51 00, p. 80 : « Pour tous les accès aux zones de chantier (identifié « Barrière d'accès au chantier » aux plans) » ; D11 note 1 : « Prioriser les accès via l'extérieur en tout temps » ; « l'ascenseur #1 uniquement et l'escalier le plus près du chantier (à confirmer avec le chargé de projet de l'établissement) »	Régimes d'accès différents (entrée unique / barrières multiples / extérieur direct) et autorités différentes (sécurité de l'entrepreneur général vs représentant du CISSSGA, D1 01 14 00 p. 18 : « demande d'accès auprès du Représentant du CISSSGA »).
C-11	Préavis avant coupure de service	D1 01 11 00, p. 16 et D1 01 14 00, p. 17 : « avis préalable [...] de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou mécaniques » ; « aucune interruption sera possible sans l'approbation du CISSSGA » ; calendrier hebdomadaire « le jeudi AM » indiquant les coupures (p. 27)	D3 : aucun préavis chiffré de coupure (seuls 48 h pour travaux à chaud, 20 00 01 art. 1.47.8 ; « les périodes pour faire les raccordements [...] doivent être discutées avec le propriétaire », art. 1.47.3) ; D8 : aucun ; D11 : « 2 jrs » (jours ouvrables) de « déménagement ou d'activation », nature non précisée ; D6 S002 : 24 h pour l'inspection seulement	Le seul préavis de coupure écrit est celui de D1 (48 h) ; la notion « 2 jrs » du CISSS n'est pas raccordée.

#	Objet	Passage A	Passage B	Portée
C-12	Travaux à chaud : surveillance et permis	D1 01 35 29, p. 57 : surveillance « minimale d'une (1) heure » et « inspection finale [...] quatre (4) heures après » ; permis « émis par le responsable du site »	D1 07 52 00, p. 337 : agent « d'une (1) heures après la fin de la journée » (.8) et surveillant « au moins 2 heures après la fin des travaux de soudure [...] ronde [...] aux 15 minutes » (.9) ; D3 20 00 01 art. 1.47.8 : « prévenir le propriétaire au minimum 48 heures avant » et « permis de travail à chaud avant chaque quart de travail » ; D3 26 05 00 art. 3.4.12 : « permis du propriétaire pour chaque secteur afin que ce dernier rende momentanément inopérants les détecteurs »	Trois durées de surveillance et trois régimes de permis (site / quart / secteur).

2.3 Phasage, échancier et calendrier

#	Objet	Passage A	Passage B	Portée
C-13	Qui définit le phasage	D1 01 32 16.19, p. 22 : « L'élaboration de ce phasage détaillé [...] relèvent de la responsabilité de l'Entrepreneur générale » ; p. 20 : « les calendriers ne lient pas le CISSSGA » ; D8 10.11.01 a), p. 51 : l'entrepreneur « seul responsable des moyens, méthodes, techniques, séquences, procédures et coordination » ; D6 S002 gén. 17 : « L'ENTREPRENEUR DOIT ÉTABLIR LA PROCÉDURE ET LA SÉQUENCE DE CONSTRUCTION »	D1 02 41 19.13, p. 163 : « Tous les travaux doivent être exécutés selon un échancier préétabli et approuvé par le CISSSGA et les Professionnels » ; D1 01 32 16.19, p. 22 : « Les travaux devront être réalisés selon les contraintes d'ordonnancement opérationnelles de l'Établissement émis par le CISSSGA » ; D4 G001/G002 : « CES PHASES SONT DÉCRITES AUX DOCUMENTS D'ARCHITECTURE » ; D11 : phases « 1 » et sous-phases A.1 à C.5 fixées par le CISSS ; D1 01 32 16.19, p. 22 : ordonnancement « basé sur les informations contenues aux plans des feuille 002 [...] feuille 010 [...] et la feuille 011 »	Le phasage est à la fois « responsabilité de l'entrepreneur », « décrit aux documents d'architecture » et « émis par le CISSSGA ».
C-14	Dates du contrat vs émission des documents	D8 annexe 0.01.13, p. 77 : « Début des Travaux: 31 août 2026 / Fin des Travaux: 31 décembre 2027 » ; D9 p. 2 : émission de l'appel d'offres 12 juin 2026, dépôt 13 juillet 2026 ; impression « 26-04-13 »	D1, D3, D4, D6 : émission « pour appel d'offres / définitifs pour soumission » le 2026-09-04 ; D11 modifié 2026-09-01 ; D10 créé 2026-08-21	Le début contractuel des travaux précède l'émission des plans et devis pour soumission ; les jalons préalables du contrat (garanties 15 j, assurances 10 j, autorisation de débiter) rendent la date du 31 août 2026 inapplicable en l'état.
C-15	Délais de remise des calendriers	D1 01 32 16.19 : diagramme de Gantt « au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'attribution » (p. 24) ; calendrier d'exécution « dix (10) jours ouvrables après l'acceptation du plan d'ensemble » (p. 24) ; « Dans les dix (10) jours ouvrables suivant l'octroi du contrat, soumettre le calendrier des travaux en indiquant la date d'achèvement pour chaque phasage » (p. 26) ; réunion d'ordonnancement ≤ 10 j ouvrables (p. 22)	D8 10.08.02, p. 49 : échancier « au plus tard à la première assemblée de chantier » ; D3 26 05 00 art. 3.2.1 : calendrier électricité « dans les quinze (15) jours ouvrables suivant l'attribution » ; D6 S002 STR. EX. 6 : « SOUMETTRE UN ÉCHÉANCIER AU CONSULTANT ET AU PROPRIÉTAIRE POUR EXAMEN » (sans délai)	Cinq délais différents pour le même livrable initial.
C-16	Pénalités et durée	D8 3.04.01, p. 28 : « Si ORGANISME PUBLIC se prévaut d'une clause pénale prévue au Contrat [...] » ; D1 00 08 00, p. 11 : « un échancier très court est réservé » ; D3 20 00 01 art. 1.53.1.1 : honoraires à la charge de l'entrepreneur si « La durée des travaux excède de 10 % l'échancier contractuel »	D8 : aucune clause pénale ni pénalité de retard chiffrée dans les 104 pages ; D9 11.00 : aucune disposition particulière ; D1 : aucune date ni durée ; « Durée du contrat : Voir la section 15.00 » (D9) → 15.01 « tant et aussi longtemps que l'ENTREPRENEUR n'a pas exécuté les Travaux »	La pénalité invoquée n'est stipulée nulle part ; la durée n'est fixée que par l'annexe 0.01.13 (voir C-14).
C-17	Suivi bimensuel de l'échancier (contrat)	D8 10.08.04, p. 49 (vérifié sur image) : « À chaque réunion de chantier l'ENTREPRENEUR doit illustrer les activités ou tâches qu'il entend réaliser au chantier au cours des DEUX (2) semaines subséquentes à son calendrier d'exécution, l'ENTREPRENEUR doit expliquer les mesures prises [...] »	D1 01 32 16.19, p. 27 : « À chaque semaine (le jeudi AM), l'Entrepreneur doit remettre sa planification des travaux [...] Les coupures de services devront également être indiquées »	Phrase incomplète au contrat (segment manquant dans le document source) ; cadence bimensuelle (D8) vs hebdomadaire (D1).

2.4 Interfaces techniques entre disciplines

#	Objet	Passage A	Passage B	Portée
C-18	Coordination des parcours électromécaniques	D3 20 00 01 art. 1.8.1, p. 7 : « L'entrepreneur général a la responsabilité de coordonner les parcours des conduits d'air et des tuyaux [...] »	D3 26 05 00 art. 3.7.3, p. 187 : « L'entrepreneur en ventilation a la responsabilité de coordonner les parcours [...] »	Deux autorités pour le même objet (entreplafonds, porte-à-faux).
C-19	Percements de structure	D1 01 11 00, p. 15 : approbation « du Professionnel de la construction ainsi que le responsable du CISSSGA avant de percer » ; D1 01 61 00, p. 120 : « autorisation écrite du Professionnel de la construction concerné »	D6 S002 gén. 5 : « PERMISSION ÉCRITE DE WSP-S » ; D3 26 05 00 art. 3.8.1 : « approbation écrite de l'Ingénieur en structure » ; D8 10.26.03 : « aviser l'ORGANISME PUBLIC des percements »	Quatre interlocuteurs à saisir pour un même percement ; aucun texte ne les hiérarchise.
C-20	Échafaudage : formulation de l'obligation	D6 S201-S204 : « FOURNIR DES PLANS, NOTES DE CALCULS ET LETTRE D'ATTESTATION SIGNÉS ET SCELLÉS [...] RESPECTE LES CAPACITÉS DES TOITURES EN PLUS DES CHARGES DE NEIGE INDIQUÉES AU PLAN CLÉ »	D6 S303 : « PRÉVOIR DES ANCRAGES TEMPORAIRES AU NIVEAU DES DALLES [...] OU FOURNIR DES PLANS [...] » ; « AUCUNE CHARGE PONCTUELLE NE DOIT ÊTRE DÉPOSÉE SUR LES TOITURES VENTILÉES » ; S200 ne porte aucune charge de neige (valeurs kN/m ² sans légende ; neige donnée sur S303 : Ss 3,8 kPa, Sr 0,6 kPa)	Le renvoi de S201-S204 vise une donnée absente de S200 ; S303 ajoute une interdiction absente ailleurs (S002 gén. 24 : la plus stricte s'applique).
C-21	Essais d'étanchéité de l'enveloppe : qui gère et paie	D1 07 27 10, p. 310 : « gérés et financés par l'Entrepreneur » ; D1 01 45 00, p. 76 : l'entrepreneur retient les organismes d'essais	D1 08 44 13, p. 436 et 08 52 00, p. 466 : « gérés et financés par le CISSSGA » ; D1 07 46 16, p. 323 : « par un autre tiers que l'Entrepreneur » ; D1 07 52 00, p. 338 : inspection AMCQ « payée par le CISSSGA »	Régimes différents pour des systèmes interdépendants (jonctions pare-air / fenêtre / revêtement).
C-22	Agent de mise en service	D1 01 91 13, p. 151 et 153 : « L'agent de mise en service doit être indépendant et rémunérer par l'entrepreneur générale » ; « Nom de l'agent de mise en service de l'Entrepreneur » à soumettre	D1 07 27 10, p. 310 : « Devis de du plan de Mise en service préparé par l'Agent de Mise en service en annexe produit par [firme nommée] » (annexe non jointe)	L'agent est à nommer par l'entrepreneur et déjà désigné.
C-23	Éditions de codes et normes	D3 20 00 01, p. 7 : « Code de Construction du Québec Chapitre V, Électricité – édition 2026 » + « le présent article prévaut » ; D3 23 00 02 : NFPA 90A-2012 et NFPA 90A-1976 ; D3 21 13 13 : NFPA 13-2013 ; D3 : chapitre I « édition 2015 »	D3 26 05 00, p. 178 : « Chapitre V, Électricité – édition 2018 » + « le présent article prévaut » ; D3 23 33 16 : NFPA 90A-2002 ; D4 G001 : « NFPA-13, DERNIÈRE ÉDITION » ; D6 S002 : « GUIDE DE L'UTILISATEUR — COMMENTAIRES SUR LE CALCUL DES STRUCTURES CNB 2020 » ; D1 01 41 00 : « Code de prévention des incendies – Canada 2020 (modifié) »	Éditions divergentes au sein du devis ME et entre disciplines ; les éditions en vigueur ne sont pas vérifiées ici.
C-24	Résolution des contradictions plans/devis (ME)	D3 20 00 01 art. 1.12.3 : « la plus grande quantité et/ou la meilleure qualité décrite »	D3 26 05 00 art. 1.10.2 : « la solution la plus coûteuse »	Règles différentes selon la division.

2.5 Cohérence documentaire (références, listes, renvois)

#	Objet	Passage A	Passage B	Portée
C-25	Numéro de dossier de l'architecte	D1, D2 : « R657-24 »	D3, D4 (annexe 1), D6 : « R674-24 / 24-108 » ; D3 annexe 1 électricité : « 674-24 »	À uniformiser.
C-26	Donneur d'ouvrage et adresse	D1 : « CISSS de la Gaspésie » ; D8, D9 : « Santé Québec – CISSS de la Gaspésie » ; D4 : « 451 rue Mgr-Ross »	D3, D4, D6 : « Santé Québec Gaspésie » ; D6 : « 451 rue Ross Est » ; D4 cartouche : champ « # RÉF. CLIENT » vide	Sans incidence technique ; à corriger.
C-27	Listes de plans vs feuilles émises	D4 liste : « G003 [...] (À VENIR) » ; D6 S000 : « S001 PLAN IMPLANTATION »	D4 : 24 pages, G003 absente ; D6 : S001 absente, S402 présente mais non listée ; D4 ME005 : démolition seule, aucune feuille de construction du paratonnerre	Le tableau de coordination (D5) tient lieu de G003 sans que ce lien soit écrit ; il est daté 2026-05-11 et non mis à jour (« Modifié en date du » ≤ 2026-05-11).

#	Objet	Passage A	Passage B	Portée
C-28	Renvois internes erronés	D4 ME007 : « VOIR PLAN ME008 POUR LA VUE AGRANDIE DES TRAVAUX DANS LE SOFFITE DU PORTE-À-FAUX ET LA TOITURE AU COIN NORD-OUEST » ; D4 ME015 : « (VOIR TABLEAU) » pour les persiennes ; D1 01 91 13 : « section 01 32 16.07 » ; D8 2.04.03 : « section 10.28.01 » (propreté) ; D8 11.10.01 et 3.06 : « clause 10.32 » (refus des travaux)	D4 liste : ME008 = quai des ambulances, ME009 = toiture coin nord-ouest ; aucun tableau des persiennes dans D4 ni D3 (23 37 20 : « Voir la description spécifique aux plans ») ; D1 : section 01 32 16.19 ; D8 : matières dangereuses = 10.29.01, manuels et plans tels que construits = 10.33	Lecture par le contenu, non par le numéro.
C-29	Sections citées mais inexistantes	D1 : 01 35 21, 01 91 33, 01 91 02, 25 71 00, 07 81 00, 07 81 23 ; D3 : 21 05 93, 23 82 33, 23 11 13, 28 31 00, 26 05 32, 26 05 34 ; D3 26 05 00 : « Division 28 »	Tables des matières D1 (p. 4-5) et D3 (p. 3-4) : aucune de ces sections	La fiche de renseignement sur les matériaux (01 35 21) est bloquante pour l'examen des dessins d'atelier (D1 p. 197) ; le cabinet de chauffage (D4 ME012) et l'alarme incendie (D4 ME013) n'ont pas de section technique.
C-30	Tableau du CISSS : cohérences internes	D11 L33 : « Locaux 209/210/211/236 » (bruits) ; L16 : zones « A/D/E » (bruits RC) ; sous-phase « A.6 »	D11 L34 : « Locaux 209/210/211/237 » (vibrations) ; L17 : zones vides (vibrations RC) ; « A.6 » attribuée à cinq activités sur trois niveaux (L13-L17, L29-L30, L33-L34, L39-L40)	Le code de sous-phase ne peut servir seul de clé de séquençement.
C-31	Tableau des équipements ME : identifiants et façades	D5 p. 4 : deux lignes « O-C-V-001 » ; p. 6 : deux lignes « N-F-E-006 » ; p. 8 : « O-I-E-001 Est H » sous « FAÇADE OUEST – ÉLEVATION I »	D5 légende p. 1 : « Orientation façade : Nord, Sud, Est, Ouest », « Numérotation élévation : [...] (A à I) »	Identifiants dupliqués et orientation contradictoire.
C-32	Devis d'architecture : TDM vs contenu	D1 TDM p. 4 : « 00 08 00 – Conditions administratives particulières », « 01 35 00 – Procédures spéciales bpfc - biosl », « DIVISION 12 » ; article « TRAVAUX COMPLETS » (p. 7) : « conformes aux exigences du CISSSGA »	D1 en-têtes : « CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES », « PROCÉDURES SPÉCIALES (BPF / BIOSL) » ; second article « TRAVAUX COMPLETS » (p. 10) : « conformes aux exigences du Professionnel de la construction » ; tableaux de révisions divergents par section (02 41 19.13 et 02 81 00 : « 2026-04-30 » ; 32 31 13 : une seule révision)	Gabarits non harmonisés ; 01 35 00 (bonnes pratiques de fabrication / biosécurité) vise des « secteurs étanches » qui n'existent pas au projet.
C-33	Structure : notes d'inspection et données climatiques	D6 S002 rubrique « INSPECTION DES TRAVAUX » numérotée 11 à 18 ; DONNÉES DE CONCEPTION 5 : « POUR LA LOCALITÉ DE PERCÉ »	Autres rubriques de S002 numérotées à partir de 1 ; projet situé à Chandler (D1 p. 13 : « 451, rue Monseigneur-Ross Est, Chandler »)	Notes 1 à 10 absentes ; localité climatique à confirmer avec l'ingénieur.

2.6 Plans d'architecture (D2)

#	Objet	Passage A	Passage B	Portée
C-34	Deux numérotations « Phase 1/2/3 » non reliées	D2 feuille 010, plan clé : « PHASE 1 (±5 MOIS) », « PHASE 2 (±8 MOIS) », « PHASE 3 (±4 MOIS) », « SECTEUR NON TOUCHÉ PAR LES TRAVAUX » (phases par secteur du bâtiment : basilaire est / tour / basilaires nord-ouest-sud)	D2 feuille 002, détail 1 « Gestion pour la zone d'ambulance » : vues « PHASE 1 » et « PHASE 2 » (entrée des ambulances au nord puis au sud) ; détail 2 « Gestion pour l'entrée principale » : « PHASE 1 », « PHASE 2 », « PHASE 3 » (côtés de la marquise) ; D11 : phase « 1 » et sous-phases A.1 à C.5 par niveau	Trois systèmes de phases portent les mêmes chiffres sans qu'aucun texte les relie ; le plan clé est le seul phasage global écrit et son cadre « NOTES » est vide.
C-35	Répartition des phases par zone : graphique, non énoncée	D2 feuille 010/011 : légende des zones A à L (texte) et couleurs de phase sur le plan clé (basilaire est 2 étages = phase 1 ; tour 4 étages = phase 2 ; basilaires nord, ouest et sud = phase 3 ; archives et oncologie 2023 non touchés)	Aucune phrase de la forme « phase X = zones ... » ; D1 01 32 16.19 p. 22 : « une hypothèse de séquence générale de travaux » ; D11 regroupe par niveau (A = RC, B = niveau 1 et sous-sol, C = tour)	Toute liste phase → zones est une lecture des couleurs, à valider auprès des architectes avant usage contractuel.

#	Objet	Passage A	Passage B	Portée
C-36	Étapes du remplacement des fenêtres	D2 liste des plans : « 505 DÉTAIL TYPE DU PRINCIPE DE REMPLACEMENT DES FENÊTRES – DÉMOLITION ET CONSTRUCTION EN 2 ÉTAPES » ; cartouche de la 505 : « DÉTAIL TYPE DE FENÊTRE ET MUR RIDEAU (TOUR) »	D2 feuille 505, détail B : « ÉTAPE NOS 1 ET 2 : TRAVAUX PAR L'EXTÉRIEUR / ÉTAPE NO 3 : TRAVAUX PAR L'INTÉRIEUR » (basilaire RDC, blocs de béton, hors IRM) ; feuille 503 note 3 : « EN 3 ÉTAPES » ; D11 : trois étapes nommées « installation plexiglass », « installation thermos », « installation cadrage et toile »	Deux ou trois étapes selon le secteur ; le vocabulaire du CISSS (plexiglas / thermos / cadrage et toile) n'est pas celui des plans (extérieur / intérieur), bien que la 505 impose « thermos et finition [...] la même journée que le retrait du panneau de plexiglass ».
C-37	Titres de feuilles divergents (liste des plans vs cartouche)	Liste : 504 « DÉTAIL FENÊTRE À OBTURER ESCALIER #3 » ; 506 « DÉTAIL TYPE DE FENÊTRE (TOUR) » ; en-tête « PHASAGE DES TRAVAUX 010 »	Cartouches : 504 « DÉTAIL DE FENÊTRE (CAGE D'ESCALIER #3) DÉMOLITION ET CONSTRUCTION » ; 506 « DÉTAIL TYPE MUR-RIDEAU (TOUR) » ; 010/011 « IDENTIFICATION DES ZONES DE TRAVAUX »	Repérage documentaire à harmoniser.
C-38	Notes 001/002	Feuille 001 note 15 : « [...] REMPLACER LE CÔTÉ DE LA CLÔTURE ADJACENT AU NOUVEL ESCALIER, PAR UNE SECTION DE CLÔTURE PLUS HAUTE, VOIR COUPE DE L'ESCALIER #7 SUR LA FEUILLE 705. » ; note 20 absente de la numérotation	Feuille 002 note 15 : la seconde phrase est absente ; feuille 302 note 24 : « ABROGÉ »	La clôture haute près de l'escalier no 7 n'apparaît que sur la 001.
C-39	Degré de résistance au feu	D1 01 56 00 p. 103 : séparation « 1 heure » entre zones de travaux et secteurs occupés ; D1 01 56 50 : cloisons CFT/CET 1 h, portes 45 min ; D3 23 33 16 : registres coupe-feu « 1 heure et demie, à moins d'indications contraires aux documents d'architectures »	D2 : aucun degré chiffré sur les 79 feuilles ; feuille 005 : « 7. DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU — 7.1. NON TOUCHÉ » ; volets coupe-feu « VOIR DEVIS » ; obturation des fenêtres de la cage d'escalier no 3 (504) : « NOUVEAU BLOC DE MAÇONNERIE DE DIMENSION REQUISE, À PEINDRE » sans degré	Le degré des éléments coupe-feu à rétablir dépend entièrement des devis.
C-40	Secteur des archives	D2 feuille 010 et D6 S200 : archives « SECTEUR NON TOUCHÉ PAR LES TRAVAUX »	D11 L15 : « Travaux de structure – entreplafond secteur R22 », zone C (archives), classe IV ; D4 ME016 : « RENFORCEMENT STRUCTURAL DES COLONNES D'ACIER DES AXES A4, A5 ET A6 DANS L'ENTREPLAFOND DU REZ-DE-CHAUSSEE » (local R-22) ; D2 051-054 note 58 : ouverture dans le mur existant en entreplafond « POUR ACCÉDER AUX BASES DES COLONNES D'ACIER »	« Non touché » vaut pour l'enveloppe, non pour les travaux intérieurs de structure et d'électromécanique.

3. Zones d'ombre (contraintes implicites non formulées, renvois vers des documents absents, informations manquantes)

Points implicites, non formulés ou renvoyés à des documents absents. Chaque entrée indique ce que les documents disent (avec source) et ce qui manque pour le séquençement. Aucune contrainte n'en est déduite.

#	Sujet	Ce qui est écrit	Ce qui manque
Z-01	Plage horaire de travail	D1 01 11 00 p. 14 renvoie au contrat ; D8 muet ; D11 codes « J », « S », « J/S » sans légende ; fragments : travaux bruyants « en soirée » (D1 p. 18), livraisons « entre 9h00 et 15h00 » (p. 19), transports hors norme « avant 7h00 » (p. 80), percements « en dehors des heures d'occupation du propriétaire » (D3 p. 188)	Heures de début et de fin, régime du soir, de la nuit, des fins de semaine et des jours fériés ; définition de « travaux bruyants », « heures de pointe », « grands achalandages », « heures d'occupation », « période estivale/hivernale » (D5)

#	Sujet	Ce qui est écrit	Ce qui manque
Z-02	Découpage en zones et phases	D1 01 32 16.19 p. 22 : ordonnancement « basé sur les informations contenues aux plans des feuille 002 [...] 010 [...] 011 » ; D11 : phase « 1 », sous-phases A.1 à C.5, zones A à L, niveaux SS à 4 ; D4 G001 : « PLUSIEURS PHASES [...] DÉCRITES AUX DOCUMENTS D'ARCHITECTURE » ; D6 S200 : secteurs nommés par année de construction	Légende des lettres A à L hors des plans d'architecture ; correspondance entre zones (A-L), secteurs du CISSS (R04... 332), secteurs de structure (basilaires, tour, laboratoire...) et façades/élévations ME (A à I) ; nombre et ordre des phases ; ordre des façades (D4 impose des temporaires sur la façade ouest « POUR PERMETTRE LES TRAVAUX [...] SUR LA FAÇADE NORD », ME004 note 8, sans dire si nord et ouest peuvent être simultanées) — voir les constats sur les plans d'architecture
Z-03	Préavis et nature du « 2 jrs »	D11 col. V « Contraintes temps de déménagement ou d'activation (jours ouvrables) » = « 2 jrs » sur 18 lignes ; D1 : 48 h avant interruption de services ; D3 : périodes de raccordement « à discuter avec le propriétaire »	Si « 2 jrs » est un préavis, une durée de libération du local ou un délai de réactivation ; préavis de coupure côté ME et CISSS ; articulation avec le calendrier hebdomadaire « jeudi AM » (D1 p. 27)
Z-04	Seuils de bruit et de vibration	D1 01 41 00 p. 73-74 : « Le niveau sonore sera établi dès le début avec le CISSSGA » ; « Le niveau acceptable de vibration sera établi dès le début avec le CISSSGA » ; instrumentation 24/7 exigée ; D11 : lignes bruit/vibrations sans classe, sans horaire, « Coordinations à prévoir avec l'établissement » ; D6 S002 : « SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX POUR LES LIMITES » ; D8 10.22 : « bruits excessifs », « normes municipales »	Valeurs limites (dBA, mm/s), zones sensibles, protocole de dépassement, contenu de la « coordination » (préavis ? plage interdite ?) ; identité des « documents généraux »
Z-05	Régime PCI applicable et classement des secteurs	D1 01 56 50 : clientèles « groupes 1 et 2 », « groupes 3 et 4 », chantiers « type II, III, IV » sans définition ; D11 : groupe, type, classe par ligne ; colonne « Fonction / Usage » vide sur 38 lignes ; D10 : procédure du CISSS de Chaudière-Appalaches	Liste des locaux/secteurs de Chandler par groupe de risque ; procédure PCI du CISSS de la Gaspésie ; mesures exactes derrière « Procédure PCI Classe I/II/III/IV » ; statut contractuel de D10 et de D11 (annexe 0.01.27 du contrat « à compléter »)
Z-06	Unités critiques non interruptibles	D4 : « À GARDER EN FONCTION DURANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX » (prise d'air du bloc opératoire, ME010), « Système en fonction 24/7 » (air médical, événements d'autoclave, D5), « Aucun arrêt » (caméra d'urgence, D5), « Système doit demeurer en fonction durant les traitements » (hémodialyse, D5) ; D1 01 11 00 p. 16 : « maintenus les systèmes critiques du bâtiment existant » ; D3 : « services de mécanique et d'électricité disponibles en tout temps »	Liste consolidée des services et locaux dont toute interruption est interdite, et plan de contingence par service ; D1 ne nomme ni l'urgence, ni le bloc, ni l'hémodialyse, ni l'IRM comme secteurs de travaux (seulement au titre de la circulation et de la surveillance sonore)
Z-07	Remplacement des fenêtres en milieu occupé	D11 : étapes « installation plexiglass », « installation thermos », « installation cadrage et toile » par secteur ; D2 feuille 505 : « principe de remplacement des fenêtres – démolition et construction en 2 étapes » (titre) ; D1 08 44 13 / 08 52 00 / 08 80 00 : aucune protection intérieure temporaire ; D6 S002 gén. 14 : fenêtres jamais fixées à l'ossature de support	Durée maximale pendant laquelle un local occupé reste sans fenêtre définitive ; protection du mobilier et des occupants ; qui libère les locaux (« temps de déménagement » du CISSS) ; définition des trois étapes du tableau et leur articulation avec les « 2 étapes » du plan 505 — à lire sur la feuille 505
Z-08	Protection incendie pendant les mises hors service	D4 ME008 : mise hors service d'une zone de gicleurs (« 2 X 2h », D5) ; D4 ME013 : « LE SYSTÈME D'ALARME INCENDIE EXISTANT DOIT DEMEURER FONCTIONNEL [...] INCLUANT LES INTERRUPTIONS DE COURANT » ; D3 26 05 00 3.4.12 : permis du propriétaire pour rendre inopérants les détecteurs ; D1 01 56 00 : plan de sécurité incendie approuvé avant démarrage	Mesures compensatoires écrites (ronde, garde-feu, préavis au service incendie) pendant la mise hors service des gicleurs ou l'isolement de détecteurs ; procédure d'isolement/remise en service
Z-09	Alimentation d'urgence	D1 01 56 50 : unités HEPA « lorsque possible [...] branchées sur l'alimentation d'urgence » ; D3 25 00 01 3.3.1 : raccords « à partir des panneaux de distribution électrique d'urgence » ; D4 G002 : symboles « sur urgence »	Aucune contrainte sur la génératrice, les essais, le délestage ou les onduleurs ; aucune coupure d'urgence identifiée
Z-10	Contraintes saisonnières	Seuils par matériau : béton $\geq 10^{\circ}\text{C}$ / $> 5^{\circ}\text{C}$ (D6 S102) ; couverture (D1 07 52 00), scellants $> 2^{\circ}\text{C}$ (07 62 00), peinture 10°C (09 91 00), vitrage (08 80 00) ; D5 : « En dehors de la période estivale/hivernale » sans dates ; D11 colonne « Restriction saisonnière (au tab des ingénieurs) » vide, onglet inexistant ; D8 : échéancier 2026-08-31 → 2027-12-31 (deux hivers) ; D6 S002 : données climatiques « POUR LA LOCALITÉ DE PERCÉ »	Fenêtre saisonnière d'ouverture de l'enveloppe, chauffage temporaire des locaux adjacents, durée maximale d'ouverture d'un mur (règle « fermer avant la fin du quart » écrite seulement pour la couverture, D1 p. 352-354)
Z-11	Capacités des toitures et échafaudages	D6 S200 : valeurs « 16.50 », « 11.00 », « 9.20 », « 5.61 », « 3.30 » kN/m ² sans légende ; S201-S204 et S303 : attestation scellée d'échafaudage ; D1 01 35 29 : « Les échafaudages [...] doivent porter une plaque » (générique) ; D11 L4 : toile sur tous les échafauds jusqu'à la pose des membranes	Signification des kN/m ² (capacité totale ? résiduelle ?) ; zones d'implantation et d'entreposage admissibles en toiture ; aire de grutage (aucune mention de grue dans D6 ; D3 20 00 01 1.38.4 : grue « planifiés avec le propriétaire et la municipalité »)

#	Sujet	Ce qui est écrit	Ce qui manque
Z-12	Nouvelle issue et escalier no 7	D1 01 11 00 p. 13 : « Une nouvelle issue extérieure permanente sera ajoutée » ; jalons p. 25 : « La construction d'une nouvelle issue et la protection des issues » ; D1 01 56 00 p. 103 : « Minimum 2 issues. La capacité d'évacuation ne peut pas être réduite » ; escalier d'issue temporaire (05 51 00, 01 56 00) ; D4 ME012/ME013 : « AJOUT ISSUE LABORATOIRE » (niveau 100) ; D11 L24 : « Nouvelle issue laboratoire », locaux 101 D10/D10A/D11/D12, classe IV, horaire « J » ; D6 S414 : « ESCALIER #7 » neuf sur pieux, au droit du secteur laboratoire/basilair nord-ouest, le mot « issue » n'apparaissant sur aucune feuille de structure	Moment où l'issue temporaire doit être en service par rapport à la mise hors service d'une issue existante ; confirmation que l'escalier no 7 (D6) est la nouvelle issue (D1, D4, D11) ; fonction et séquence des travaux aux escaliers no 3 et no 6 (D6 S413 ; fenêtre à obturer cage d'escalier no 3, D2 feuille 504)
Z-13	Travaux intérieurs et leur séquence par rapport à l'extérieur	D1 01 11 00 p. 13 : renforts structuraux « qui apporteront des modifications à l'intérieur du bâtiment » ; D4 ME006/ME007 : localisation des travaux intérieurs (R34, R36-B1/B2, IRM, quai des ambulances, laboratoire, chirurgie d'un jour, hémodialyse) ; D4 ME016 : « COORDONNER L'EMPLACEMENT DES CONDUITS [...] AVANT LES TRAVAUX STRUCTURAUX » ; D11 L15 : « Travaux de structure – entreplafond secteur R22 » (classe IV) ; D6 : aucune mention de « R22 » ni d'« entreplafond »	Dépendance intérieur/extérieur par zone (les renforts doivent-ils précéder la démolition de façade ?) ; identification, sur les plans de structure, des poteaux renforcés correspondant au secteur R22
Z-14	Relocalisation d'usagers, de services et de mobilier	D10 art. 3.5-3.6 : « Retirer ou protéger tout le matériel et les équipements médicaux avant le début des travaux » ; « Identifier les patients à haut risque, les relocaliser si nécessaire » ; D1 : « déménagement/relocalisation » seulement pour des équipements de mécanique ; D11 : « temps de déménagement ou d'activation »	Qui déplace quoi, quand, à quels frais ; locaux qui peuvent être libérés et pour combien de temps
Z-15	Accès verticaux et corridors	D11 note 1 : « l'ascenseur #1 uniquement et l'escalier le plus près du chantier (à confirmer avec le chargé de projet de l'établissement) » ; D1 01 51 00 p. 88 : « Utilisation d'un ascenseur existant : Se référer aux exigences du Propriétaire » ; D1 01 56 00 p. 103 : largeurs de corridors et distances à ne pas réduire ; D10 : circuits déterminés avec le service PCI ; D8 10.06.05 : déplacements limités	Identification de l'ascenseur no 1, heures et capacité réservées, escaliers utilisables par phase, plans de circulation (D1 renvoie aux « plans d'organisation de chantier »)
Z-16	Statut contractuel des documents	D8 annexe 0.01.27 « Plans et devis » : « a) à compléter » ; D4 : G003 « à venir » ; D5 non listé aux plans ni au devis ; D6 : devis de structure absent (cinq renvois) ; D1 : « Division 01 – Exigences générales – architecture et ingénierie » (p. 4), « Devis de Mise en service » et annexes A à D (non joints), « Annexe – J », « Annexe DA.7 », rapports d'expertise en matières dangereuses « faisant partie des documents d'appel d'offres » (p. 168, non joints) ; D6 : dessins d'archives d'octobre 1972	Liste contractuelle des documents et annexes ; version en vigueur des documents du CISSS (voir C-14)
Z-17	Questions ouvertes du tableau de coordination ME (D5, 2026-05-11)	« Usage?? » (N-F-V-010, N-F-V-012, E-G-V-004) ; « À valider ? » (N-F-V-007) ; réserve de bonbonnes d'air médical : « Bonbonnes supplémentaires à acheter par CISSS ou bonbonnes temporaires par entrepreneur ? » (N-F-GM-001) ; « Valider si la porte sera utilisée durant le chantier (IRM, tomo mobile?) » (S-A-V-004) ; caméras « Valider si [...] peuvent être à l'arrêt » (S-A-E-020, N-F-E-004) ; chambres à pression négative « Valider fréquence utilisation salle avec client »	Réponses du donneur d'ouvrage ; mise à jour du tableau aux émissions du 2026-08-21 et du 2026-09-04
Z-18	Paratonnerre	D4 ME005(D) : démolition seule ; « LE PLAN EST À TITRE INDICATIF SEULEMENT. LE NOMBRE DE COMPOSANTE PEUT VARIER » ; D5 légende 9 : composantes exclues du tableau ; D3 : aucune section	Système neuf, quantités, période sans protection contre la foudre
Z-19	Espaces clos et procédure d'évacuation	D1 01 35 29 p. 50 : « Liste des espaces clos » (placeholder vide) ; p. 42 : « la procédure d'évacuation du site, s'il y a lieu »	Inventaire des espaces clos ; existence et délai de remise de la procédure d'évacuation
Z-20	Héliport / hélisurface	Aucune occurrence dans D1 à D11	Confirmer auprès du CISSS l'absence d'aire d'atterrissage ; le cas échéant, restrictions de grutage et d'échafaudage (incertitude signalée : je n'ai pas vérifié l'existence d'un héliport à Chandler)
Z-21	Zones « hors contrat » et secteurs exclus	D6 S300/S302 : six repérages « HORS-CONTRAT » non nommés ; D6 S200 : « SECTEUR NON-TOUCHÉ PAR LES TRAVAUX — ARCHIVES (RDC) (2001) » et « ONCOLOGIE (REZ-DE-CHAUSSÉE) (2023) » ; D11 L37 : « toiture archives », L19 : « Entrées cliniques externes/oncologie »	Étendue exacte des exclusions et leur report sur les plans d'architecture
Z-22	Régime de sécurité des travailleurs	D1 01 14 00 : agents du « Corps canadien des commissionnaires », « 1 Commissionnaire pour chaque regroupement de 5 travailleurs » dans les secteurs avec services hospitaliers ; D8 10.06.04 : pièces d'identité ; D10 annexe 3 : affichage et porte verrouillée	Régime d'enquête/badges du CISSS (D1 jalons p. 25 : « Enquêtes sécuritaires [...] : Conditions générales de la Société » — renvoi à un document non identifié)

| Z-23 | **Ordre et enchaînement des phases** | D2 feuille 010 : trois phases avec durées indicatives (« ±5 MOIS », « ±8 MOIS », « ±4 MOIS ») et secteurs colorés ; D1 01 32 16.19 : « Certaines phases et activités identifiées sont préalables à d'autres » ; D4 : temporaires sur la façade ouest pendant les travaux de la façade nord | Ordre écrit des phases (1 → 2 → 3 ? concurrentes ?), saisons visées, lien avec les deux hivers de l'échéancier contractuel, correspondance avec les configurations « Phase 1/2 » (ambulances) et « Phase 1/2/3 » (entrée principale) de la feuille 002 | | Z-24 | **Liaison zones A-L ↔ secteurs du CISSS ↔ élévations ME** | D2 : zones A à L définies par service et année ; D11 : zones A à L, niveaux, secteurs R04...332 ; D5 : élévations A à I par façade ; D6 S200 : secteurs par année | Aucune table de correspondance écrite ; la feuille 011 relie graphiquement les élévations A à I aux zones ; les numéros de locaux de D11 se retrouvent dans les listes de locaux de D2 (010, 102-104) sans note de contrainte associée | | Z-25 | **Locaux R22-A à R22-D** | D2 feuille 010 : locaux dessinés entre l'urgence et la radiologie, absents des listes de locaux ; D11 L15 : « Locaux R22A/B/D », classe IV, horaire « J/S » ; D4 ME016 : local R-22, renforts des colonnes A4-A6 | Usage du local et unité concernée ; séquence de ces travaux intérieurs par rapport aux phases d'enveloppe | | Z-26 | **Fenêtres exclues du principe en étapes et fenêtres à obturer** | D2 502/503 note 4 : « LES DÉTAILS EN 2 ÉTAPES NE SONT PAS APPLICABLES POUR CES FENÊTRES » (repère ④) ; 504 : fenêtres de la cage d'escalier no 3 à obturer aux niveaux 100 à 400 | Méthode et protection pour les fenêtres ④ ; obturation temporaire de la cage d'escalier no 3 pendant les travaux (issue en service) | | Z-27 | **Grues, échafaudages, nacelles sur les plans d'architecture** | D2 feuille 002 : clôtures, accès, débarcadère, conteneurs ; aucune implantation de grue ni zone d'échafaudage ; D11 L4 : échafaudages « zones A/B/D/E/F/G/H/I/J/K » | Aires de levage et d'échafaudage par phase, incidences sur les accès (ambulances, entrée principale, IRM) | | Z-28 | **Prototype et essais in situ** | D2 501 : première fenêtre et premier mur-rideau installés « EN COMPAGNIE DE L'ARCHITECTE À TITRE DE PROTOTYPE » ; essais in situ sur une fenêtre et un mur-rideau « PENDANT LE DÉROULEMENT DES TRAVAUX PAR UNE FIRME EXTERNE ENGAGÉE PAR LE PROPRIÉTAIRE » | Moment du prototype dans le phasage (quelle zone en premier), délai d'attente des résultats avant généralisation |

4. Renvois croisés entre documents

Renvois explicites d'un document vers un autre. « État » : présent (dans le dépôt), absent, ou non identifié (document cité sans titre exploitable).

#	Document source	Renvoi (citation)	Document visé	État
R-01	D1 01 11 00 p. 14	« Horaire des travaux : voir le document Contrat du CISSSGA. »	D8 Contrat	Présent — mais sans clause d'horaire (C-08)
R-02	D1 01 32 16.19 p. 20	« Tableau des contraintes opérationnelles de l'Établissement pour les travaux dans le bâtiment existant [...] tableau généré et émis par le CISSSGA. »	D11	Présent (v3)
R-03	D1 01 32 16.19 p. 20	« Consulter le « TABLEAU DE COORDINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES » de WSP [...] qui auront un impact sur l'échéancier, le phasage et l'ordonnancement des travaux. »	D5 (et feuille G003 « à venir » de D4)	Présent au stade 2026-05-11 ; non mis à jour ; hors jeu de plans
R-04	D1 01 32 16.19 p. 22	« ordonnancement basé sur les informations contenues aux plans des feuille 002 – Gestion du chantier détaillé, feuille 010 – Plans des niveaux – Identification des phasages et la feuille 011 – Élévations - Identification des phasages »	D2 feuilles 002, 010, 011	Présent (intitulés des feuilles : « identification des zones de travaux »)
R-05	D1 01 32 16.19 p. 25	« Travaux préparatoires et temporaires des systèmes existants à exécuter avant d'entreprendre la démolition [...] identifiés aux tableaux de phasage des ingénieurs en électromécanique »	Tableaux de phasage ME	Non identifié (D5 en tient peut-être lieu ; non écrit)
R-06	D1 01 56 50 p. 104	« Procédure clinique PCI – Mesures de prévention des infections lors des travaux [...] du CISSSGA ainsi que le tableau des contraintes opérationnelles [...]. Les documents du CISSSGA ont préséance à cette section. »	Procédure PCI du CISSS de la Gaspésie ; D11	D10 présent mais émis par le CISSS de Chaudière-Appalaches (C-01) ; D11 présent
R-07	D1 01 74 00 p. 124 ; 01 74 21 p. 138	« Mesures de prévention des infections : Exigences intégrées dans le document Contrat du CISSSGA »	D8	Présent — aucune mesure PCI au contrat (C-01)
R-08	D1 02 41 19.13 p. 163	« restrictions quant au bruit, à la poussière, aux interférences, aux obstructions et aux heures de travail décrites dans les Conditions générales »	Conditions générales (D8 ?)	Présent — clauses 10.22, 10.23 génériques seulement

#	Document source	Renvoi (citation)	Document visé	État
R-09	D1 01 32 16.19 p. 26 ; jalons p. 25	« Conditions Générales du CISSSGA pour la durée des travaux » ; « Enquêtes sécuritaires et mobilisation [...] : Conditions générales de la Société »	D8 ; « Conditions générales de la Société »	D8 présent (durée : annexe 0.01.13) ; « la Société » non défini
R-10	D1 01 52 00 p. 95	« Règlement sur la circulation et le stationnement des véhicules automobiles adopté par l'hôpital »	Règlement interne	Absent
R-11	D1 01 51 00 p. 88 ; 01 52 00 p. 94	« Utilisation d'un ascenseur existant : Se référer aux exigences du Propriétaire. » ; « approbation du service technique du CISSSGA »	Exigences du propriétaire	Non identifié (D11 note 1 : ascenseur no 1)
R-12	D1 01 35 29 p. 42, 46, 52, 57	Procédure d'évacuation du site « s'il y a lieu » ; formulaire de cadenassage, permis d'espace clos et permis de travail à chaud « du responsable du site »	Procédures internes de l'établissement	Absents
R-13	D1 01 56 00 p. 102-103	Plan de sécurité incendie approuvé par « le CISSSGA, l'Établissement et le service incendie de la ville » ; mesures supplétives « Régie du bâtiment du Québec » ; D1 01 51 00 p. 79 : rencontre « avec la Ville de Chandler avant le début des travaux »	Autorités externes	Externes
R-14	D1 TDM p. 4	« document Division 01 – Exigences générales – architecture et ingénierie, émis par le Professionnel de la construction en architecture »	Division 01 commune	Absent en tant que document distinct (la Division 01 de D1 en tient lieu)
R-15	D1 07 27 10 p. 310 ; 07 46 16 ; 08 80 00 ; 09 51 23	« Devis de [...] Mise en service préparé par l'Agent de Mise en service » et annexes A, B, C, D	Devis de mise en service	Absent
R-16	D1 07 52 00 p. 333 ; 07 46 16 p. 321	« Annexe – J Accès aux façades et protection contre les chutes » ; « Annexe DA.7 – Liste des matériaux écologiques »	Annexes du devis	Absentes
R-17	D1 02 81 00 p. 168 ; 02 41 19.13 p. 163	« rapports d'expertise de la Firme Spécialisé en matières dangereuses faisant partie des documents d'appel d'offres » ; « présence d'amiante à démolir »	Rapports amiante/plomb	Absents
R-18	D1 01 41 00 p. 72 ; 02 41 19.13 p. 161	« Se référer aux documents de structure pour la catégorie sismique » ; « Documents de la démolition structurale. Documents de la démolition en civil. »	D6 ; documents civils	D6 présent (aucune feuille de démolition) ; civil absent
R-19	D3 20 00 01 art. 1.7.1 p. 7 ; D4 G001/G002	« séquence décrite (phasage) au devis d'architecture et/ou du propriétaire » ; « CES PHASES SONT DÉCRITES AUX DOCUMENTS D'ARCHITECTURE » ; « DOCUMENTS GÉNÉRAUX [...] GESTION DES REBUTS, PROTECTION DES INFECTIONS, HEURES DE TRAVAUX, HEURES POUR LES PERCEMENTS, INTERRUPTIONS DE SERVICES »	D1, D2, documents du propriétaire	D1/D2 présents (phasage aux feuilles 002/010/011) ; horaires non fixés (C-08)
R-20	D4 ME008 note générale 1	« LA DURÉE DES TRAVAUX DEVANT LES PORTES DE GARAGE DES AMBULANCES EST LIMITÉE (VOIR DOCUMENTS DE PHASAGE EN ARCHITECTURE). »	D2 (phasage)	À vérifier sur les feuilles 002/010/011
R-21	D4 ME014 note D1	« LE PHASAGE ET LES COUPURES DE SERVICES DE L'UNITÉ DOIVENT CONCORDER AVEC L'HORAIRE DU PROPRIÉTAIRE. »	Horaire du propriétaire (hémodialyse)	Non identifié (D5 : « Dimanche seulement, en dehors de la période estivale »)
R-22	D4 ME015 notes 1 et 2	« NOUVELLE PERSIENNE [...] (VOIR TABLEAU) »	Tableau des persiennes	Absent (C-28)
R-23	D4 ME016 ; D3 20 00 01 art. 1.20.27, 1.19.2 ; D3 26 05 00 art. 3.8.1	« RENFORCEMENT STRUCTURAL DES COLONNES D'ACIER DES AXES A4, A5 ET A6 [...] (VOIR STRUCTURE) » ; percements de poutres et supports d'équipements « approbation de l'Ingénieur en structure »	D6	Présent (S411 renforts de poteaux HSS ; axes A4-A6 à rapprocher de la trame de S200)
R-24	D4 (nombreuses notes)	« VOIR ARCHITECTE » : soufflages de tôle, trappes d'accès, passerelle d'hémodialyse, alcôve d'arrosage, volets coupe-feu de fenêtre, épaisseur de mur (G004), zones de travaux au toit	D1, D2	Présents
R-25	D3 22 60 00 art. 3.4 ; 26 05 00 art. 1.7.6	Essais de gaz médicaux « en sous-traitance du propriétaire » ; mise à l'essai intégrée CAN/ULC-S1001 « par un coordonnateur des essais (ITC) engagé par le propriétaire [...] Se référer à la section soumise par l'ITC »	Section ITC ; mandats du propriétaire	Absents (D1 00 08 00 p. 10 : essais ULC-S1001 par « un spécialiste nommé par l'ingénieur »)

#	Document source	Renvoi (citation)	Document visé	État
R-26	D6 S002 gén. 23, 24 ; dessins d'atelier 1, 3 ; acier 4	« SE RÉFÉRER AU DEVIS » (inspections et essais, dessins d'atelier, assemblages, exigences d'érection)	Devis de structure	Absent
R-27	D6 S002 STR. EX. 6	« SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX POUR LES LIMITES EXIGÉES CONSIDÉRANT QUE LES TRAVAUX SONT EFFECTUÉS SUR UN BÂTIMENT OCCUPÉ AVEC UNE CLIENTÈLE VULNÉRABLE. »	Documents généraux	Non identifié
R-28	D6 S002 gén. 6, 15, 16 ; S303 ; S300/S302	Dessins d'archives « OCTOBRE 1972 » ; « PLANS ET DEVIS D'ARCHITECTURE POUR LE DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU [...] L'IMPERMÉABILISATION » ; « SUIVANT LES TRAVAUX DE DÉMOLITION (VOIR PLANS D'ARCHITECTURE) » ; « ZONE DE BRIQUE À DÉMOLIR VOIR ARCHITECTURE »	Archives 1972 ; D1, D2	Archives absentes ; D1/D2 présents
R-29	D11 col. W (11 lignes)	« Voir documents firme d'architectes » (échafaudages, entrée des marchandises, entrée principale, entrées cliniques externes/oncologie, entrées ambulances, sonnette d'urgence, zone roulotte IRM, échelles de toiture, porte d'issue no 3 vers toiture 2)	D1, D2 (feuilles 001, 002, 301-306, 701- 705)	Présents — à vérifier feuille par feuille
R-30	D11 col. S (en-tête)	« Restriction saisonnière (au tab des ingénieurs) »	Onglet des ingénieurs	Absent (classeur à une seule feuille)
R-31	D11 col. W (9 lignes) ; note 1	« Coordinations à prévoir avec l'établissement » ; « à confirmer avec le chargé de projet de l'établissement »	Décisions de l'établissement	À obtenir
R-32	D8 0.01.27 et annexe 0.01.27 p. 78	« Plans et Devis désigne la documentation [...] reproduite à l'annexe 0.01.27 » ; annexe : « a) à compléter »	Liste des plans et devis contractuels	Non renseignée
R-33	D8 10.04.01, 10.04.02, 10.07.09	Normes et codes « spécifiés ou cités en référence dans le Devis » ; sols contaminés « au Devis, le cas échéant » ; sous-traitance restreinte « prévues dans le Devis »	D1, D3	Présents
R-34	D8 10.10.01 ; D9 sommaire	« Le délai de réalisation des Travaux est celui indiqué aux Documents d'Appel d'Offres. » ; « Durée du contrat : Voir la section 15.00 du contrat »	D8 annexe 0.01.13 ; art. 15.01	Présent (dates 2026-08-31 / 2027-12-31 ; 15.01 sans date)
R-35	D10 p. 1	« Norme CSA Z317.13-12 »	Norme CSA	Externe — édition 2012 citée ; D1 01 56 50 cite « CSA Z317.13, version en vigueur » ; édition courante non vérifiée ici

| R-36 | D2 feuille 005 note 2 | « SE RÉFÉRER ÉGALEMENT AU «TABLEAU DE COORDINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUE» INCLUS DANS LES PLANS D'ÉLECTROMÉCANIQUES POUR CONNAÎTRE LA PORTÉE DES INTERVENTIONS ET DU SÉQUENÇAGE » | D4 feuille G003 | Absente (« à venir ») ; D5 hors jeu | | R-37 | D2 feuilles 601 à 607, note générale | « VOIR LA FEUILLE «GESTION DE CHANTIER DÉTAILLÉE» POUR LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE [...] POUR MAINTENIR LES ISSUE ET LES CHEMINS D'ÉVACUATION OPÉRATIONNELS DURANT LE CHANTIER » | D2 feuille 002 | Présent | | R-38 | D2 feuilles 509 à 512 ; 005 note 9 | « VOLET COUPE-FEU, VOIR DEVIS. » ; amiante : « SE RÉFÉRER AU DEVIS D'ARCHITECTURE. » | D1 08 33 23 ; D1 02 81 00 | Présents | | R-39 | D2 feuilles 001/002 (notes 21, 26-30, 35, 36) ; 005 note 27 | « COORDONNER AVEC L'ÉTABLISSEMENT » (débarcadère, marquise, IRM, porte IRM, portes d'issue, flux, panneaux d'ambulance, piste cyclable, équipements à retirer) ; « ET LA VILLE » | Décisions de l'établissement et de la Ville | À obtenir | | R-40 | D2 feuilles 050-054, 100-104, 303/304 | « FENÊTRE EXISTANTE OU MUR-RIDEAU À DÉMOLIR, VOIR LES COUPES DE MURS ET DÉTAILS TYPES DE FENÊTRE POUR LA SÉQUENCE DE TRAVAUX. » ; « LIGNE DE GICLEURS EXISTANTE, VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIERIE. » | D2 séries 400/500 ; D3/D4 | Présents |

03 — Plan de phasage proposé

Projet : Hôpital de Chandler — Réfection de l'enveloppe (dossier GLCRM R-657-24 ; appel d'offres AOC-077221 ; CISSS de la Gaspésie). **Documents amont** : analyse/01-inventaire.md (inventaire D1 à D11) et analyse/02-contraintes.md (registre de 719 contraintes, contradictions C-01 à C-40, zones d'ombre Z-01 à Z-28, renvois R-01 à R-40). **Statut** : proposition d'analyse. Le devis attribue l'élaboration du phasage détaillé à l'entrepreneur général et les notes de structure lui confient la séquence de construction (C-13 ; ST-007), alors que les phases sont « décrites aux documents d'architecture » et que le tableau des contraintes est émis par le CISSSGA (C-13) ; les calendriers ne lient ni le CISSSGA ni les professionnels (AR-DEV-047). Aucune durée n'est proposée ici : l'échéancier de l'entrepreneur n'est pas fourni et les mentions « ±5 / ±8 / ±4 mois » du plan clé (D2 feuille 010) sont rapportées comme indications des architectes, non reprises comme durées (C-34).

0. Méthode et conventions

0.1 Deux découpages, produits tous les deux

Le dépôt contient deux logiques de phasage non reliées entre elles (C-34, C-35, Z-02) :

Découpage	Source	Logique	Unités
A — par secteurs	D2 feuille 010 (plan clé) et 011 (élévations)	Phases par partie de bâtiment : basilaire est (phase 1), tour (phase 2), basilaires nord, ouest et sud (phase 3) ; archives (zone C) et oncologie 2023 (zone L) « secteur non touché par les travaux »	Zones A à L de la légende de la feuille 010
B — par niveaux	D11 tableau des contraintes opérationnelles v3 (CISSS)	Une seule « phase 1 », sous-phases A.x (rez-de-chaussée), B.x (niveau 1 et sous-sol), C.x (niveaux 2 à 4) ; étapes de fenêtres nommées « plexiglass », « thermos », « cadrage et toile »	Sous-phases A.1 à A.7, B.1.2, B.1.3, B.2.1, B.2.2, C.2, C.4, C.5 (C.1, C.3, B.1.1 absents) ; sources CI-TAB-004 à 029

Les deux sont développés (§2 et §3), avec un cadre commun (§1 : phase 0, contraintes transversales, phase 4, étapes types d'une façade). Leurs incompatibilités sont exposées en §4 (conflit K1).

0.2 Codes de phase utilisés

Code	Découpage A	Code	Découpage B
0	Préalables et mobilisation (avant tout travail sur l'enveloppe)	0	idem
1	Basilaire est — zones D, E, F	A	Rez-de-chaussée — sous-phases A.1 à A.7
2 ; 2.N, 2.E, 2.S, 2.O	Tour — zone A ; sous-phases par face nord, est, sud, ouest	B	Niveau 1 et sous-sol — B.1.2, B.1.3, B.2.1, B.2.2
3 ; 3.N, 3.O, 3.S	Basilaires nord, ouest, sud — zones B, J, K, I, H, G ; sous-phases par façade	C	Tour, niveaux 2 à 4 — C.2, C.4, C.5
4	Clôture : mise en service, essais intégrés, nettoyage final, réception	4	idem
T	Transversal : exigence continue pendant toutes les phases de travaux	T	idem
NA	Phase non déterminable d'après le texte des documents (§6)	NA	idem

0.3 Règles de rédaction

- Traçabilité.** Chaque exigence est désignée par son identifiant du registre (AR-DEV-, AR-PLN-, ME-, ST-, CI-TAB-, CI-PCI-, CI-CTR-). Les contradictions, zones d'ombre et renvois sont cités par leurs codes C-, Z-, R-. Aucune contrainte n'est ajoutée au registre ici.
- Marquage des interprétations.** [lecture] : lecture graphique d'un plan (couleurs, repères) sans phrase correspondante ; [choix] : décision d'ordonnancement non imposée par un texte, assortie de variantes ; [à confirmer] : localisation ou portée que les documents ne fixent pas.

3. **Affectation ID → phase.** Chaque ID reçoit une ou plusieurs phases dans les deux découpages selon des règles écrites (zones A à L du tableau CISSS, niveaux, façades nommées dans le texte, mots-clés « avant le début », « fin des travaux »). Règle par défaut : T. L'annexe A donne les listes complètes par phase ; l'affectation individuelle est reprise dans `analyse/04-verification.md`.
4. **Zéro durée.** Aucune durée, aucun jalon daté. Seules les dates contractuelles écrites sont rappelées (CI-CTR-001 : 31 août 2026 – 31 décembre 2027), dates que le registre juge inapplicables en l'état parce qu'antérieures à l'émission des plans et devis (C-14).
5. **Confidentialité.** Aucun nom de personne ni coordonnée n'est reproduit.

0.4 Séquences écrites qui structurent tout le phasage

Ces passages sont les seuls textes du dépôt qui imposent un ordre. Tout le reste du séquençage proposé est [choix] ou [lecture].

Séquence imposée	ID	Portée
Travaux préparatoires et temporaires des systèmes existants avant la démolition ; construction d'une nouvelle issue et protection des issues ; changements des ouvertures selon l'ordonnancement opérationnel de l'Établissement ; jalons de début et fin de chaque phase	AR-DEV-058	Toutes phases
Piquages et raccordements sur les réseaux existants avant le début des travaux	AR-DEV-030	Phase 0
Démolition (plans d'architecture) → relevé complet des façades → coordination de l'alignement → fabrication	ST-030	Chaque façade
Point d'arrêt après retrait des revêtements ; point d'arrêt sur la structure d'acier avant recouvrement (préavis 24 h)	ST-011, ST-018	Chaque façade
Fenêtres existantes maintenues jusqu'à la fin des travaux par l'extérieur ; plexiglas scellé dès le retrait de la fenêtre ; bâti isolé au lieu du plexiglas de novembre à avril ; thermos et finition le même jour que le retrait du plexiglas	AR-PLN-040 à 044	Chaque fenêtre remplacée
Tour : 2 étapes (extérieur puis intérieur) ; basilaire RDC blocs de béton hors IRM : 3 étapes ; colombages IRM et niveau 100 : 2 étapes ; fenêtres repérées ④ exclues	AR-PLN-046 à 049	Fenêtres
Prototype (première fenêtre, premier mur-rideau) en présence de l'architecte ; essais in situ en cours de travaux	AR-PLN-050, AR-PLN-051	Première phase de fenêtres exécutée
Prise d'air du bloc opératoire : conduits temporaires avant démantèlement ; nouveau conduit après la fin du revêtement ; temporaires maintenus jusqu'à mise en service	ME-042 à 045	Façade ouest
Hémodialyse / laboratoire niveau 200 : conduits temporaires avant la démolition de l'enveloppe ; coupures d'une journée, un conduit à la fois, le dimanche, hors période estivale	ME-049 à 051	Façades nord/ouest de la tour
Air médical : prise temporaire sur la façade ouest pendant les travaux de la façade nord ; réinstallation finale après le revêtement de la façade nord ; certification « 2 fois, relocalisation et prise d'air permanente »	ME-065 à 067, ME-069	Façades nord et ouest ; centrale à la « toiture nord-ouest » (ME-064) — tour ou basilaire non écrit [à confirmer] (§6)
Événements d'autoclaves relocalisés avant le début des travaux de la façade ouest ; fenêtre « nuit ou le matin avant 10 h »	ME-075, ME-077	Façade ouest
Conduit de la hotte de médecine nucléaire modifié sur toute la hauteur pour permettre les façades ; arrêt court du vendredi au dimanche	ME-118, ME-119	Tour est
Séquence de fin de travaux PCI : fermeture des plafonds → nettoyage → HEPA → diffuseurs ; démantèlement des enceintes seulement après approbation	AR-DEV-243, AR-DEV-245 ; CI-PCI-023	Fin de chaque zone intérieure
Correction des anomalies après chaque phase avant la phase suivante	AR-DEV-275	Entre phases
Passage des installations temporaires de sécurité aux installations permanentes interdit avant l'achèvement substantiel	AR-DEV-170	Phase 4

1. Cadre commun aux deux découpages

1.1 Phase 0 — Préalables et mobilisation

Portée. Tout ce qui doit exister avant le premier travail sur l'enveloppe : livrables administratifs, calendriers, plans de sécurité et PCI, installations de chantier, contournements électromécaniques identifiés « avant d'entreprendre la démolition » (AR-DEV-058), prototype non compris (il appartient à la première phase de fenêtres, AR-PLN-050).

Zones. Site (accès depuis le 451, rue Monseigneur-Ross Est, AR-DEV-134 ; zone clôturée, roulottes, voies, AR-DEV-171 ; bureau de chantier hors enceinte, possiblement dans le stationnement étagé, AR-DEV-180) ; aucun local hospitalier.

Préalables. Autorisation de débiter émise après assurances et garanties (CI-CTR-005) ; première réunion convoquée par l'organisme public (CI-CTR-015) ; réunion d'ordonnancement au plus tard 10 jours ouvrables après l'attribution (AR-DEV-050).

Contraintes du registre traitées en phase 0 (112 IDs, dont plusieurs se prolongent en T ; liste intégrale en annexe A) :

Groupe	IDs	Contenu
Contrat et échéancier	CI-CTR-001, CI-CTR-003 à 005, CI-CTR-008, CI-CTR-015, CI-CTR-022, CI-CTR-023	Dates contractuelles ; échéancier exposant phasage, phases d'acceptation, chemin critique ; programme de prévention ; avis CNESST ; sites de déchets déclarés
Calendriers et jalons	AR-DEV-008, AR-DEV-014, AR-DEV-026, AR-DEV-032, AR-DEV-048 à 053, AR-DEV-056 à 060, AR-DEV-125, AR-DEV-286 ; ME-129 ; ST-012, ST-020	Cinq calendriers ; Gantt ≤ 5 jours ouvrables après attribution ; calendrier d'exécution ≤ 10 jours ouvrables après acceptation du plan d'ensemble ; date d'achèvement par phasage ≤ 10 jours ouvrables suivant l'octroi ; calendrier de purge intégré au calendrier des travaux ; jalons obligatoires ; calendrier électricité ≤ 15 jours ouvrables ; échéancier au conseiller en structure
Documents de référence à consulter	AR-DEV-001, AR-DEV-002, AR-DEV-048, AR-DEV-049 ; AR-PLN-022 à 024 ; ME-001 à 005, ME-160 ; ST-001, ST-002, ST-004, ST-005	Tableau de coordination WSP (D5) — séquençage électromécanique à y lire (AR-PLN-022), tableau des contraintes du CISSS (D11), divergences signalées et conditions existantes vérifiées avant exécution (AR-PLN-023, 024), plans « émis pour construction » requis (ST-005, ME-160 : les plans du dépôt sont « pour soumission »)
Sécurité, SST, urgence	AR-DEV-021, AR-DEV-022, AR-DEV-035, AR-DEV-038, AR-DEV-069 à 072, AR-DEV-076, AR-DEV-079, AR-DEV-095, AR-DEV-166, AR-DEV-197, AR-DEV-200, AR-DEV-284	Liste des employés 2 jours avant ; réunion SST ; plan de sécurité du site ; programme de prévention 10 jours avant ; plan d'intervention d'urgence arrimé à l'évacuation du site ; procédures travaux à risque ; plan détaillé de l'ordre de démontage et d'étalement avant d'entreprendre ; attestation de l'agent de sécurité avant le début, présence continue ensuite ; plan de sécurité incendie approuvé par le CISSSGA, l'Établissement et le service incendie avant le démarrage ; mesures supplétives RBQ le cas échéant
PCI et QAI	AR-DEV-115, AR-DEV-117, AR-DEV-124, AR-DEV-147, AR-DEV-148, AR-DEV-202, AR-DEV-203, AR-DEV-214 ; CI-PCI-001 à 003, CI-PCI-005	Plan QAI ≤ 10 jours après octroi ; plans des cloisons temporaires et compartimentation ; plan anti-poussière indiquant les cloisons pour chaque phase ; approbation de la méthodologie PCI ; certification des unités HEPA datée de moins de 12 mois ; dans les zones du groupe 4, certification avant le démarrage des travaux ; classification de chaque intervention, fiche synthèse (classes III et IV), équipe pluridisciplinaire
Bruit et vibrations	AR-DEV-130, AR-DEV-131	Sonomètres classe 1 et capteurs de vibration installés avant le début (chambres, salles d'opération, structure) ; seuils à établir avec le CISSSGA (Z-04)
Accès, circulation, site	AR-DEV-025, AR-DEV-028, AR-DEV-029, AR-DEV-134, AR-DEV-135, AR-DEV-141, AR-DEV-171, AR-DEV-172, AR-DEV-180, AR-DEV-181, AR-DEV-183, AR-DEV-189 à 191 ; AR-PLN-002, AR-PLN-003, AR-PLN-005, AR-PLN-015 ; ST-040	Accès des véhicules depuis le 451, rue Monseigneur-Ross Est (régimes d'accès divergents : C-10) ; itinéraires de rechange, moyens d'accès temporaires et séparation des accès chantier / hôpital mis en place dès le départ ; rencontre avec la Ville ; mesures d'accès validées par le CISSSGA, les professionnels et la ville ; échafaudages choisis selon l'usage du bâtiment et le phasage ; palissade 1,8 m, barrières verrouillables selon les phasages , passages abrités ; roulotte ≤ 30 jours ; panneau ≤ 3 semaines ; débarcadère et piste cyclable coordonnés ; utilités publiques localisées
Structure et échafaudages	AR-DEV-086 ; ST-007, ST-008, ST-014, ST-023, ST-025	Séquence et travaux temporaires établis par l'entrepreneur ; plans de démolition et d'étalement scellés ; attestation d'échafaudage respectant les capacités des toitures et la neige ; aucune fabrication avant retour des dessins d'atelier
Réseaux existants	AR-DEV-030 ; ME-130 à 132, ME-152, ME-153	Piquages et raccordements avant le début ; liste de matériel ≤ 10 jours ; lettre de vérification de l'ingénieur avant d'entreprendre ; approbation des plans de gicleurs par l'ingénieur et l'architecte

Groupe	IDs	Contenu
Mise en service et déchets	AR-DEV-256, AR-DEV-259, AR-DEV-262, AR-DEV-263, AR-DEV-267, AR-DEV-269, AR-DEV-270, AR-DEV-272, AR-DEV-297	Agent de mise en service ≤ 4 semaines ; examen préalable des dispositions de mise en service ; plan de gestion des déchets et centre de tri avant démarrage ; prélèvement des éléments à récupérer par le propriétaire

Mesures transitoires de phase 0. Clôture et palissade avec toile anti-poussière (AR-DEV-189), barrières selon les phasages (AR-DEV-190), passages abrités pour piétons (AR-DEV-191), itinéraires de rechange (AR-DEV-025), signalisation aux barrières (AR-DEV-137), séparation des accès chantier et hospitaliers (AR-DEV-029), services temporaires pour les systèmes critiques (AR-DEV-027), piquages sur les réseaux (AR-DEV-030). Les contournements électromécaniques propres à une façade (conduits temporaires, prises d'air provisoires) sont rattachés à la sous-phase qui les exige (§2, §3), avec la règle AR-DEV-058 : exécutés **avant** la démolition de la façade concernée.

Points de validation CISSS. Approbation du calendrier d'exécution et du calendrier d'arrêt des installations (AR-DEV-026, AR-DEV-032, AR-DEV-286) ; approbation du plan de sécurité incendie (AR-DEV-197) ; approbation de la méthodologie PCI et des cloisons (AR-DEV-203, CI-PCI-003) ; validation des mesures d'accès (AR-DEV-141) ; approbation de l'emplacement des voies de chantier (AR-DEV-187) ; confirmation par le chargé de projet de l'ascenseur no 1 et de l'escalier à utiliser (CI-TAB-002) ; convocation de l'équipe pluridisciplinaire PCI pour les classes III et IV (CI-PCI-005) ; première réunion de chantier (CI-CTR-015).

1.2 Contraintes transversales (T)

Ces exigences valent pendant toutes les phases de travaux et ne sont pas répétées dans chaque fiche de phase ; chaque fiche renvoie au présent tableau. Regroupement par section source (498 IDs dans le découpage A ; liste intégrale en annexe A).

Thème	Source	IDs	Modalité dans chaque phase
Conditions administratives et exécution	D1 00 08 00 ; 01 11 00	AR-DEV-003 à 005, AR-DEV-007, AR-DEV-009 à 020, AR-DEV-023 à 025, AR-DEV-027	Exécution sans interruption pendant arbitrage ; nettoyage en fin de quart ; protections temporaires du pourtour ; aucune fermeture de rue ; site accessible en tout temps aux usagers ; double approbation avant percement ; préavis 48 h avant interruption de services
Sécurité du site, escortes, bruit	D1 01 14 00	AR-DEV-028, AR-DEV-029, AR-DEV-031 à 034, AR-DEV-036, AR-DEV-037, AR-DEV-039 à 045	Accès distincts chantier / hôpital ; commissionnaires (1 pour 5 travailleurs) dans les secteurs avec services hospitaliers ; travaux bruyants en soirée avec agent de contrôle du bruit ; livraisons entre 9 h et 15 h ; accès par l'entrée principale sauf approbation (C-10)
Ordonnancement en continu	D1 01 32 16.19 ; 01 33 00	AR-DEV-046, AR-DEV-047, AR-DEV-049, AR-DEV-054, AR-DEV-055, AR-DEV-061 à 065	Mise à jour mensuelle ; calendrier hebdomadaire le jeudi AM indiquant les coupures ; aucun travail avant la fin de l'examen des pièces soumises
SST : cadenassage, travail à chaud, levage, espaces clos, échafaudages, toitures	D1 01 35 29	AR-DEV-073 à 075, AR-DEV-077 à 094, AR-DEV-096 à 113	Fiche de cadenassage 48 h avant ; permis de travail à chaud par quart et par secteur, surveillance 1 h puis inspection 4 h ; plan de levage 5 jours avant, survol des zones occupées évité ; permis d'espace clos 5 jours avant ; toiles ignifuges laissant passer la lumière ; garde-corps de toiture jusqu'à la fin ; mesures CO/NOx aux 30 min
Qualité de l'air intérieur	D1 01 35 00 ; 01 35 46	AR-DEV-066, AR-DEV-067, AR-DEV-114, AR-DEV-116, AR-DEV-118 à 123, AR-DEV-126, AR-DEV-127	HEPA obligatoire ; CVCA permanent non utilisé pendant la construction ; conduits scellés en fin de journée ; dépressurisation ; activités QAI isolées au calendrier (hors heures) ; arrêt sur avis de non-conformité
Bruit, vibrations, inspections	D1 01 41 00 ; 01 45 00	AR-DEV-128 à 133	Arrêt immédiat si amiante, PCB ou moisissures ; enregistrement continu ; inspection des travaux antérieurs avant les siens
Installations et circulation de chantier	D1 01 51 00 ; 01 52 00	AR-DEV-134, AR-DEV-136 à 140, AR-DEV-142 à 146, AR-DEV-149 à 169, AR-DEV-173 à 179, AR-DEV-182, AR-DEV-184 à 188	Voies jamais obstruées ; préavis 3 semaines pour déplacer une voie ; transports hors norme avant 7 h ; 10 °C dans les zones de travaux ; corridors protégés type conteneur ; supports temporaires selon le phasage (AR-DEV-155) ; autorisation 48 h avant grue ; ascenseurs sur approbation ; surveillance hors heures ; déneigement

Thème	Source	IDs	Modalité dans chaque phase
Protection incendie temporaire et séparations	D1 01 56 00	AR-DEV-190, AR-DEV-192 à 196, AR-DEV-198, AR-DEV-199	Écrans pare-poussière déplacés au besoin ; aucune non-conformité induite dans les secteurs occupés (corridors 1650 / 2400 mm) ; séparation coupe-feu 1 h continue jusqu'à la dalle
PCI (prescriptions de l'architecte)	D1 01 56 50	AR-DEV-201, AR-DEV-203 à 245	Approbation de la préparation des lieux avant de débiter ; Tyvek ; itinéraire intérieur approuvé ; scellement des grilles avant le début ; 7,5 Pa / 2,5 Pa ; tapis collants ; CFT dalle à dalle 1 h ; SAS ; nettoyage quotidien ; cheminement des rebuts établi par le propriétaire pour chaque étape/phase (AR-DEV-240) ; séquence de fin de travaux
Ouvrages existants, percements, nettoyage, déchets	D1 01 61 00 ; D1 73 00 ; D1 74 00 ; D1 74 19 ; D1 74 21 ; D1 78 00 ; D1 91 13	AR-DEV-246 à 254, AR-DEV-258 à 261, AR-DEV-264, AR-DEV-266, AR-DEV-273, AR-DEV-275	Demande écrite avant tout découpage ; obturation coupe-feu des traversées ; nettoyage quotidien des aires occupées ; consignation avant dissimulation ; correction des anomalies après chaque phase
Démolition et matières dangereuses	D1 02 41 19.13 ; D2 81 00	AR-DEV-278 à 296, AR-DEV-299 à 302	Arrêt si amiante ; enceintes de démolition ; dynamitage interdit ; canalisations en service jamais coupées ; ouvrage stable en fin de journée ; 45 L max de liquides inflammables
Enveloppe : maçonnerie, acier, escaliers, isolants, pare-air, couverture, solins, coupe-feu, scellants, volets, murs-rideaux, vitrages	D1 04 05 00 à D8 80 00	AR-DEV-303 à 312, AR-DEV-314 à 344	Seuils de température (Z-10) ; échantillons et visites du fabricant à 0/25/60/100 % ; essais d'étanchéité in situ ; 72 h avant de dissimuler les coupe-feu ; détail d'assemblage avec la fenêtre existante
Finitions intérieures et site	D1 09 21 16 ; D9 91 00 ; D6 40 00 ; D12 24 00 ; D32 31 13	AR-DEV-313, AR-DEV-345 à 351, AR-DEV-353	Peinture : 10 °C 24 h avant, 323 lux ; toiles solaires mesurées sur place ; clôtures sans coupe au chantier
Plans d'architecture : issues, site, notes générales	D2 001, 002, 005	AR-PLN-016, AR-PLN-017, AR-PLN-020, AR-PLN-025 à 036, AR-PLN-074, AR-PLN-082	Issues et chemins d'évacuation maintenus (1650 mm) ; portes hors service repérées ; plan d'action avant tout travail près d'une issue ; amiante ; coupe-feu ; parures de fenêtres ; voies protégées sur les toitures ; briques récupérées
Plans d'architecture : fenêtres, toitures, entretoits, plafonds	D2 050-054, 100-104, 301, 302, 402, 452, 502, 505, 601-607, 701-704	AR-PLN-001, AR-PLN-006, AR-PLN-007, AR-PLN-011, AR-PLN-012, AR-PLN-037 à 045, AR-PLN-049, AR-PLN-052 à 055, AR-PLN-059 à 063, AR-PLN-065 à 070, AR-PLN-073, AR-PLN-075 à 078, AR-PLN-080, AR-PLN-081	Séquence des fenêtres (\$0.4) ; compartimentation des entretoits et de l'enveloppe ; plafonds suspendus démontés et remis ; échelles et unités de toiture démontées ; persiennes entreposées
Électromécanique : prescriptions générales	D3 20 00 01 ; D26 05 00 ; D21 00 01 ; D23 33 16 ; D25 00 01 ; D4 G001, G002	ME-001 à 005, ME-011 à 024, ME-026 à 028, ME-030, ME-032 à 041, ME-098, ME-124 à 140, ME-148 à 161	Percements hors heures d'occupation ; détection avant percement ; aucune dissimulation sans inspection ; entrebarrages ; tuiles acoustiques par l'entrepreneur général ; levage planifié avec propriétaire et municipalité ; entreposage interdit sauf autorisation ; protection contre la poussière
Électromécanique : systèmes maintenus partout	D4 ME001, ME005, ME013 ; D3 26 50 00	ME-063, ME-089, ME-092 à 094, ME-100 à 106	Pré-filtres sur les persiennes non touchées ; alarme incendie fonctionnelle en tout temps ; paratonnerre ; lecteurs de carte et luminaires démontés puis réinstallés
Structure : notes générales et d'élévation	D6 S002, S101, S102, S201-S204, S303, S411	ST-003, ST-006, ST-009 à 011, ST-013, ST-015 à 030, ST-033 à 036, ST-038	Aucun percement sans permission ; fenêtres non fixées aux colombages ; points d'arrêt ; charges plafonnées ; toitures non surchargées ; séquence démolition → relevé → fabrication ; renforts HSS en 3 étapes ; béton ≥ 10 °C
Tableau CISSS et procédure PCI	D11 ; D10	CI-TAB-001 à 004, CI-TAB-030 ; CI-PCI-001 à 026	Délai de 2 jours ouvrables par activité classée ; ascenseur no 1 et escalier le plus près ; accès par l'extérieur priorités ; toile sur les échafaudages jusqu'aux membranes ; pression négative 24/7 ; SAS ; entretien quotidien ; pouvoir d'interruption du service PCI

Thème	Source	IDs	Modalité dans chaque phase
Contrat	D8	CI-CTR-002, CI-CTR-004, CI-CTR-006, CI-CTR-007, CI-CTR-009 à 014, CI-CTR-016 à 021, CI-CTR-023 à 025, CI-CTR-027	Prolongation demandée dans les 15 jours ; prévention des infections ; bruits excessifs ; percements annoncés ; surintendant en continu ; propreté ; matières dangereuses ; primauté des documents

1.3 Étapes types d'une sous-phase de façade

Enchaînement interne applicable à chaque façade ou face, dérivé des seules séquences écrites (§0.4). Il sert de gabarit aux fiches des §2 et §3 ; il ne fixe aucune durée.

Étape	Contenu	Sources
E1 — Préparation	Classification PCI de l'intervention et fiche synthèse (classes III-IV) ; délai de 2 jours ouvrables de déménagement ou d'activation ; retrait ou protection du matériel médical ; relocalisation des patients à haut risque si requis ; cloisons CFT/CET, SAS, pression négative, scellement des grilles ; approbation de la préparation des lieux ; toile sur l'échafaudage ; contournements électromécaniques de la façade (avant démolition) ; plan d'action pour les issues touchées	CI-PCI-001, 002, 025, 026 ; CI-TAB-001 ; AR-DEV-204, 212, 213, 229 à 234 ; CI-TAB-004 ; AR-DEV-058 ; AR-PLN-011
E2 — Démolition de l'enveloppe	Retrait des revêtements, persiennes entreposées, équipements muraux démontés ; fenêtres existantes maintenues ; débris évacués en fin de journée hors grand achalandage ; arrêt si amiante	AR-PLN-078, AR-PLN-040, ME-104 ; AR-DEV-238, 129 ; AR-PLN-025
E3 — Relevé et structure	Point d'arrêt après retrait des revêtements ; relevé complet ; validation des dimensions avant fabrication ; localisation des armatures ; renforts et réparations de béton ($\geq 10^\circ\text{C}$) ; point d'arrêt acier avant recouvrement (24 h)	ST-011, ST-030, ST-027, ST-028, ST-034, ST-018
E4 — Enveloppe neuve	Pare-air (réunion préalable, seuils thermiques), compartimentation, isolant, revêtement, solins, couverture des bandes de toiture démolies ; essais in situ	AR-DEV-315 à 319, 320 à 329 ; AR-PLN-063, 065, 066 ; AR-PLN-051
E5 — Fenêtres	Retrait de la fenêtre existante seulement « jusqu'à ce que les travaux par l'extérieur soient complétés » (AR-PLN-040) — [lecture] : E5 est placée après E4 en assimilant « travaux par l'extérieur » à la réfection complète de la façade ; lecture alternative non tranchée par les documents : « travaux par l'extérieur » désigne l'étape extérieure de chaque fenêtre (AR-PLN-046 à 048 : « étape no 1 : travaux par l'extérieur »), et AR-PLN-042 exige le bâti isolé « pour la durée des travaux à effectuer par l'extérieur », donc des travaux extérieurs pendant la période plexiglas (C-36, Z-07) ; plexiglas (ou bâti isolé de novembre à avril) ; thermos et finition le même jour que le retrait du plexiglas ; étapes CISSS « plexiglass / thermos / cadrage et toile » avec leur classe PCI et leur horaire	AR-PLN-040 à 048 ; CI-TAB-006 à 008, 020, 021, 024, 027, 029
E6 — Remise en service et fin de zone	Réinstallation des équipements (luminaires, lecteurs, persiennes repeintes, prises d'air) ; essais et préavis ; séquence PCI de fin de travaux ; désinfection terminale par l'hygiène et salubrité ; démantèlement des enceintes après approbation ; correction des anomalies avant la phase suivante	ME-105, AR-PLN-031, ME-067, ME-076 ; ME-013 à 018 ; AR-DEV-243 à 245 ; CI-PCI-023, 024 ; AR-DEV-275

1.4 Phase 4 — Clôture

Portée. Après la dernière sous-phase de façade : essais intégrés CAN/ULC-S1001 (AR-DEV-006 ; ME-098), équilibrage aéraulique et hydronique (ME-134 à 138), remplacement des filtres juste avant la réception provisoire (ME-139), MERV 13 avant occupation (AR-DEV-114), mise en service avec préavis 21 et 14 jours (AR-DEV-274, AR-DEV-276), demandes de changement approuvées au moins 8 semaines avant le début de la mise en service (AR-DEV-271, à déclencher pendant la dernière phase de façade) — la réunion de portée à 60 % d'avancement (AR-DEV-273) précède la clôture et reste transversale —, certificat de réception provisoire subordonné aux documents de mise en service (AR-DEV-268), essais par l'agent de validation du CISSSGA en fin de travaux (AR-DEV-068), inspection provisoire avec démonstration des systèmes (ME-140), équipements sensibles aux saisons mis en service **avant** le certificat (AR-DEV-277), vérification complète de l'alarme incendie et certificat (ME-094), certification de l'air médical (ME-069 à 073), manuels 2 semaines avant la réception avec réserves (AR-DEV-265), documents de gestion des déchets (AR-DEV-257), nettoyage final et contrôle de la qualité de l'air avant réouverture (AR-DEV-243 à 245, AR-DEV-255 ; CI-PCI-023, 024), garde-corps de toiture démantelés sur autorisation (AR-DEV-100), remise en état des

surfaces, plantations, clôtures et barbelé (AR-DEV-298, AR-DEV-352 ; AR-PLN-004, 074), avis de fermeture de chantier (CI-CTR-022), réception avec inspection dans les 10 jours ouvrables et prise de possession anticipée possible par partie (CI-CTR-026).

Préalables. Toutes les phases de façade terminées et leurs anomalies corrigées (AR-DEV-275) ; installations temporaires de sécurité maintenues jusqu'à l'achèvement substantiel (AR-DEV-170).

Note. Plusieurs de ces éléments se répètent à la fin de chaque phase pour les systèmes remis en service (ME-013 à 019 ; ME-033 à 035) et à la fin de chaque zone intérieure (AR-DEV-243 à 245) ; ils portent le double code T,4.

Points de validation CISSS. Approbation du nettoyage par le chef de projet et l'équipe PCI avant démantèlement des enceintes (AR-DEV-245) ; désinfection terminale par l'hygiène et salubrité (CI-PCI-023) ; contrôle de la qualité de l'air avant réouverture d'un service (CI-PCI-024) ; mise en service finale sous supervision des représentants du propriétaire (ME-035) ; préavis d'une semaine au propriétaire avant mise en route électrique (ME-017) ; formation du personnel (ME-019) ; réception (CI-CTR-026).

2. Découpage A — par secteurs du plan clé (D2 feuille 010)

2.1 Vue d'ensemble

Phase	Secteur du plan clé [lecture] (C-35)	Zones de la légende 010	Contenu des zones (légende 010, texte)	Fenêtres (AR-PLN-046 à 048)
1	« Basilaire est (2 étages) »	D, E, F	D : administration niveau 100 et cliniques externes RC ; E : oncologie 1974 ; F : IRM	RC blocs de béton : 3 étapes ; IRM et niveau 100 (colombages) : 2 étapes
2	« Tour (4 étages) »	A	A : tour des chambres, niveaux 200 à 400	2 étapes (extérieur puis intérieur)
3	« Basilaire nord », « basilaire ouest (1 étage) », « basilaire sud (2 étages) »	B, J, K, I, H, G	B : laboratoire niveau 100 ; J : basilaire nord-ouest ; K : basilaire nord-est ; I : basilaire sud-ouest ; H : chirurgie d'un jour niveau 100 et urgence RC ; G : basilaire sud-est	RC blocs : 3 étapes ; niveau 100 : 2 étapes
Hors travaux	« Secteur non touché par les travaux »	C, L	C : archives RC ; L : oncologie 2023	— (mais voir C-40 pour le local R-22 et §4 K6 pour la zone L)

La correspondance phase ↔ zones est une lecture des couleurs du plan clé ; aucune phrase « phase X = zones ... » n'existe (C-35) ; la liste des zones par phase et la légende des zones A à L sont reprises de 01-inventaire.md §8.5, le registre ne portant que des zones « telles qu'écrites » ligne par ligne. L'attribution des zones B (laboratoire) et H (chirurgie d'un jour, urgence) aux façades nord et sud est une lecture de leur position sur le plan clé [lecture] : la légende ne leur donne aucune orientation et ST-039 situe le laboratoire au « basilaire nord-ouest » (Z-24). Le basilaire ouest « 1 étage » ne porte aucune lettre de zone sur le plan clé ; J et I en occupent les angles nord-ouest et sud-ouest [lecture]. L'ordre 1 → 2 → 3 n'est écrit nulle part (Z-23) ; il est retenu comme ordre de référence [choix] et les variantes sont en §2.7.

La correspondance zones A à L ↔ élévations A à I (feuille 011) ↔ élévations du tableau WSP (D5) n'est pas écrite (Z-24) ; les sous-phases par face ci-dessous sont nommées par orientation (nord, est, sud, ouest), comme le font les notes des plans ME.

2.2 Phase 1 — Basilaire est (zones D, E, F)

Zones. D (administration niveau 100 ; cliniques externes RC), E (oncologie 1974), F (IRM) ; toitures du basilaire est ; entreplafonds du RC pour les volets coupe-feu et les renforts du local R-22.

Portée. - Enveloppe des façades du basilaire est (deux niveaux : RC et niveau 100), bandes de toiture périmétriques (AR-PLN-063), compartimentation verticale (AR-PLN-065, 066). - Fenêtres : RC blocs de béton hors IRM en 3 étapes (AR-PLN-047) ; IRM et niveau 100 en 2 étapes (AR-PLN-048) ; fenêtres repérées ④ exclues du principe (AR-PLN-049 ; Z-26). - Volets coupe-feu de fenêtre R16, R34, R36B1/2 : entreplafond libéré, gicleur et tuyauterie relocalisés, plafond démantelé partiellement (ME-010, ME-109, ME-110 ; AR-PLN-058 ; CI-TAB-009 classe IV, horaire « S »). - Renforts

des colonnes A4, A5, A6 dans l'entreplafond du local R-22, que ME-108 située au « Secteur IRM » (ME-111 ; conduits EMT relocalisés **avant**, ME-108) ; classe IV, horaire « J/S » (CI-TAB-010). Le tableau CISSS place le local R-22 en zone C (archives), que le plan clé déclare non touchée, et Z-25 le situe entre l'urgence et la radiologie : conflit C-40, traité en §4 (K6). - Équipements de façade est : bi-bloc LG 18 MBH (ME-086), bi-bloc de la salle des serveurs RC (ME-088 : arrêt de courte durée, semaine, hors période estivale), capotin de la hotte de la salle communautaire (ME-142, niveau non écrit), bi-blocs conservés avec revêtement autour de la tuyauterie (ME-144). - Stationnement de l'IRM mobile, « coin nord-est » selon D4 (lignes D5 S-A-P-001 et N-F-P-001 : façades sud et nord selon la légende de D5, C-31 ; §6) : sorties d'arrosage conservées, alcôve dans le nouveau revêtement (ME-116 ; CI-TAB-017 zones E/F/L). - Prototype de la première fenêtre et du premier mur-rideau en présence de l'architecte (AR-PLN-050) et essais in situ (AR-PLN-051), **si la phase 1 est la première exécutée** (§2.7).

Préalables. Phase 0 complète (§1.1). Propres à la phase : conduits EMT du local R-22 relocalisés avant les travaux structuraux (ME-108) ; entreplafond IRM libéré avant les volets (ME-110) ; coordination de service de la porte IRM (AR-PLN-010) ; interdiction de métal quand l'IRM est en service (AR-PLN-009) ; gestion de la zone IRM et de l'unité mobile (AR-PLN-021 ; CI-TAB-017) ; conduit de la hotte de médecine nucléaire modifié « sur toute la hauteur » si la façade est du basilaire porte ce conduit (ME-118 ; localisation « tour est », donc d'abord rattaché à 2.E — [à confirmer]).

Contraintes du registre spécifiques à la phase 1 (36 IDs ; plus les transversales du §1.2) : AR-PLN-009, AR-PLN-010, AR-PLN-021, AR-PLN-047, AR-PLN-048, AR-PLN-050, AR-PLN-051, AR-PLN-057, AR-PLN-058, AR-PLN-072 ; ME-010, ME-086, ME-088, ME-097, ME-108 à 112, ME-116, ME-142, ME-144 ; ST-031, ST-032 ; CI-TAB-006 à 012, CI-TAB-015, CI-TAB-017, CI-TAB-020, CI-TAB-021, CI-TAB-026.

Classes PCI et horaires écrits au tableau CISSS (repris tels quels ; régime PCI incertain, C-01, C-02, Z-05) : plexiglas tous les locaux RC zones E/H : classe I, horaire « S », Tyvek et couvre-chaussures (CI-TAB-006) ; thermos et cadrage RC secteurs R04/R07/R10/R16/R46 : classe III, « S » (CI-TAB-007) ; secteurs R33/R34/R36/R44 : classe II, « S », Tyvek, couvre-chaussures, SAS plastique (CI-TAB-008 ; C-03) ; volets coupe-feu : classe IV, « S » (CI-TAB-009) ; structure R22 : classe IV, « J/S » (CI-TAB-010) ; fenêtres niveau 1 secteurs 101/104/109 zones B/H/D : classe III, « S » (CI-TAB-020) ; secteurs 105 à 124 zones D/G : classe II, « J » (CI-TAB-021) ; délai de 2 jours ouvrables pour chacune (CI-TAB-001). Signification de « J » et « S » non définie (Z-01).

Mesures transitoires. - Cloisons CFT dalle à dalle 1 h avec SAS pour chaque local touché (AR-DEV-229 à 233), CET sur les cloisons existantes (AR-DEV-234), CTM/CST seulement pour les interventions très courtes en plafond (AR-DEV-227, 228) ; pression négative 7,5 / 2,5 Pa (AR-DEV-213 ; CI-PCI-015). - Plexiglas scellé dès le retrait de chaque fenêtre, ou bâti isolé de novembre à avril (AR-PLN-041, 042). - Bi-bloc de la salle des serveurs : arrêt de courte durée en semaine hors été (ME-088) ; bi-bloc LG : récupération du réfrigérant et remise en marche pour maintien en opération (ME-086). - Persienne de l'échangeur du secteur de la roulotte IRM mobile retirée temporairement et réinstallée après le revêtement (ME-143 ; localisation contradictoire, §6). - Sorties d'arrosage protégées, plaque de finition retirée temporairement (ME-116). - Tuiles de plafond retirées et remises, tuiles avec gicleur conservées (AR-PLN-059, 060, 076, 077 ; ME-039). - Détecteur de fumée du secteur IRM conservé et protégé (ME-097) ; gicleur du local R-34 remplacé et descente relocalisée (ME-010) ; tuiles avec gicleur conservées et protégées (AR-PLN-060).

Points de validation CISSS. Coordination des travaux bruyants R16/R44/R46 et des vibrations R26/R29/R46 (CI-TAB-011, 012) ; horaire « S » des étapes de fenêtres et « J/S » du R22 (CI-TAB-006 à 010) ; coordination de la porte IRM et de la zone IRM avec l'établissement (AR-PLN-010, 021) ; approbation de la préparation des lieux avant chaque local (AR-DEV-204) ; calendrier des coupures (arrêt du bi-bloc des serveurs) approuvé et préavis 48 h (AR-DEV-024, 031, 032 ; ME-088) ; entrées des cliniques externes et de l'oncologie maintenues selon les documents d'architecture (CI-TAB-015 ; R-29) ; approbation du nettoyage avant démantèlement des enceintes (AR-DEV-245).

2.3 Phase 2 — Tour (zone A), sous-phases par face 2.N, 2.E, 2.S, 2.O

Zones. A (tour des chambres, niveaux 200 à 400) ; toiture de la tour ; sous-sol pour les prises d'air du service alimentaire, que le tableau CISSS rattache à la zone A (CI-TAB-005, D11 L5 à L7) — [à confirmer] : la tour est aux niveaux 200 à 400 selon la légende (Z-24, §6).

Portée commune aux quatre faces. Enveloppe de la tour sur quatre niveaux ; fenêtres en 2 étapes (AR-PLN-046) ; étapes CISSS « cadrage et toile » niveaux 2, 3 et 4 en classe III, horaire « J » (CI-TAB-024, 027, 029) ; volets coupe-feu niveaux 200 à 400 (AR-PLN-057) ; plexiglas de protection à enlever au secteur psychiatrie, niveau 300 uniquement (AR-PLN-071) ; travaux bruyants et vibrations aux locaux 209/210/211/236-237 et 309/310/311/332/321/322/323/324 à coordonner (CI-TAB-025, 028 ; C-30) ; soins intensifs, chambre 315 : apport d'air frais supplémentaire maintenu, intervention « nuit/jour si aucune chambre occupée » (ME-058 ; face non écrite en toutes lettres, nord selon la ligne D5 N-F-V-009, §6) ; échafaudage de la tour (hauteur et appui sur les toitures du basilaire : [lecture], aucun texte ; Z-27) : attestation scellée, capacités des toitures, toile (ST-023 à 026 ; CI-TAB-004 ; AR-DEV-172) ; prises d'air du service alimentaire au sous-sol, classe IV, horaire « S » (CI-TAB-005), registre motorisé relocalisé pour le registre coupe-feu (ME-029, ME-025).

Ordre des faces. Aucun texte n'impose l'ordre des quatre faces de la tour. Seules contraintes écrites : conduits temporaires de l'hémodialyse/laboratoire **avant** la démolition des façades nord et ouest du niveau 200 (ME-049) ; conduit de la hotte de médecine nucléaire modifié sur toute la hauteur « afin de permettre les travaux de réfection des façades » (ME-118 ; antériorité déduite [lecture]). Ordre de référence [choix] : 2.N → 2.E → 2.S → 2.O ; toute permutation respectant les deux règles ci-dessus est admissible.

2.3.1 Sous-phase 2.N — face nord

- **Portée propre.** Chambre à pression négative 216 : prolongation temporaire du conduit d'évacuation hors des échafaudages (ME-057). Hémodialyse et laboratoire niveau 200 : unité de ventilation maintenue par conduits temporaires d'alimentation et de retour installés **avant** la démolition (ME-049) ; coupures d'une journée, un conduit à la fois, le dimanche, hors période estivale, selon l'horaire du propriétaire (ME-050, 051 ; R-21) ; point d'entrée en toiture conservé, étanchéité refaite en fin (ME-052) ; manchon selon G004 (ME-053) ; passerelle d'aluminium enlevée et modifiée (ME-054) ; bi-bloc de la salle de traitement d'eau 203 : arrêt de courte durée, en semaine, hors période estivale (ME-087 ; façade non écrite, est selon la ligne D5 E-G-V-003, §6).
- **Préalables.** Conduits temporaires hémodialyse en place (ME-049) ; horaire des coupures convenu avec le propriétaire (ME-050) ; fenêtre hors période estivale (ME-051) : voir K3.
- **IDs.** ME-049 à 054, ME-057, ME-080, ME-096, ME-120 à 123 ; ST-037.
- **Mesures transitoires.** Conduits temporaires d'air frais (ME-049) ; conduit RAV prolongé (ME-057) ; supports temporaires calculés (AR-DEV-153).
- **Validation CISSS.** Horaire des coupures hémodialyse (ME-050, 051) ; occupation de la chambre 216 (condition non écrite dans ME-057 ; D5 : « valider fréquence utilisation salle », Z-17 ; CI-PCI-026) ; classe III « J » niveaux 2-4 (CI-TAB-024, 027, 029).

2.3.2 Sous-phase 2.E — face est

- **Portée propre.** Conduit de la hotte de médecine nucléaire modifié sur toute la hauteur, supports temporaires, arrêt de courte durée du vendredi au dimanche (ME-118, 119) ; sorties d'évent relocalisées en toiture (ME-117) ; bi-bloc LG est et bi-blocs conservés (ME-086, 089, 144) ; capotin de la hotte de la salle communautaire (ME-142).
- **Préalables.** Coordination de l'arrêt de la hotte (vendredi–dimanche) ; le conduit modifié « sur toute la hauteur » précède les travaux de façade (ME-118 : « afin de permettre » ; antériorité déduite [lecture]).
- **IDs.** ME-086, ME-117 à 119, ME-142, ME-144.
- **Mesures transitoires.** Supports temporaires du conduit de hotte ; prolongation temporaire hors échafaudages du capotin (ME-142) ; bi-bloc : récupération du réfrigérant et remise en marche (ME-086).
- **Validation CISSS.** Fenêtre d'arrêt de la hotte de médecine nucléaire (ME-119) ; coupures 48 h (AR-DEV-024).

2.3.3 Sous-phase 2.S — face sud

- **Portée propre.** Chambre à pression négative 307 : démantèlement seulement quand la chambre est inoccupée, conduit prolongé temporairement hors des échafaudages et grillage aviaire pour maintenir le système en fonction (ME-056) ; sectionneurs de thermopompes retirés temporairement, circuit fermé (ME-107).
- **Préalables.** Confirmation par l'établissement que la chambre 307 est inoccupée (ME-056).
- **IDs.** ME-056, ME-107 ; ST-037.

- **Mesures transitoires.** Conduit de la chambre 307 prolongé hors échafaudages, grillage aviaire temporaire (ME-056) ; câblage des sectionneurs laissé au mur, circuit fermé (ME-107).
- **Validation CISSS.** Inoccupation de la chambre 307 (ME-056) ; classe III « J » (CI-TAB-024, 027, 029).

2.3.4 Sous-phase 2.O — face ouest

- **Portée propre.** Prise d'air frais du bloc opératoire : « façade ouest (tour) » selon ME-045 ; maintenue en fonction par deux conduits temporaires 900 × 900 mm raccordés au plénum sous le soffite (ME-042, 047) ; étape temporaire 1 démantelée seulement après mise en place des conduits temporaires, étape 2 après le nouveau conduit secondaire (ME-043, 044) ; nouveau conduit installé après la fin du revêtement, temporaires maintenus jusqu'à la mise en service (ME-045) ; entrées principale chauffée et secondaire non chauffée (ME-046) ; coupure de nuit possible, volets fermés (ME-048) ; tuyauteries de glycol du BO enlevées temporairement (ME-084). Hémodialyse : les conduits temporaires (ME-049) couvrent aussi la façade ouest.
- **Préalables.** Conduits temporaires du BO en place (ME-043) ; conduits temporaires hémodialyse (ME-049) ; événements d'autoclaves relocalisés avant la façade ouest si les événements débouchent sur cette face (ME-075 ; localisation « façade ouest, toiture » : rattachée d'abord à 3.O, [à confirmer]).
- **IDs.** ME-042 à 054, ME-075 à 084, ME-096, ME-107, ME-120 à 123, ME-144.
- **Mesures transitoires.** Conduits temporaires PAF BO (ME-047) ; glycol déposé (ME-084) ; câbles chauffants hors hiver (ME-082).
- **Validation CISSS.** Coupure de nuit du PAF BO (ME-048) ; fenêtre « nuit ou avant 10 h » des événements (ME-077) ; horaire propriétaire hémodialyse (ME-050).

Contraintes du registre spécifiques à la phase 2, toutes faces (14 IDs communs + faces ; plus §1.2) : AR-PLN-046, AR-PLN-057, AR-PLN-071 ; ME-025, ME-029, ME-058, ME-087 ; CI-TAB-005, CI-TAB-024 à 029 ; et par face : 2.N (14), 2.E (6), 2.S (3), 2.O (30) — listes en annexe A.

2.4 Phase 3 — Basilaires nord, ouest et sud (zones B, J, K, I, H, G), sous-phases 3.N, 3.O, 3.S

Zones. B (laboratoire niveau 100), J (basilaire nord-ouest), K (basilaire nord-est), I (basilaire sud-ouest), H (chirurgie d'un jour niveau 100 ; urgence RC), G (basilaire sud-est) ; toitures correspondantes ; sous-sol (autoclaves, atelier de menuiserie) sous réserve.

Ordre des sous-phases. Aucun texte n'écrit l'ordre des façades. ME-065 et ME-067 fixent l'emplacement et le moment d'une installation temporaire : prise d'air de l'air médical « sur la façade ouest pour permettre les travaux de revêtement sur la façade nord » et réinstallation « après les travaux de revêtement extérieur de la façade nord ». L'ordre 3.N → 3.O en est déduit [lecture] : c'est la seule façon de ne pas percer un revêtement ouest neuf pour une installation temporaire (ME-156) ; Z-02 note que la simultanéité nord/ouest n'est pas exclue (conflit K2 ; variante « ouest avant nord » examinée en §4). 3.S n'est liée par aucun texte aux deux autres [choix]. Réserve : la localisation tour/basilaire de la centrale d'air médical n'est pas écrite (§6).

2.4.1 Sous-phase 3.N — façade nord (zones K, J ; B [lecture])

- **Portée propre.** Nouvelle issue extérieure permanente du laboratoire (niveau 100, locaux 101 D10/D10A/D11/D12) et escalier no 7 des plans de structure, présumé être cette issue [à confirmer] (Z-12 ; ST-039 le situe au « basilaire nord-ouest », donc 3.N ou 3.O) : jalon obligatoire (AR-DEV-058), câblage souterrain à protéger à l'excavation (AR-PLN-013), câbles existants de l'escalier no 7 protégés (ST-039), détails 705 (AR-PLN-064), clôture plus haute adjacente au nouvel escalier (feuille 001 note 15, C-38 — sans identifiant au registre), barbelé et poteaux existants récupérés (AR-DEV-352), contrôle d'accès Kantech (ME-099), alarme incendie Notifier coordonnée avec le manufacturier (ME-091), diffuseur, cabinet de chauffage, thermostats relocalisés (ME-031, 113 à 115), aucune traversée de la séparation coupe-feu de l'issue sauf exceptions (ME-159) ; classe IV, horaire « J » (CI-TAB-019) ; percements « en dehors des heures d'occupation » (ME-020) à concilier avec cet horaire « J » non défini (Z-01, C-09). Laboratoire : sortie d'air maintenue par conduit temporaire hors échafaudages (ME-059), persiennes d'évacuation en fonction toute la durée (ME-060), filtration temporaire de l'évacuation V-53 (ME-061). Centrale d'air médical (« toiture nord-ouest », ME-064 ; tour ou basilaire non écrit [à confirmer], §6) : prise d'air

temporaire obligatoire, boîtier HEPA temporaire sur la façade ouest, système 24/7, bonbonnes (ME-064 à 068 ; Z-17) ; certification de l'air médical en deux temps, après la relocalisation temporaire puis pour la prise d'air permanente (ME-069), avec attestation écrite avant les essais et présence de l'établissement (ME-072, 073) ; gaz médicaux certifiés et déclarés à la RBQ (ME-070 à 074). Zone ambulance : AR-PLN-004 écrit « Zone ambulance (nord) » pour le chemin temporaire en gravier, alors que D4 et D5 placent l'entrée des ambulances au sud (ME-006, ME-147) et que le détail 1 de la feuille 002 (AR-PLN-018) ne porte aucune orientation : localisations divergentes (§6) ; la configuration « travaux au nord » du détail 1 n'est rattachée ici à aucune sous-phase autre que 3.S [à confirmer] (C-34). Échelle de toiture niveau 1 vers niveau 2, zones J/B (CI-TAB-023). Fenêtres niveau 1 secteurs 101/104/109 zones B/H/D : classe III, « S » (CI-TAB-020). Mur de fondation, façade nord (ST-037).

- **Préalables.** Prise d'air médical temporaire installée sur la façade ouest **avant** de démolir la façade nord (ME-065, 066) ; conduits temporaires du laboratoire (ME-059, 061) ; plan d'action pour les issues touchées (AR-PLN-011) et maintien de deux issues minimum sans réduction de la capacité d'évacuation (AR-DEV-198) — seul l'ordre « nouvelle issue avant condamnation d'une issue existante » n'est pas écrit (Z-12, K4) ; thermostats pneumatiques relocalisés (ME-031).
- **IDs.** AR-DEV-058, AR-DEV-195, AR-DEV-311, AR-DEV-312, AR-DEV-352 ; AR-PLN-013, AR-PLN-064 ; ME-031, ME-059 à 061, ME-064 à 074, ME-080, ME-091, ME-096, ME-099, ME-113 à 115, ME-120 à 123, ME-159 ; ST-037, ST-039 ; CI-TAB-019, CI-TAB-020, CI-TAB-022, CI-TAB-023, CI-TAB-026.
- **Mesures transitoires.** Prise d'air médical et boîtier HEPA temporaires sur la façade ouest (ME-065, 066) ; bonbonnes d'air médical pour la relocalisation (ME-068) ; conduit temporaire de sortie d'air du laboratoire (ME-059) ; filtration temporaire V-53 (ME-061) ; escalier d'issue temporaire modulaire incombustible, déneigé (AR-DEV-195, 311) ; signalisation temporaire d'ambulance, un panneau par phase (AR-PLN-014) ; chemin d'accès temporaire en gravier (AR-PLN-004).
- **Validation CISSS.** Classe IV « J » de la nouvelle issue (CI-TAB-019) ; travaux bruyants et vibrations secteur 101/104 (CI-TAB-022) ; présence de l'établissement aux inspections de gaz médicaux et attestation avant essais (ME-072, 073) ; réserve de bonbonnes (ME-068 ; Z-17) ; entrée des ambulances en configuration nord coordonnée (AR-PLN-018 ; CI-TAB-016).

2.4.2 Sous-phase 3.O — façade ouest (basilaire ouest sans lettre au plan clé ; angles J et I [lecture])

- **Portée propre.** Événements de vapeur des autoclaves (sous-sol) relocalisés **avant le début** de la façade ouest, fenêtre « nuit ou le matin avant 10 h », système 24/7, éloignés de la prise d'air du BO, réinstallés au même endroit « à la fin des travaux » — fin de 3.O ou du projet [lecture] (ME-075 à 079) ; câbles chauffants réinstallés hors période hivernale, thermostat déposé (ME-081 à 083) ; événements de vapeur de la chaufferie dans le porte-à-faux conservés en fonction (ME-080) ; réinstallation finale de la prise d'air médical (après revêtement **nord**, ME-067) et retrait des temporaires ouest ; prise d'air du BO si elle est au basilaire (ME-042 à 048, [à confirmer]) ; sectionneurs de thermopompes (ME-107) ; persienne d'échangeur du secteur de la roulotte IRM mobile « façade ouest » (ME-143, §6).
- **Préalables.** Revêtement nord terminé et prise d'air médical réinstallée (ME-067) avant de démolir la façade ouest [lecture] ; événements d'autoclaves relocalisés (ME-075) ; conduits temporaires du BO si concerné (ME-043).
- **IDs.** ME-042 à 048, ME-064 à 084, ME-096, ME-107, ME-120 à 123, ME-144.
- **Mesures transitoires.** Tuyauteries temporaires éloignant les événements des prises d'air, cols de cygne rehaussés à 1 m (ME-079), prolongées « sur des supports temporaires déposés en toiture jusqu'au coin sud-ouest du bâtiment » (ME-075) — interface avec 3.S au coin sud-ouest à coordonner ; supports déposés à valider contre ST-024 et ST-026 (les toitures « ventilées » ne sont pas identifiées au registre) ; prolongements d'événements déposés (ME-078) ; câble chauffant temporairement retiré (ME-083).
- **Validation CISSS.** Fenêtre des événements d'autoclaves (ME-077) ; coupure de nuit ou de fin de semaine du PAF BO (ME-048) ; certification de la prise d'air médical permanente après sa réinstallation (ME-069, deuxième certification ; ME-072, 073).

2.4.3 Sous-phase 3.S — façade sud (zones G, I ; H [lecture])

- **Portée propre.** Entrée des ambulances — « sud » selon D4 et D5 (ME-006, ME-147 ; ligne D5 S-A-PI-001), « nord » selon AR-PLN-004, sans orientation sur le détail 1 de la feuille 002 (§6) : gicleurs du quai mis hors service par

zone, obturation, glycol, 2 × 2 h (ME-006 à 008 ; Z-08) ; durée des travaux devant les portes de garage limitée par le phasage d'architecture (R-20) ; deux configurations d'accès (AR-PLN-018), un panneau par phase (AR-PLN-014) ; sonnette d'urgence publique (CI-TAB-016) ; enseigne AMBULANCE reconnectée lettre par lettre (ME-147) ; caméra extérieure des urgences relocalisée (ME-145) ; détecteur de mouvement de la porte d'issue de l'urgence et de l'escalier no 1 (ME-146) — l'urgence est rattachée à la façade sud par la zone H [lecture]. Entrée principale en trois configurations avec plan d'action d'évacuation pour la marquise (AR-PLN-008, 019 ; CI-TAB-014 ; C-34). Terrasse zone H à coordonner (CI-TAB-018). Chirurgie d'un jour : persienne UT-2 démantelée lors d'une coupure rapide de nuit ou de fin de semaine, filtration et grillage temporaires (ME-055) ; salle de mécanique : gicleurs protégés, détecteur de fumée relocalisé, grilles et luminaires protégés (ME-009, 095, 112) ; plafond démantelé pour volet coupe-feu (AR-PLN-058). Urgence : bi-bloc GREE 12 MBH de la salle d'observation, réinstallé sur le garde-corps modifié (ME-085, 090). Fenêtres RC zones E/H (CI-TAB-006 à 008) ; niveau 1 zones B/H/D et D/G (CI-TAB-020, 021). Mur de fondation, façade sud (ST-037).


- **Préalables.** Calendrier des coupures de gicleurs approuvé, préavis 48 h, alarme incendie fonctionnelle (AR-DEV-024, 032 ; ME-092) ; préavis de 3 semaines au propriétaire avant chaque déplacement de voie d'accès ou de circulation (AR-DEV-139) ; plan de sécurité incendie couvrant la mise hors service (AR-DEV-197 ; Z-08) ; configuration d'ambulance et d'entrée principale coordonnée avec l'établissement (AR-PLN-008, 018 ; R-39) ; fenêtre de coupure rapide UT-2 convenue (ME-055) ; interface au coin sud-ouest avec les tuyauteries temporaires d'événements de 3.O (ME-075).
- **IDs.** AR-PLN-004, AR-PLN-008, AR-PLN-014, AR-PLN-018, AR-PLN-019, AR-PLN-058 ; ME-006 à 009, ME-055, ME-085, ME-090, ME-095, ME-107, ME-112, ME-145 à 147 ; ST-037 ; CI-TAB-006 à 008, CI-TAB-014, CI-TAB-016, CI-TAB-018, CI-TAB-020 à 022.
- **Mesures transitoires.** Glycol par un fournisseur et obturation du réseau de gicleurs (ME-007, 008) ; filtration et grillage aviaire temporaires UT-2 (ME-055) ; caméra en boîte étanche (ME-145) ; boîte de jonction de l'enseigne (ME-147) ; signalisation d'ambulance (AR-PLN-014) ; marquise : plan d'action d'évacuation (AR-PLN-008) ; passages couverts vis-à-vis les accès (AR-DEV-104, 191).
- **Validation CISSS.** Chaque coupure de gicleurs (2 × 2 h) au calendrier hebdomadaire du jeudi et préavis 48 h (AR-DEV-062, 024) ; changement de configuration des ambulances et de l'entrée principale (AR-PLN-018, 019 ; CI-TAB-014, 016) ; terrasse (CI-TAB-018) ; coupure rapide UT-2 (ME-055) ; bruyants et vibrations secteur 101/104 (CI-TAB-022).

2.5 Phase 4 — Clôture

Voir §1.4. Propre au découpage A : la réinstallation finale de la prise d'air médical (ME-067) et des événements d'autoclaves (ME-076) appartient à la fin de 3.N et 3.O ; la certification finale de l'air médical (ME-069, deuxième certification ; ME-070 à 073) et la vérification complète de l'alarme incendie (ME-094) sont en phase 4 ; la première certification (relocalisation temporaire) appartient à 3.N.

2.6 Diagramme de séquence — ordre de référence (dépendances)

Flèches pleines : dépendance écrite (ID). Flèches pointillées : ordre [choix] .



Note : AR-DEV-275 (correction des anomalies après chaque phase, avant la suivante) s'applique à chaque transition de phase ; une seule flèche le porte, pour la lisibilité.

2.7 Variantes d'ordre (conflit K2 et ordre non écrit Z-23)

Variante	Ordre	Fondement	Conséquences vérifiées au registre
V-A1 (référence)	0 → 1 → 2 → 3 (3.N → 3.O ; 3.S libre) → 4	Numérotation du plan clé [lecture] ; ME-065/067 pour 3.N avant 3.O [lecture]	Prototype en phase 1 (AR-PLN-050). Aucune contrainte violée. Saisons : voir K3.
V-A2	0 → 1 → 3 → 2 → 4	Regrouper les deux basilaires avant la tour [choix]	Admissible : aucun texte ne lie la tour aux basilaires. Si l'échafaudage de la tour s'appuie sur les toitures du basilaire [lecture] (capacités et attestation : ST-023 à 026), les bandes de toiture périmétriques refaites (AR-PLN-063) reçoivent les voies de circulation protégées (AR-PLN-036) et l'entreposage y reste restreint (AR-DEV-102 ; ST-024).
V-A3	0 → 2 → 1 → 3 → 4	Tour d'abord [choix]	Admissible ; prototype alors en 2 (AR-PLN-050 : « première fenêtre et premier mur-rideau »). L'échafaudage de la tour reposerait [lecture] sur des toitures non encore refaites : garde-corps et voies protégées maintenus (AR-DEV-100 ; AR-PLN-036).
V-A4 (non retenue)	... 3.O avant 3.N ...	—	Incompatible avec l'emplacement écrit de la prise d'air temporaire (ME-065 : « sur la façade ouest pour permettre les travaux [...] sur la façade nord ») sauf si WSP et le CISSS approuvent un autre emplacement temporaire ; la prise temporaire percerait [lecture] un revêtement ouest déjà neuf (conséquence non écrite ; ME-156 pour l'étanchéité des percements). Non retenue en l'état.
V-K4a	Nouvelle issue et escalier no 7 (3.N partiel) exécutés dès la phase 0	Jalon « construction d'une nouvelle issue et protection des issues » (AR-DEV-058) ; issues maintenues (AR-PLN-006) [choix]	Permet de mettre hors service une issue existante sans réduire le nombre d'issues ; exige la classe IV « J » (CI-TAB-019) et l'excavation près du câblage souterrain (AR-PLN-013) avant les façades. Aucun texte n'exige cet ordre (Z-12).
V-K4b	Nouvelle issue dans 3.N, en séquence	Lecture du plan clé	Admissible si aucune issue existante n'est mise hors service avant (AR-PLN-006, 007, 011) ; sinon escalier temporaire (AR-DEV-311).

Diagramme de la variante V-A2 (les préalables électromécaniques restent identiques) :





Diagramme de la variante V-A3 :



2.8 Matrice phase × système électromécanique (découpage A)

Légende : **C** coupure (fenêtre écrite) ; **P** provisoire (installation temporaire écrite) ; **I** intervention classée sur le système sans coupure écrite (classe PCI et horaire du tableau CISSS) ; **M** maintenu sans intervention ; — système hors de la zone de la phase ; **?** localisation non écrite (§6). Deux codes séparés par « → » : états successifs dans la sous-phase.

Système (IDs)	0	1	2.N	2.E	2.S	2.O	3.N	3.O	3.S	4
Gicleurs du quai des ambulances (ME-006 à 008)	M	M	M	M	M	M	M	M	C 2 × 2 h, glycol	M
Gicleurs des zones de plafond (ME-009 à 012)	M	I gicleur R-34 remplacé, descente relocalisée (ME-010)	M	M	M	M	M	M	P protégés, salle de mécanique chirurgie d'un jour (ME-009)	M
Alarme incendie (ME-091 à 095, 097)	M	M détecteur IRM protégé (ME-097)	M	M	M	M	M + raccordement nouvelle issue (ME-091)	M	M système ; P détecteur de la salle de mécanique chirurgie d'un jour déposé puis relocalisé (ME-095 ; permis du propriétaire, C-12)	M + vérification, certificat
Prise d'air frais du bloc opératoire (ME-042 à 048)	M	M	M	M	M	P conduits temp. ; C nuit possible ?	M	P ?	M	M + mise en service
Glycol du BO en toiture (ME-084)	M	M	M	M	M	P déposé ?	M	P ?	M	M
Événements d'autoclaves (ME-075 à 079)	M	M	M	M	M	P ?	M	C nuit / avant 10 h → P relocalisés → M réinstallés	M	M
Événements de la chaufferie, porte-à-faux (ME-080)	M	M	M ?	M	M	M ?	M ?	M ?	M	M
Câbles chauffants (ME-081 à 083)	M	M	M	M	M	P ?	M	C hors période hivernale	M	M
Air médical (ME-064 à 074)	M	M	M ? (si la centrale dessert la tour)	M	M	M ?	P prise et HEPA temporaires sur façade ouest, bonbonnes + 1re certification (ME-069)	P → M réinstallation (après revêtement nord)	M	M + 2e certification

Système (IDs)	0	1	2.N	2.E	2.S	2.O	3.N	3.O	3.S	4
Ventilation hémodialyse / laboratoire niv. 200 (ME-049 à 054)	M	M	P conduits temp. ; C dimanche hors été	M	M	P ; C dimanche hors été	M	M	M	M
Bi-bloc traitement d'eau hémodialyse 203 (ME-087)	M	M	C ? court, semaine, hors été	C ? (ligne D5 E-G-V- 003 : est)	C ?	C ?	M	M	M	M
Chambre 216 (ME-057)	M	M	P conduit prolongé	M	M	M	M	M	M	M
Chambre 307 (ME-056)	M	M	M	M	C démantèlement si inoccupée → P conduit prolongé hors échafaudages, grillage aviaire	M	M	M	M	M
Soins intensifs 315 (ME-058)	M	M	I ? nuit ou jour si aucune chambre occupée (2.N selon D5 N-F-V- 009)	I ?	I ?	I ?	M	M	M	M
Hotte de médecine nucléaire (ME-117 à 119)	M	M ?	M	C vendredi– dimanche → P supports	M	M	M	M	M	M
UT-2 chirurgie d'un jour (ME-055)	M	M	M	M	M	M	M	M	C rapide nuit/fin de semaine → P filtration	M
Évacuations du laboratoire, V-53 (ME-059 à 061)	M	M	M	M	M	M	P conduit temp., filtration	M	M	M
Persiennes PAF non touchées (ME-063)	M	P pré-filtre	P	P	P	P	P	P	P	M
Prises d'air et registres du service alimentaire, SS (CI-TAB-005 ; ME-025, 029)	M	M	I classe IV « S », registre motorisé relocalisé (aucune coupure écrite) ? face	I ?	I ?	I ?	M	M	M	M
Atelier de menuiserie S17 (ME-062)	M	?	?	?	?	?	?	?	?	M
Bi-bloc LG est (ME-086)	M	C → P remise en marche	M	C/P ?	M	M	M	M	M	M
Bi-bloc salle des serveurs RC est (ME-088)	M	C court, semaine, hors été	M	M	M	M	M	M	M	M
Bi-bloc GREE sud, urgence (ME-085, 090)	M	M	M	M	M	M	M	M	C → P → M sur garde- corps modifié	M

Système (IDs)	0	1	2.N	2.E	2.S	2.O	3.N	3.O	3.S	4
Bi-blocs divers (ME-089, 144)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sectionneurs de thermopompes (ME-107)	M	M	M	M	C circuit fermé	C	M	C	C	M
Caméra urgence, détecteur de mouvement, contrôle d'accès (ME-145, 146, 099)	M	M	M	M	M	M	M + KT-1 nouvelle issue	M	P relocalisés — D5 : « Aucun arrêt » pour la caméra d'urgence (Z-06, Z-17) : caméra provisoire à prévoir	M
Enseigne AMBULANCE (ME-147)	M	M	M	M	M	M	M	M	C → nouvelle boîte de jonction	M
Lecteurs de carte, luminaires muraux (ME-104 à 106)	M	P déposés → M réinstallés après le revêtement	P → M	P → M	P → M	P → M	P → M	P → M	P → M ; perte temporaire du contrôle d'accès aux portes nommées (ME-104)	M
Paratonnerre (ME-100 à 103)	M	P	P	P	P	P	P	P	P	M
Ventilateur de toiture, trappes du soffite (ME-120 à 123)	M	M	P ?	M	M	P ?	P ?	P ?	M	M
Hotte de la salle communautaire (ME-142)	M	P ?	M	P ?	M	M	M	M	M	M
Régulation, panneaux d'urgence (ME-030 à 036)	M	M + entrebarrages	M	M	M	M	M	M	M	mise en route 2 phases
Électricité générale, alimentation d'urgence (Z-09 ; ME-036 ; AR-DEV-215)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Lecture : aucun système marqué « à garder en fonction durant toute la durée » (Z-06) ne subit de coupure autre que celles explicitement écrites (ME-048, 051, 055, 077, 087, 088, 119), à une exception près : la caméra d'urgence, « Aucun arrêt » selon D5 (Z-06), est déposée temporairement selon D4 (ME-145) — contradiction interne aux documents WSP à trancher.

3. Découpage B — par niveaux du tableau CISSS (D11)

3.1 Vue d'ensemble

Le tableau du CISSS ne connaît qu'une « phase 1 » et des sous-phases par niveau, chacune décrivant une activité, ses zones (lettres A à L), ses locaux, sa classe PCI et un horaire « J », « S » ou « J/S » non défini (Z-01). Les sous-phases sont reprises **telles qu'écrites** ; leur ordre numérique est une lecture [lecture], le tableau n'énonçant aucune dépendance.

Phase B	Niveau (col. C)	Sous-phases écrites	Activités (col. D, telles qu'écrites)	Zones (col. E)
0	—	—	Préalables et mobilisation (§1.1)	—
B-A — Rez-de-chaussée	RC ; SS pour A.1	A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7	A.1 : accès extérieurs (marchandises, entrée principale, cliniques externes/oncologie, ambulances, sonnette, roulotte IRM) ; A.2 : « Fenêtres Basilaire – Étape : installation plexiglass », tous les locaux RC ; A.3/A.4 : « installation thermos » (secteurs R04/R07/R10/R16/R46 ; R33/R34/R36/R44) ; A.5/A.6 : « installation cadrage et toile » (mêmes secteurs) ; A.6 : volets coupe-feu, structure R22, travaux bruyants et vibrations (RC, niveaux 1, 2, 3) ; A.7 : terrasse	E/H ; E/H/L ; E/H/F ; A/D/E ; C ; H ; L ; E/F/L
B-B — Niveau 1 et sous-sol	1 ; SS	B.1.2, B.1.3, B.2.1, B.2.2	B.1.2 : échafaudages (toile), prises d'air du service alimentaire (SS), nouvelle issue du laboratoire, thermos secteurs 101/104/109 ; B.1.3 : thermos secteurs 105 à 124 ; B.2.1 : cadrage et toile 101/104/109 ; B.2.2 : cadrage et toile 105 à 124	A/B/D/E/F/G/H/I/J/K ; A ; B ; B/H/D ; D/G
B-C — Tour	2, 3, 4	C.2, C.4, C.5	Fenêtres « cadrage et toile », tous les locaux ; bruyants et vibrations (codés A.6 au tableau, rangés ici par niveau [choix], C-30) ; accès aux toitures (lignes sans sous-phase)	A ; A/D ; D/E ; B/C/K
4	—	—	Clôture (§1.4)	—

Sous-phases absentes du tableau : C.1, C.3, B.1.1, B.2.3 et suivantes ; quatre lignes (L31, L35 à L37 : échelles et issue no 3 vers les toitures) n'ont ni phase ni sous-phase (01-inventaire, taux de remplissage). Aucune étape « plexiglass » n'est écrite pour le niveau 1 ni pour la tour, et aucune étape « thermos » pour la tour.

Ce que ce découpage implique. Les sous-phases sont horizontales (par niveau) alors que les échafaudages, la démolition de l'enveloppe et la structure sont verticaux (par façade : ST-030, ST-011, CI-TAB-004). Le découpage B ne peut donc porter que la partie **intérieure** du travail (fenêtres, volets, structure en entreplafond, accès) ; la partie extérieure reste à ordonner par façade. C'est le conflit K1 (§4).

3.2 Phase B-A — Rez-de-chaussée (sous-phases A.1 à A.7)

Zones. RC des zones E, H, F, L, A, D, C selon la ligne ; extérieur (A.1, A.7).

Portée par sous-phase. - A.1 — Accès extérieurs à maintenir (CI-TAB-013 à 017 ; renvoi aux documents d'architecture R-29) : entrée des marchandises, conteneurs et voie de circulation (SS, extérieur) ; entrée principale, voies, marquise, stationnement (zone H) ; entrées des cliniques externes et de l'oncologie avec feux clignotants (zone L) ; entrée et sortie des ambulances, sonnette d'urgence ; zone de la roulotte IRM (E/F/L). Contenu d'architecture correspondant : AR-PLN-004, 008, 014, 018, 019, 079 ; ME-006 à 008, 116, 145 à 147. - **A.2 — Plexiglas, tous les locaux RC** (CI-TAB-006 : classe I, horaire « S », Tyvek et couvre-chaussures ; zones E/H) : retrait des fenêtres existantes et plexiglas scellé (AR-PLN-041), ou bâti isolé de novembre à avril (AR-PLN-042). **Texte écrit** : les fenêtres existantes demeurent en place « jusqu'à ce que les travaux par l'extérieur soient complétés » (AR-PLN-040).

[lecture] : si « travaux par l'extérieur » désigne la réfection de la façade, A.2 suppose les façades extérieures du RC terminées sur les zones E et H, c'est-à-dire sur le basilaire est **et** le basilaire sud du découpage A ; si l'expression désigne l'étape extérieure de chaque fenêtre (AR-PLN-046 à 048 ; AR-PLN-042 : bâti isolé « pour la durée des travaux à effectuer par l'extérieur »), A.2 peut suivre de près la démolition (C-36, Z-07 : non tranché). - **A.3 / A.4 — Thermos** (CI-TAB-007 : classe III « S », secteurs R04/R07/R10/R16/R46, zones E/H/L ; CI-TAB-008 : classe II « S », Tyvek, couvre-chaussures, SAS plastique, secteurs R33/R34/R36/R44, zones E/H/F ; C-03) : thermos et finition **le même jour**

que le retrait du plexiglas (AR-PLN-044). - **A.5 / A.6 — Cadrage et toile** (mêmes secteurs et classes) ; toile solaire existante retirée et remise au propriétaire (AR-PLN-045) ; toile neuve mesurée sur place avant fabrication (AR-DEV-350). - **A.6 (autres lignes)** : volets coupe-feu R16/R34/R36B1/2 classe IV « S » (CI-TAB-009 ; ME-010, 109, 110 ; AR-PLN-058) ; structure en entreplafond R22 classe IV « J/S » (CI-TAB-010 ; ME-108, 111 ; C-40) ; travaux bruyants R16/R44/R46 et vibrations R26/R29/R46 (CI-TAB-011, 012) ; le tableau code aussi « A.6 » les travaux bruyants et vibrations des niveaux 1, 2 et 3 (CI-TAB-022, 025, 028 ; C-30). - **A.7 — Terrasse** (CI-TAB-018, zone H) : coordination avec l'établissement.

Préalables. Phase 0 ; pour A.2 à A.6 : façades extérieures du RC achevées (AR-PLN-040) ; classification PCI et fiche synthèse pour les classes III et IV (CI-PCI-001, 002) ; 2 jours ouvrables par activité (CI-TAB-001) ; pour A.6 R22 : conduits EMT relocalisés (ME-108).

Contraintes du registre affectées à B-A (annexe A : A 36 IDs ; A.1 18 ; A.2 1 ; A.3 1 ; A.4 1 ; A.5 1 ; A.6 10 ; A.7 1) : AR-PLN-004, AR-PLN-008 à 010, AR-PLN-014, AR-PLN-018, AR-PLN-019, AR-PLN-021, AR-PLN-047, AR-PLN-048, AR-PLN-050, AR-PLN-051, AR-PLN-057, AR-PLN-058, AR-PLN-079 ; ME-006 à 008, ME-010, ME-042 à 048, ME-080, ME-084 à 086, ME-088, ME-090, ME-096, ME-097, ME-107 à 112, ME-116, ME-120 à 123, ME-142 à 147 ; CI-TAB-006 à 018, CI-TAB-022, CI-TAB-025, CI-TAB-028. Les systèmes de façade ouest (ME-042 à 048, 080, 084) sont rattachés provisoirement au RC bien que ME-045 écrive « façade ouest (tour) » : le niveau d'intervention intérieur n'est pas écrit [à confirmer].

Mesures transitoires. Identiques à celles de la phase 1 et de 3.S du découpage A pour le RC (cloisons CFT/SAS, plexiglas ou bâti isolé, protections des gicleurs et détecteurs, glycol du quai des ambulances, signalisation d'ambulance, plan d'action de la marquise).

Points de validation CISSS. Horaire « S » de A.2 à A.6 et « J/S » du R22 (CI-TAB-006 à 010) ; coordination bruit et vibrations (CI-TAB-011, 012) ; accès extérieurs maintenus selon les documents d'architecture (CI-TAB-013 à 017) ; terrasse (CI-TAB-018) ; approbation de la préparation des lieux par local (AR-DEV-204).

3.3 Phase B-B — Niveau 1 et sous-sol (sous-phases B.1.2, B.1.3, B.2.1, B.2.2)

Zones. Niveau 1 des zones B, H, D, G ; sous-sol (S41, S42, S44M) rattaché à la zone A ; échafaudages sur les zones A/B/D/E/F/G/H/I/J/K.

Portée par sous-phase. - **B.1.2** : toile sur tous les échafaudages jusqu'à la pose des membranes (CI-TAB-004) ; prises d'air du service alimentaire, SS, classe IV « S », locaux S41, S42, S44M (CI-TAB-005 ; ME-025, 029) ; nouvelle issue du laboratoire, locaux 101 D10/D10A/D11/D12, classe IV « J » (CI-TAB-019 ; percements hors des heures d'occupation, ME-020, à concilier avec « J », Z-01 ; AR-DEV-058 ; AR-PLN-013, 064 ; ME-031, 091, 099, 113 à 115, 159 ; ST-039 ; AR-DEV-195, 311, 312, 352) ; thermos niveau 1 secteurs 101/104/109, zones B/H/D, classe III « S » (CI-TAB-020). - **B.1.3** : thermos secteurs 105 à 124, zones D/G, classe II « J », Tyvek, couvre-chaussures, SAS plastique (CI-TAB-021). - **B.2.1** : cadrage et toile secteurs 101/104/109 (CI-TAB-020 ; Tyvek, couvre-chaussures). - **B.2.2** : cadrage et toile secteurs 105 à 124 (CI-TAB-021). - Sans sous-phase : échelle de toiture niveau 1 vers niveau 2, zones J/B (CI-TAB-023). - Contenu de niveau 100 des autres corpus : fenêtres en 2 étapes (AR-PLN-048), garde-corps existant conservé (AR-PLN-072), volets coupe-feu (AR-PLN-056, 057), poteaux d'extrémité (ST-032), chirurgie d'un jour (ME-009, 055, 095, 112), laboratoire (ME-059 à 061), air médical (ME-064 à 074), autoclaves et câbles chauffants (ME-075 à 084), atelier de menuiserie S17 (ME-062), antenne (ME-141).

Ordre interne écrit. Aucun. La numérotation B.1.x → B.2.x et la règle « thermos et finition le même jour que le retrait du plexiglas » (AR-PLN-044) suggèrent thermos avant cadrage et toile [lecture] ; aucune étape « plexiglass » n'est écrite pour le niveau 1 : soit elle est incluse dans « thermos », soit elle manque (Z-07).

Préalables. Phase 0 ; travaux par l'extérieur du niveau 1 achevés avant le retrait des fenêtres (AR-PLN-040 ; portée de l'expression [lecture], voir A.2) ; contournements électromécaniques du niveau 1 avant démolition (AR-DEV-058 ; ME-049 ne concerne pas ce niveau ; ME-059, 065, 075 le concernent selon localisation) ; plan d'action pour les issues (AR-PLN-011).

Contraintes du registre affectées à B-B (annexe A : B 57 ; B.1.2 21 ; B.1.3 1 ; B.2.1 1 ; B.2.2 1) : AR-DEV-058, AR-DEV-195, AR-DEV-311, AR-DEV-312, AR-DEV-352 ; AR-PLN-013, AR-PLN-048, AR-PLN-050, AR-PLN-051, AR-PLN-056 à 058, AR-PLN-064, AR-PLN-072 ; ME-009, ME-025, ME-029, ME-031, ME-042 à 048, ME-055, ME-059 à 062, ME-064 à 084, ME-086, ME-091, ME-095, ME-096, ME-099, ME-107, ME-112 à 115, ME-120 à 123, ME-141, ME-142, ME-144, ME-159 ; ST-031, ST-032, ST-037, ST-039 ; CI-TAB-004, CI-TAB-005, CI-TAB-019 à 021, CI-TAB-023.

Mesures transitoires. Toile d'échafaudage (CI-TAB-004) ; prise d'air médical et HEPA temporaires (ME-065, 066) ; conduits temporaires du laboratoire (ME-059, 061) ; filtration UT-2 (ME-055) ; événements d'autoclaves relocalisés (ME-075, 079) ; escalier temporaire (AR-DEV-311).

Points de validation CISSS. Horaires « S » (B.1.2, B.2.1) et « J » (B.1.3, B.2.2, nouvelle issue) ; bruyants et vibrations secteur 101/104 (CI-TAB-022) ; prises d'air du service alimentaire classe IV « S » (CI-TAB-005) ; échelle de toiture (CI-TAB-023, renvoi R-29).

3.4 Phase B-C — Tour, niveaux 2 à 4 (sous-phases C.2, C.4, C.5)

Zones. A ; accès aux toitures (issue no 3 vers toiture 2, échelles vers toiture niveau 1, toiture des archives et du condenseur du tomodynamomètre : CI-TAB-026, zones A/D, D/E, B/C/K, sans sous-phase).

Portée. C.2 : fenêtres niveau 2, « cadrage et toile », tous les locaux, classe III « J » (CI-TAB-024) ; C.4 : niveau 3 (CI-TAB-027) ; C.5 : niveau 4, groupe PCI 3 (CI-TAB-029) ; bruyants et vibrations locaux 209/210/211/236-237 et 309/310/311/332/321/322/323/324 (CI-TAB-025, 028). Contenu de la tour des autres corpus : fenêtres en 2 étapes (AR-PLN-046), psychiatrie niveau 300 (AR-PLN-071), volets 200-400 (AR-PLN-057), hémodialyse/laboratoire niveau 200 (ME-049 à 054, 087), chambres 216 et 307 (ME-057, 056), soins intensifs 315 (ME-058), médecine nucléaire (ME-117 à 119), BO façade ouest « tour » (ME-042 à 048), bi-blocs (ME-086, 089, 144).

Ordre interne écrit. Aucun ; C.2 → C.4 → C.5 (niveaux 2, 3, 4) est l'ordre des numéros [lecture]. C.1 et C.3 sont absents : soit la démolition/plexiglas des niveaux 2 à 4 n'est pas classée, soit les lignes manquent (Z-07).


Préalables. Travaux par l'extérieur de la tour achevés, face par face, avant le retrait des fenêtres (AR-PLN-040 ; portée [lecture], voir A.2) ; conduits temporaires hémodialyse avant la démolition des façades nord/ouest du niveau 200 (ME-049) ; conduit de médecine nucléaire modifié (ME-118) ; chambres 216/307 (ME-056, 057) ; mur de la chambre 315 des soins intensifs : intervention seulement si aucune chambre n'est occupée, nuit ou jour (ME-058).

Contraintes du registre affectées à B-C (annexe A : C 26 ; C.2 10 ; C.4 5 ; C.5 1) : AR-PLN-046, AR-PLN-050, AR-PLN-051, AR-PLN-057, AR-PLN-071 ; ME-042 à 054, ME-056 à 058, ME-080, ME-084, ME-086, ME-087, ME-096, ME-107, ME-117 à 123, ME-142, ME-144 ; CI-TAB-024 à 029.

Mesures transitoires et points de validation CISSS. Comme en §2.3 (par face) ; en plus, horaire « J » des trois niveaux (CI-TAB-024, 027, 029) et coordination bruit/vibrations (CI-TAB-025, 028).

3.5 Diagramme de séquence — découpage B (dépendances)

Flèches pleines : dépendance écrite. Pointillées : ordre des numéros de sous-phase [lecture] ou absence de dépendance écrite. Les blocs « travaux par l'extérieur » sont la partie du travail que le tableau CISSS ne découpe pas et qui précède le retrait des fenêtres (AR-PLN-040, portée [lecture] : voir A.2). La toile d'échafaudage (CI-TAB-004, codée B.1.2 au tableau) précède les travaux extérieurs ; la nouvelle issue et les prises d'air du sous-sol, codées B.1.2 aussi, n'ont aucune dépendance écrite aux façades.



3.6 Matrice phase × système électromécanique (découpage B)

Mêmes codes qu'en §2.8. Les colonnes suivent les niveaux ; un système dont le niveau n'est pas écrit est placé d'après le tableau CISSS ou marqué « ? ».

Système (IDs)	0	B-A (RC)	B-B (niveau 1, SS)	B-C (tour)	4
Gicleurs du quai des ambulances (ME-006 à 008)	M	C 2 × 2 h (A.1)	M	M	M
Alarme incendie (ME-091 à 095, 097)	M	M ; détecteur IRM protégé (ME-097)	M + nouvelle issue (B.1.2) ; P détecteur salle de mécanique chirurgie d'un jour (ME-095)	M	vérification, certificat
Prise d'air frais du bloc opératoire (ME-042 à 048)	M	P ?	P ?	P (« façade ouest (tour) », ME-045)	mise en service
Événements d'autoclaves, câbles chauffants (ME-075 à 083)	M	P ?	P (sous-sol) ; C nuit / avant 10 h ; câbles hors hiver	M	M
Événements de la chaufferie (ME-080)	M	M ?	M ?	M ?	M
Air médical (ME-064 à 074)	M	M	P prise temporaire ouest, HEPA, bonbonnes, 1re certification (localisation tour/basilaire ?)	M ?	2e certification
Ventilation hémodialyse / laboratoire niv. 200 (ME-049 à 054)	M	M	M	P conduits temp. ; C dimanche hors été (C.2)	M
Bi-bloc traitement d'eau hémodialyse 203 (ME-087)	M	M	M	C court, semaine, hors été (C.2)	M
Chambres 216 / 307 (ME-057, 056)	M	M	M	P conduit prolongé (216, C.2) ; C si inoccupée → P conduit prolongé, grillage aviaire (307, C.4)	M
Soins intensifs 315 (ME-058)	M	M	M	I nuit ou jour si aucune chambre occupée (C.4)	M
Hotte de médecine nucléaire (ME-117 à 119)	M	M	M	C vendredi–dimanche → P	M
UT-2 chirurgie d'un jour (ME-055)	M	M	C rapide → P filtration	M	M
Évacuations du laboratoire, V-53 (ME-059 à 061)	M	M	P	M	M
Prises d'air et registres du service alimentaire, SS (CI-TAB-005 ; ME-025, 029)	M	M	I classe IV « S », registre relocalisé, aucune coupure écrite (B.1.2)	M	M

Système (IDs)	0	B-A (RC)	B-B (niveau 1, SS)	B-C (tour)	4
Atelier de menuiserie S17 (ME-062)	M	M	C toute la durée du secteur	M	M
Bi-blocs est (ME-086, 088)	M	C serveurs RC, court, semaine, hors été ; LG C → P	M ?	M ?	M
Bi-bloc GREE sud, urgence (ME-085, 090)	M	C → P → M	M	M	M
Sectionneurs de thermopompes (ME-107)	M	C ?	C ?	C ?	M
Caméra, détecteur, contrôle d'accès (ME-145, 146, 099)	M	P (A.1) ; D5 « Aucun arrêt » (Z-06)	KT-1 nouvelle issue (B.1.2)	M	M
Enseigne AMBULANCE (ME-147)	M	C (A.1)	M	M	M
Lecteurs de carte, luminaires (ME-104 à 106)	M	P → M après revêtement	P → M	P → M	M
Paratonnerre (ME-100 à 103)	M	P	P	P	M
Volets et registres coupe-feu (AR-PLN-056, 057 ; ME-025 à 029)	M	I RC classe IV « S » (A.6), aucune coupure écrite	SS et niveau 100	niveaux 200-400	M
Régulation (ME-030 à 036)	M	M	M	M	mise en route

4. Conflits de séquençage et variantes

Aucune phase des §2 et §3 ne contredit une contrainte du registre prise isolément. Les conflits ci-dessous tiennent à des contraintes qui, combinées, ne peuvent être satisfaites que sous conditions ou par un choix que les documents ne font pas. Pour chacun : textes en cause, nature du conflit, variantes.

K1 — Deux découpages incompatibles (secteurs vs niveaux)

- **Textes.** D2 feuille 010 : phases par secteur (C-34, C-35). D11 : sous-phases par niveau, avec « installation plexiglass — tous les locaux RC » en une seule sous-phase A.2 sur les zones E et H (CI-TAB-006). AR-PLN-040 : fenêtres existantes maintenues jusqu'à la fin des travaux par l'extérieur.
- **Conflit.** La zone E (oncologie 1974) est en phase 1 du plan clé et la zone H (urgence RC) en phase 3. Si « travaux par l'extérieur » (AR-PLN-040) désigne la réfection de la façade [lecture], exécuter A.2 « tous les locaux RC » en une fois suppose que les façades extérieures du RC des deux basiliaires soient achevées, ce qui n'est possible qu'après la phase 3 du découpage A — ou impose de scinder A.2 par secteur ; si l'expression désigne l'étape extérieure de chaque fenêtre (C-36, Z-07), le conflit se réduit à l'échafaudage, qui reste par façade (CI-TAB-004). Même raisonnement pour A.3 à A.6 (secteurs R04 à R46 répartis sur les zones E/H/F/L) et pour B.1.2/B.2.1 (zones B/H/D : phases 3.N, 3.S et 1). Le contrat exige pourtant un échancier « exposant le phasage » et des « phases d'acceptation » (CI-CTR-003) et le devis un tableau des contraintes « associées à chacune des phases » (AR-DEV-049) : les phases visées par ces deux textes ne sont pas les mêmes.
- **Variantes.**
- **V-K1a** : retenir le découpage A pour l'extérieur et **scinder chaque sous-phase du tableau CISSS par secteur du plan clé** (A.2-est, A.2-sud ; B.1.2-nord, B.1.2-sud, etc.), en conservant classes PCI et horaires écrits. Demande une réémission du tableau par le CISSS (R-31).
- **V-K1b** : retenir le découpage B tel quel et exécuter l'extérieur des deux basiliaires (phases 1 et 3 du plan clé) **avant** toute étape de fenêtres du RC. Compatible avec la lecture large d'AR-PLN-040 mais allonge la période où les fenêtres existantes cohabitent avec l'enveloppe neuve ; aucun texte ne l'interdit.
- **V-K1d** : faire préciser par les architectes la portée de « travaux par l'extérieur » dans la note de la feuille 505 (C-36, Z-07) ; la lecture étroite lève l'essentiel du conflit.

- **V-K1c** : faire confirmer par les architectes et le CISSS que la « phase 1 » unique du tableau CISSS désigne l'ensemble du projet et que les sous-phases n'ont pas de valeur d'ordre (Z-02).

K2 — Ordre des façades nord et ouest (air médical, autoclaves, bloc opératoire)

- **Textes.** ME-065 : prise d'air médical temporaire « sur la façade ouest pendant les travaux de la façade nord » ; ME-067 : réinstallation finale après le revêtement nord ; ME-075 : événements d'autoclaves relocalisés avant la façade ouest ; ME-077 : événements éloignés de la prise d'air du BO ; ME-042 à 045 : conduits temporaires du BO, façade ouest « (tour) » ; ME-156 : étanchéité de tout percement de l'enveloppe selon l'architecte.
- **Conflit.** Nord avant ouest est une lecture [lecture], la seule qui n'oblige pas à percer un revêtement neuf pour une installation temporaire ; aucun texte ne l'écrit et Z-02 n'exclut pas la simultanéité. La façade ouest porte simultanément le BO (conduits temporaires), les autoclaves (événements relocalisés), l'air médical (prise temporaire) et la chaufferie (événements à conserver) : quatre systèmes 24/7 sur la même face pendant 3.N puis 3.O. Localisation tour/basilicaire : ME-045 écrit « façade ouest (tour) » dans sa colonne zones, ME-042 à 044 et ME-084 écrivent « toiture ouest » et « toiture » ; la centrale d'air médical est à la « toiture nord-ouest » (ME-064) sans que tour ou basilicaire soit écrit : rattachements 2.O/3.O et 3.N/3.O [à confirmer] (§6).
- **Variantes.** V-A1 (3.N → 3.O, référence) ; V-A4 rejetée (§2.7) ; **V-K2c** : obtenir de WSP un emplacement temporaire de la prise d'air médical autre que la façade ouest (modification de D4/D5, R-03), ce qui libérerait l'ordre nord/ouest.

K3 — Contraintes saisonnières et deux hivers contractuels

- **Textes.** CI-CTR-001 : 31 août 2026 – 31 décembre 2027 (deux périodes novembre–avril). AR-PLN-042 : bâti isolé au lieu du plexiglas de novembre à avril. ST-034/035 : béton $\geq 10\text{ °C}$ / $> 5\text{ °C}$. AR-DEV-304, 309 : maçonnerie $5\text{--}50\text{ °C}$, mortiers $\geq 10\text{ °C}$. AR-DEV-320, 329 : couverture $\geq 18\text{ °C}$ (bitume) ou 10 °C (soudé), solins $> 2\text{ °C}$. AR-DEV-316, 317 : pare-air $> -10\text{ °C}$, membrane d'hiver $5\text{--}40\text{ °C}$. AR-DEV-343 : vitrage, température minimale. ME-082 : câbles chauffants hors période hivernale. ME-051, 087, 088 : coupures hémodialyse, traitement d'eau et serveurs **hors période estivale**. AR-DEV-144 : 10 °C dans les zones de travaux. D11 col. S « Restriction saisonnière (au tab des ingénieurs) » renvoyée à un onglet absent (R-30 ; Z-10).
- **Conflit.** Les travaux d'enveloppe (béton, maçonnerie, couverture, scellants) sont contraints en hiver ; les coupures des unités critiques (hémodialyse, serveurs) sont interdites en été. La sous-phase 2.N/2.O (hémodialyse) et la phase 1 (serveurs) doivent donc placer leurs **coupures** hors été et leurs **travaux d'enveloppe** hors gel, sans qu'aucun texte ne dise comment répartir deux hivers entre trois phases. Aucune durée n'étant proposée ici, le conflit est exposé, non résolu.
- **Variantes.** **V-K3a** : coupures des unités critiques (ME-051, 087, 088) en automne ou au printemps, enveloppe des faces concernées à la belle saison, fenêtres intérieures (thermos, cadrage) l'hiver derrière bâti isolé (AR-PLN-042) ; **V-K3b** : enceintes chauffées (AR-DEV-165, 169, 144) autorisant béton et maçonnerie l'hiver, au prix de la surveillance du chauffage temporaire hors heures (AR-DEV-112) ; **V-K3c** : demander au CISSS la définition écrite de « période estivale » (Z-10).

K4 — Nouvelle issue, escalier no 7 et maintien des issues

- **Textes.** AR-DEV-058 : jalon « construction d'une nouvelle issue et protection des issues et des ouvertures près des issues ». AR-DEV-198 : « 2 issues minimum, capacité d'évacuation non réduite » dans les secteurs occupés. AR-PLN-006 : issue extérieure et chemin d'évacuation maintenus, 1650 mm. AR-PLN-007 : portes mises hors service repérées. AR-PLN-011 : plan d'action avant tout travail près d'une porte d'issue. AR-DEV-311 : escaliers temporaires modulaires. CI-TAB-019 : nouvelle issue classe IV « J ». Z-12 : la dépendance « nouvelle issue avant la mise hors service d'une issue existante » n'est écrite nulle part ; seuls le minimum de deux issues et le maintien de la capacité (AR-DEV-198) le sont.
- **Conflit.** Si le nouvel escalier sert à compenser une issue condamnée pendant les façades, il doit précéder cette condamnation ; s'il n'est qu'un ajout, il peut suivre. Les documents ne tranchent pas.
- **Variantes.** V-K4a (issue en phase 0) et V-K4b (en 3.N) décrites en §2.7 ; **V-K4c** : escalier d'issue temporaire (AR-DEV-311) à chaque issue condamnée, indépendamment du nouvel escalier.

- **Risque non sourcé.** AR-DEV-170 interdit de passer « des installations temporaires de sécurité et de protection aux installations permanentes avant l'achèvement substantiel » ; le registre ne dit pas si un escalier d'issue temporaire (AR-DEV-195, 311) est une telle installation. Si oui, la mise en service de la nouvelle issue permanente en remplacement d'un escalier temporaire avant l'achèvement substantiel est à faire confirmer par les professionnels.

K5 — Régime PCI applicable et classes attribuées

- **Textes.** C-01 : le devis renvoie à la procédure PCI « du CISSSGA » ; la seule procédure du dépôt est celle du CISSS de Chaudière-Appalaches (D10, 2017). C-02 : six lignes du tableau CISSS sous-classées par rapport à la matrice de D10. C-03 : SAS exigé en classe II alors que D10 n'en requiert pas. C-04, C-05, C-07 : tolérances de pression, degré coupe-feu des écrans, fin de quart vs fin de journée.
- **Conflit.** Les fiches de phase reprennent les classes et horaires **tels qu'écrits au tableau CISSS** ; si la matrice de D10 s'applique, plusieurs activités passent en classe supérieure (III au lieu de I pour le plexiglas, IV au lieu de III pour certains thermos), avec SAS, pression négative et équipe pluridisciplinaire obligatoires (CI-PCI-005, 015, 017, 018).
- **Variantes.** **V-K5a** : appliquer la classe la plus sévère des deux sources, conformément à AR-DEV-046 (primauté des exigences les plus sévères) ; **V-K5b** : obtenir du CISSS de la Gaspésie sa propre procédure et un tableau v4 reclassé (R-06, R-31).

K6 — Secteurs « non touchés » (zones C et L) présents dans les activités

- **Textes.** D2 feuille 010 : zones C (archives) et L (oncologie 2023) « secteur non touché par les travaux ». CI-TAB-010 : structure en entreplafond R22, zone C, classe IV (C-40, Z-25). CI-TAB-007 : thermos et cadrage RC, zones « E/H/L ». CI-TAB-015, 017 : entrées de l'oncologie et zone de la roulotte IRM, zones L et E/F/L. CI-TAB-026 : échelles vers la « toiture archives », zones B/C/K. CI-TAB-004 : toile d'échafaudage sur A/B/D/E/F/G/H/I/J/K (C et L exclus, cohérent avec le plan clé).
- **Conflit.** Des activités classées IV (R22) et des étapes de fenêtres (zone L) sont inscrites dans des secteurs que le plan clé exclut. Soit les lettres du tableau désignent l'adjacence, soit le plan clé omet des travaux intérieurs.
- **Variantes.** **V-K6a** : traiter les renforts du local R-22 comme travaux intérieurs de la phase 1 parce que ME-108 le nomme « Secteur IRM / local R-22 (RC) » (zone F) [choix] — Z-25 situe ces locaux « entre l'urgence et la radiologie », donc aussi près de la zone H (phase 3) ; traiter les fenêtres de zone L avec le RC de la phase 1 par contiguïté des zones D/E [choix] ; **V-K6b** : faire corriger l'un des deux documents (R-31, Z-24).

K7 — Trois numérotations « phase 1 / 2 / 3 »

Le plan clé (secteurs), la feuille 002 (configurations des ambulances et de l'entrée principale) et le tableau CISSS (phase 1 unique) emploient les mêmes chiffres sans lien (C-34). Dans ce document, les configurations de la feuille 002 sont des états successifs de la sous-phase 3.S (découpage A) ou de A.1 (découpage B), jamais des phases globales. À faire confirmer.

5. Points de validation CISSS — registre consolidé

Approbations, confirmations ou présences du CISSSGA (chef de projet, service technique, équipe PCI, représentant du site, hygiène et salubrité) exigées par les documents. Chaque fiche de phase renvoie ici.

Point de validation	Moment	IDs	Phases (A)
Approbation du calendrier d'exécution, du calendrier d'arrêt des installations et de tout changement d'horaire	Phase 0, puis à chaque mise à jour	AR-DEV-026, 032, 286 ; CI-CTR-003, 004	0, T
Préavis 48 h et approbation avant toute interruption de service ; calendrier hebdomadaire du jeudi	Avant chaque coupure	AR-DEV-024, 031, 032, 062 ; ME-050	T, 2.N, 2.O

Point de validation	Moment	IDs	Phases (A)
Plan de sécurité incendie approuvé (CISSSGA, Établissement, service incendie)	Avant le démarrage ; à chaque mise hors service de gicleurs	AR-DEV-197 ; ME-006, 007	0, 3.S
Approbation de la méthodologie PCI, des cloisons et de leur emplacement par phase	Phase 0 ; avant chaque enceinte	AR-DEV-124, 148, 203 ; CI-PCI-003	0, T
Classification PCI de chaque intervention ; fiche synthèse signée (classes III-IV) ; équipe pluridisciplinaire	À la planification de chaque activité	CI-PCI-001, 002, 005 ; CI-TAB-001	0, T
Approbation de la préparation des lieux avant de débiter ; inspection ; approbation du nettoyage avant démantèlement	Début et fin de chaque zone	AR-DEV-204, 205, 245 ; CI-PCI-023, 024	T, 4
Itinéraire intérieur, cheminement des rebuts par phase, utilisation de l'ascenseur no 1 et de l'escalier désigné	Phase 0 et à chaque changement de zone	AR-DEV-209, 240, 162, 174 ; CI-TAB-002 ; CI-PCI-006	0, T
Coordination des travaux bruyants et des vibrations (secteurs listés) ; seuils établis avec le CISSSGA	Avant les travaux des secteurs concernés	CI-TAB-011, 012, 022, 025, 028 ; AR-DEV-042 ; Z-04	1, 2, 3
Horaires « J », « S », « J/S » des activités classées ; délai de 2 jours ouvrables	Chaque activité du tableau CISSS	CI-TAB-005 à 010, 019 à 021, 024, 027, 029 ; CI-TAB-001	1, 2, 3
Coordination des accès extérieurs : entrée principale, ambulances, cliniques externes, marchandises, roulotte IRM, terrasse, piste cyclable	Avant chaque changement de configuration	AR-PLN-003, 008, 010, 012, 015, 018, 019, 021 ; CI-TAB-013 à 018 ; AR-DEV-139 (3 semaines)	0, T, 1, 3.S
Fenêtres de coupure des unités critiques : hémodialyse (dimanche hors été), UT-2 (nuit / fin de semaine), événements d'autoclaves (nuit / avant 10 h), hotte de médecine nucléaire (vendredi-dimanche), PAF BO (nuit ou fin de semaine, sous réserve des gardes), bi-blocs (semaine, hors été), chambre 315 (nuit ou jour si aucune chambre occupée)	Avant chaque coupure	ME-048, 050, 051, 055, 058, 077, 087, 088, 119	1, 2, 3.O, 3.S
Inoccupation de la chambre 307 (écrite, ME-056) et de la chambre 216 (non écrite dans ME-057 ; Z-17) ; patients à haut risque relocalisés	Avant les travaux de ces faces	ME-056 ; Z-17 ; CI-PCI-026	2.N, 2.S, T
Gaz médicaux : attestation avant essais, présence de l'établissement aux inspections, deux certifications, bonnes	3.N (relocalisation), 3.O et phase 4 (prise permanente)	ME-068, 069, 072, 073	3.N, 3.O, 4
Cadenassage et travail sous tension : coordination et permis du représentant du site	Chaque intervention	AR-DEV-082 à 084	T
Permis de travail à chaud, d'espace clos ; installation d'appareils à combustion	Chaque quart / secteur	AR-DEV-096, 091, 106	T
Autorisation 48 h avant grue, treuil ; utilisation des ascenseurs ; emplacement des voies de chantier	Avant chaque installation	AR-DEV-173, 174, 187 ; ME-124, 125	T
Position finale des équipements de protection incendie ; emplacement des trappes d'accès	Avant installation	ME-152, 154	T
Mise en service finale, mise en route électrique (1 semaine), formation (72 h), essais intégrés	Phase 4	ME-017, 019, 035, 098 ; AR-DEV-274, 276	4
Réception : inspection dans les 10 jours ouvrables ; prise de possession anticipée d'une partie	Fin de chaque phase acceptée ; phase 4	CI-CTR-026 ; CI-CTR-003 (« phases d'acceptation »)	0, 4

6. Affectations à confirmer

Contraintes dont la phase ne peut être déduite du texte des documents. Elles sont couvertes par les fiches de la phase indiquée entre parenthèses **sous réserve**, et doivent être localisées par les émetteurs avant tout usage contractuel.

ID	Contrainte	Pourquoi la phase n'est pas déterminable	Rattachement provisoire
AR-PLN-056	Volets coupe-feu du sous-sol	Le sous-sol n'est pas zoné au plan clé	A : NA ; B : B-B
AR-PLN-079	Coussin gonflable du quai d'embarquement démonté / réinstallé	Façade du quai des marchandises non écrite ; D11 L8 le place au SS, extérieur	A : NA ; B : A.1

ID	Contrainte	Pourquoi la phase n'est pas déterminable	Rattachement provisoire
ME-062	Évacuation de l'atelier de menuiserie S17 arrêtée « durant toute la durée des travaux de ce secteur »	Sous-sol ; façade non écrite	A : NA ; B : B-B
ME-141	Antenne au toit et conduit PVC vers le saut-de-loup	Usage et localisation « à valider » (Z-17)	A : NA ; B : B-B
ME-143	Persienne de l'échangeur d'air du secteur de la roulotte IRM mobile, « façade ouest »	Le stationnement de l'IRM mobile est au coin nord-est (ME-116) ; contradiction interne à D4	A : NA ; B : B-A
CI-TAB-013	Entrée des marchandises, conteneurs, voie de circulation	Extérieur, SS ; façade non écrite ; renvoi aux documents d'architecture	A : NA ; B : A.1
ME-042 à 048, 084	Prise d'air frais et glycol du bloc opératoire, « façade ouest (tour) » et « toiture ouest »	Tour ou basilaire : affecté aux deux faces ouest (2.O et 3.O)	2.O, 3.O
ME-075 à 083	Événements d'autoclaves, câbles chauffants, « façade ouest »	Idem	2.O, 3.O
ME-080, 096, 120 à 123	Soffite du porte-à-faux, toiture du coin nord-ouest	Face non écrite pour ME-080, 096, 120, 121 ; nord selon la ligne D5 N-F-V-011 pour ME-122 ; « coin nord-ouest » pour ME-123 ; renvoi ME007 → ME008 (C-28)	2.N, 2.O, 3.N, 3.O
ME-058	Soins intensifs, chambre 315	Aucune façade en toutes lettres ; ligne D5 N-F-V-009 (nord, élévation F) selon la légende de D5 (C-31)	2 (toutes faces ; 2.N selon D5)
ME-142	Hotte de la salle communautaire, façade est	Niveau non écrit	1, 2.E
ST-037	Mur de fondation, façades sud et nord	Bâtiment concerné non écrit ; niveau du sol, hors des niveaux du tableau CISSS (code B : niveau 1 et sous-sol par défaut)	2.N, 2.S, 3.N, 3.S
CI-TAB-012	Vibrations RC, secteurs R26/R29/R46	Zone non renseignée au tableau	1
CI-TAB-009, 011 ; CI-TAB-022	Volets coupe-feu et travaux bruyants du RC (zones A/D/E) ; bruyants et vibrations du niveau 1 (zones A/B/H)	La lettre A (tour, niveaux 200-400) contredit la colonne « RC » ou « Niveau 1 » de la même ligne ; les codes suivent le niveau écrit	1 ; 3.N, 3.S
ME-025, 029 ; CI-TAB-005	Registres coupe-feu et prises d'air du service alimentaire, sous-sol	Sous-sol non zoné au plan clé ; la zone « A » du tableau CISSS (D11 L5 à L7) est reprise telle qu'écrite	2 ; B.1.2
AR-PLN-004, 014, 018 ; CI-TAB-016	Zone d'ambulance : chemin temporaire, panneaux, deux configurations, entrée et sortie	Trois localisations écrites divergent : « Entrée ambulance sud » (ME-006 à 008, ME-147, D5 ligne S-A-PI-001) ; « Zone ambulance (nord) » (AR-PLN-004) ; feuille 002 détail 1 sans indication d'orientation ; zone non renseignée au tableau CISSS (CI-TAB-016)	3.S (selon D4/D5)
ME-116	Sorties d'arrosage du stationnement de l'IRM mobile	« Coin nord-est » selon D4 ; lignes D5 S-A-P-001 (sud, élévation A) et N-F-P-001 (nord, élévation F) selon la légende de D5 (C-31)	1
ME-087	Bi-bloc de la salle de traitement d'eau 203 (hémodialyse)	Aucune façade écrite dans la ligne ; ligne D5 E-G-V-003 (est, élévation G) selon la légende de D5 (C-31)	2 (toutes faces)
ME-064 à 068	Centrale d'air médical, prise d'air temporaire sur la façade ouest	« Toiture nord-ouest », « façades nord et ouest » : tour ou basilaire non écrit	3.N, 3.O (2.N, 2.O si la centrale est sur la tour)
ME-117	Sorties d'évent au toit (médecine nucléaire, douche d'urgence)	Aucune façade ni niveau dans la ligne ; rattaché à la hotte de médecine nucléaire (ME-118, « tour est »)	2.E
AR-DEV-352	Barbelé récupéré et réinstallé, poteaux assemblés aux existants	Le rattachement au nouvel escalier vient de la note 15 de la feuille 001 (C-38), non de la ligne	4 ; 3.N
ST-031	Renforts des poteaux HSS existants en trois étapes	Localisation par renvoi aux feuilles S200 et S202 (niveau 100), comme ST-032	1, 3
AR-PLN-050, 051	Prototype et essais in situ	Dépend de la première phase et de la première fenêtre exécutées	1 (V-A1) ; 2 (V-A3) ; B : A, B ou C

Annexe A — Listes des identifiants du registre par phase

Générées à partir des règles d'affectation du §0.3 (règle par défaut : T). Un identifiant peut figurer dans plusieurs phases. Les 719 identifiants du registre apparaissent au moins une fois dans chacun des deux découpages ; l'affectation individuelle, avec son motif, est reprise dans `analyse/04-verification.md`.

A.1 Découpage A

Phase 0 — préalables et mobilisation (112) : AR-DEV-001, AR-DEV-002, AR-DEV-008, AR-DEV-014, AR-DEV-021, AR-DEV-022, AR-DEV-025, AR-DEV-026, AR-DEV-028 à 030, AR-DEV-032, AR-DEV-035, AR-DEV-038, AR-DEV-048 à 053, AR-DEV-056 à 060, AR-DEV-069 à 072, AR-DEV-076, AR-DEV-079, AR-DEV-086, AR-DEV-095, AR-DEV-115, AR-DEV-117, AR-DEV-124, AR-DEV-125, AR-DEV-130, AR-DEV-131, AR-DEV-134, AR-DEV-135, AR-DEV-141, AR-DEV-147, AR-DEV-148, AR-DEV-166, AR-DEV-171, AR-DEV-172, AR-DEV-180, AR-DEV-181, AR-DEV-183, AR-DEV-189 à 191, AR-DEV-197, AR-DEV-200, AR-DEV-202, AR-DEV-203, AR-DEV-214, AR-DEV-256, AR-DEV-259, AR-DEV-262, AR-DEV-263, AR-DEV-267, AR-DEV-269, AR-DEV-270, AR-DEV-272, AR-DEV-284, AR-DEV-286, AR-DEV-297 ; AR-PLN-002, AR-PLN-003, AR-PLN-005, AR-PLN-015, AR-PLN-022 à 024 ; ME-001 à 005, ME-129 à 132, ME-152, ME-153, ME-160 ; ST-001, ST-002, ST-004, ST-005, ST-007, ST-008, ST-012, ST-014, ST-020, ST-023, ST-025, ST-040 ; CI-PCI-001 à 003, CI-PCI-005 ; CI-CTR-001, CI-CTR-003 à 005, CI-CTR-008, CI-CTR-015, CI-CTR-022, CI-CTR-023

Phase 1 — basilaire est (D, E, F) (36) : AR-PLN-009, AR-PLN-010, AR-PLN-021, AR-PLN-047, AR-PLN-048, AR-PLN-050, AR-PLN-051, AR-PLN-057, AR-PLN-058, AR-PLN-072 ; ME-010, ME-086, ME-088, ME-097, ME-108 à 112, ME-116, ME-142, ME-144 ; ST-031, ST-032 ; CI-TAB-006 à 012, CI-TAB-015, CI-TAB-017, CI-TAB-020, CI-TAB-021, CI-TAB-026

Phase 2 — tour, toutes faces (14) : AR-PLN-046, AR-PLN-057, AR-PLN-071 ; ME-025, ME-029, ME-058, ME-087 ; CI-TAB-005, CI-TAB-024 à 029

Sous-phase 2.N (14) : ME-049 à 054, ME-057, ME-080, ME-096, ME-120 à 123 ; ST-037

Sous-phase 2.E (6) : ME-086, ME-117 à 119, ME-142, ME-144

Sous-phase 2.S (3) : ME-056, ME-107 ; ST-037

Sous-phase 2.O (30) : ME-042 à 054, ME-075 à 084, ME-096, ME-107, ME-120 à 123, ME-144

Phase 3 — basilières nord, ouest, sud, toutes façades (6) : AR-PLN-047, AR-PLN-048, AR-PLN-057, AR-PLN-072 ; ST-031, ST-032

Sous-phase 3.N (41) : AR-DEV-058, AR-DEV-195, AR-DEV-311, AR-DEV-312, AR-DEV-352 ; AR-PLN-013, AR-PLN-064 ; ME-031, ME-059 à 061, ME-064 à 074, ME-080, ME-091, ME-096, ME-099, ME-113 à 115, ME-120 à 123, ME-159 ; ST-037, ST-039 ; CI-TAB-019, CI-TAB-020, CI-TAB-022, CI-TAB-023, CI-TAB-026

Sous-phase 3.O (35) : ME-042 à 048, ME-064 à 084, ME-096, ME-107, ME-120 à 123, ME-144

Sous-phase 3.S (29) : AR-PLN-004, AR-PLN-008, AR-PLN-014, AR-PLN-018, AR-PLN-019, AR-PLN-058 ; ME-006 à 009, ME-055, ME-085, ME-090, ME-095, ME-107, ME-112, ME-145 à 147 ; ST-037 ; CI-TAB-006 à 008, CI-TAB-014, CI-TAB-016, CI-TAB-018, CI-TAB-020 à 022

Phase 4 — clôture (58) : AR-DEV-006, AR-DEV-068, AR-DEV-100, AR-DEV-114, AR-DEV-126, AR-DEV-154, AR-DEV-158, AR-DEV-170, AR-DEV-222, AR-DEV-243 à 245, AR-DEV-255, AR-DEV-257, AR-DEV-259, AR-DEV-265, AR-DEV-267, AR-DEV-268, AR-DEV-271, AR-DEV-274, AR-DEV-276, AR-DEV-277, AR-DEV-298, AR-DEV-352 ; AR-PLN-004, AR-PLN-074 ; ME-013 à 019, ME-033 à 035, ME-069 à 073, ME-094, ME-098, ME-104 à 106, ME-134 à 140 ; CI-PCI-023, CI-PCI-024 ; CI-CTR-019, CI-CTR-022, CI-CTR-026

NA — phase non déterminable (§6) (6) : AR-PLN-056, AR-PLN-079 ; ME-062, ME-141, ME-143 ; CI-TAB-013

T — transversal (§1.2) (498) : AR-DEV-003 à 005, AR-DEV-007, AR-DEV-009 à 020, AR-DEV-023 à 025, AR-DEV-027 à 029, AR-DEV-031 à 034, AR-DEV-036, AR-DEV-037, AR-DEV-039 à 047, AR-DEV-049, AR-DEV-054, AR-DEV-055, AR-DEV-061 à 067, AR-DEV-073 à 075, AR-DEV-077 à 094, AR-DEV-096 à 114, AR-DEV-116,

AR-DEV-118 à 123, AR-DEV-126 à 134, AR-DEV-136 à 140, AR-DEV-142 à 146, AR-DEV-149 à 169, AR-DEV-173 à 179, AR-DEV-182, AR-DEV-184 à 188, AR-DEV-190, AR-DEV-192 à 196, AR-DEV-198, AR-DEV-199, AR-DEV-201, AR-DEV-203 à 254, AR-DEV-258 à 261, AR-DEV-264, AR-DEV-266, AR-DEV-273, AR-DEV-275, AR-DEV-278 à 296, AR-DEV-299 à 351, AR-DEV-353 ; AR-PLN-001, AR-PLN-006, AR-PLN-007, AR-PLN-011, AR-PLN-012, AR-PLN-016, AR-PLN-017, AR-PLN-020, AR-PLN-025 à 045, AR-PLN-049, AR-PLN-052 à 055, AR-PLN-059 à 063, AR-PLN-065 à 070, AR-PLN-073 à 078, AR-PLN-080 à 082 ; ME-001 à 005, ME-011 à 024, ME-026 à 028, ME-030, ME-032 à 041, ME-063, ME-089, ME-092 à 094, ME-098, ME-100 à 106, ME-124 à 140, ME-148 à 161 ; ST-003, ST-006, ST-009 à 011, ST-013, ST-015 à 030, ST-033 à 036, ST-038 ; CI-TAB-001 à 004, CI-TAB-030 ; CI-PCI-001 à 026 ; CI-CTR-002, CI-CTR-004, CI-CTR-006, CI-CTR-007, CI-CTR-009 à 014, CI-CTR-016 à 021, CI-CTR-023 à 025, CI-CTR-027

A.2 Découpage B

Phase 0 (112) : AR-DEV-001, AR-DEV-002, AR-DEV-008, AR-DEV-014, AR-DEV-021, AR-DEV-022, AR-DEV-025, AR-DEV-026, AR-DEV-028 à 030, AR-DEV-032, AR-DEV-035, AR-DEV-038, AR-DEV-048 à 053, AR-DEV-056 à 060, AR-DEV-069 à 072, AR-DEV-076, AR-DEV-079, AR-DEV-086, AR-DEV-095, AR-DEV-115, AR-DEV-117, AR-DEV-124, AR-DEV-125, AR-DEV-130, AR-DEV-131, AR-DEV-134, AR-DEV-135, AR-DEV-141, AR-DEV-147, AR-DEV-148, AR-DEV-166, AR-DEV-171, AR-DEV-172, AR-DEV-180, AR-DEV-181, AR-DEV-183, AR-DEV-189 à 191, AR-DEV-197, AR-DEV-200, AR-DEV-202, AR-DEV-203, AR-DEV-214, AR-DEV-256, AR-DEV-259, AR-DEV-262, AR-DEV-263, AR-DEV-267, AR-DEV-269, AR-DEV-270, AR-DEV-272, AR-DEV-284, AR-DEV-286, AR-DEV-297 ; AR-PLN-002, AR-PLN-003, AR-PLN-005, AR-PLN-015, AR-PLN-022 à 024 ; ME-001 à 005, ME-129 à 132, ME-152, ME-153, ME-160 ; ST-001, ST-002, ST-004, ST-005, ST-007, ST-008, ST-012, ST-014, ST-020, ST-023, ST-025, ST-040 ; CI-PCI-001 à 003, CI-PCI-005 ; CI-CTR-001, CI-CTR-003 à 005, CI-CTR-008, CI-CTR-015, CI-CTR-022, CI-CTR-023

Phase B-A — rez-de-chaussée (sans sous-phase précisée) (36) : AR-PLN-009, AR-PLN-010, AR-PLN-021, AR-PLN-047, AR-PLN-048, AR-PLN-050, AR-PLN-051, AR-PLN-057, AR-PLN-058 ; ME-010, ME-042 à 048, ME-080, ME-084 à 086, ME-088, ME-090, ME-096, ME-097, ME-107, ME-109, ME-110, ME-112, ME-120 à 123, ME-142 à 144

A.1 (18) : AR-PLN-004, AR-PLN-008, AR-PLN-014, AR-PLN-018, AR-PLN-019, AR-PLN-079 ; ME-006 à 008, ME-116, ME-145 à 147 ; CI-TAB-013 à 017

A.2 (1) : CI-TAB-006

A.3 (1) : CI-TAB-007

A.4 (1) : CI-TAB-008

A.5 (1) : CI-TAB-007

A.6 (10) : ME-108, ME-111 ; CI-TAB-008 à 012, CI-TAB-022, CI-TAB-025, CI-TAB-028

A.7 (1) : CI-TAB-018

Phase B-B — niveau 1 et sous-sol (sans sous-phase précisée) (57) : AR-PLN-048, AR-PLN-050, AR-PLN-051, AR-PLN-056 à 058, AR-PLN-072 ; ME-009, ME-042 à 048, ME-055, ME-059 à 062, ME-064 à 084, ME-086, ME-095, ME-096, ME-107, ME-112, ME-120 à 123, ME-141, ME-142, ME-144 ; ST-031, ST-032, ST-037 ; CI-TAB-023

B.1.2 (21) : AR-DEV-058, AR-DEV-195, AR-DEV-311, AR-DEV-312, AR-DEV-352 ; AR-PLN-013, AR-PLN-064 ; ME-025, ME-029, ME-031, ME-091, ME-099, ME-113 à 115, ME-159 ; ST-039 ; CI-TAB-004, CI-TAB-005, CI-TAB-019, CI-TAB-020

B.1.3 (1) : CI-TAB-021

B.2.1 (1) : CI-TAB-020

B.2.2 (1) : CI-TAB-021

Phase B-C — tour (sans sous-phase précisée) (26) : AR-PLN-046, AR-PLN-050, AR-PLN-051, AR-PLN-057 ; ME-042 à 048, ME-080, ME-084, ME-086, ME-096, ME-107, ME-117 à 123, ME-142, ME-144 ; CI-TAB-026

C.2 (10) : ME-049 à 054, ME-057, ME-087 ; CI-TAB-024, CI-TAB-025

C.4 (5) : AR-PLN-071 ; ME-056, ME-058 ; CI-TAB-027, CI-TAB-028

C.5 (1) : CI-TAB-029

Phase 4 (58) : AR-DEV-006, AR-DEV-068, AR-DEV-100, AR-DEV-114, AR-DEV-126, AR-DEV-154, AR-DEV-158, AR-DEV-170, AR-DEV-222, AR-DEV-243 à 245, AR-DEV-255, AR-DEV-257, AR-DEV-259, AR-DEV-265, AR-DEV-267, AR-DEV-268, AR-DEV-271, AR-DEV-274, AR-DEV-276, AR-DEV-277, AR-DEV-298, AR-DEV-352 ; AR-PLN-004, AR-PLN-074 ; ME-013 à 019, ME-033 à 035, ME-069 à 073, ME-094, ME-098, ME-104 à 106, ME-134 à 140 ; CI-PCI-023, CI-PCI-024 ; CI-CTR-019, CI-CTR-022, CI-CTR-026

T — transversal (497) : AR-DEV-003 à 005, AR-DEV-007, AR-DEV-009 à 020, AR-DEV-023 à 025, AR-DEV-027 à 029, AR-DEV-031 à 034, AR-DEV-036, AR-DEV-037, AR-DEV-039 à 047, AR-DEV-049, AR-DEV-054, AR-DEV-055, AR-DEV-061 à 067, AR-DEV-073 à 075, AR-DEV-077 à 094, AR-DEV-096 à 114, AR-DEV-116, AR-DEV-118 à 123, AR-DEV-126 à 134, AR-DEV-136 à 140, AR-DEV-142 à 146, AR-DEV-149 à 169, AR-DEV-173 à 179, AR-DEV-182, AR-DEV-184 à 188, AR-DEV-190, AR-DEV-192 à 196, AR-DEV-198, AR-DEV-199, AR-DEV-201, AR-DEV-203 à 254, AR-DEV-258 à 261, AR-DEV-264, AR-DEV-266, AR-DEV-273, AR-DEV-275, AR-DEV-278 à 296, AR-DEV-299 à 351, AR-DEV-353 ; AR-PLN-001, AR-PLN-006, AR-PLN-007, AR-PLN-011, AR-PLN-012, AR-PLN-016, AR-PLN-017, AR-PLN-020, AR-PLN-025 à 045, AR-PLN-049, AR-PLN-052 à 055, AR-PLN-059 à 063, AR-PLN-065 à 070, AR-PLN-073 à 078, AR-PLN-080 à 082 ; ME-001 à 005, ME-011 à 024, ME-026 à 028, ME-030, ME-032 à 041, ME-063, ME-089, ME-092 à 094, ME-098, ME-100 à 106, ME-124 à 140, ME-148 à 161 ; ST-003, ST-006, ST-009 à 011, ST-013, ST-015 à 030, ST-033 à 036, ST-038 ; CI-TAB-001 à 003, CI-TAB-030 ; CI-PCI-001 à 026 ; CI-CTR-002, CI-CTR-004, CI-CTR-006, CI-CTR-007, CI-CTR-009 à 014, CI-CTR-016 à 021, CI-CTR-023 à 025, CI-CTR-027

04 — Vérification adverse du plan de phasage

Projet : Hôpital de Chandler — Réfection de l'enveloppe (dossier GLCRM R-657-24 ; appel d'offres AOC-077221 ; CISSS de la Gaspésie). **Objets vérifiés** : analyse/02-contraintes.md (registre de 719 contraintes ; contradictions C-01 à C-40 ; zones d'ombre Z-01 à Z-28 ; renvois R-01 à R-40) et analyse/03-phasage.md dans sa version soumise à vérification (commit 00cd9ed), puis corrigée (commits 4d8b5ae à d9badb9). **Question posée** : phase par phase, contrainte par contrainte, rien n'est-il violé ? Dans quelle phase chaque contrainte du registre est-elle traitée ? Quelles contraintes ne sont pas couvertes, quelles violations existent, quelles hypothèses non sourcées se sont glissées dans le phasage ?

0. Méthode

0.1 Trois passes indépendantes et deux contrôles automatiques

Passe	Angle	Ce qui a été lu	Résultat brut
V1 — violations	Pour chaque fiche de phase, variante et cellule de matrice de 03 : une contrainte du registre (interdiction, fenêtre horaire, préavis, préalable) s'y oppose-t-elle ? Un préalable écrit manque-t-il ? Chaque identifiant cité dit-il ce qu'on lui fait dire ?	03 en entier ; 02 §0, §2, §3, §4 en entier ; les 719 lignes du tableau §1 (les 158 AR-DEV cités dans les fiches en texte intégral)	39 constats : 1 violation confirmée, 19 paraphrases inexactes, 4 préalables manquants, 6 risques non sourcés, 9 points sensibles conformes
V2 — hypothèses non sourcées	Pour chaque affirmation factuelle de 03 (localisation, appartenance d'une zone à une phase, ordre, classe PCI, horaire, contenu d'un document) : un identifiant est-il cité, dit-il exactement cela, et le marqueur [lecture] / [choix] / [à confirmer] est-il présent quand il le faut ?	03 en entier ; 02 §0, §2, §3, §4 ; §1 identifiant par identifiant ; 01-inventaire §1, §6, §7, §8	61 constats : 1 non sourcée, 14 « l'identifiant ne dit pas cela », 9 marqueurs manquants, 8 extrapolations, 29 points sensibles conformes
V3 — exactitude des affectations	Pour chacun des 719 identifiants : la phase attribuée (découpages A et B) est-elle justifiée par les zones, la contrainte et la citation de sa propre ligne ? Les listes des fiches et de l'annexe A concordent-elles avec l'affectation ?	Les 345 affectations spécifiques et les 374 affectations par défaut, une à une ; listes de 03 comparées par script	59 constats : 12 erreurs, 43 douteuses, 4 à marquer « non déterminable » ; 7 écarts entre les listes de 03 et l'affectation
Contrôle A — couverture	Chaque identifiant du registre est-il cité dans 03, et où ? Chaque identifiant cité existe-t-il ?	Script d'expansion des plages et abréviations de listes (§0.3 de 03)	719 / 719 cités ; 0 non couvert ; 0 identifiant inexistant
Contrôle B — cohérence des listes	Les ensembles d'identifiants des fiches et de l'annexe A sont-ils égaux à l'affectation ?	Script	Annexe A exacte ; 4 écarts dans les fiches (corrigés)

Chaque passe a été menée par un vérificateur qui n'avait pas rédigé 03, avec pour seule source admise le texte de 02 (et 01 pour la légende des zones). Les trois rapports bruts sont conservés hors du dépôt ; leurs constats sont repris ci-dessous après contre-vérification, un par un, contre la ligne du registre citée. Quatre constats ont été écartés ou requalifiés (§7).

0.2 Verdicts utilisés

Verdict	Sens	Suite donnée
Confirmé — corrigé	Le texte du registre contredit ce que 03 affirme, ou 03 affirme sans texte	Correction dans 03, un commit par problème (§9)
Confirmé — consigné	Risque réel mais aucun texte ne permet de trancher	Ajouté à 03 comme risque non sourcé, [à confirmer] ou ligne du §6
Non retenu	Le constat repose sur une lecture que le registre ne soutient pas, ou 03 le disait déjà	Motif au §7
Conforme	Point sensible vérifié sans défaut	Listé au §3.3

0.3 Ce que cette vérification ne fait pas

Elle ne vérifie pas le registre 02 contre les documents sources (c'était l'objet de la traçabilité de la session 1), sauf incidemment : trois défauts de 02 ont été découverts et corrigés (§6). Elle ne propose aucune durée. Elle ne tranche aucun des conflits K1 à K7 de 03, qui relèvent des émetteurs des documents.

1. Résultat d'ensemble

Question	Réponse
Contraintes non couvertes	Aucune. Les 719 identifiants sont cités dans 03 : 339 dans au moins une fiche de phase ou de sous-phase, 380 dans le tableau des contraintes transversales (§1.2 de 03) ; tous figurent en annexe A de 03 et dans l'annexe A du présent document avec leur phase.
Violations d'une contrainte par une phase	Une seule, confirmée et corrigée : le diagramme du découpage B (03 §3.5) dessinait la toile d'échafaudage (CI-TAB-004, « jusqu'au moment de la pose des membranes pare-intempéries ») après l'achèvement des façades, alors qu'elle les précède (commit 9a688dd). Aucune fiche de phase ne prescrit une coupure, un ordre ou une mesure qu'une interdiction, une fenêtre horaire, un préavis ou un préalable du registre interdit.
Séquences présentées comme écrites alors qu'elles sont déduites	Trois, corrigées : l'ordre « nord avant ouest » (ME-065/067 ne fixent que l'emplacement et le moment d'une prise d'air temporaire ; Z-02 n'exclut pas la simultanéité) ; l'achèvement des façades extérieures avant le retrait des fenêtres (portée de « travaux par l'extérieur », AR-PLN-040, non tranchée par C-36 et Z-07) ; l'antériorité de la modification du conduit de médecine nucléaire (ME-118 : « afin de permettre »). Elles restent dans 03 comme lectures marquées [lecture], avec la lecture alternative.
Préalables écrits omis dans une fiche	Quatre, corrigés : prolongation temporaire du conduit de la chambre 307 (ME-056) ; fenêtre « nuit/jour si aucune chambre occupée » de la chambre 315 (ME-058) ; première certification de l'air médical à la relocalisation (ME-069) ; préavis de trois semaines avant déplacement d'une voie (AR-DEV-139).
Hypothèses non sourcées glissées dans 03	32 confirmées (V2) plus 6 risques (V1), toutes traitées : identifiants qui ne disaient pas ce qu'on leur faisait dire (14), marqueurs [lecture] / [à confirmer] manquants (9), extrapolations (8), une affirmation sans source (légende des zones A à L, désormais renvoyée à 01-inventaire §8.5). Détail au §4.
Affectations ID → phase erronées	12 erreurs et 4 localisations à marquer , corrigées à la source (règles d'affectation), plus 27 affectations douteuses reprises et 8 laissées telles quelles avec motif (§5). Après correction : 357 affectations spécifiques, 362 par défaut ; 6 identifiants « non déterminables » (NA) dans le découpage A.
Défauts découverts dans 02	Trois renvois orphelins (« voir citation intégrale en B.3/B.4/B.5 ») et quatre lignes aux colonnes décalées (AR-PLN-018 à 021) : corrigés (§6). Une divergence de localisation entre documents (zone d'ambulance) relevée, non tranchée.

2. Couverture du registre : dans quelle phase chaque contrainte est traitée

2.1 Répartition

Un identifiant peut être traité dans plusieurs phases (préalable en phase 0 puis obligation continue, par exemple). Découpage A (secteurs du plan clé) après correction :

Phase (A)	Identifiants	Contenu principal
0 — préalables et mobilisation	112	Livrables, approbations et installations « avant le début », dont 39 se prolongent en T
1 — basilaire est (D, E, F)	36	IRM, volets coupe-feu RC, local R-22, équipements de façade est, étapes CISSS du RC et du niveau 1
2 — tour, toutes faces	14	Fenêtres 2 étapes, niveaux 2 à 4, psychiatrie, soins intensifs, service alimentaire (zone A)
2.N / 2.E / 2.S / 2.O	14 / 6 / 3 / 30	Hémodialyse et chambre 216 ; médecine nucléaire ; chambre 307 ; bloc opératoire, autoclaves, soffite
3 — basilaire, toutes façades	6	Fenêtres RC et niveau 100, garde-corps, poteaux HSS
3.N / 3.O / 3.S	41 / 35 / 29	Nouvelle issue, laboratoire, air médical ; autoclaves, câbles chauffants ; ambulances, entrée principale, chirurgie d'un jour, urgence
4 — clôture	58	Essais intégrés, équilibrage, mise en service, certifications, nettoyage final, réception
T — transversal	498	Exigences continues (§1.2 de 03), dont 39 partagées avec la phase 0 et 36 avec la phase 4

Phase (A)	Identifiants	Contenu principal
NA — non déterminable	6	AR-PLN-056, AR-PLN-079, ME-062, ME-141, ME-143, CI-TAB-013 (§6 de 03)

Découpage B (niveaux du tableau CISSS) : 0 = 112 ; B-A (RC) = 36 sans sous-phase précisée + A.1 18, A.2 1, A.3 1, A.4 1, A.5 1, A.6 10, A.7 1 ; B-B (niveau 1 et sous-sol) = 57 + B.1.2 21, B.1.3 1, B.2.1 1, B.2.2 1 ; B-C (tour) = 26 + C.2 10, C.4 5, C.5 1 ; 4 = 58 ; T = 497. Aucun identifiant n'est NA dans le découpage B (le niveau est toujours déductible du texte ou du tableau CISSS).

2.2 Ce que « traité » veut dire

Une contrainte est traitée dans une phase si la fiche de cette phase (ou la sous-phase) la cite, l'intègre à ses préalables, mesures transitoires ou points de validation, ou si elle figure dans le tableau des transversales de 03 avec une modalité d'application. Pour 380 identifiants la modalité est transversale : ils s'appliquent à l'identique dans chaque phase et ne sont pas répétés fiche par fiche. La table de l'annexe A donne, pour chacun des 719 identifiants, les phases des deux découpages, les sections de 03 qui le citent et la base de l'affectation (règle spécifique motivée ou règle par défaut).

2.3 Identifiants dont la phase repose sur une localisation non écrite

Ils sont couverts sous réserve et listés au §6 de 03 : sous-sol non zoné au plan clé (AR-PLN-056 ; ME-025, 029 ; CI-TAB-005 ; ME-062, 141 ; AR-PLN-079 ; CI-TAB-013) ; façade ouest « tour » ou basilaire (ME-042 à 048, 084 ; ME-075 à 083) ; centrale d'air médical « toiture nord-ouest » (ME-064 à 068) ; soffite du porte-à-faux (ME-080, 096, 120 à 123) ; chambre 315, local 203, IRM mobile dont la face n'est écrite que dans un identifiant de ligne de D5 (ME-058, 087, 116) ; zone d'ambulance écrite « sud » (ME-006 à 008, ME-147) et « nord » (AR-PLN-004) ; escalier no 7 présumé être la nouvelle issue (Z-12) ; mur de fondation (ST-037) ; zones B et H rattachées aux façades nord et sud par lecture du plan clé.

3. Violations, phase par phase

3.1 Méthode de la passe

Pour chaque fiche (phase 0, 1, 2.N, 2.E, 2.S, 2.O, 3.N, 3.O, 3.S, 4 ; B-A, B-B, B-C), chaque variante (V-A1 à V-A4, V-K1a à V-K6b) et chaque cellule non « M » des deux matrices, le vérificateur a relevé ce que 03 prescrit ou suppose, puis cherché dans les 719 lignes une interdiction, une fenêtre horaire, un préavis ou un préalable contraire ou manquant, et comparé chaque paraphrase au texte du registre.

3.2 Résultat par phase

Phase ou section de 03	Contraintes opposables examinées	Violation	Autres défauts trouvés (corrigés)
Phase 0 (§1.1)	Livrables datés, approbations préalables, AR-DEV-058, AR-DEV-030, AR-DEV-197, AR-DEV-204	Aucune	AR-DEV-214 fusionnait deux régimes de certification ; « 10 jours » sans « ouvrables » (AR-DEV-057, 060) ; AR-DEV-065 rangé dans un groupe sans rapport ; « accès unique » non écrit (AR-DEV-134)
Transversales (§1.2)	—	Aucune	ME-134 à 140 absents du tableau (repris)
Étapes types (§1.3)	AR-PLN-040 à 044	Aucune	E5 placée après E4 sur une lecture de « travaux par l'extérieur » présentée comme écrite (marquée [lecture], lecture alternative exposée)
Phase 4 (§1.4)	AR-DEV-170, AR-DEV-275, ME-069, ME-105	Aucune	AR-DEV-273 (60 %) et AR-DEV-271 (8 semaines avant) rangés en clôture ; réinstallation des luminaires (ME-105 : « après les travaux de revêtement ») rangée en clôture ; première certification de l'air médical omise

Phase ou section de 03	Contraintes opposables examinées	Violation	Autres défauts trouvés (corrigés)
Phase 1 (§2.2)	AR-PLN-009, 010 ; CI-TAB-006 à 012 ; ME-108, 110	Aucune	ME-009 et ME-095 (chirurgie d'un jour, zone H) comptés en phase 1 ; local R-22 justifié par une « adjacence » non écrite (remplacée par ME-108 « Secteur IRM »)
Phase 2 — 2.N, 2.E, 2.S, 2.O (§2.3)	ME-049 à 051, 056 à 058, 087, 118, 119 ; CI-TAB-024 à 029	Aucune	Fiche 2.S sans mesures transitoires (ME-056) ; ME-058 fenêtre omise ; ME-087 « dimanche » au lieu de « semaine » ; liste des locaux de CI-TAB-028 abrégée à tort ; « échafaudage de quatre étages » non écrit
Phase 3 — 3.N, 3.O, 3.S (§2.4)	ME-065 à 067, 075 à 077, 006 à 008, 092 ; AR-DEV-024, 032, 062, 198 ; CI-TAB-019 à 022	Aucune	AR-DEV-198 déclaré « non écrit » ; ordre nord → ouest présenté comme écrit ; AR-DEV-352 cité pour la clôture plus haute (C-38) ; AR-DEV-139 absent de 3.S ; zone d'ambulance rattachée au sud sans signaler AR-PLN-004 « nord »
Diagramme A (§2.6)	AR-DEV-275 ; ME-067	Aucune	Flèche « après revêtement nord → 3.O » présentée comme écrite (pointillée [lecture]) ; AR-DEV-275 dessiné sur une seule transition (note ajoutée)
Variantes (§2.7)	ME-065 ; ST-023 à 026 ; AR-PLN-036	Aucune	V-A4 « viole ME-065 » excessif ; AR-DEV-102 cité pour la protection de toitures neuves ; appui de l'échafaudage sur les toitures présenté comme écrit
Matrice A (§2.8)	ME-056, 058, 087, 095, 105, 145 ; CI-TAB-005, 009	Aucune	Codes « C » sans coupure écrite (service alimentaire, volets) ; « M » alors qu'une dépose est écrite (ME-095) ; état P manquant (ME-056) ; caméra d'urgence « Aucun arrêt » (Z-06) non signalée
B-A, B-B, B-C (§3.2 à §3.4)	AR-PLN-040, 045 ; CI-TAB-005 à 029	Aucune	« Condition écrite » d'AR-PLN-040 ; AR-PLN-045 « remise » (au propriétaire) ; ME-045 « niveau non écrit » alors que « (tour) » est écrit ; listes B-B et B-C incluant ME-063 et ME-055 par plage
Diagramme B (§3.5)	CI-TAB-004 ; AR-PLN-040	Une : toile d'échafaudage dessinée après l'achèvement des façades	Nouvelle issue et prises d'air du sous-sol dessinées comme dépendant des façades sans texte
Matrice B (§3.6)	Idem matrice A	Aucune	Mêmes codes que la matrice A
Conflits K1 à K7 (§4)	AR-DEV-198 ; AR-PLN-040 ; ME-065 ; R-30	Aucune	K4 « non écrit » ; K1 fondé sur la lecture large d'AR-PLN-040 ; K2 « viole » ; K3 attribuait la colonne « Restriction saisonnière » à D5 au lieu de D11
Validation CISSS (§5)	AR-DEV-038 ; ME-048, 087, 088	Aucune	AR-DEV-038 (entrepreneur spécialisé → général) n'est pas un point de validation du CISSS ; « nuit » pour ME-048 (« nuit ou fin de semaine ») ; « hors été » pour ME-087/088 (« semaine, hors été ») ; « occupation de la chambre 216 » non écrite dans ME-057

3.3 Points sensibles vérifiés conformes

Conduits temporaires de l'hémodialyse avant démolition et coupures « dimanche seulement, en dehors de la période estivale » (ME-049 à 051) ; événements d'autoclaves avant la façade ouest, « nuit ou le matin avant 10 h », 24/7 (ME-075 à 077) ; médecine nucléaire « vendredi au dimanche », supports temporaires (ME-118, 119) ; jalons et préalables de la phase 0 (AR-DEV-058, 030, 197, 204) ; gicleurs du quai « 2 × 2 h », alarme fonctionnelle, préavis 48 h, calendrier du jeudi (ME-006 à 008, ME-092, AR-DEV-024, 032, 062) ; plexiglas, bâti isolé novembre–avril, thermos le même jour (AR-PLN-041, 042, 044) ; classes et horaires du tableau CISSS repris ligne à ligne (13 identifiants) ; AR-DEV-170 et 275 ; dates contractuelles (CI-CTR-001) ; seuils de température (ST-034, 035 ; AR-DEV-304, 309, 316, 317, 320, 329, 343, 144) ; correspondance phases ↔ zones marquée [lecture] (C-35) ; existence des 719 identifiants et des codes C-, Z-, R- cités.

4. Hypothèses non sourcées glissées dans 03

Constats confirmés, avec la correction apportée. La colonne « Source » renvoie aux constats des passes (V1-n, V2-n, V3-n).

no	Affirmation de 03 (version vérifiée)	Ce que disent 02 / 01	Source	Correction (commit)
H-01	« Le phasage détaillé relève contractuellement de l'entrepreneur général (C-13 ; AR-DEV-013, AR-DEV-052) »	AR-DEV-013 et 052 ne disent pas qui définit le phasage ; C-13 met en regard trois attributions (entrepreneur, documents d'architecture, CISSSGA) ; ST-007 confie la séquence à l'entrepreneur	V1-24, V2-1	Phrase réécrite avec C-13 et ST-007 (a587c39)
H-02	Légende des zones A à L et liste « phase 1 = D, E, F... » sans source	La légende n'est pas dans 02 ; elle est transcrite en 01 §8.5 ; C-35 pour la lecture des couleurs	V2-21, V2-22	Renvoi à 01 §8.5 ajouté (c772626)
H-03	Zones B (laboratoire) et H (chirurgie d'un jour, urgence) aux façades nord et sud	La légende ne donne aucune orientation à B ni à H ; ST-039 : laboratoire au « basilaire nord-ouest » ; Z-24	V2-37, V2-46	Marqué [lecture] dans les titres de 3.N, 3.O, 3.S et au §2.1 (c772626)
H-04	« Une seule règle écrite : ... ⇒ 3.N avant 3.O » ; V-A4 « viole ME-065 »	ME-065 : prise temporaire « sur la façade ouest pour permettre les travaux de revêtement sur la façade nord » ; ME-067 : réinstallation « après » le revêtement nord ; Z-02 : simultanéité non exclue	V1-4, V2-36, V2-49	Ordre marqué [lecture] , flèche pointillée, V-A4 « incompatible avec l'emplacement écrit » (74b7dfe)
H-05	« Condition écrite : les fenêtres existantes ne peuvent être retirées qu'une fois les travaux par l'extérieur complétés (AR-PLN-040) » ; E5 après E4 ; K1	AR-PLN-042 : bâti isolé « pour la durée des travaux à effectuer par l'extérieur » ; AR-PLN-046 à 048 : « étape no 1 : travaux par l'extérieur » (étape de la fenêtre) ; C-36, Z-07 non tranchés	V1-2	Deux lectures exposées, [lecture] , variante V-K1d (2f7f1e3)
H-06	Conduit de médecine nucléaire modifié « avant » la façade est (ME-118)	ME-118 : « afin de permettre les travaux de réfection des façades » ; « avant » non écrit	V2-8	Antériorité marquée [lecture] (a587c39)
H-07	Air médical « (basilaire nord-ouest) », 3.N/3.O sans réserve	ME-064 : « toiture nord-ouest » ; ME-065 : « façades nord et ouest » ; tour ou basilaire non écrit	V1-17, V2-7, V2-32	[à confirmer] au §0.4, §2.4.1, §6 ; « M ? » en 2.N/2.O (f240895)
H-08	« Retrait des temporaires de l'air médical après certification (ME-069) » ; certification en phase 4 seulement	ME-069 : « 2 fois, relocalisation et prise d'air permanente »	V1-13, V2-43	Deux certifications : 3.N puis clôture (f240895)
H-09	Local R-22 en phase 1 « (adjacence est) »	Aucun texte ; ME-108 : « Secteur IRM / local R-22 (RC) » ; Z-25 : « entre l'urgence et la radiologie »	V2-24	Justification par ME-108, Z-25 cité (4d8b5ae)
H-10	Zone d'ambulance rattachée à 3.S sans réserve	ME-006 à 008, ME-147 : « sud » ; AR-PLN-004 : « Zone ambulance (nord) » ; détail 1 de la feuille 002 sans orientation ; CI-TAB-016 : zone non renseignée	V2-44, V3-8, V3-14	Divergence exposée dans 3.N, 3.S et au §6 (4d8b5ae, c772626)
H-11	Escalier no 7 = nouvelle issue, façade nord	Z-12 : identité à confirmer ; ST-039 : « basilaire nord-ouest »	V2-38	[à confirmer] , 3.N ou 3.O (c772626)
H-12	ME-058 « face non écrite » ; ME-087 en 2.N ; ME-116 « coin nord-est » ; ME-122/123 « face non écrite »	Lignes D5 N-F-V-009 (nord), E-G-V-003 (est), S-A-P-001 et N-F-P-001 (sud et nord), N-F-V-011 (nord) selon la légende de D5 (C-31) ; D4 « coin nord-est » pour ME-116	V2-26, V2-31, V2-33, V2-58, V3-15	Codes de D5 cités au §6 et dans les fiches ; ME-087 en 2 toutes faces (4d8b5ae, 639b822, c772626)
H-13	Sous-sol du service alimentaire en phase 2 « [tel qu'écrit] »	Marqueur hors nomenclature ; la tour est aux niveaux 200 à 400 ; AR-PLN-056 (sous-sol) était marqué NA pour la même raison	V2-28, V3-13	[à confirmer] , Z-24, ligne ajoutée au §6 (4d8b5ae, c772626)
H-14	CI-TAB-025 et 028 rangés en C.2 et C.4 sans marqueur alors que le tableau les code A.6	Sources L33-L34 et L39-L40 : A.6 (C-30)	V2-61, V3-39	[choix] au §3.1 ; double code A.6 + niveau documenté (4d8b5ae, c772626)
H-15	« Occupation de la chambre 216 » comme point de validation	ME-057 ne pose aucune condition d'occupation ; D5 : « valider fréquence utilisation salle » (Z-17)	V1-22	« non écrite dans ME-057 ; Z-17 » (c772626)
H-16	Prototype en phase 1 ; code B « A »	Dépend de la première fenêtre exécutée, dont le niveau n'est pas écrit	V3-34	Code B élargi (A, B, C), §6 (4d8b5ae)
H-17	« Échafaudage de quatre étages sur les toitures du basilaire » ; « L'échafaudage de la tour s'appuie sur les toitures du basilaire (ST-023 à 026) »	ST-023 à 026 : capacités, attestation, ancrages ; rien sur la hauteur ni l'appui ; Z-27	V2-29	[lecture] , Z-27 (a587c39)
H-18	« Toitures refaites avant l'échafaudage, protection des toitures neuves (AR-PLN-036, AR-DEV-102) »	AR-DEV-102 : propane et entreposage sur toiture ; AR-PLN-063 : bande de ±610 mm démolie	V1-12, V2-48	Réécrit avec AR-PLN-063, AR-PLN-036, ST-024 (a587c39)
H-19	« Accès unique depuis la rue Monseigneur-Ross Est »	AR-DEV-134 ne dit pas « unique » ; C-10 relève des régimes divergents	V2-13	Réécrit (4d8b5ae)

no	Affirmation de 03 (version vérifiée)	Ce que disent 02 / 01	Source	Correction (commit)
H-20	« La prise temporaire percerait un revêtement ouest déjà neuf (ME-156) »	Raisonnement, non un texte ; ME-156 vise l'étanchéité des percements	V2-49	[lecture] (74b7dfe)
H-21	Dates contractuelles rappelées sans réserve	C-14 : dates antérieures à l'émission des plans et devis, « inapplicables en l'état »	V2-4	Renvoi à C-14 (a587c39)
H-22	« D5 col. « Restriction saisonnière » ... (R-30) »	R-30 et Z-10 visent D11 col. S	V2-55	Corrigé (a587c39)
H-23	« Toile solaire retirée et remise (AR-PLN-045) »	« remise au propriétaire » ; toile neuve : AR-DEV-350	V1-27	Réécrit (a587c39)
H-24	ME-045 « faute de niveau écrit »	ME-045 zones : « Façade ouest (tour) »	V1-28, V2-35	Réécrit ; K2 cite ME-045 plutôt que Z-24 (4d8b5ae, 74b7dfe)
H-25	Locaux « 309 à 324 » (CI-TAB-028)	« 309/310/311/332/321/322/323/324 »	V2-30	Liste telle qu'écrite (c772626)
H-26	« Maintien de deux issues [non écrit] »	AR-DEV-198 : « 2 issues minimum, capacité d'évacuation non réduite »	V1-1	AR-DEV-198 cité dans 3.N et K4 (b0a9f3d)
H-27	« Clôture plus haute adjacente (AR-DEV-352 ; C-38) »	AR-DEV-352 : barbelé et poteaux ; la clôture plus haute est dans C-38 seulement	V1-11, V2-39, V3-16	Réécrit ; AR-DEV-352 en 4 avec §6 (4d8b5ae, a587c39)
H-28	AR-DEV-273 (60 %) et AR-DEV-271 (8 semaines avant) en phase 4 ; ME-105 réinstallation en phase 4	Jalons antérieurs à la clôture ; ME-105 : « après les travaux de revêtement »	V1-14, V1-25, V3-18	AR-DEV-273 en T ; AR-DEV-271 déclenché pendant la dernière phase ; ME-104 à 106 « P → M » par sous-phase (4d8b5ae, 639b822, a587c39)
H-29	AR-DEV-214 « certification < 12 mois avant démarrage dans les zones du groupe 4 »	Deux régimes : < 12 mois en général ; avant le démarrage dans les zones du groupe 4	V1-23, V2-16	Réécrit (a587c39)
H-30	AR-DEV-038 en point de validation CISSS	Relation entrepreneur spécialisé → général	V2-57	Retiré de la ligne (a587c39)
H-31	AR-DEV-065 dans le groupe « mise en service »	Essais de moins de 3 ans (dessins d'atelier)	V2-15, V3-22	Passé en T (4d8b5ae)
H-32	Codes « C » (coupure) pour les prises d'air du service alimentaire et les volets coupe-feu	CI-TAB-005, 009 ; ME-025, 029 : activité classée, aucune coupure écrite	V1-9, V2-50	Code « l » créé (639b822)
H-33	Matrice : ME-056 « C » seul ; ME-095 alarme « M » en 3.S ; ME-087 « dimanche hors été » ; ME-048 « nuit »	ME-056 : démantèlement + prolongation temporaire ; ME-095 : détecteur enlevé temporairement ; ME-087 : « Semaine » ; ME-048 : « Nuit ou week-end »	V1-5, V1-8, V1-10, V1-26	Matrices et §5 corrigés (639b822)
H-34	Caméra d'urgence « P relocalisés » sans mention du « Aucun arrêt » de D5	Z-06 cite « Aucun arrêt » (sans identifiant) ; ME-145 : dépose temporaire	V1-16	Exception signalée dans les matrices (639b822)
H-35	Fiche 2.S sans mesures transitoires ; ME-058 sans fenêtre	ME-056 : conduit prolongé, grillage aviaire ; ME-058 : « Nuit/Jour si aucune chambre occupée »	V1-6, V1-7	Ajoutés (639b822)
H-36	3.S sans préavis de déplacement de voie	AR-DEV-139 : trois semaines	V1-21	Ajouté (a587c39)
H-37	Troisième jalon d'AR-DEV-058 omis au §0.4	« changements des ouvertures en relation avec l'ordonnancement opérationnel »	V1-34	Ajouté (a587c39)
H-38	AR-DEV-275 dessiné sur une seule transition	« après chaque phase »	V1-30	Note sous le diagramme (a587c39)
H-39	Délais « 10 jours » (AR-DEV-057, 060)	« dix (10) jours ouvrables »	V1-29	Corrigé (a587c39)
H-40	Risques sans texte : temporaires d'événements au coin sud-ouest (ME-075) vs 3.S et ST-026 ; portée d'AR-DEV-170 sur les escaliers temporaires ; ME-020 (percements hors heures d'occupation) vs horaire « J » ; réinstallation des événements « à la fin des travaux »	Textes cités ; aucun ne tranche	V1-18, V1-19, V1-20, V1-32	Consignés dans 3.O, 3.S, K4, 3.N, B.1.2 (d9badb9)

5. Affectations ID → phase contestées (passe V3)

5.1 Erreurs confirmées et corrigées (commit 4d8b5ae)

ID	Codes vérifiés (A / B)	Problème	Codes corrigés (A / B)
AR-PLN-001	0 / 0	« En tout temps pendant la durée des travaux »	T / T
AR-DEV-077	0 / 0	Site occupé « pendant toute la période des travaux »	T / T
AR-DEV-079	0 / 0	Attestation avant le début, présence continue ensuite	0,T / 0,T
AR-DEV-134	0 / 0	Accès « pour toute la durée des travaux »	0,T / 0,T
ME-089	1, 2.E, 2.O, 3.O / A, B, C	« Toutes façades », « durant toute la durée » ; l'est/ouest venait de ME-144	T / T
ME-009, ME-095	1, 3.S / A, B	Salle de mécanique de la chirurgie d'un jour seule ; l'IRM venait de ME-112	3.S / B
CI-TAB-014	3.S / A.1, A.7	Ligne D11 L18 codée A.1 ; A.7 venait de CI-TAB-018	3.S / A.1
CI-TAB-018	3.S / A.1, A.7	Ligne D11 L23 codée A.7	3.S / A.7
CI-TAB-024	2 / A.6, C.2	Ligne L32 codée C.2 ; A.6 venait de CI-TAB-025	2 / C.2
CI-TAB-027	2 / A.6, C.4	Ligne L38 codée C.4	2 / C.4
AR-PLN-018	3.S / A.1	Ligne du registre mal formée (§6) ; localisation divergente	3.S / A.1 avec §6

5.2 Affectations douteuses reprises (commit 4d8b5ae)

AR-DEV-014, 025, 028, 029, 032, 049, 166, 190, 203, 214, 284, 286 ; CI-CTR-004, 023 ; ST-020 → 0,T (mise en place avant le début, puis obligation maintenue ou répétée). AR-DEV-043, 065, 128, 153, 201, 273, 299, 353 ; CI-CTR-002 ; ST-021 ; AR-PLN-001 → T (règle de fond ou obligation répétée). AR-DEV-259 → 0,T,4. AR-DEV-125 → 0. AR-DEV-126, 154, 158 ; AR-PLN-074 ; CI-CTR-019 → T,4. AR-PLN-057 → 1, 2, 3 (niveaux nommés). AR-PLN-050, 051 → B : A, B, C. AR-PLN-004 → 3.S, 4. ME-069 → 3.N, 3.O, 4 ; ME-074 → 3.N, 3.O. ME-087 → 2 (toutes faces). ME-117 → 2.E sous réserve. ME-159 → T, 3.N. ST-031 → 1, 3 sous réserve. ST-037 → B : B. CI-TAB-009, 011 → 1 ; CI-TAB-022 → 3.N, 3.S (la lettre A contredit le niveau écrit). CI-TAB-016 ; ME-025, 029 ; CI-TAB-005 ; AR-DEV-352 → inscrits au §6.

5.3 Écarts entre les listes de 03 et l'affectation (corrigés par régénération, commit 4d8b5ae)

Plage « ME-059 à 084 » de B-B incluant ME-063 ; plage « ME-042 à 058 » de B-C incluant ME-055 ; AR-DEV-153 absent des groupes de la phase 0 ; ME-134 à 140 absents du tableau des transversales ; AR-PLN-004, AR-PLN-074 et ME-069 cités en phase 4 sans code 4 ; six écarts de présentation dans la colonne « Phases (A) » du §5 ; renvoi à 04-verification.md avant que le fichier existe (levé par le présent document).

6. Défauts découverts dans le registre 02

Défaut	Constat	Correction
Renvois orphelins	AR-DEV-048, 049 et 058 renvoyaient à des blocs « B.3 », « B.4 », « B.5 » absents de 02 (restes des rapports d'extraction)	Citations du devis 01 32 16.19 (p. 20 et 25) insérées (commit b410c90)
Lignes mal formées	AR-PLN-018 à 021 : un trait vertical non échappé dans la source (« détail 1 (001 002) ») décalait les colonnes ; la colonne Zones manquait et le Type portait une localisation entre parenthèses (« façades ouest/nord-ouest », « façade sud », « façade sud-est / cour ») sans passage écrit correspondant	Colonnes rétablies, zones reprises des titres des détails de la feuille 002, type neutre (commit 4c20525)
Localisation divergente de la zone d'ambulance	ME-006 à 008 et ME-147 (D4, D5) : « Entrée ambulance sud » ; AR-PLN-004 (D2 001/002) : « Zone ambulance (nord) » ; détail 1 de la feuille 002 : deux configurations sans orientation ; CI-TAB-016 : zone non renseignée. Le plan clé (feuille 010) porte les symboles de porte de garage au sud du basilaire sud, près de la zone H (urgence), et à l'ouest [lecture]	Non tranchée ; exposée dans 03 (§2.4.1, §2.4.3, §6). À inscrire au registre comme contradiction lors de sa prochaine révision, avec la lecture du plan clé à faire confirmer par les architectes

7. Constats non retenus ou requalifiés

Constat	Motif
V3-13 : marquer NA (découpage A) les prises d'air du service alimentaire (ME-025, 029 ; CI-TAB-005) comme AR-PLN-056	La ligne CI-TAB-005 écrit « zone A » ; AR-PLN-056 n'écrit aucune zone. Les deux cas ne sont pas identiques : le code 2 est conservé tel qu'écrit, avec réserve au §6 et marqueur [à confirmer] .
V3-33 et V3-58 : aligner AR-DEV-351, 352, 353 (clôtures) sur un même code	Trois contenus différents : interdiction de coupe au chantier (règle continue, T), récupération du barbelé (fin de projet, 4), échantillon avant d'entamer (répété à chaque type, T). AR-DEV-353 passé en T ; 351 et 352 inchangés.
V1-2 (partiellement) : renverser l'ordre E4 → E5	Aucune des deux lectures d'AR-PLN-040 n'est écrite ; 03 conserve la lecture large comme référence et expose la lecture étroite, plutôt que de substituer une lecture à l'autre.
V1-4, V2-36 (partiellement) : retenir « nord et ouest simultanés »	La simultanéité n'est pas exclue par Z-02, mais l'emplacement écrit de la prise temporaire (façade ouest pendant la façade nord) rend l'ordre nord → ouest la lecture la moins risquée ; conservé comme [lecture] avec V-A4 non retenue « en l'état ».
V2-24 (partiellement) : rattacher le local R-22 à NA	ME-108 écrit « Secteur IRM / local R-22 (RC) » : la phase 1 a un fondement écrit, même si Z-25 le nuance. Conservé en 1 [choix] avec Z-25 cité.
V3-17 : AR-PLN-014 en 3.N et 3.S comme AR-PLN-004	AR-PLN-004 a été ramené à 3.S, 4 (chemin temporaire et remise en état) ; la localisation nord/sud est traitée au §6 plutôt que par un double code sans fondement.

8. Ce qui reste ouvert après correction

Ces points ne peuvent pas être résolus à partir des documents du dépôt ; ils sont exposés dans 03 (§4 K1 à K7, §6) et appellent une décision des émetteurs.

1. Portée de « travaux par l'extérieur » dans la note de la feuille 505 (AR-PLN-040) : commande l'articulation façades / fenêtres et le conflit K1 (architectes).
2. Ordre des façades nord et ouest et localisation tour/basilaire de la centrale d'air médical, de la prise d'air du bloc opératoire et des événements d'autoclaves (WSP).
3. Localisation de la zone d'ambulance (« sud » en D4/D5, « nord » en D2) et orientation du détail 1 de la feuille 002 (architectes, WSP).
4. Identité escalier no 7 = nouvelle issue, et ordre nouvelle issue / condamnation d'une issue existante (architectes, structure ; Z-12).
5. Régime PCI applicable (procédure du CISSS de la Gaspésie absente du dépôt ; C-01) et classes attribuées (C-02, C-03) ; signification de « J », « S », « J/S » (Z-01) ; définition de « période estivale » (Z-10) (CISSS).
6. Secteurs « non touchés » C et L présents dans les activités du tableau CISSS (C-40, K6) (architectes, CISSS).
7. Contradiction interne D4/D5 sur la caméra d'urgence (« Aucun arrêt » vs dépose temporaire, ME-145) (WSP).
8. Six identifiants non déterminables (AR-PLN-056, AR-PLN-079, ME-062, ME-141, ME-143, CI-TAB-013).

9. Journal des corrections apportées à 03 (un commit par problème)

Commit	Problème corrigé	Sections de 03
4d8b5ae	Affectations ID → phase contestées : exigences continues codées 0, codes hérités d'un regroupement, sous-sol et façades non écrites, local R-22, listes et annexe régénérées	§0.3, §1.1, §1.2, §2.2, §2.3, §2.4, §3.2 à §3.4, §5, §6, annexe A
b0a9f3d	AR-DEV-198 (deux issues minimum) cité au lieu de « non écrit »	§2.4.1, §4 K4
2f7f1e3	Portée d'AR-PLN-040 marquée [lecture], lecture alternative, variante V-K1d	§1.3 E5, §3.2 A.2, §3.3, §3.4, §4 K1
9a688dd	Diagramme B : toile d'échafaudage avant les façades ; nouvelle issue et prises d'air sans dépendance écrite	§3.5
74b7dfe	Ordre nord → ouest présenté comme lecture ; V-A4 reformulée ; K2 cite ME-045	§2.4, §2.4.2, §2.6, §2.7, §4 K2
f240895	Air médical : localisation à confirmer ; deux certifications	§0.4, §2.4.1, §2.4.2, §2.5, §2.8, §3.6, §5
639b822	Matrices fidèles au registre ; fiche 2.S ; ME-058 ; code « I » ; caméra d'urgence	§2.3, §2.3.1, §2.3.3, §2.8, §3.4, §3.6, §5

Commit	Problème corrigé	Sections de 03
c772626	Localisations lues sur les plans marquées ; localisations divergentes ; renvoi à 01 §8.5 ; liste des locaux de CI-TAB-028	§2.1, §2.2, §2.3, §2.3.1, §2.4.1 à §2.4.3, §2.7, §3.1, §3.4, §5
a587c39	Identifiants cités de travers et paraphrases inexactes (C-13/ST-007, C-14, AR-DEV-058, 057, 060, 214, 271, 273, 352, 102, 038, 139 ; AR-PLN-045 ; ME-118 ; R-30 ; local R-22)	En-tête, §0.1, §0.3, §0.4, §1.1, §1.4, §2.2, §2.3, §2.4.1, §2.4.3, §2.6, §2.7, §3.2, §4 K3, §5
d9badb9	Risques non sourcés consignés (ME-075 coin sud-ouest, AR-DEV-170, ME-020, ME-076)	§2.4.1, §2.4.2, §2.4.3, §3.3, §4 K4

Corrections au registre 02 : b410c90 (renvois orphelins), 4c20525 (lignes AR-PLN-018 à 021).

Annexe A — Couverture : phase de traitement de chacun des 719 identifiants

Colonnes : phases des découpages A et B (codes du §0.2 de 03) ; sections de 03 où l'identifiant est cité (hors annexe A de 03) ; base de l'affectation (règle spécifique motivée dans l'outil d'affectation, ou règle par défaut T). Les identifiants « NA » sont traités au §6 de 03.

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-DEV-001	Demandes d'information à formuler avant la fermeture des soumissions	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-002	Le début des travaux vaut acceptation des conditions existantes	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-003	Obligation d'exécuter sans interruption pendant l'arbitrage d'un malentendu technique	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-004	Aviser avant d'exécuter en cas d'erreur, omission ou contradiction	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-005	Respect obligatoire des zones de chantier désignées (déplacements, entreposage, accès, circula...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-006	Essais intégrés ULC-S1001 en fin de projet, toutes disciplines, avec préalables soumis	préalable	4	4	Phase 4, diagramme	règle spécifique
AR-DEV-007	Présence continue obligatoire d'un chargé de projet et d'un surintendant	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-008	Échéancier très court annoncé	préavis	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-009	Nettoyage complet à la fin de chaque quart de travail, selon les normes d'entretien de l'établ...	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-010	Protections temporaires à ériger et maintenir autour de l'édifice, des ouvertures et des échaf...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-011	Aucune fermeture de rue, ruelle ou trottoir, en aucun temps; édifices avoisinants occupés	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-012	Protection des ouvrages à la fin de chaque quart et par temps non clément	préalable + fenêtre h...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-013	Travaux subdivisés en plusieurs phases selon 01 32 16.19	autre (autre phasage...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-014	Documents obligatoirement conservés au chantier, dont le calendrier d'exécution approuvé	préalable	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-015	Accès au site uniquement selon les directives de l'entrepreneur général	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-016	Site accessible en tout temps aux usagers et employés; zones de l'entrepreneur clôturées	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-017	Horaire des travaux renvoyé au Contrat du CISSSGA	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-DEV-018	Double approbation avant tout percement/coupe d'un élément structural ou électromécanique	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-019	Démontage, entreposage et réinstallation des équipements de mécanique gênant les travaux	autre (autre)	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-020	Autorisation préalable de l'entrepreneur général et du professionnel pour toute personne accéd...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-021	Liste des employés fournie 2 jours ouvrables avant le début des travaux	préavis	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-022	Réunion de chantier SST obligatoire pour tout le personnel de terrain avant le début	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-023	Interdictions sur le site : animaux, tabac, feux	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-024	Préavis de 48 h au professionnel et au responsable du CISSSGA avant toute interruption de serv...	fenêtre horaire + pré...	T	T	Phase 1, Phase 2.E, Phase 3.S, T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
AR-DEV-025	Itinéraires de rechange à prévoir pour la circulation du personnel et des véhicules	préalable	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-026	Calendrier d'arrêt/fermeture des installations actives soumis à approbation, avec information...	préalable	0	0	Phase 0, §5 validation CISSS	règle spécifique
AR-DEV-027	Services temporaires obligatoires pour maintenir les systèmes critiques du bâtiment	préalable	T	T	Phase 0, T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-028	Moyens d'accès temporaires distincts des ouvrages finis à concevoir et entretenir	préalable	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-029	Séparation obligatoire des accès chantier / accès hospitaliers; accès hospitaliers accessibles...	préalable + interdit...	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-030	Piquages et raccordements sur les réseaux existants à exécuter avant le début des travaux; ent...	préalable	0	0	Phase 0, diagramme, préambule / vue d'ensemble	règle spécifique
AR-DEV-031	Préavis 48 h et aucune interruption sans approbation du CISSSGA	interdiction + préavis	T	T	Phase 1, T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
AR-DEV-032	Calendrier des travaux soumis au CISSSGA et approuvé pour toute coupure; avertissement 48 h à...	préalable + préavis	0, T	0, T	Phase 0, Phase 1, Phase 3.S, T (§1.2), §5 validation CISSS	règle spécifique
AR-DEV-033	Installation non repérée découverte : avis immédiat + rapport écrit détaillé incluant le risqu...	interdiction + préavis	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-034	Gêner le moins possible la circulation, surtout au service d'urgence	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-035	Plan de sécurité du site à fournir avant d'entreprendre les travaux, avec localisation affiché...	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-DEV-036	Accès à la zone de construction par l'entrée principale seulement, sauf approbation	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-037	Agents de sécurité issus du Corps canadien des commissionnaires pour enregistrer et escorter l...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-038	Calendrier des heures anticipées de travail 1 semaine avant la mise en route; tout changement...	préavis	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-039	Escorte 1 commissionnaire / 5 travailleurs en tout temps dans les zones de construction avec s...	préalable + interdict...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-040	Droit de refuser l'accès au chantier à toute personne jugée menaçante	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-041	Travaux en zone hospitalière selon les méthodes hospitalières : abris et filtres EPA	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-042	Travaux bruyants en zones hospitalières : en soirée, supervisés, avec agent de contrôle du bru...	préalable + fenêtre h...	T	T	T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
AR-DEV-043	Connaissance et respect de la réglementation du centre hospitalier par le personnel	préalable	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-044	Accès des véhicules de livraison limité selon le plan de sécurité	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-045	Livraisons hors des heures de pointe, entre 9h00 et 15h00	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-046	Primauté des exigences les plus sévères en cas de contradiction avec les documents du CISSSGA	autre (autre hiérarc...	T	T	T (§1.2), §4 conflits	règle par défaut (T)
AR-DEV-047	Les calendriers ne lient pas le CISSSGA ni les professionnels	autre (autre)	T	T	T (§1.2), hors-phase (préambule ou sections transversales)	règle par défaut (T)
AR-DEV-048	Obligation de consulter le tableau de coordination des équipements électromécaniques de WSP, q...	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-049	Tableau des contraintes opérationnelles de l'Établissement (par phase) : horaire, durée maxima...	autre (autre renvoi...	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2), §4 conflits	règle spécifique
AR-DEV-050	Réunion d'ordonnancement au plus tard 10 jours ouvrables après l'attribution	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-051	Cinq calendriers à soumettre (exécution avec chemin critique, hebdomadaire, dessins d'atelier,...	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-052	Chaque phase doit apparaître distinctement et être subdivisée par activité	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-053	Cycles de révision des calendriers : 15 j pour resoumettre, 10 j de commentaires, 10 j de révi...	préalable + préavis	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-054	Mise à jour mensuelle des calendriers, 2 jours ouvrables avant la 1re réunion de chantier du m...	préavis	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-DEV-055	Durée des activités limitée à environ 10 jours ouvrables	autre (autre)	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-056	Diagramme GANTT (plan d'ensemble) au plus tard 5 jours ouvrables après l'attribution	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-057	Calendrier d'exécution au plus tard 10 jours ouvrables après acceptation du plan d'ensemble	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-058	Jalons obligatoires incluant travaux préparatoires avant démolition et nouvelle issue	préalable	0, 3.N	0, B.1.2	Phase 0, Phase 3.N, Phase B-B, diagramme, préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types, §2.7 variantes, §4 conflits	règle spécifique
AR-DEV-059	Examen du plan d'ensemble en 5 jours ouvrables; révision en 5 jours ouvrables si jugé inexploi...	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-060	Calendrier des travaux avec date d'achèvement pour chaque phasage dans les 10 jours ouvrables...	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-061	Délais minimaux à prévoir pour l'inspection des travaux : 5 et 10 jours ouvrables	préavis	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-062	Calendrier hebdomadaire le jeudi AM indiquant les coupures de services	fenêtre horaire + pré...	T	T	Phase 3.S, T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
AR-DEV-063	Interdiction d'entreprendre les travaux avant la fin de l'examen des pièces soumises; aucun dé...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-064	Délais d'examen : 10 jours ouvrables par lot; 10 jours ouvrables pour resoumission; 21 jours o...	préavis	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-065	Essais ayant moins de 3 ans à la date d'attribution	préalable	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-066	Aspirateur HEPA obligatoire, balai interdit, sablage avec captation HEPA, aucun matériau organ...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-067	Passage de l'aspirateur dans toutes les cavités avant fermeture	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-068	Essais par un agent de validation mandaté par le CISSSGA en fin de travaux; correctifs sans dé...	préalable	4	4	Phase 4	règle spécifique
AR-DEV-069	Programme de prévention transmis 10 jours avant le début; droit de refuser le démarrage	préalable + préavis	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-070	Cycle d'examen du programme de prévention : 10 jours ouvrables d'observations, 5 jours pour re...	préavis	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-071	Plan d'intervention d'urgence à arrimer avec la procédure d'évacuation du site	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-072	Procédures écrites spécifiques pour tout travail à risque élevé (démolition, plan de lavage, e...	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-073	Certificat d'inspection mécanique de moins d'une semaine avant l'arrivée de chaque équipement...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-074	Le professionnel peut ordonner l'arrêt immédiat de tout équipement suspect	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-DEV-075	Localisation des bouteilles et réservoirs de gaz soumise au professionnel	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-076	Risques inhérents au site déclarés : lignes aériennes, services souterrains, arbres à conserve...	autre (autre)	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-077	Le site est occupé par des employés et/ou le public pendant toute la période des travaux	préalable	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-078	Arrêt immédiat des travaux en cas de danger imprévu, avec mesures temporaires	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-079	Agent de sécurité à temps plein dès le début si l'article 2.5.3 du Code de sécurité s'applique...	préalable	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-080	Pouvoir d'arrêt et de reprise des travaux pour raisons de SST, avec préséance sur les coûts et...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-081	Autorisations et permis requis pour tout empiètement sur la voie publique (échafaudages, grues...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-082	Coordination obligatoire avec le représentant du site avant tout cadenassage en site occupé	préalable	T	T	T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
AR-DEV-083	Fiche de cadenassage transmise 48 h avant le début; vérification par un représentant du site	préavis	T	T	T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
AR-DEV-084	Travail sous tension exigé par les besoins opérationnels des occupants : permis signé par le r...	préalable	T	T	T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
AR-DEV-085	Décapage au jet d'abrasif : procédure écrite préalable, abrasif < 1 % de silice	préalable + interdit...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-086	Échafaudage sur toiture, avancée de toit, marquise ou mansarde : calculs, plans scellés et aut...	préalable	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-087	Toiles protectrices ignifuges d'échafaudage devant laisser passer la lumière naturelle jusqu'a...	préalable + interdit...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-088	Empêcher l'accès du public aux échafaudages; passages couverts ou filets approuvés par le prof...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-089	Plan d'ingénieur requis pour tout échafaudage portant toiles ou bâches donnant prise au vent;...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-090	Espaces clos : informations à obtenir auprès du représentant du site; évaluation des risques 1...	préavis	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-091	Permis d'entrée en espace clos transmis 5 jours avant; un permis par quart de travail	préavis	T	T	T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
AR-DEV-092	Permis d'entrée spécifique au site à utiliser si le représentant du site l'exige	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-DEV-093	Service d'intervention d'urgence de la municipalité à aviser de la tenue de travaux en espaces...	préavis	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-094	Plan de levage 5 jours avant; éviter le survol des zones occupées; sinon plan scellé, approuvé...	interdiction + fenêtr...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-095	Liste des plans de levage prévus pour toute la durée du chantier, dès le début	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-096	Permis de travail à chaud émis par le responsable du site au début de chaque quart et pour cha...	préalable + fenêtre h...	T	T	T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
AR-DEV-097	Surveillance incendie 1 h minimum après chaque travail à chaud; permis remis au responsable du...	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-098	Inspection finale 4 h après les travaux à chaud en présence de matériaux combustibles	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-099	Système d'extraction d'air à filtres pour tout soudage ou découpage à l'intérieur	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-100	Garde-corps de toiture maintenus jusqu'à la toute fin du projet; démantèlement autorisé par le...	préalable + interdict...	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2), §2.7 variantes	règle spécifique
AR-DEV-101	Méthode d'attache et câbles de secours par secteur ou lieu de travail distinct	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-102	Propane sur le toit limité à une journée de travail; interdiction possible d'entreposer des ma...	interdiction	T	T	T (§1.2), §2.7 variantes	règle par défaut (T)
AR-DEV-103	Tous les déchets évacués de la toiture à la fin de chaque quart; benne à au moins 3 m de toute...	interdiction + fenêtr...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-104	Passages couverts, filets ou dispositifs vis-à-vis les accès et sorties du bâtiment; périmètre...	préalable	T	T	Phase 3.S, T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-105	Zone des travaux au sol, manutention et bouillotte clairement barricadées, inaccessibles aux o...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-106	Autorisation du responsable du site avant d'installer tout appareil émettant gaz ou vapeurs; v...	préalable	T	T	T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
AR-DEV-107	Documents à transmettre avant le début du montage de charpentes métalliques (procédure de mont...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-108	Équipements à essence interdits à l'intérieur; autres moteurs à combustion sur autorisation se...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-109	Mesures de CO et NOx aux 30 minutes dans les locaux adjacents à la zone des travaux si le bâti...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-110	Suspension des travaux si l'alarme CO/NOx se déclenche	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-111	Aucun entreposage de carburant à l'intérieur du bâtiment	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-112	Surveillance du chauffage temporaire hors des heures de travail (soirs et fins de semaine), av...	préalable + fenêtre h...	T	T	T (§1.2), §4 conflits	règle par défaut (T)

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-DEV-113	Convention avec l'exploitant électrique transmise avant tout travail à proximité de lignes aér...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-114	Filtres MERV 8 minimum pendant la construction, MERV 13 minimum après construction et avant oc...	préalable	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-115	Plan de gestion de la QAI au plus tard 10 jours après l'octroi; à réviser à chaque changement...	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-116	Approbation du professionnel avant l'achat et l'installation de tout produit liquide côté inté...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-117	Rencontre avant le début des travaux pour valider le plan QAI	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-118	Équipements CVCA permanents non mis en fonction pendant la construction; si nécessaire, filtra...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-119	Conduits scellés au repos et segments non complétés scellés à la fin de chaque journée	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-120	Dépressurisation des espaces de travail; isolement des aires par scellement des portes/fenêtre...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-121	Isoler dans le calendrier les activités ayant une incidence sur la QAI; envisager des travaux...	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-122	Documentation spécifique aux établissements de soins : humidité, particules, COV, polluants ex...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-123	Interdiction de fumer à l'intérieur et à moins de 9 m d'une ouverture (tabac, cannabis, cigare...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-124	Plans d'emplacement des cloisons temporaires et compartimentation temporaire à soumettre	préalable	0	0	Phase 0, §5 validation CISSS	règle spécifique
AR-DEV-125	Calendrier de purge avec chemin critique, intégré au calendrier des travaux	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-126	Purge en bâtiment occupé : ventilation débutant 3 h avant le matin, maintenue jusqu'à 4 270 14...	fenêtre horaire	4, T	4, T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-127	Arrêt des travaux sur avis de non-conformité QAI, sans délai supplémentaire ni ajustement	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-128	Application du CNPI, dont la section 5.6 sur les chantiers de construction et de démolition	préalable	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-129	Arrêt immédiat des travaux de démolition en cas de découverte d'amiante, de PCB ou de moisissu...	interdiction	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-DEV-130	Sonomètres de classe 1 IEC 61672-1 à enregistrement continu, installés avant le début, dans le...	préalable	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-131	Capteurs de vibration (géophones ou accéléromètres triaxiaux) installés avant le début, sur le...	préalable	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-DEV-132	Préséance de la division 01 sur les sections techniques	autre (autre (hiérarc...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-133	Inspection des travaux antérieurs obligatoire avant d'entreprendre ses propres travaux	préalable + interdict...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-134	Accès aux zones de chantier à prévoir depuis le 451, rue Monseigneur-Ross Est, pour toute la d...	préalable	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-135	Rencontre avec la Ville de Chandler avant le début des travaux	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-136	Accès et dégagements pour véhicules d'urgence aux zones de chantier	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-137	Signaleurs routiers et signalisation à toutes les barrières d'accès au chantier	préalable	T	T	Phase 0, T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-138	Voies d'accès et de circulation du site jamais obstruées; accès piétonniers du public et zones...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-139	Préavis de 3 semaines au propriétaire pour tout déplacement d'une voie d'accès ou de circulati...	préavis	T	T	Phase 3.S, T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
AR-DEV-140	Signaleurs lorsqu'une voie croise ou interfère avec une zone de chantier	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-141	Mesures d'accès et de circulation intégrées au plan de chantier, validées par le CISSSGA, les...	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-142	Transports hors norme avant 7h00, avec escorte routière sur la rue Monseigneur-Ross Est	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-143	Installations temporaires accessibles gratuitement aux occupants du site et aux professionnels	autre (autre)	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-144	Température minimale de 10 °C maintenue là où des travaux sont en cours	préalable + fenêtre h...	T	T	T (§1.2), §4 conflits	règle par défaut (T)
AR-DEV-145	Prévention de l'accumulation de poussière, vapeurs, gaz et buée dans les secteurs demeurant oc...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-146	Gaz de combustion évacués de manière sûre, sans danger pour les personnes	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-147	Plan du site, plan d'érosion, programme incendie, plan d'humidité et plan anti-poussière/CVCA...	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-148	Le plan anti-poussière doit indiquer l'emplacement des cloisons pour chaque phase des travaux	préalable	0	0	Phase 0, §5 validation CISSS	règle spécifique
AR-DEV-149	Essais et inspection de chaque installation temporaire par les autorités avant utilisation	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-150	Moyens d'évacuation temporaires accessibles conformes au CCQ	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-151	Escaliers, passerelles, corridors protégés en tube d'acier type conteneur et Jersey pour la ci...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-DEV-152	CVCA permanent utilisable seulement sur permission du propriétaire, avec MERV 8 sur chaque ret...	préalable + interdict...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-153	Supports et structures temporaires des réseaux temporaires calculés par ingénieur; durée de vi...	préalable	T	T	Phase 2.N, T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-154	Matériaux existants retirés pour installer des supports temporaires : à remettre en place après...	autre (autre)	4, T	4, T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-155	Déplacement et retrait des supports temporaires selon le phasage des travaux	préalable (séquence /...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-156	Détermination conjointe (fournisseur de services, propriétaire, utilisateurs) du moment d'inte...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-157	Isolement des zones de travail dans les locaux occupés : débranchement des gaines et pression...	préalable + interdict...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-158	Nettoyage quotidien puis final à l'aspirateur HEPA; cloisons anti-poussières maintenues	fenêtre horaire	4, T	4, T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-159	Installations de soutien situées à moins de 9 m des bâtiments : non combustibles ASTM E 136, c...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-160	Enlèvement de la neige et de la glace sur les voies de circulation et les protections temporai...	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-161	Tous les travaux de levage à la grue planifiés avec le Propriétaire et la municipalité	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-162	Utilisation d'un ascenseur ou d'un escalier existants : selon les exigences du propriétaire	préalable	T	T	T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
AR-DEV-163	Moyens d'évacuation temporaires des installations occupées existantes, selon les plans et le C...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-164	Allée couverte de type conteneur formant tunnel d'évacuation, 2,4 m libre, éclairée selon les...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-165	Enceinte temporaire étanche aux intempéries à l'extérieur du bâtiment	préalable	T	T	T (§1.2), §4 conflits	règle par défaut (T)
AR-DEV-166	Programme de protection incendie temporaire; interdiction de fumer; examen des besoins avec le...	préalable + interdict...	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-167	Phase d'exposition : protéger les matériaux poreux; recouvrir ou isoler les ouvertures dans le...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-168	Matériaux hygroscopiques mouillés plus de 48 h : réputés défectueux; retrait dans les 48 h	interdiction + fenêtr...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-169	Installations temporaires (enveloppes, chauffage, humidité, ventilation) maintenues en fonctio...	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2), §4 conflits	règle par défaut (T)
AR-DEV-170	Passage des installations temporaires de sécurité aux installations permanentes interdit avant...	interdiction	4	4	Phase 4, préambule / vue d'ensemble, §4 conflits	règle spécifique

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-DEV-171	Plan de situation de la zone clôturée, roulottes, voies d'accès et détails de clôture à prépar...	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-172	Choix du type d'échafaudage tenant compte de l'utilisation du bâtiment par les usagers et le p...	préalable	0	0	Phase 0, Phase 2	règle spécifique
AR-DEV-173	Autorisation du représentant du CISSSGA au moins 48 h avant l'installation de grues, ascenseur...	préalable + préavis	T	T	T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
AR-DEV-174	Ascenseurs existants utilisables seulement après approbation du service technique du CISSSGA,...	préalable	T	T	T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
AR-DEV-175	Interdiction de surcharger l'ouvrage existant	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-176	Stationnement interdit sur le chantier; vignettes obligatoires auprès de l'hôpital; réglementa...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-177	Entretien et déneigement des accès existants utilisés pour accéder au chantier et au stationne...	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-178	Surveillance du chantier après les heures de travail, les jours de congé et les périodes de va...	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-179	Barricades, couloirs et escaliers pour permettre aux usagers et au personnel d'accéder au bâti...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-180	Bureau de chantier hors de l'enceinte contrôlée; aménagement possible dans le stationnement ét...	autre (autre)	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-181	Roulotte des représentants fournie et raccordée dans les 30 jours suivant l'adjudication; 3 pl...	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-182	Interdiction d'utiliser les services sanitaires des bâtiments de l'hôpital	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-183	Panneau de chantier installé dans les 3 semaines suivant la signature du contrat, à l'endroit...	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-184	Aucun autre panneau ni affiche que les panneaux d'avertissement	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-185	Maintien et protection de la circulation durant les travaux, sauf indication contraire du CISS...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-186	Éclairage assurant une visibilité complète pendant les quarts de soir et de nuit	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-187	Enlèvement de la neige pendant la période des travaux; emplacement et tracé des voies soumis à...	préalable	T	T	Phase 0, T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
AR-DEV-188	Évacuation quotidienne des débris, déchets et emballages	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-189	Palissade de 1,8 m combinée à des glissières Jersey et munie d'une toile anti-poussière	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-190	Barrières d'accès verrouillables selon l'aménagement du site ET selon les phasages	préalable	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-DEV-191	Passages abrités pour piétons (toit et côtés) avec signalisation et éclairage	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-192	Écrans pare-poussière ou cloisons isolées pour toute activité génératrice de poussière, mainte...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-193	Déneigement automne-hiver-printemps pour assurer la libre circulation dans la zone du chantier	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-194	Accès et dégagements en hauteur pour véhicules d'urgence	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-195	Déneigement pour l'escalier d'issue temporaire et permanent; renvoi à 05 51 00	préalable	3.N, T	B.1.2, T	Phase 3.N, Phase B-B, T (§1.2), §4 conflits	règle spécifique
AR-DEV-196	Cloisons de confinement illustrées aux plans à titre indicatif seulement; l'entrepreneur doit...	autre (autre (portée))	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-197	Plan de sécurité incendie approuvé par le CISSSGA, l'Établissement et le service incendie de l...	préalable	0	0	Phase 0, Phase 3.S, §5 validation CISSS	règle spécifique
AR-DEV-198	Aucune non-conformité induite dans les secteurs occupés : corridors 1650 mm / 2400 mm, hauteur...	interdiction	T	T	Phase 3.N, T (§1.2), §4 conflits	règle par défaut (T)
AR-DEV-199	Zones de travaux isolées des secteurs occupés par une séparation coupe-feu 1 h continue jusqu'...	préalable + interdict...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-200	Mesures supplétives à obtenir auprès de la RBQ, du service incendie et du service de sécurité...	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-201	La procédure clinique PCI du CISSSGA et le tableau des contraintes opérationnelles ont préséan...	autre (autre (hiéarc...	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-202	L'échéancier doit tenir compte des délais PCI, notamment le nettoyage quotidien et celui avant...	préalable (séquence / ...	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-203	Approbation préalable de la méthodologie, des techniques, de l'implantation et des équipements...	préalable	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2), §5 validation CISSS	règle spécifique
AR-DEV-204	Les travaux de construction ou de démolition ne peuvent débiter qu'après approbation de la pré...	préalable + interdict...	T	T	Phase 1, Phase B-A, T (§1.2), §1.3 étapes types, §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
AR-DEV-205	Un seul avis écrit; 2e inspection; à défaut, firme externe aux frais de l'entrepreneur	interdiction	T	T	T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
AR-DEV-206	Suspension immédiate des travaux sur simple avis en cas de défaillance des mesures de préventi...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-207	Agent de sécurité ou firme formée PCI affecté à temps complet si l'entrepreneur néglige les me...	autre (autre)	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-208	Vêtements propres ou survêtement jetable (TYVEK) obligatoire pour circuler à l'intérieur du bâ...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-209	Itinéraire de circulation intérieur imposé, approuvé par le chef de projet et l'équipe PCI; ac...	préalable + interdict...	T	T	T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-DEV-210	Dépoussiérage des chaussures, mains, visage et cheveux à chaque sortie vers le bâtiment occupé...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-211	Enceintes de protection érigées avant tout travail de démolition ou de construction à l'intéri...	préalable + interdict...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-212	Scellement des grilles de ventilation et des puits de mécanique à la satisfaction du propriéta...	préalable	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-DEV-213	Pression négative : 4 changements d'air/h, différentiel minimal de 7,5 Pa entre chantier et zo...	préalable	T	T	Phase 1, T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-DEV-214	Certification des unités de ventilation datée de moins de 12 mois; certification obligatoire A...	préalable	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-215	Unités de ventilation branchées sur l'alimentation d'urgence lorsque possible	préalable	T	T	T (§1.2), matrice ME	règle par défaut (T)
AR-DEV-216	Évacuation de l'air HEPA prioritairement vers l'extérieur, loin des prises d'air, avec protect...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-217	Filtres HEPA et conduits flexibles neufs, inspectés et approuvés par l'équipe de prévention av...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-218	Recirculation d'air autorisée seulement pour les clientèles des groupes 1 et 2; approbation pr...	préalable + interdict...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-219	Manomètre visible à l'entrée du chantier; prises de mesure à au moins 5 m de l'accès	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-220	Manomètre à enregistrement continu avec alarme reliée à un poste de contrôle pour certains sec...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-221	Arrêt possible de l'unité de ventilation pendant les fermetures prolongées, après accord du ch...	préalable + fenêtre h...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-222	Filtration HEPA maintenue en fonction en fin de travaux le temps d'éliminer 99,9 % des contami...	fenêtre horaire	4, T	4, T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-223	Mesures correctives immédiates si <7,5 Pa pendant plus de 4 h par 24 h, ou <2,5 Pa pendant plu...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-224	Tapis collants : 1 pour les chantiers de type II, 2 par antichambre pour les types III et IV;...	préalable + interdict...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-225	Fermeture de la zone des travaux en coordination avec le chef de projet avant de débiter	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-226	Collaboration obligatoire en tout temps avec le service PCI de l'établissement	autre (autre)	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-227	Tente mobile (CTM) : usage limité aux travaux de très courte durée, plafonds et entreplafonds;...	interdiction + fenêtr...	T	T	Phase 1, T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-228	Cloison souple (CST) : très courte durée seulement, avec approbation préalable; requise pour i...	préalable + préalable...	T	T	Phase 1, T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-229	Cloison fixe temporaire (CFT) : construite de dalle à dalle, séparation coupe-feu 1 h, portes/...	préalable	T	T	Phase 1, T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-DEV-230	100 m² supplémentaires de cloisons fixes temporaires CFT à prévoir en sus des quantités aux pl...	autre (autre (quantit...	T	T	Phase 1, T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-DEV-231	Composition normalisée de la cloison CFT : 2 gypses 16 mm, colombages 92 mm (ou CH 102 mm), la...	préalable	T	T	Phase 1, T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-DEV-232	Sas à deux portes de 915 mm avec barrure, ferme-porte et joints étanches; distance assurant qu...	préalable + interdict...	T	T	Phase 1, T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-DEV-233	Enceintes prolongées au-dessus des plafonds finis jusqu'à la dalle structurale, avec scellemen...	préalable	T	T	Phase 1, T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-DEV-234	Cloisons existantes temporaires (CET) : résistance au feu de 1 h; montant 92 mm et deux gypses...	préalable	T	T	Phase 1, T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-DEV-235	Nettoyage des lieux, des sas et des abords à la fin de chaque journée de travail, à la satisf...	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-236	Nettoyage HEPA et linge germicide de tous les conduits électromécaniques après chaque interven...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-237	Aspirateurs HEPA certifiés obligatoires, soumis à l'approbation du chef de projet avant utilis...	préalable + interdict...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-238	Déchets de démolition évacués à la fin de chaque journée ET à l'extérieur des heures de grands...	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-DEV-239	Tout matériel sorti via l'intérieur du bâtiment occupé doit être nettoyé ou emballé de façon é...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-240	Cheminement des rebuts et extrants établi par le propriétaire pour chacune des étapes/phases d...	interdiction + préala...	T	T	T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
AR-DEV-241	Rebuts évacués dans des contenants roulants étanches recouverts de polyéthylène scellé; conten...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-242	Bennes à déchets maintenues fermées en tout temps; chute à déchets étanche au raccord avec la...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-243	Séquence obligatoire de fin de travaux : fermeture des plafonds → nettoyage en profondeur → HE...	préalable + préalable...	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2), préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types	règle spécifique
AR-DEV-244	Reprise complète du nettoyage si insatisfaisant ou si les analyses d'air révèlent un niveau de...	interdiction	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2), §1.3 étapes types	règle spécifique
AR-DEV-245	Démantèlement des enceintes seulement après approbation du nettoyage par le chef de projet et...	préalable + interdict...	4, T	4, T	Phase 1, Phase 4, T (§1.2), préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types, §5 validation CISSS	règle spécifique
AR-DEV-246	Interdiction de surcharger le bâtiment; autorisation écrite avant de découper ou percer un élé...	préalable + interdict...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-DEV-247	Raccordements aux réseaux existants exécutés aux heures fixées par les autorités, en gênant le...	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-248	Demande écrite préalable, avec date et heure, avant tout découpage/ragréage affectant l'intégr...	préalable + préavis	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-249	Interdiction d'utiliser des outils pneumatiques ou à percussion sur la maçonnerie sans autoris...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-250	Obturation complète et coupe-feu de toutes les traversées de murs, plafonds ou planchers coupe...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-251	Voies d'accès au bâtiment maintenues exemptes de glace et de neige	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-252	Nettoyage quotidien des aires occupées souillées, immédiatement après les travaux, pour ne pas...	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-253	Interdiction d'utiliser le système de ventilation du bâtiment pour aérer lors de l'emploi de s...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-254	Horaire de nettoyage établi pour que la poussière ne retombe pas sur les systèmes mécaniques	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-255	Nettoyage final incluant les conduits de mécanique en entreplafond et le remplacement des filt...	préalable	4	4	Phase 4	règle spécifique
AR-DEV-256	Plan de gestion des déchets de construction préparé avant le début des travaux; cible de détou...	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-257	Certificat de réception avec réserves retenu tant que les documents de gestion des déchets ne...	préalable	4	4	Phase 4	règle spécifique
AR-DEV-258	Coordonnateur à la gestion des déchets présent en permanence sur le chantier	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-259	Centre de tri reconnu RECYC-QUÉBEC participant au programme avant le démarrage et jusqu'à la r...	préalable	0, 4, T	0, 4, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-260	Interdictions absolues : enfouir, déverser, brûler ou incinérer des déchets; réinstaller des i...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-261	Exécuter les travaux en nuisant le moins possible à l'utilisation normale des lieux	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-262	Rencontre préalable avec le représentant du CISSSGA et le professionnel pour revoir le plan et...	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-263	Plan de gestion des déchets sur le chantier incluant les techniques, la séquence et le calendr...	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-264	Coordination de la gestion des déchets de démolition avec les autres activités pour un déroule...	préalable (séquence / ...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-265	Manuels d'exploitation et d'entretien définitifs en français 2 semaines avant la réception ave...	préavis	4	4	Phase 4	règle spécifique

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-DEV-266	Consignation des conditions au fur et à mesure; interdiction de dissimuler un ouvrage avant co...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-267	Agent de mise en service indépendant, rémunéré par l'entrepreneur général	préalable	0, 4	0, 4	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-268	Certificat de réception provisoire émis seulement après réception, évaluation et approbation d...	préalable	4	4	Phase 4	règle spécifique
AR-DEV-269	Examen préalable avant le début des travaux de construction : confirmer par écrit la conformit...	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-270	Nom de l'agent de mise en service et calendrier préliminaire au plus tard 4 semaines après l'a...	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-271	Demandes de changement et procédures proposées approuvées par écrit au moins 8 semaines avant...	préavis	4	4	Phase 4	règle spécifique
AR-DEV-272	Calendrier de mise en service détaillé selon la méthode du chemin critique, soumis en même tem...	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-273	Réunion distincte sur la portée de la mise en service lorsque les travaux sont achevés à 60 %	préalable	T	T	Phase 4, T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-274	Préavis de 14 jours avant la mise en route et les essais	préavis	4	4	Phase 4, §5 validation CISSS	règle spécifique
AR-DEV-275	Correction des anomalies après chaque phase, avant le début de la phase suivante, avec approba...	interdiction + préalable	T	T	Phase 4, T (§1.2), diagramme, préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-DEV-276	Préavis de 21 jours avant le début de la mise en service; mise en service subordonnée à l'achè...	interdiction + préavis	4	4	Phase 4, §5 validation CISSS	règle spécifique
AR-DEV-277	Mise en service des équipements sensibles à l'occupation et aux variations saisonnières à réal...	préalable + fenêtre h...	4	4	Phase 4	règle spécifique
AR-DEV-278	Arrêt immédiat des travaux si découverte d'amiante ou d'une substance désignée; reprise seulem...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-279	Matériaux friables et dispersables : méthode particulière et mise en sac rapide	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-280	Démolitions ne doivent pas obstruer l'évacuation des eaux ni les systèmes électriques et mécan...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-281	Démolitions ne doivent pas générer de niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou acoustiq...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-282	Enceintes de protection temporaires durant la démolition pour empêcher la contamination de l'a...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-283	Recouvrement ou abattage par voie humide des matières sèches; abat-poussière sur toutes les vo...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-284	Plan détaillé de l'ordre de démontage et des travaux d'étalement à soumettre avant d'entrepren...	préalable	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-DEV-285	Restrictions de bruit, de poussière, d'interférences, d'obstructions et d'heures de travail dé...	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-286	Tous les travaux exécutés selon un échéancier préétabli et approuvé par le CISSSGA et les prof...	préalable	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2), §5 validation CISSS	règle spécifique
AR-DEV-287	Ne pas nuire ni interrompre les opérations des zones adjacentes de l'Établissement	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-288	Dynamitage interdit	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-289	Débranchements selon les directives du professionnel; interdiction de couper ou briser les can...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-290	Mesures pour limiter le bruit et la poussière dans les bâtiments adjacents occupés	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-291	Ouvrage sûr et stable à la fin de chaque journée de travail	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-292	Démolition en soulevant le moins de poussière possible; matériaux gardés mouillés; maintien de...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-293	Matières contaminées ou dangereuses évacuées avant d'entreprendre les travaux de démolition	préalable + préalable...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-294	Travaux à la lumière du jour aussi souvent que possible; extinction de l'éclairage en fin de j...	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-295	Nettoyage quotidien pour assurer la sécurité des usagers; aucun débris, outil, matériau ou équ...	interdiction + fenêtr...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-296	Interdiction des outils à percussion à proximité des murs existants à conserver; trait de scie...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-297	Prélèvement préalable par le propriétaire des éléments à récupérer; bâtiment pris tel que livr...	préalable + préalable...	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-DEV-298	Remise en état des surfaces et bâtiments contigus; clôtures existantes et clôture de chantier...	préalable	4	4	Phase 4	règle spécifique
AR-DEV-299	Fiches signalétiques SIMDUT soumises avant d'introduire toute matière dangereuse sur le chanti...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-300	Maximum de 45 L de liquides inflammables ou combustibles sur le chantier sans approbation	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-301	Transvasement de liquides inflammables interdit à l'intérieur des bâtiments et près d'une flam...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-302	Déversement ou accident signalé immédiatement, rapport écrit dans les 24 h	préavis	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-303	Échantillon d'ouvrage de maçonnerie : 48 h d'inspection avant d'entamer les travaux	préavis	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-DEV-304	Maçonnerie par temps froid : ambiance 5-50 °C, maçonnerie hors gel, préchauffage des sections...	préalable + fenêtre h...	T	T	T (§1.2), §4 conflits	règle spécifique
AR-DEV-305	Vaporisation du mortier pendant au moins 3 jours après la mise en œuvre; contreventement jusqu...	préalable + préalable...	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-306	Étalement temporaire de la maçonnerie maintenu; poussières de refouillement et sciage confinée...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-307	Armatures de maçonnerie : soumission au moins 5 semaines avant la mise en place	préavis	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-308	Mortier et coulis : avis de 24 h à l'organisme d'essais avant la mise en place	préavis	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-309	Conditions ambiantes des mortiers : 10 °C min. et 32 °C max. avant, pendant et 48 h après les...	préalable + fenêtre h...	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-310	Contreventement temporaire de l'ossature à poteaux métalliques maintenu tant qu'il assure la s...	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-311	Escaliers temporaires : éléments modulaires préfabriqués incombustibles, résistant à l'indice...	préalable	3.N, T	B.1.2, T	Phase 3.N, Phase B-B, T (§1.2), §2.7 variantes, §4 conflits	règle spécifique
AR-DEV-312	Visites de chantier du fabricant-installateur d'escaliers aux étapes 0 %, 25 %, 60 % et fin; r...	préalable	3.N, T	B.1.2, T	Phase 3.N, Phase B-B, T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-313	Ébénisterie : humidité relative maintenue entre 25 % et 60 %	préalable	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-314	Isolants : nettoyage à l'aspirateur HEPA et évacuation des poussières dans des contenants étan...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-315	Réunion préalable obligatoire au moins une semaine avant le début des travaux de pare-air, ave...	préalable	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-DEV-316	Pare-air : surfaces sèches et température supérieure à -10 °C; attendre au moins 24 h après de...	préalable + fenêtre h...	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types, §4 conflits	règle par défaut (T)
AR-DEV-317	Pare-air : membrane d'hiver spécifiquement prescrite; température d'installation 5 °C à 40 °C	préalable + fenêtre h...	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-DEV-318	Essais d'étanchéité in situ du pare-air par un laboratoire indépendant, gérés et financés par...	autre (autre)	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-DEV-319	Compartimentation des cavités murales : profilés continus, espacement maximal 3 m verticalemen...	préalable	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-DEV-320	Couverture : interdiction de poser à moins de 18 °C (bitume chaud) ou 10 °C (membranes soudées...	interdiction + fenêtr...	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types, §4 conflits	règle spécifique
AR-DEV-321	Support de couverture sec, exempt de neige et de glace; usage de sel et de calcium interdit	interdiction + fenêtr...	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle spécifique

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-DEV-322	Inspection de couverture par une firme indépendante accréditée AMCQ, payée par le CISSSGA, à p...	préalable	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle spécifique
AR-DEV-323	Continuité parfaite exigée dans l'exécution des travaux de couverture	préalable (séquence /...	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle spécifique
AR-DEV-324	Agent de sécurité incendie présent 1 h après la fin de la journée de travail	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle spécifique
AR-DEV-325	Surveillant formé maintenu au moins 2 h après les travaux de soudure, rondes aux 15 minutes, p...	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle spécifique
AR-DEV-326	Extincteur par utilisateur de chalumeau, à moins de 6 m	préalable	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle spécifique
AR-DEV-327	Évacuation de l'eau de pluie le plus loin possible de la façade du bâtiment	préalable	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle spécifique
AR-DEV-328	Protection à la fin de chaque journée ou lors d'interruption pour mauvais temps; scellements e...	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle spécifique
AR-DEV-329	Solins : entreposage à l'abri du gel; application à la truelle au-dessus de 2 °C; support sec...	préalable + fenêtre h...	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle spécifique
AR-DEV-330	Avis au professionnel et attente de 72 h avant de dissimuler ou sceller les matériaux coupe-feu...	interdiction + préavis	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-331	Ensembles coupe-feu exigés à la rencontre des cloisons résistantes au feu avec les murs extéri...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-332	Visites du fabricant coupe-feu aux étapes 0 %, 25 %, 60 % et fin; rapports dans les 3 jours	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-333	Scellants : certificat du fabricant avant le début; essais transmis au plus tard 7 jours avant...	préavis	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-334	Attente de 48 h avant d'entreprendre les travaux d'étanchéification	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-335	Produits toxiques : usage restreint aux endroits évacués vers l'extérieur ou confinés, ou appl...	interdiction + préala...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-336	Précautions pour ne pas endommager les surfaces existantes lors des reprises de joints	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-337	Volets coupe-feu : homologation CAN/ULC-S104/S105, fabrication et installation conformes à NFP...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-338	Murs-rideaux et fenêtres : détail d'assemblage avec la fenêtre existante exigé aux dessins d'a...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-339	Murs-rideaux et fenêtres : inspection sans préavis et en tout temps des matériaux et de la mai...	autre (autre)	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-340	Essais d'étanchéité in situ des murs-rideaux et fenêtres réalisés par un laboratoire indépenda...	autre (autre)	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-DEV-341	Acier intérieur dissimulé peint à haute teneur en zinc; acier exposé placé du côté froid en hi...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-342	Tenir compte des conditions climatiques existantes au moment de l'installation (dilatation/con...	préalable + fenêtre h...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-343	Vitrages : température minimale à obtenir avant le début des travaux et maintenue 24 h après	préalable + fenêtre h...	T	T	T (§1.2), §4 conflits	règle par défaut (T)
AR-DEV-344	Vitrages entreposés couverts temporairement de façon non hermétique pour permettre l'aération;...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-345	Plaques de plâtre : revêtement à deux rangs du côté corridor lorsque trois rangs au total; pro...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-346	Puits fermés en partie supérieure par une séparation coupe-feu de résistance égale à celle des...	préalable	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-347	Peinturage : ventilation adéquate et continue vérifiée; 10 °C au moins 24 h avant le début, ma...	préalable + interdict...	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-348	Éclairage minimal de 323 lux vérifié avant de commencer la peinture	préalable	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-349	Enlèvement des plaques-couvercles du matériel électrique avant le début des travaux de peinture	préalable	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-DEV-350	Toiles solaires : toutes les mesures prises sur place avant fabrication; installateur certifié...	préalable	T	T	Phase B-A, T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-351	Clôtures : aucune coupe permise au chantier (aucune coupe après galvanisation ou peinture)	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-DEV-352	Clôtures : récupération et réinstallation du barbelé existant; assemblage aux poteaux existants	préalable (séquence /...	3.N, 4	4, B.1.2	Phase 3.N, Phase 4, Phase B-B, §6 NA	règle spécifique
AR-DEV-353	Échantillon d'ouvrage de clôture (3 m par type) : 72 h d'examen; aucun travail ne peut débiter...	préalable + préavis	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-PLN-001	Accès pompier à la borne-fontaine en tout temps	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-PLN-002	Case de stationnement réservée à l'entrepreneur	autre (autre (install...	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-PLN-003	Débarcadère de l'entrepreneur à coordonner	préalable + préalable...	0	0	Phase 0, §5 validation CISSS	règle spécifique
AR-PLN-004	Chemin d'accès temporaire en gravier, remise en état	autre (autre (aménagement...	3.S, 4	4, A.1	Phase 3.N, Phase 3.S, Phase 4, Phase B-A, §6 NA	règle spécifique
AR-PLN-005	Clôture de la zone de chantier	autre (autre)	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-PLN-006	Issue extérieure et chemin d'évacuation maintenus, largeur libre 1650 mm	interdiction	T	T	T (§1.2), §2.7 variantes, §4 conflits	règle par défaut (T)
AR-PLN-007	Portes extérieures mises hors service	interdiction	T	T	T (§1.2), §2.7 variantes, §4 conflits	règle par défaut (T)

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-PLN-008	Marquise et pourtour des portes : coordination et plan d'action d'évacuation	préalable + préalable...	3.S	A.1	Phase 3.S, Phase B-A, §5 validation CISSS	règle spécifique
AR-PLN-009	Zone IRM : interdiction de métal quand l'IRM est en service	interdiction	1	A	Phase 1, Phase B-A	règle spécifique
AR-PLN-010	Porte IRM : coordination de service	préalable (séquence / ...	1	A	Phase 1, Phase B-A, §5 validation CISSS	règle spécifique
AR-PLN-011	Plan d'action requis AVANT tout travail près d'une porte d'issue	préalable	T	T	Phase 3.N, Phase B-B, T (§1.2), §1.3 étapes types, §2.7 variantes, §4 conflits	règle par défaut (T)
AR-PLN-012	Gestion des flux entrepreneur / clientèle	préalable (séquence / ...	T	T	T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
AR-PLN-013	Précautions sur câblage électrique souterrain lors de l'excavation du nouvel escalier	interdiction	3.N	B.1.2	Phase 3.N, Phase B-B, §2.7 variantes	règle spécifique
AR-PLN-014	Signalisation temporaire d'entrée d'ambulance, un panneau par phase	préalable + préalable...	3.S	A.1	Phase 3.N, Phase 3.S, Phase B-A, §6 NA	règle spécifique
AR-PLN-015	Piste cyclable : coordination avec l'établissement ET la ville	préalable (séquence / ...	0	0	Phase 0, §5 validation CISSS	règle spécifique
AR-PLN-016	Protection des issues et accès au bâtiment durant le chantier	autre (autre protect...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-017	Protection des portes de garage / accès	autre (autre protect...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-018	Phasage de la zone ambulance en 2 configurations	autre (phasage illust...	3.S	A.1	Phase 3.N, Phase 3.S, Phase B-A, §5 validation CISSS, §6 NA	règle spécifique
AR-PLN-019	Phasage de l'entrée principale en 3 configurations	autre (phasage illust...	3.S	A.1	Phase 3.S, Phase B-A, §5 validation CISSS	règle spécifique
AR-PLN-020	Gestion d'évacuation illustrée	autre (gestion illust...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-021	Gestion de la zone IRM illustrée (unité mobile)	autre (gestion illust...	1	A	Phase 1, Phase B-A, §5 validation CISSS	règle spécifique
AR-PLN-022	Séquençage électromécanique à lire dans le « Tableau de coordination »	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-PLN-023	Divergences à signaler AVANT les travaux	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-PLN-024	Vérification des conditions existantes avant exécution	préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
AR-PLN-025	Amiante : arrêt et avis au professionnel	préalable + interdict...	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-PLN-026	Continuité et intégrité des séparations coupe-feu	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-027	Protection contre intempéries, humidité, infiltrations	autre (autre protect...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-PLN-028	Bruit : méthodes les moins bruyantes près des installations existantes	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-029	Poussière : chutes à déchets et conteneurs étanches	autre (autre (protect...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-030	Démontage des parures de fenêtres et remise au propriétaire	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-031	Persiennes à repeindre AVANT réinstallation	préalable	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-PLN-032	Humidité / moisissure découverte : remplacer AVANT de poursuivre	préalable + interdict...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-033	Rouille découverte : traitement avant poursuite	autre (autre)	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-034	Éléments fixés sur cloisons à démolir : retirer et remettre au propriétaire	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-035	Équipements non déplaçables : protection + coordination des retraits temporaires	préalable + préalable...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-036	Voies de circulation protégées sur les toitures, maintenues jusqu'à la fin	préalable + interdict...	T	T	T (§1.2), §2.7 variantes	règle spécifique
AR-PLN-037	Séquence de travaux des fenêtres renvoyée aux coupes et détails types	préalable (séquence /...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-038	Portée d'une note spécifique délimitée par les repères « limite des travaux »	autre (autre (règle d...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-039	Renvoi obligatoire à la feuille 002 pour le maintien des issues (toutes les feuilles de portes)	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-040	Fenêtres existantes maintenues jusqu'à la fin des travaux extérieurs	préalable + préalable...	T	T	Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, T (§1.2), diagramme, préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types, §4 conflits	règle par défaut (T)
AR-PLN-041	Plexiglas installé et scellé dès le retrait de la fenêtre	préalable (séquence /...	T	T	Phase 1, Phase B-A, T (§1.2), préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-PLN-042	Contrainte saisonnière : bâti isolé au lieu du plexiglas de novembre à avril	fenêtre horaire	T	T	Phase B-A, T (§1.2), préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types, §4 conflits	règle par défaut (T)
AR-PLN-043	Finition intérieure maintenue jusqu'à fin des travaux extérieurs	préalable + préalable...	T	T	T (§1.2), préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-PLN-044	Thermos et finition posés le même jour que le retrait du plexiglas	fenêtre horaire	T	T	Phase B-A, Phase B-B, T (§1.2), diagramme, préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-PLN-045	Toile solaire retirée et remise au propriétaire	autre (autre)	T	T	Phase B-A, T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-PLN-046	Tour : remplacement des fenêtres en 2 étapes (ext. puis int.)	préalable (séquence /...	2	C	Phase 2, Phase 2.O, Phase B-A, Phase B-C, préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types	règle spécifique
AR-PLN-047	Basilaire RDC (blocs de béton, hors IRM) : 3 étapes	préalable (séquence /...	1, 3	A	Phase 1, Phase B-A, préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types	règle spécifique

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-PLN-048	Basilaire colombages (IRM et niv. 100) : 2 étapes	préalable (séquence /...	1, 3	A, B	Phase 1, Phase B-A, Phase B-B, préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types	règle spécifique
AR-PLN-049	Fenêtres exclues du principe en 2 étapes	interdiction	T	T	Phase 1, T (§1.2), préambule / vue d'ensemble	règle par défaut (T)
AR-PLN-050	Prototype obligatoire en présence de l'architecte	préalable + interdict...	1	A, B, C	Phase 0, Phase 1, Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, diagramme, préambule / vue d'ensemble, §2.7 variantes, §6 NA	règle spécifique
AR-PLN-051	Essais in situ par firme externe, en cours de travaux	préalable + interdict...	1	A, B, C	Phase 1, Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types, §6 NA	règle spécifique
AR-PLN-052	Séparation coupe-feu en gypse existante à démolir (entretoit)	autre (autre)	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-PLN-053	Percement de toiture 915 x 915 mm pour accéder à la compartimentation	préalable	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-PLN-054	Nouvelle compartimentation dans l'entretoit	autre (autre)	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-PLN-055	Compléter la séparation coupe-feu existante	autre (autre)	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-PLN-056	Ajout de volets coupe-feu (sous-sol)	autre (autre)	NA	B	Phase B-B, matrice ME, §6 NA	règle spécifique
AR-PLN-057	Nouveaux volets coupe-feu (RC, niv. 100, 200-400)	autre (autre)	1, 2, 3	A, B, C	Phase 1, Phase 2, Phase 2.O, Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, matrice ME	règle spécifique
AR-PLN-058	Démantèlement partiel du plafond suspendu pour pose du volet coupe-feu	préalable	1, 3.S	A, B	Phase 1, Phase 3.S, Phase B-A, Phase B-B	règle spécifique
AR-PLN-059	Tuiles de plafond retirées temporairement pour travaux de mécanique	préalable (séquence /...	T	T	Phase 1, T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-060	Tuiles avec gicleur : conserver et protéger	interdiction	T	T	Phase 1, T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-061	Ouverture dans mur existant en entreplafond pour les travaux de structure	préalable + préalable...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-062	Démolition ponctuelle de maçonnerie pour travaux de structure	préalable + préalable...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-063	Bande de toiture à démolir pour travaux de structure	préalable + préalable...	T	T	Phase 1, T (§1.2), §1.3 étapes types, §2.7 variantes	règle par défaut (T)
AR-PLN-064	Nouvel escalier d'issue	autre (autre)	3.N	B.1.2	Phase 3.N, Phase B-B	règle spécifique
AR-PLN-065	Compartimentation verticale de l'enveloppe	autre (autre)	T	T	Phase 1, T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-PLN-066	Tôle de compartimentation continue sur la hauteur de l'étage	autre (autre)	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-PLN-067	Échelles démontées, à protéger, réinstallées après modification	préalable (séquence /...	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-PLN-068	Échelle existante à démonter/entreposer, interventions AVANT réinstallation	préalable	T	T	T (§1.2)	règle spécifique

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
AR-PLN-069	Percements étanchés après retrait des garde-corps	préalable (séquence / ...	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-PLN-070	Unité de mécanique démantelée temporairement	préalable (séquence / ...	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-PLN-071	Plexiglas de protection à enlever — secteur psychiatrie uniquement	autre (autre portée...	2	C.4	Phase 2, Phase 2.O, Phase B-C	règle spécifique
AR-PLN-072	Garde-corps existant à conserver et protéger	interdiction	1, 3	B	Phase 1, Phase B-B	règle spécifique
AR-PLN-073	Éléments existants du site à conserver et protéger (série)	autre (autre protect...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-074	Protection des plantations et remise en état	autre (autre)	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2)	règle spécifique
AR-PLN-075	Revêtement de plancher existant à conserver et protéger	autre (autre protect...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-076	Réinstallation du plafond suspendu après travaux de mécanique	préalable (séquence / ...	T	T	Phase 1, T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-077	Nouveau plafond suspendu : trame et niveau identiques à l'existant	préalable (séquence / ...	T	T	Phase 1, T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-078	Persiennes démantelées et entreposées pendant les travaux	préalable (séquence / ...	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
AR-PLN-079	Coussin gonflable de quai d'embarquement démonté / réinstallé	préalable (séquence / ...	NA	A.1	Phase B-A, §6 NA	règle spécifique
AR-PLN-080	Base membranée et trappes de toit à conserver et protéger	autre (autre protect...	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
AR-PLN-081	Prise d'air extérieure à conserver et protéger	autre (autre protect...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
AR-PLN-082	Réfection avec briques récupérées	préalable (séquence / ...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ME-001	Séquence (phasage) imposée par les documents d'architecture / du propriétaire ; tout ce qui es...	préalable	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
ME-002	Même exigence de phasage côté électricité	préalable	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
ME-003	Documents généraux du propriétaire/architecte contractuels (rebuts, horaires, heures de percem...	autre (renvoi / oblig...	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
ME-004	Note de phase sur les plans : travaux en plusieurs phases décrites en architecture	préalable	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
ME-005	Obligation de consulter les documents généraux du propriétaire — dont la protection des infect...	autre (renvoi pci / o...	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
ME-006	Coupe des gicleurs du quai des ambulances : 2 × 2 h	fenêtre horaire	3.S	A.1	Phase 3.N, Phase 3.S, Phase B-A, matrice ME, §5 validation CISSS, §6 NA	règle spécifique
ME-007	Mise hors service de zone du réseau de gicleurs + obturation + récupération du glycol	interdiction	3.S	A.1	Phase 3.S, Phase B-A, matrice ME, §5 validation CISSS, §6 NA	règle spécifique

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
ME-008	Remplissage au glycol par un fournisseur	préalable + fenêtre h...	3.S	A.1	Phase 3.S, Phase B-A, matrice ME, §6 NA	règle spécifique
ME-009	Gicleurs existants à protéger durant les travaux de plafond	interdiction	3.S	B	Phase 3.S, Phase B-B, matrice ME	règle spécifique
ME-010	Gicleur à remplacer et descente relocalisée pour libérer l'espace du volet coupe-feu de fenêtre	préalable	1	A	Phase 1, Phase B-A, matrice ME	règle spécifique
ME-011	Réseaux de gicleurs neufs utilisables en cours de travaux sur autorisation de l'ingénieur	préalable	T	T	T (§1.2), matrice ME	règle par défaut (T)
ME-012	Obturation des extrémités de tuyauterie à la fin de chaque période/journée de travail	fenêtre horaire	T	T	T (§1.2), matrice ME	règle par défaut (T)
ME-013	Préavis écrit de 48 h avant essais (mécanique)	préavis	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2), §1.3 étapes types	règle spécifique
ME-014	Préavis de 3 jours avant essai d'étanchéité et première charge de frigorigène	préavis	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2), §1.3 étapes types	règle spécifique
ME-015	Préavis de 48 h à l'ingénieur pour les essais de mise à la terre	préalable + préavis	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2), §1.3 étapes types	règle spécifique
ME-016	Préavis de 2 semaines à l'ingénieur pour les essais d'électricité	préavis	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2), §1.3 étapes types	règle spécifique
ME-017	Préavis de 1 semaine au propriétaire avant la mise en route électrique	préavis	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2), §1.3 étapes types, §5 validation CISSS	règle spécifique
ME-018	Préavis de 48 h avant de dissimuler des ouvrages électriques	préavis	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2), §1.3 étapes types	règle spécifique
ME-019	Préavis de 72 h pour la formation du personnel d'exploitation	fenêtre horaire + pré...	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2), §5 validation CISSS	règle spécifique
ME-020	Tous les percements en dehors des heures d'occupation	fenêtre horaire	T	T	Phase 3.N, Phase B-B, T (§1.2)	règle par défaut (T)
ME-021	Détection préalable des services avant percement (rayons X, caméra)	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ME-022	Interdiction du percement par chocs mécaniques	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ME-023	Percement des éléments de structure : approbation écrite préalable de l'ingénieur en structure	préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ME-024	Aucun ouvrage dissimulé sans inspection préalable	préalable + interdict...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ME-025	Registres coupe-feu : approbation de l'autorité compétente avant dissimulation	préalable	2	B.1.2	Phase 2, Phase 2.O, Phase B-B, matrice ME, §6 NA	règle spécifique
ME-026	Registre coupe-feu/fumée : fermeture sur panne de courant, détection de chaleur, détection de...	préalable (séquence / ...	T	T	T (§1.2), matrice ME	règle par défaut (T)
ME-027	Raccordement 120 VAC et alarme incendie des registres par l'entrepreneur en électricité	préalable (séquence / ...	T	T	T (§1.2), matrice ME	règle par défaut (T)

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
ME-028	Longueur droite de 600 mm en aval du volet pour le détecteur de fumée	préalable	T	T	T (§1.2), matrice ME	règle par défaut (T)
ME-029	Registre motorisé existant à relocaliser pour permettre l'ajout du registre coupe-feu	préalable	2	B.1.2	Phase 2, Phase 2.O, Phase B-B, matrice ME, §6 NA	règle spécifique
ME-030	Contrôleurs et logiciels existants conservés ; aucun nouveau point de contrôle	interdiction	T	T	T (§1.2), matrice ME	règle par défaut (T)
ME-031	Thermostats pneumatiques à relocaliser ; aucune sonde neuve	autre (autre)	3.N	B.1.2	Phase 3.N, Phase B-B, matrice ME	règle spécifique
ME-032	Entrebarrages électriques requis pour assurer le fonctionnement des systèmes existants touchés	préalable (séquence / ...	T	T	T (§1.2), matrice ME	règle par défaut (T)
ME-033	Mise en route de la régulation en deux phases, dont une avec les systèmes en fonction	préalable (séquence / ...	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2), matrice ME	règle spécifique
ME-034	Simulation d'une séquence de panne de courant à la vérification	autre (autre (essai))	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2), matrice ME	règle spécifique
ME-035	Mise en service finale sous supervision des représentants du propriétaire	préalable (séquence / ...	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2), matrice ME, §5 validation CISSS	règle spécifique
ME-036	Alimentation primaire 120 V des contrôles depuis les panneaux d'urgence	préalable (séquence / ...	T	T	T (§1.2), matrice ME	règle par défaut (T)
ME-037	Volets motorisés fournis/installés par la ventilation, actionneurs par la régulation	préalable (séquence / ...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ME-038	Soupapes de contrôle fournies/raccordées par la régulation, installées par le chauffage/refroidissement	préalable (séquence / ...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ME-039	Enlèvement/réinstallation des tuiles acoustiques par l'entrepreneur général	préalable (séquence / ...	T	T	Phase 1, T (§1.2)	règle par défaut (T)
ME-040	Obturation étanche de toute gaine conservée dont un branchement est retiré	autre (obligation)	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ME-041	Robinets de fermeture manuelle neufs accessibles en tout temps ; trappes d'accès à coordonner	préalable (séquence / ...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ME-042	Prise d'air frais du bloc opératoire maintenue en fonction ; conduits temporaires en parallèle...	préalable + interdit...	2.O, 3.O	A, B, C	Phase 2.O, Phase 3.O, Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, diagramme, matrice ME, préambule / vue d'ensemble, §4 conflits, §6 NA	règle spécifique
ME-043	Étape temporaire #1 : démanteler seulement après mise en place des conduits temporaires	préalable (séquence / ...	2.O, 3.O	A, B, C	Phase 2.O, Phase 3.O, Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, diagramme, matrice ME, préambule / vue d'ensemble, §4 conflits, §6 NA	règle spécifique
ME-044	Étape temporaire #2 : démanteler seulement après mise en place du nouveau conduit d'air neuf s...	préalable (séquence / ...	2.O, 3.O	A, B, C	Phase 2.O, Phase 3.O, Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, diagramme, matrice ME, préambule / vue d'ensemble, §4 conflits, §6 NA	règle spécifique
ME-045	Nouveau conduit PAF BO installé après la fin du revêtement ; temporaires maintenus jusqu'à mis...	préalable (séquence / ...	2.O, 3.O	A, B, C	Phase 2.O, Phase 3.O, Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, diagramme, matrice ME, préambule / vue d'ensemble, §4 conflits, §6 NA	règle spécifique

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
ME-046	Entrées d'air du BO : principale chauffée et secondaire non chauffée (été/refroidissement grat...	préalable (séquence / ...	2.O, 3.O	A, B, C	Phase 2.O, Phase 3.O, Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, diagramme, matrice ME, §6 NA	règle spécifique
ME-047	Conduits de prise d'air temporaire du BO : 2 × 900 × 900 mm, raccordés au plénum sous soffite	autre (autre)	2.O, 3.O	A, B, C	Phase 2.O, Phase 3.O, Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, diagramme, matrice ME, §6 NA	règle spécifique
ME-048	Conduit PAF du BO — coupure de nuit possible, volets à fermer	fenêtre horaire	2.O, 3.O	A, B, C	Phase 2.O, Phase 3.O, Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, diagramme, matrice ME, §5 validation CISSS, §6 NA	règle spécifique
ME-049	Unité de ventilation hémodialyse/laboratoire maintenue en fonction ; conduits temporaires avan...	préalable	2.N, 2.O	C.2	Phase 2, Phase 2.N, Phase 2.O, Phase B-B, Phase B-C, diagramme, matrice ME, préambule / vue d'ensemble	règle spécifique
ME-050	Phasage et coupures de l'unité hémodialyse/laboratoire selon l'horaire du propriétaire	fenêtre horaire	2.N, 2.O	C.2	Phase 2.N, Phase 2.O, Phase B-C, diagramme, matrice ME, préambule / vue d'ensemble, §5 validation CISSS	règle spécifique
ME-051	Coupures d'une journée, un conduit à la fois, le dimanche, hors période estivale	fenêtre horaire	2.N, 2.O	C.2	Phase 2.N, Phase 2.O, Phase B-C, diagramme, matrice ME, préambule / vue d'ensemble, §4 conflits, §5 validation CISSS	règle spécifique
ME-052	Conduits d'hémodialyse : point d'entrée dans la base de toit conservé ; étanchéité refaite en...	préalable (séquence / ...	2.N, 2.O	C.2	Phase 2.N, Phase 2.O, Phase B-C, matrice ME	règle spécifique
ME-053	Manchon de traversée de mur des conduits d'hémodialyse selon détail de G004	autre (renvoi)	2.N, 2.O	C.2	Phase 2.N, Phase 2.O, Phase B-C, matrice ME	règle spécifique
ME-054	Passerelle d'accès en aluminium enlevée temporairement et modifiée par l'entrepreneur général	préalable (séquence / ...	2.N, 2.O	C.2	Phase 2.N, Phase 2.O, Phase B-C, matrice ME	règle spécifique
ME-055	Persienne UT-2 : coupure rapide de nuit ou de fin de semaine, registre fermé, filtration et gr...	fenêtre horaire	3.S	B	Phase 3.S, Phase B-B, matrice ME, §5 validation CISSS	règle spécifique
ME-056	Chambre à pression négative #307 : démantèlement seulement quand la chambre est inoccupée	préalable + interdict...	2.S	C.4	Phase 2.S, Phase B-C, diagramme, matrice ME, §5 validation CISSS	règle spécifique
ME-057	Chambre à pression négative #216 : prolongation temporaire du conduit RAV hors échafaudages	autre (travaux tempor...	2.N	C.2	Phase 2.N, Phase B-C, diagramme, matrice ME, §5 validation CISSS	règle spécifique
ME-058	Soins intensifs : système d'apport d'air frais supplémentaire doit demeurer en fonction	interdiction + fenêtr...	2	C.4	Phase 2, Phase 2.O, Phase B-C, matrice ME, §5 validation CISSS, §6 NA	règle spécifique
ME-059	Sortie d'air du laboratoire maintenue en fonction par conduit temporaire hors échafaudages	autre (travaux tempor...	3.N	B	Phase 3.N, Phase B-B, matrice ME	règle spécifique
ME-060	Persiennes d'évacuation des laboratoires : systèmes en fonction pendant toute la durée	interdiction	3.N	B	Phase 3.N, Phase B-B, matrice ME	règle spécifique
ME-061	Évacuation V-53 (toilette du laboratoire) : filtration temporaire	autre (travaux tempor...	3.N	B	Phase 3.N, Phase B-B, matrice ME	règle spécifique
ME-062	Atelier de menuiserie : évacuation mise à l'arrêt pour toute la durée des travaux du secteur	fenêtre horaire	NA	B	Phase B-B, matrice ME, §6 NA	règle spécifique
ME-063	Persiennes PAF non touchées : pré-filtre temporaire durant les travaux de la façade	autre (pci / protecti...	T	T	T (§1.2), matrice ME	règle par défaut (T)

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
ME-064	Prise d'air de la centrale d'air médical : prise d'air temporaire obligatoire durant le chanti...	préalable	3.N, 3.O	B	Phase 3.N, Phase 3.O, Phase B-B, matrice ME, préambule / vue d'ensemble, §4 conflits, §6 NA	règle spécifique
ME-065	Prise d'air air médical temporaire sur la façade ouest pendant les travaux de la façade nord	préalable (séquence / ...	3.N, 3.O	B	Phase 3, Phase 3.N, Phase 3.O, Phase B-B, diagramme, matrice ME, préambule / vue d'ensemble, §2.7 variantes, §4 conflits, §6 NA	règle spécifique
ME-066	Boîtier HEPA de la prise d'air médical installé temporairement sur la façade ouest	préalable (séquence / ...	3.N, 3.O	B	Phase 3.N, Phase 3.O, Phase B-B, diagramme, matrice ME, préambule / vue d'ensemble, §6 NA	règle spécifique
ME-067	Réinstallation finale de la prise d'air médical après le revêtement de la façade nord	préalable (séquence / ...	3.N, 3.O	B	Phase 3, Phase 3.N, Phase 3.O, Phase 4, Phase B-B, diagramme, matrice ME, préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types, §2.7 variantes, §4 conflits, §6 NA	règle spécifique
ME-068	Air médical : système en fonction 24/7, bonbonnes requises pour la relocalisation	préalable + interdict...	3.N, 3.O	B	Phase 3.N, Phase 3.O, Phase B-B, matrice ME, §5 validation CISSS, §6 NA	règle spécifique
ME-069	Air médical : deux interventions + certification en fin de travaux	préalable (séquence / ...	3.N, 3.O, 4	4, B	Phase 3.N, Phase 3.O, Phase 4, Phase B-B, matrice ME, préambule / vue d'ensemble, §5 validation CISSS	règle spécifique
ME-070	Gaz médicaux : brasage et main-d'œuvre certifiés, travaux déclarés à la RBQ	préalable	3.N, 3.O, 4	4, B	Phase 3.N, Phase 3.O, Phase 4, Phase B-B, matrice ME	règle spécifique
ME-071	Gaz médicaux : essais par laboratoire indépendant certifié BNQ/CCN, en sous-traitance du propr...	préalable (séquence / ...	3.N, 3.O, 4	4, B	Phase 3.N, Phase 3.O, Phase 4, Phase B-B, matrice ME	règle spécifique
ME-072	Gaz médicaux : attestation écrite à l'établissement avant essais par l'organisme de contrôle	préalable (séquence / ...	3.N, 3.O, 4	4, B	Phase 3.N, Phase 3.O, Phase 4, Phase B-B, matrice ME, §5 validation CISSS	règle spécifique
ME-073	Gaz médicaux : l'établissement choisit les emplacements d'inspection interne et doit être prés...	préalable (séquence / ...	3.N, 3.O, 4	4, B	Phase 3.N, Phase 3.O, Phase 4, Phase B-B, matrice ME, §5 validation CISSS	règle spécifique
ME-074	Canalisations de gaz médicaux ne doivent pas servir de mise à la terre	interdiction	3.N, 3.O	B	Phase 3.N, Phase 3.O, Phase B-B, matrice ME	règle spécifique
ME-075	Événements de vapeur des autoclaves relocalisés avant le début des travaux de la façade ouest	préalable	2.O, 3.O	B	Phase 2.O, Phase 3.O, Phase 3.S, Phase B-B, diagramme, matrice ME, préambule / vue d'ensemble, §4 conflits, §6 NA	règle spécifique
ME-076	Événements d'autoclave : réinstallation au même endroit à la fin des travaux	préalable (séquence / ...	2.O, 3.O	B	Phase 2.O, Phase 3.O, Phase 4, Phase B-B, matrice ME, §1.3 étapes types, §6 NA	règle spécifique
ME-077	Événements d'autoclave : fenêtre « nuit ou le matin avant 10 h », système 24/7, éloignés de la pri...	fenêtre horaire + pré...	2.O, 3.O	B	Phase 2.O, Phase 3.O, Phase B-B, matrice ME, préambule / vue d'ensemble, §4 conflits, §5 validation CISSS, §6 NA	règle spécifique
ME-078	Prolongements de tuyauterie des événements de vapeur enlevés temporairement pour permettre le revê...	préalable (séquence / ...	2.O, 3.O	B	Phase 2.O, Phase 3.O, Phase B-B, matrice ME, §6 NA	règle spécifique
ME-079	Tuyauteries temporaires pour éloigner les sorties des prises d'air frais ; cols de cygne rehau...	autre (pci / qualité...	2.O, 3.O	B	Phase 2.O, Phase 3.O, Phase B-B, matrice ME, §6 NA	règle spécifique
ME-080	Événements de vapeur de la chaufferie conservés en fonction pendant toute la durée	interdiction	2.N, 2.O, 3.N, 3.O	A, B, C	Phase 2.N, Phase 2.O, Phase 3.N, Phase 3.O, Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, matrice ME, §6 NA	règle spécifique
ME-081	Câble chauffant des événements de vapeur : réinstallation coordonnée avec la plomberie	préalable (séquence / ...	2.O, 3.O	B	Phase 2.O, Phase 3.O, Phase B-B, matrice ME, §6 NA	règle spécifique

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
ME-082	Câbles chauffants : intervention hors période hivernale, durée « Mois »	fenêtre horaire	2.O, 3.O	B	Phase 2.O, Phase 3.O, Phase B-B, matrice ME, \$4 conflits, \$6 NA	règle spécifique
ME-083	Thermostat des câbles chauffants retiré temporairement, conduit EMT remplacé et dissimulé	préalable (séquence / ...	2.O, 3.O	B	Phase 2.O, Phase 3.O, Phase B-B, matrice ME, \$6 NA	règle spécifique
ME-084	Tuyauteries de glycol du BO enlevées temporairement pour permettre le revêtement	préalable (séquence / ...	2.O, 3.O	A, B, C	Phase 2.O, Phase 3.O, Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, matrice ME, \$4 conflits, \$6 NA	règle spécifique
ME-085	Bi-bloc GREE 12 MBH (sud) : récupération du réfrigérant, remise en marche pour maintenir en op...	préalable (séquence / ...	3.S	A	Phase 3.S, Phase B-A, matrice ME	règle spécifique
ME-086	Bi-bloc LG 18 MBH (est) : mêmes exigences	préalable (séquence / ...	1, 2.E	A, B, C	Phase 1, Phase 2.E, Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, matrice ME	règle spécifique
ME-087	Bi-bloc de la salle de traitement d'eau d'hémodialyse (local 203) : arrêt de courte durée, hor...	fenêtre horaire	2	C.2	Phase 2.N, Phase 2.O, Phase B-C, matrice ME, \$4 conflits, \$5 validation CISSS, \$6 NA	règle spécifique
ME-088	Bi-bloc de la salle des serveurs RC : arrêt de courte durée, semaine, hors période estivale	fenêtre horaire	1	A	Phase 1, Phase B-A, matrice ME, \$5 validation CISSS	règle spécifique
ME-089	Bi-blocs divers : maintien en fonction pendant toute la durée	interdiction	T	T	Phase 2.E, Phase B-C, T (§1.2), matrice ME	règle spécifique
ME-090	Bi-bloc de la salle d'observation sur garde-corps : réinstallation sur le garde-corps modifié	préalable (séquence / ...	3.S	A	Phase 3.S, Phase B-A, matrice ME	règle spécifique
ME-091	Alarme incendie : système existant Notifier NFS2-3030-FR, coordination obligatoire avec le man...	préalable	3.N	B.1.2	Phase 3.N, Phase B-B, matrice ME	règle spécifique
ME-092	Alarme incendie : fonctionnel pendant toute la durée, y compris les interruptions de courant	interdiction	T	T	Phase 3.S, T (§1.2), matrice ME	règle par défaut (T)
ME-093	Travaux dans le panneau d'alarme incendie réservés à un technicien du manufacturier	interdiction	T	T	T (§1.2), matrice ME	règle par défaut (T)
ME-094	Vérification complète du système après travaux + certificat	préalable (séquence / ...	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2), matrice ME	règle spécifique
ME-095	Détecteur de fumée relocalisé : vérification à inclure au rapport d'alarme incendie du projet	préalable (séquence / ...	3.S	B	Phase 3.S, Phase B-B, matrice ME	règle spécifique
ME-096	Détecteur de fumée de gaine dans le soffite conservé	autre (protection)	2.N, 2.O, 3.N, 3.O	A, B, C	Phase 2.N, Phase 2.O, Phase 3.N, Phase 3.O, Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, \$6 NA	règle spécifique
ME-097	Détecteur de fumée du secteur IRM conservé et protégé	autre (protection)	1	A	Phase 1, Phase B-A, matrice ME	règle spécifique
ME-098	Mise à l'essai intégrée CAN/ULC-S1001 par un coordonnateur des essais engagé par le propriétai...	préalable (séquence / ...	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2), diagramme, \$5 validation CISSS	règle spécifique
ME-099	Contrôle d'accès Kantech ; contrôleur KT-1 neuf raccordé à l'existant	préalable (séquence / ...	3.N	B.1.2	Phase 3.N, Phase B-B, matrice ME	règle spécifique
ME-100	Paratonnerre : descentes intérieures et tiges de terre exclues du mandat	interdiction	T	T	T (§1.2), matrice ME	règle spécifique

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
ME-101	Paratonnerre : identification, entreposage chez le propriétaire, limites de démolition, rappor...	préalable	T	T	T (§1.2), matrice ME	règle spécifique
ME-102	Paratonnerre : plan indicatif seulement, quantités variables	autre (zone d'ombre c...	T	T	T (§1.2), matrice ME	règle spécifique
ME-103	Paratonnerre exclu du tableau de coordination	autre (zone d'ombre)	T	T	T (§1.2), matrice ME	règle spécifique
ME-104	Lecteurs de carte et luminaires muraux retirés temporairement et entreposés	autre (autre)	4, T	4, T	T (§1.2), matrice ME, §1.3 étapes types	règle spécifique
ME-105	Luminaires muraux réinstallés au même endroit, angle conservé	préalable (séquence /...	4, T	4, T	T (§1.2), matrice ME, §1.3 étapes types	règle spécifique
ME-106	Luminaires : emplacement en salle mécanique défini après installation des autres équipements	préalable (séquence /...	4, T	4, T	T (§1.2), matrice ME	règle spécifique
ME-107	Sectionneurs de thermopompes retirés temporairement, circuit à fermer	fenêtre horaire	2.O, 2.S, 3.O, 3.S	A, B, C	Phase 2.O, Phase 2.S, Phase 3.O, Phase 3.S, Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, diagramme, matrice ME	règle spécifique
ME-108	Conduits EMT des circuits de prises relocalisés avant les travaux structuraux	préalable + préalable...	1	A.6	Phase 1, Phase B-A, diagramme, §4 conflits	règle spécifique
ME-109	Tuyauterie d'eau chaude de chauffage périphérique relocalisée pour le volet coupe-feu de fenê...	préalable	1	A	Phase 1, Phase B-A	règle spécifique
ME-110	Entreplafond à libérer pour l'ajout des volets coupe-feu de fenêtre	préalable	1	A	Phase 1, Phase B-A, diagramme	règle spécifique
ME-111	Renforcement structural des colonnes A4, A5, A6 dans l'entreplafond du RC	préalable (séquence /...	1	A.6	Phase 1, Phase B-A	règle spécifique
ME-112	Grilles, diffuseurs et luminaires retirés temporairement ou protégés durant les travaux de pla...	autre (protection)	1, 3.S	A, B	Phase 1, Phase 3.S, Phase B-A, Phase B-B	règle spécifique
ME-113	Diffuseur de la nouvelle issue du laboratoire enlevé temporairement et réinstallé	autre (autre)	3.N	B.1.2	Phase 3.N, Phase B-B	règle spécifique
ME-114	Cabinet de chauffage hydronique remplacé, soupape pneumatique existante réutilisée	préalable (séquence /...	3.N	B.1.2	Phase 3.N, Phase B-B	règle spécifique
ME-115	Thermostat et soupape pneumatiques relocalisés par l'entrepreneur en plomberie/chauffage	préalable (séquence /...	3.N	B.1.2	Phase 3.N, Phase B-B	règle spécifique
ME-116	Sorties d'arrosage extérieures à conserver et protéger	préalable (séquence /...	1	A.1	Phase 1, Phase B-A, §6 NA	règle spécifique
ME-117	Sorties d'évent sanitaire et de laboratoire relocalisées ; solins remplacés par l'entrepreneur...	préalable (séquence /...	2.E	C	Phase 2.E, Phase B-C, diagramme, matrice ME, §6 NA	règle spécifique
ME-118	Conduit d'évacuation de la hotte de médecine nucléaire modifié sur toute la hauteur	préalable (séquence /...	2.E	C	Phase 1, Phase 2, Phase 2.E, Phase B-C, diagramme, matrice ME, préambule / vue d'ensemble, §6 NA	règle spécifique
ME-119	Conduit de la hotte de médecine nucléaire : arrêt de courte durée, vendredi au dimanche, suppo...	fenêtre horaire	2.E	C	Phase 2.E, Phase B-C, diagramme, matrice ME, préambule / vue d'ensemble, §5 validation CISSS	règle spécifique

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
ME-120	Ventilateur d'évacuation en toiture : conduit conservé, calorifuge D-2 50 mm, cloisonnement da...	préalable (séquence / ...	2.N, 2.O, 3.N, 3.O	A, B, C	Phase 2.N, Phase 2.O, Phase 3.N, Phase 3.O, Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, matrice ME, §6 NA	règle spécifique
ME-121	Trappes d'accès dans le soffite relocalisées/remplacées par l'entrepreneur général	préalable (séquence / ...	2.N, 2.O, 3.N, 3.O	A, B, C	Phase 2.N, Phase 2.O, Phase 3.N, Phase 3.O, Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, matrice ME, §6 NA	règle spécifique
ME-122	Nouvelles trappes d'accès à installer durant les travaux de revêtement, dimensions et position...	préalable (séquence / ...	2.N, 2.O, 3.N, 3.O	A, B, C	Phase 2.N, Phase 2.O, Phase 3.N, Phase 3.O, Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, matrice ME, §6 NA	règle spécifique
ME-123	Supports déposés en toiture relocalisés pour dégager le nouveau revêtement (axe B1)	préalable (séquence / ...	2.N, 2.O, 3.N, 3.O	A, B, C	Phase 2.N, Phase 2.O, Phase 3.N, Phase 3.O, Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, matrice ME, §6 NA	règle spécifique
ME-124	Levage et hissage : procédure à fournir, structure non utilisable, grue planifiée avec proprié...	préalable + préalable...	T	T	T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
ME-125	Chemins d'accès des équipements à valider avec le propriétaire avant livraison	préalable	T	T	T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
ME-126	Entreposage au chantier interdit sauf autorisation du propriétaire	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ME-127	Matériaux entreposés nuisant aux opérations du propriétaire à déplacer	autre (obligation)	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ME-128	Avis obligatoire avant de démanteler un appareil défectueux, sinon présomption de bon état	préavis	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ME-129	Calendrier des travaux électricité dans les 15 jours ouvrables de l'attribution	préalable	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
ME-130	Liste de matériel dans les 10 jours ; interdiction de commander avant approbation	préalable + interdict...	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
ME-131	Validation des délais de livraison dès la première semaine du mandat ; 10 jours ouvrables mini...	préalable + préavis	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
ME-132	Interdiction d'entreprendre les travaux avant lettre de vérification de l'ingénieur	interdiction	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
ME-133	Interdiction de faire fonctionner les installations permanentes sans permission écrite	interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ME-134	ERE aéraulique : ne débiter que lorsque le bâtiment est en grande partie utilisable et que pla...	préalable	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2)	règle spécifique
ME-135	ERE aéraulique : filtres en place et propres, registres et volets coupe-feu ouverts, conduits...	préalable	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2)	règle spécifique
ME-136	ERE aéraulique : mesures dans les aires occupées (température, HR, vitesse d'air, bruit) et ré...	autre (obligation)	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2)	règle spécifique
ME-137	Rapport d'équilibrage aéraulique dans les 5 jours ouvrables de la prise de lecture	préavis	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2)	règle spécifique
ME-138	ERE hydronique : réseaux lavés, remplis et purgés avant les opérations	préalable	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2)	règle spécifique

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
ME-139	Remplacement des filtres juste avant la réception provisoire	préalable (séquence / ...	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2)	règle spécifique
ME-140	Inspection provisoire : démonstration des systèmes avec arrêt et départ, à la charge de l'entr...	fenêtre horaire	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2)	règle spécifique
ME-141	Antenne au toit et conduit PVC : usage à valider, demandé retiré	autre (zone d'ombre)	NA	B	Phase B-B, §6 NA	règle spécifique
ME-142	Capotin de la hotte de cuisine de la salle communautaire remplacé ; prolongation temporaire ho...	autre (travaux tempor...	1, 2.E	A, B, C	Phase 1, Phase 2.E, Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, matrice ME, §6 NA	règle spécifique
ME-143	Persienne d'échangeur d'air du secteur de la roulotte IRM mobile retirée temporairement	autre (autre)	NA	A	Phase 1, Phase 3.O, Phase B-A, §6 NA	règle spécifique
ME-144	Bi-bloc existant conservé : revêtement installé autour de la tuyauterie existante	préalable (séquence / ...	1, 2.E, 2.O, 3.O	A, B, C	Phase 1, Phase 2.E, Phase 2.O, Phase 3.O, Phase B-A, Phase B-B, Phase B-C, matrice ME	règle spécifique
ME-145	Caméra extérieure des urgences relocalisée avec boîte étanche en surface	autre (autre)	3.S	A.1	Phase 3.S, Phase B-A, matrice ME	règle spécifique
ME-146	Détecteur de mouvement relocalisé avec conduits dissimulés dans l'entreplafond	autre (autre)	3.S	A.1	Phase 3.S, Phase B-A, matrice ME	règle spécifique
ME-147	Enseigne « AMBULANCE » : chaque lettre raccordée indépendamment ; nouvelle boîte de jonction 3...	autre (autre)	3.S	A.1	Phase 3.N, Phase 3.S, Phase B-A, matrice ME, §6 NA	règle spécifique
ME-148	Isolant coupe-feu giclé : protection totale des composantes électromécaniques ou application a...	interdiction + préala...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ME-149	Coordination de la démolition électrique avec l'entrepreneur général pour minimiser les retouc...	préalable (séquence / ...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ME-150	Protection de tous les équipements durant les travaux (débris, poussière, eau, intempéries, va...	autre (pci / protecti...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ME-151	Empêcher la pénétration de poussière dans les installations pendant l'usage temporaire	autre (pci / protecti...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ME-152	Approbation écrite du propriétaire pour la position finale des équipements de protection incen...	préalable	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2), §5 validation CISSS	règle spécifique
ME-153	Approbation des plans de gicleurs par l'ingénieur ET l'architecte avant le début des travaux	préalable	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
ME-154	Approbation du propriétaire pour l'emplacement des trappes d'accès avant installation	préalable	T	T	T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
ME-155	Portes de visite vérifiées par l'ingénieur et l'architecte, installées par l'entrepreneur géné...	préalable (séquence / ...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ME-156	Étanchéité de tout percement de l'enveloppe selon les instructions de l'architecte	préalable (séquence / ...	T	T	Phase 3, T (§1.2), §2.7 variantes, §4 conflits	règle par défaut (T)
ME-157	Percement des poutres d'acier coordonné avec la structure, détails aux dessins d'atelier de st...	préalable (séquence / ...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
ME-158	Supports d'équipement conçus par un ingénieur en structure aux frais du sous-traitant, approuv...	préalable + préalable...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ME-159	Traversée d'une séparation coupe-feu d'issue interdite sauf exceptions	interdiction	3.N, T	B.1.2, T	Phase 3.N, Phase B-B, T (§1.2)	règle spécifique
ME-160	Plans émis pour construction obligatoires au chantier	interdiction	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
ME-161	Honoraires professionnels à la charge de l'entrepreneur général si la durée excède de 10 % l'é...	autre (autre (pénalit...	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
ST-001	Réviser les dessins de structure avec ceux de tous les autres professionnels avant la construc...	Préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
ST-002	Signaler toute anomalie ou conflit avant de commencer les travaux	Préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
ST-003	Interdiction de couper ou percer des ouvertures dans les éléments de structure sans permission...	Interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ST-004	Vérifier sur place les dimensions et conditions existantes avant la construction	Préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
ST-005	Interdiction de construire à partir des dessins émis « pour soumission » : une émission « Émis...	Interdiction + préala...	0	0	Phase 0	règle spécifique
ST-006	Interdiction de fixer les nouvelles fenêtres aux colombages, barres en Z ou éléments structura...	Interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ST-007	L'entrepreneur établit la procédure et la séquence de construction (travaux temporaires, étaie...	Préalable (séquence à...	0	0	Phase 0, hors-phase (préambule ou sections transversales)	règle spécifique
ST-008	Conception et attestation des travaux temporaires par un ingénieur engagé par l'entrepreneur	Préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
ST-009	Interdiction d'utiliser les ancrages et éléments encastrés définitifs comme support ou contrev...	Interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ST-010	Charges de construction plafonnées aux charges de conception ; charges maximales seulement apr...	Interdiction + préala...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ST-011	Point d'arrêt : après retrait des revêtements, examiner la structure existante et rapporter to...	Préalable (point d'ar...	T	T	T (§1.2), préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
ST-012	Planifier pour réduire l'impact sur l'exploitation ; minimiser bruit, poussière, vibrations ;...	Préalable (échancier)	0	0	Phase 0	règle spécifique
ST-013	Couper les services dans les zones touchées par la démolition et la construction ; réacheminer...	Préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ST-014	Plans de démolition et d'étalement signés et scellés par un ingénieur de l'entrepreneur, démon...	Préalable (livrable s...	0	0	Phase 0	règle spécifique
ST-015	Interdiction d'altérer les propriétés de l'acier structural conservé lors des coupes et de la...	Interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
ST-016	Évaluer la capacité de la structure existante sous les charges de construction ; étayer si dép...	Préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ST-017	Travaux à chaud : identifier les soudures sur éléments existants ou près de matériaux inflamma...	Préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ST-018	Préavis d'au moins 24 heures pour l'inspection ; point d'arrêt sur la structure d'acier avant...	Préavis + préalable (...)	T	T	T (§1.2), préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
ST-019	Visites de chantier de l'ingénieur planifiées durant les heures normales de travail	Fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ST-020	Minimum de 10 jours ouvrables par émission de dessins d'atelier ; soumission selon la séquence...	Préalable (délai)	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
ST-021	Interdiction de commencer la fabrication avant retour des dessins d'atelier révisés	Interdiction	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
ST-022	Interdiction de percer ou modifier les éléments de structure au chantier	Interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ST-023	Échafaudage : plans, notes de calcul et attestation signés et scellés respectant les capacités...	Préalable (livrable s...	0, T	0, T	Phase 0, Phase 2, T (§1.2), §2.7 variantes	règle spécifique
ST-024	Interdiction de surcharger les toitures par l'entreposage de matériaux et d'équipements	Interdiction	T	T	Phase 2, Phase 3.O, T (§1.2), §2.7 variantes	règle par défaut (T)
ST-025	Échafaudage : ancrages temporaires aux dalles, ou attestation scellée tenant compte de la char...	Préalable	0, T	0, T	Phase 0, Phase 2, T (§1.2), §2.7 variantes	règle spécifique
ST-026	Aucune charge ponctuelle sur les toitures ventilées	Interdiction	T	T	Phase 2, Phase 3.O, T (§1.2), §2.7 variantes	règle par défaut (T)
ST-027	Valider toutes les dimensions des éléments structuraux au chantier avant la fabrication ; vari...	Préalable	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
ST-028	Localiser l'armature (préperçage 3 mm ou balayage) de tous les éléments en béton avant l'insta...	Préalable	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
ST-029	Cotes en ± à coordonner avec les plans d'architecture	Préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ST-030	Séquence imposée : démolition (plans d'architecture) → relevé complet des façades → coordina...	Préalable (séquence i...	T	T	T (§1.2), préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
ST-031	Séquence d'installation en trois étapes des renforts de poteaux HSS (soudure plaque → pose des...	Préalable (séquence i...	1, 3	B	Phase 1, Phase B-B, §6 NA	règle spécifique
ST-032	Vérifier sur site l'emplacement des boulons d'ancrage existants avant l'exécution ; signaler t...	Préalable + préavis	1, 3	B	Phase 1, Phase B-B, §6 NA	règle spécifique
ST-033	Retrait temporaire et soigneux de l'isolant pour visser depuis le colombage existant (détail n...	Préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ST-034	Réparation de béton : température de l'air ambiant et du béton ≥ 10 °C	Préalable (condition...	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types, §4 conflits	règle spécifique

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
ST-035	Béton autoplaçant : conditions thermiques > 5 °C, chauffage si requis	Préalable (condition...	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
ST-036	Démolition du béton à réparer au marteau pneumatique manuel de 7 kg maximum	Interdiction (limitat...	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
ST-037	Traitement du mur de fondation existant en cinq étapes, façades sud et nord, 17 interventions...	Préalable (séquence e...	2.N, 2.S, 3.N, 3.S	B	Phase 2.N, Phase 2.S, Phase 3.N, Phase 3.S, Phase B-B, §6 NA	règle spécifique
ST-038	Briques et colombages existants à conserver aux endroits repérés	Interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
ST-039	Escalier no 7 : protéger et conserver les câbles existants	Interdiction	3.N	B.1.2	Phase 3.N, Phase B-B, préambule / vue d'ensemble	règle spécifique
ST-040	Localiser les services d'utilités publiques et rapporter erreurs ou omissions avant de commenc...	Préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
CI-TAB-001	Délai de déménagement ou d'activation de 2 jours ouvrables pour chaque activité portant une cl...	Préavis (nature exact...	T	T	Phase 1, Phase B-A, T (§1.2), §1.3 étapes types, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-TAB-002	Accès vertical dans l'existant limité à l'ascenseur no 1 et à l'escalier le plus près du chant...	Interdiction (+ confi...	T	T	Phase 0, T (§1.2), §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-TAB-003	Prioriser les accès par l'extérieur en tout temps	Interdiction (règle d...	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
CI-TAB-004	Toile fixée sur tous les échafauds ou autres équipements extérieurs jusqu'à la pose des membra...	Préalable	T	B.1.2	Phase 2, Phase B-B, T (§1.2), diagramme, préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types, §4 conflits	règle spécifique
CI-TAB-005	Prises d'air du service alimentaire : classe PCI IV, horaire « S », délai 2 jours ouvrables	Fenêtre horaire (code...	2	B.1.2	Phase 2, Phase 2.O, Phase B-B, diagramme, matrice ME, préambule / vue d'ensemble, §5 validation CISSS, §6 NA	règle spécifique
CI-TAB-006	Fenêtres du basilaire, étape « installation plexiglass » : classe I, Tyvek et couvre-chaussure...	Fenêtre horaire + pré...	1, 3.S	A.2	Phase 1, Phase 3.S, Phase B-A, diagramme, préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types, §4 conflits, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-TAB-007	Fenêtres du basilaire, étapes « thermos » et « cadrage et toile », secteurs R04/R07/R10/R16/R4...	Fenêtre horaire + pré...	1, 3.S	A.3, A.5	Phase 1, Phase 3.S, Phase B-A, diagramme, préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types, §4 conflits, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-TAB-008	Fenêtres du basilaire, étapes « thermos » et « cadrage et toile », secteurs R33/R34/R36/R44 :...	Fenêtre horaire + pré...	1, 3.S	A.4, A.6	Phase 1, Phase 3.S, Phase B-A, préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-TAB-009	Volets coupe-feu : classe IV, horaire « S »	Fenêtre horaire + pré...	1	A.6	Phase 1, Phase B-A, diagramme, préambule / vue d'ensemble, §5 validation CISSS, §6 NA	règle spécifique
CI-TAB-010	Travaux de structure en entreplafond du secteur R22 : classe IV, horaire « J/S »	Fenêtre horaire + pré...	1	A.6	Phase 1, Phase B-A, diagramme, préambule / vue d'ensemble, §4 conflits, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-TAB-011	Travaux bruyants au RC : coordination à prévoir avec l'établissement (aucune classe ni horaire)	Préalable (coordinati...	1	A.6	Phase 1, Phase B-A, préambule / vue d'ensemble, §5 validation CISSS, §6 NA	règle spécifique
CI-TAB-012	Travaux causant des vibrations au RC : coordination à prévoir avec l'établissement	Préalable (coordinati...	1	A.6	Phase 1, Phase B-A, préambule / vue d'ensemble, §5 validation CISSS, §6 NA	règle spécifique
CI-TAB-013	Entrée des marchandises, conteneurs à déchets et recyclage du CISSS, voie de circulation : con...	Non formulé (renvoi)	NA	A.1	Phase B-A, diagramme, préambule / vue d'ensemble, §5 validation CISSS, §6 NA	règle spécifique

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
CI-TAB-014	Entrée principale, voies de circulation et piétonnière, marquise et stationnement : renvoi aux...	Non formulé (renvoi)	3.S	A.1	Phase 3.S, Phase B-A, diagramme, préambule / vue d'ensemble, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-TAB-015	Entrées des cliniques externes et de l'oncologie (feux clignotants), marquise et stationnement...	Non formulé (renvoi)	1	A.1	Phase 1, Phase B-A, diagramme, préambule / vue d'ensemble, §4 conflits, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-TAB-016	Entrée et sortie des ambulances, voie de circulation ; sonnette d'urgence publique : renvoi	Non formulé (renvoi)	3.S	A.1	Phase 3.N, Phase 3.S, Phase B-A, diagramme, préambule / vue d'ensemble, §5 validation CISSS, §6 NA	règle spécifique
CI-TAB-017	Zone de la roulotte IRM et zone hachurée : renvoi	Non formulé (renvoi)	1	A.1	Phase 1, Phase B-A, diagramme, préambule / vue d'ensemble, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-TAB-018	Terrasse : coordination à prévoir avec l'établissement	Préalable (coordinati...	3.S	A.7	Phase 3.S, Phase B-A, diagramme, préambule / vue d'ensemble, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-TAB-019	Nouvelle issue du laboratoire : classe IV, horaire « J »	Fenêtre horaire + pré...	3.N	B.1.2	Phase 3.N, Phase B-B, diagramme, préambule / vue d'ensemble, §2.7 variantes, §4 conflits, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-TAB-020	Fenêtres niveau 1, secteurs 101/104/109 (thermos ; cadrage et toile) : classe III, horaire « S...	Fenêtre horaire + pré...	1, 3.N, 3.S	B.1.2, B.2.1	Phase 1, Phase 3.N, Phase 3.S, Phase B-B, diagramme, préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-TAB-021	Fenêtres niveau 1, secteurs 105 à 124 (thermos ; cadrage et toile) : classe II, horaire « J »,...	Fenêtre horaire + pré...	1, 3.S	B.1.3, B.2.2	Phase 1, Phase 3.S, Phase B-B, préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-TAB-022	Travaux bruyants et vibrations au niveau 1 : coordination avec l'établissement	Préalable (coordinati...	3.N, 3.S	A.6	Phase 3.N, Phase 3.S, Phase B-A, Phase B-B, préambule / vue d'ensemble, §5 validation CISSS, §6 NA	règle spécifique
CI-TAB-023	Échelle de toiture du niveau 1 vers le niveau 2 : renvoi (texte de cellule inachevé)	Non formulé (renvoi)	3.N	B	Phase 3.N, Phase B-B, préambule / vue d'ensemble	règle spécifique
CI-TAB-024	Fenêtres niveau 2 (cadrage et toile) : classe III, horaire « J », tous les locaux	Fenêtre horaire + pré...	2	C.2	Phase 2, Phase 2.N, Phase 2.O, Phase 2.S, Phase B-C, diagramme, préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-TAB-025	Travaux bruyants au niveau 2 (locaux 209/210/211/236) et vibrations (locaux 209/210/211/237) :...	Préalable (coordinati...	2	A.6, C.2	Phase 2, Phase 2.O, Phase B-A, Phase B-C, préambule / vue d'ensemble, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-TAB-026	Porte d'accès, issue no 3 vers toiture 2 ; échelles toiture 2 vers toiture niveau 1 (dont toit...	Non formulé (renvoi)	1, 2, 3.N	C	Phase 1, Phase 2.O, Phase 3.N, Phase B-C, préambule / vue d'ensemble, §4 conflits	règle spécifique
CI-TAB-027	Fenêtres niveau 3 (cadrage et toile) : classe III, horaire « J »	Fenêtre horaire + pré...	2	C.4	Phase 2, Phase 2.N, Phase 2.O, Phase 2.S, Phase B-C, diagramme, préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-TAB-028	Travaux bruyants et vibrations au niveau 3 : coordination	Préalable (coordinati...	2	A.6, C.4	Phase 2, Phase 2.O, Phase B-A, Phase B-C, préambule / vue d'ensemble, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-TAB-029	Fenêtres niveau 4 (cadrage et toile) : classe III, horaire « J », groupe PCI 3	Fenêtre horaire + pré...	2	C.5	Phase 2, Phase 2.O, Phase B-C, diagramme, préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-TAB-030	Renvoi général à la procédure PCI des conditions générales	Préalable (renvoi ver...	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
CI-PCI-001	Classification obligatoire de chaque intervention : groupe de patients à risque (1-4) × type d...	Préalable	0, T	0, T	Phase 0, Phase B-A, T (§1.2), §1.3 étapes types, §5 validation CISSS	règle spécifique

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
CI-PCI-002	Fiche synthèse d'analyse du risque (annexe 1) transmise au service PCI pour les classes III et...	Préalable	0, T	0, T	Phase 0, Phase B-A, T (§1.2), §1.3 étapes types, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-PCI-003	Mesures PCI jointes aux documents du projet en précisant types de cloisons, localisation, péri...	Préalable	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2), §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-PCI-004	Aviser le service PCI de tout changement dans les interventions planifiées	Préavis	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-PCI-005	Équipe pluridisciplinaire formée et convoquée dès la planification (classes III et IV) ; l'arc...	Préalable	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2), §4 conflits, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-PCI-006	Circuits et horaire de circulation des matériaux, du personnel, des patients et visiteurs et d...	Préalable + fenêtre h...	T	T	T (§1.2), §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
CI-PCI-007	Ouvriers : plans de circulation évitant les aires de soins ; circuit sécuritaire pour les four...	Interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-PCI-008	Minimiser les déplacements d'air provoqués par un ascenseur ; analyser toutes les circulations...	Préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-PCI-009	Travaux extérieurs et excavation : évaluer les mesures contre l'infiltration de poussière (pro...	Préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-PCI-010	Eau domestique : identifier les conduites touchées, fermer/isoler, désinfecter avant remise en...	Fenêtre horaire + pré...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-PCI-011	Surveillance du chantier hors des heures ouvrables confiée à un agent de sécurité ou autre per...	Préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-PCI-012	Pouvoir d'interruption des travaux par le service PCI en cas de non-respect des mesures	Interdiction (arrêt)	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-PCI-013	Entretien quotidien en fin de journée, plus fréquent en période de forte génération de poussiè...	Fenêtre horaire (quot...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-PCI-014	Inspection quotidienne (annexe 3) par le responsable construction et participation aux rencont...	Fenêtre horaire (quot...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-PCI-015	Pression négative continue 24 h/24, 7 j/7, différentiel de 7,5 Pa (0,03 po ce) ; validation pa...	Interdiction (maintie...	T	T	Phase 1, T (§1.2), §4 conflits	règle par défaut (T)
CI-PCI-016	Filtration absolue (HEPA) avec évacuation directe à l'extérieur, loin de toute prise d'air ; a...	Préalable + interdict...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-PCI-017	Écran anti-poussière étanche dalle à dalle (classes III-IV) ; écran rigide en zone passante ou...	Préalable + interdict...	T	T	T (§1.2), §4 conflits	règle par défaut (T)
CI-PCI-018	SAS (antichambre) pour tous les accès entre chantier et zones occupées, avec aspirateur HEPA e...	Préalable + interdict...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-PCI-019	Vêtements de protection (combinaison, couvre-chaussures) revêtus avant de sortir du chantier e...	Interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-PCI-020	Sceller les conduits de distribution, de reprise et d'évacuation dans la zone cloisonnée ; fer...	Préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
CI-PCI-021	Déchets : contenants fermés ou chariot sous bâche humide, élimination quotidienne en début ou...	Fenêtre horaire (quot...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-PCI-022	Zone des travaux affichée (accès réservé aux personnes autorisées, coordonnées d'urgence du re...	Préalable + interdict...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-PCI-023	Séquence de fin de travaux (classes III-IV) : nettoyage final par l'entrepreneur (annexe 4) pu...	Préalable (séquence i...	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2), préambule / vue d'ensemble, §1.3 étapes types, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-PCI-024	Contrôle de la qualité de l'air possible avant la réouverture d'un service ; accréditation par...	Préalable	4, T	4, T	Phase 4, T (§1.2), §1.3 étapes types, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-PCI-025	Matériel et équipements médicaux retirés ou protégés avant le début des travaux ; anomalies (p...	Préalable + préavis	T	T	T (§1.2), §1.3 étapes types	règle par défaut (T)
CI-PCI-026	Patients à haut risque identifiés et relocalisés si nécessaire (équipe pluridisciplinaire, cla...	Préalable	T	T	Phase 2.N, T (§1.2), §1.3 étapes types, §5 validation CISSS	règle par défaut (T)
CI-CTR-001	Échéancier contractuel : début des travaux le 31 août 2026, fin le 31 décembre 2027	Fenêtre (délai contra...	0	0	Phase 0, préambule / vue d'ensemble, §4 conflits	règle spécifique
CI-CTR-002	Toutes les échéances du contrat sont de rigueur	Interdiction (dépasse...	T	T	T (§1.2)	règle spécifique
CI-CTR-003	Échéancier exposant le phasage, les phases d'acceptation, le cheminement critique, les dates j...	Préalable	0	0	Phase 0, §4 conflits, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-CTR-004	Échéancier remis au plus tard à la première assemblée de chantier ; mise à jour à chaque deman...	Préavis (livrable)	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2), §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-CTR-005	Délai de réalisation calculé à compter de l'autorisation de débiter, émise seulement après obt...	Préalable	0	0	Phase 0, diagramme	règle spécifique
CI-CTR-006	Demande de prolongation écrite dans les 15 jours du début de l'événement (10 jours ouvrables s...	Préavis	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-CTR-007	Ordres de changement exécutés à l'intérieur du délai de réalisation, sans incidence présumée s...	Interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-CTR-008	Programme de prévention propre au chantier remis au plus tard à la première réunion de chantie...	Préalable	0	0	Phase 0	règle spécifique
CI-CTR-009	Prévention des infections nosocomiales pendant toute la durée des travaux (seule clause PCI du...	Interdiction (obligat...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-CTR-010	Prévention des bruits excessifs affectant le fonctionnement de l'établissement et le bien-être...	Interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-CTR-011	Minimiser les inconvénients au fonctionnement et aux activités des occupants	Interdiction (obligat...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)

ID	Contrainte (abrégée)	Type	Phases — découpage A	Phases — découpage B	Sections de 03 où l'ID est cité	Base de l'affectation
CI-CTR-012	Percements : aviser l'organisme public des percements prévus ; horaires particuliers convenus...	Préavis + fenêtre hor...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-CTR-013	Déplacements du personnel limités aux exigences des travaux ; port en tout temps de pièces d'i...	Interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-CTR-014	Suspension des travaux possible en tout temps pour la protection de l'ouvrage, des personnes o...	Interdiction (arrêt)	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-CTR-015	Première réunion convoquée par l'organisme public avant le début des travaux (fréquence des ré...	Préalable + préavis	0	0	Phase 0	règle spécifique
CI-CTR-016	Surintendant en présence continue sur le chantier	Interdiction (absence)	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-CTR-017	Coordination avec d'autres entrepreneurs de l'organisme public sans effet sur le délai, sauf d...	Interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-CTR-018	Installations temporaires (bureau, eau, éclairage, chauffage, électricité, communications) à l...	Préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-CTR-019	Propreté en tout temps du chantier et des lieux avoisinants ; évacuation des eaux, neige et gl...	Interdiction (obligat...	4, T	4, T	T (§1.2)	règle spécifique
CI-CTR-020	Inspection par l'organisme public sans préavis, à des heures normales ; accès des professionne...	Fenêtre horaire	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-CTR-021	Matières dangereuses non dénoncées : arrêts des travaux et rapport écrit immédiat ; échéancier...	Interdiction (arrêt)...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-CTR-022	Avis d'ouverture et de fermeture de chantier à la CNESST ; avis immédiat à l'organisme public...	Préavis	0, 4	0, 4	Phase 0, Phase 4	règle spécifique
CI-CTR-023	Déchets : sites de récupération et d'élimination déclarés avant le début des travaux ; interdi...	Préalable + interdit...	0, T	0, T	Phase 0, T (§1.2)	règle spécifique
CI-CTR-024	Équipements et accessoires enlevés et non réutilisés offerts au propriétaire ; matériaux à réc...	Préalable	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-CTR-025	Interdiction de communiquer sur le projet (médias, organisations locales) hors de l'organisme...	Interdiction	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)
CI-CTR-026	Réception : inspection dans les 10 jours ouvrables de la demande ; prise de possession anticip...	Préavis	4	4	Phase 4, diagramme, §5 validation CISSS	règle spécifique
CI-CTR-027	Ordre de primauté des documents : addenda, contrat, devis, plans et dessins ; le professionnel...	Règle d'interprétatio...	T	T	T (§1.2)	règle par défaut (T)