

TABLEAU DE COORDINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES																
										Numéro de projet WSP : CA0066110.3235 Titre projet : Réfection de l'enveloppe - Hôpital Chandler Par : Gabriel Lavoie Date : 2026-04-29 Date révision : 2026-05-11						
Légende et notes générales : 1. Orientation façade : Nord, Sud, Est, Ouest 2. Numérotation élévation : Se référer aux bulles d'élévations en architecture et ingénierie (A à I) 3. Discipline MÉ : PI (Protection-incendie), P (Plomberie), CR (Chauffage-refroidissement), V (Ventilation), R (Régulation), GM (Gaz médicaux), E (Électricité) 4. Cellule de couleur rouge : Questions à valider avec architecte. 5. Cellule de couleur jaune : Questions à valider avec propriétaire. 6. Cellule de couleur grise : Équipement non touché par les travaux. 7. Cellule de couleur orange : Équipement à démonter (non utilisé). 8. La mention de coupure durant "Toute la durée des travaux" signifie que l'équipement sera hors-fonction durant les travaux dans le secteur concerné et non durant la période complète du chantier. Par exemple, lorsque des travaux de revêtement sont effectués sur une façade à proximité d'une porte, le lecteur de carte et l'éclairage mural de cette porte seront retirés temporairement et non-fonctionnels pendant cette période de travaux où la porte est hors-d'usage. Les équipements seront réinstallés dès que les travaux sont complétés dans ce secteur et afin que la porte soit à nouveau disponible aux usagers. 9. Les composantes de paratonnerre ne sont pas incluses au tableau de coordination.																
Numérotation Liste	Orientation façade	Numérotation élévation	Discipline MÉ	Description sommaire	Infos techniques	Secteur desservi ou usage	Travaux extérieurs requis pour réaliser les travaux de façades (oui/non, précisions)	Travaux intérieurs requis pour réaliser les travaux de façades (oui/non, précisions)	Peut être mis à l'arrêt et enlevé durant toute la durée des travaux sur cette façade (oui/non, précisions)	Durée maximale de la coupure de services	Période idéale de la coupure de services (jour, nuit, saison)	Remarques sur les travaux (Travaux requis, précautions supplémentaires, description des travaux temporaires, etc.)	Commentaires propriétaire ou professionnel (spécifier la date, l'organisation et les initiales, exemple 2026-04-23 WSP GL)	Modifié en date du:	Coordination architecte requise (cellule rouge)	Question supplémentaire pour le client
FAÇADE SUD - ÉLÉVATION A																
S-A-PI-001	Sud	A	PI	Deux tuyauteries de gicleurs sous le toit de l'entrée des ambulances	Dia 32mm 1 1/4po	Entrée ambulance sud	oui	oui	oui	2 X 2h pour coupure système	N/A. Selon échéancier travaux	Les tuyauteries doivent être retirées (supports fixés aux panneaux de revêtement à remplacer). Réinstaller exactement au même endroit après les travaux. Prévoir le remplissage au glycol par un fournisseur	2026-04-23 WSP GL: Valider l'emplacement du raccordement intérieur (valve de zone? clapet d'alarme sous air?) et prévoir deux coupures du système au début et à la fin des travaux de l'entrée ambulances (démanteler,boucher temporairement + reconstruire de façon définitive) CISSSIL 2026/05/07	2026-05-07		
S-A-P-001	Sud	A	PI	Sortie d'arrosage extérieure		Stationnement IRM mobile près oncologie	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	Sortie d'eau encastrée anti-vandale à conserver (enlever temporairement la plaque de finition en plomberie). Alcôve à concevoir en architecture dans le nouveau revêtement pour gérer la différence d'épaisseur. Aucune plaque de finition, un morceau. Sortie à remplacer travaux à venir par le CISSS	2026-04-23 WSP GL : 7our info, robinet d'isolement dans le magasin au sous-sol. Tuyauterie dissimulée dans le mur extérieur des locaux du secteur oncologie. CISSSIL 2026/05/04	2026-05-11		2026-05-11 WSP GL : Quels sont les travaux à venir par le CISSS?
S-A-V-001	Sud	A	V	Unité extérieure système bi-bloc thermopompe	Gree 12MBH R410a, voir photo plaque signalétique	Prélèvement urgence Climatisation non critique	oui	oui	NON	Semaine	En dehors de la période estivale (Quelques jours en été)	Unité extérieure à enlever avec supports muraux et cache-tuyau. Tuyauterie et câblage à laisser au mur et à protéger pour éviter interventions invasives à l'intérieur. Travaux intérieurs requis seulement pour remise en marche.	2026-04-23 WSP GL Valider usage avec propriétaire 2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
S-A-V-002	Sud	A	V	Persienne PAF (Prise d'air frais) Unité ventilation UT-2	±1600x1500mm	Ventilation secteur chirurgie 1 jour	oui	oui	non	Systèmes toujours en fonction. Volets à fermer durant coupure rapide (nuit)	Nuit ou week-end À valider si garde régionale d'ortho ou chirurgie planifiée	Plénium à modifier selon l'épaisseur du revêtement. Filtration temporaire à mettre en place durant les travaux. Persienne existante à relocaliser.	2026-04-23 WSP GL : Valider avec architecte la nécessité de faire repeindre la persienne existante. 2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
S-A-V-003	Sud	A	V	Persienne RAV (Renvoir d'air vicié)	±500x500mm	Chambre pression négative #307	oui	oui	non	Selon le patient dans la chambre utilisation quelques semaines par an	Toute	Plénium à modifier selon l'épaisseur du revêtement. Prolongation temporaire conduit RAV en dehors des échafaudages. Persienne existante à relocaliser.	2026-04-23 WSP GL : Valider fréquence utilisation salle avec client. Valider avec architecte la nécessité de faire repeindre la persienne existante. 2026/05/01 CISSSIL	2026-05-01		
S-A-V-004	Sud	A	V	Grille sous marquise porte garage IRM Mobile		Entrée d'air système soufflage coussins de protection porte de garage	oui	non	NON	En fonction lorsque la roulotte est en place	Toute la durée des travaux sauf quand la roulotte est là	Grille à relocaliser dans le nouveau revêtement sous la marquise.	2026-04-23 WSP GL : Valider si la porte sera utilisée durant le chantier (IRM, tomo mobile?) 2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		

S-A-E-001	Sud	A	E	Luminaires muraux (2X)		Côté entrée garage ambulance sud	non	non	n/a	n/a	n/a	Équipements non touchés par les travaux. Peuvent rester en fonction		2026-04-22		
S-A-E-002	Sud	A	E	Luminaire mural		Dessus porte piéton entrée garage ambulance sud	non	non	n/a	n/a	n/a	Équipements non touchés par les travaux. Peuvent rester en fonction		2026-04-22		
S-A-E-003	Sud	A	E	Contrôles accès, sonette urgence		Porte piéton entrée garage ambulance sud	non	non	n/a	n/a	n/a	Équipements non touchés par les travaux. Peuvent rester en fonction		2026-04-22		
S-A-E-004	Sud	A	E	Boutons ouverture porte garage		Porte garage ambulance sud	non	non	n/a	n/a	n/a	Équipements non touchés par les travaux. Peuvent rester en fonction		2026-04-22		
S-A-E-005	Sud	A	E	Feux rouge/vert porte garage		Entrée ambulance sud	non	non	n/a	n/a	n/a	Équipements non touchés par les travaux. Peuvent rester en fonction		2026-04-22		
S-A-E-006	Sud	A	E	Enseigne AMBULANCE illuminée		Entrée ambulance sud	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	Alimentation à débrancher temporairement le temps des travaux. Enseigne à retirer et réinstaller par général.	Une affiche temporaire devra être installée sur la pelouse 2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
S-A-E-007	Sud	A	E	Sectionneur thermopme	PRC-1 #4-6	Prélèvement urgence Climatisation non critique	oui	oui	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	Sectionneur à enlever durant les travaux. Circuit à fermer. Câblage à laisser au mur et à protéger durant les travaux.	2026-04-23 WSP GL Valider usage avec propriétaire 2026/05/07 CISSSIL	2026-05-07		
S-A-E-008	Sud	A	E	Ancien câblage non utilisé derrière thermopompe	PE-OBS-3U (N) #46	Non utilisé	oui	oui	À enlever	À enlever	À enlever	Câblage désuet à enlever jusqu'au panneau électrique ou B1 (selon le cas)	2026-04-23 WSP GL : Valider que c'est réellement non utilisé. 2026/05/07 CISSSIL	2026-05-07		
S-A-E-009	Sud	A	E	Lecteur de carte porte		Porte salle du personnel	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
S-A-E-010	Sud	A	E	Luminaire mural		Porte salle du personnel	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
S-A-E-011	Sud	A	E	Prise extérieure		Secteur pause extérieure du personnel	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	Prise à remplacer au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
S-A-E-012	Sud	A	E	BJ Mur fondation			non	non	n/a	n/a	n/a	Équipements non touchés par les travaux. Peuvent rester en fonction		2026-04-22		
S-A-E-013	Sud	A	E	Prise extérieure	PE-OBS-3U (N) #47	Auvent secteur pause extérieure du personnel	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	Prise à remplacer au même endroit après travaux de revêtement	2026-04-23 WSP GL Valider circuit avec propriétaire. Si la prise n'est pas DDFT, le disjoncteur de ce circuit doit être DDFT. 2026/05/07 CISSSIL	2026-05-07		
S-A-E-014	Sud	A	E	Luminaire mural linéaire sous parapet (ambiance)		Toute la façade (basilaire ouest niv 2)	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
S-A-E-015	Sud	A	E	Luminaire mural linéaire sous parapet (ambiance)		Toute la façade (portion tour)	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
S-A-E-016	Sud	A	E	Luminaire mural linéaire sous parapet (ambiance)		Toute la façade (basilaire est niv 2)	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
S-A-E-017	Sud	A	E	Luminaire mural linéaire sous parapet (ambiance)		Toute la façade (basilaire est niv RDC)	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
S-A-E-018	Sud	A	E	Luminaire mural linéaire sous parapet (ambiance)		Toute la façade (basilaire est niv RDC)	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
S-A-E-019	Sud	A	E	Lecteur de carte porte		Porte Escalier #4	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
S-A-E-020	Sud	A	E	Caméra extérieure		À proximité IRM mobile	oui	non	NON	Temps minimum requis	Temps minimum	À relocaliser temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026-04-23 WSP GL : Valider si caméras peuvent être à l'arrêt durant travaux ou si installation temporaire requise 2026/05/04 CISSSIL	2026-05-11		
S-A-E-021	Sud	A	E	Prise extérieure mur	PE-ACC-1(P) #13	Entrée principale (prise en hauteur sur mur briques)	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	Prise à remplacer au même endroit après travaux de revêtement	2026-04-23 WSP GL Valider circuit avec propriétaire. Si la prise n'est pas DDFT, le disjoncteur de ce circuit doit être DDFT. 2026/05/07 CISSSIL	2026-05-07		
S-A-E-022	Sud	A	E	Conduit et câblage télécom		À proximité IRM mobile	oui	non	À enlever	À enlever	À enlever	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026-04-23 WSP GL : Valider si la porte sera utilisée durant le chantier (IRM, tomo mobile?). Conduit à réinstaller tel que l'existant pour besoins télécom roulotte? Câbage coupé aux deux bouts présentement... 2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		

S-A-E-023	Sud	A	E	Caméra extérieure		Coin oncologie	oui	non	OUI	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026-04-23 WSP GL : Valider si caméras peuvent être à l'arrêt durant travaux ou si installation temporaire requise 2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
S-A-E-024	Sud	A	E	Conduit EMT pour éclairage		Alimentation vers éclairage linéaire (ambiance)	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	IL 2026/05/04	2026-05-04		
FAÇADE OUEST - ÉLÉVATION B																
O-B-P-001	Ouest	B	P	Événements	Intérieur = Dia 2.5po + 3po en acier Extérieur = 2X3po en fonte	Évent Autoclave sous-sol	oui	non (oui si reloc. permanente)	non	À relocaliser temporairement Système en fonction 24/7, loin de la prise d'air du bloc	Nuit ou le matin avant 10h	Événement à relocaliser temporairement pour permettre travaux de revêtement. Si possible selon le phasage et les distances PAF, prévoir déviation permanente (mieux dissimuler les tuyaux extérieurs, éviter 2 interventions temporaire + permanent)	2026-04-23 WSP GL Valider usage avec propriétaire. Valider avec architecte si possible de relocaliser sur le côté du garage ambulance, tout en validant la distance avec PAF à proximité. CISSSIL 2026/05/07	2026-05-07		
O-B-P-002	Ouest	B	P	Événements de vapeur en inox avec drain de condensats	Dia 2X6po + 1X8po	Réservoir de condense chaufferie sous-sol	oui	non	non	À relocaliser temporairement Système en fonction 24/7	Toute	À conserver si encore utilisé. Tuyaux demeurent en place. Supports à enlever et réinstaller. Conduits électriques à enlever et réinstaller.	2026-04-23 WSP GL Valider usage avec propriétaire. Valider avec architecte si OK de refaire le revêtement tel que l'existant (autour des tuyaux conservés). CISSSIL 2026/05/07	2026-05-07		
O-B-V-001	Ouest	B	V	Conduit PAF en surface à l'extérieur		Système Bloc Opérateur	oui	non	non	Systèmes toujours en fonction. Volets à fermer durant coupure rapide (nuit)	Nuit ou week-end À valider si garde régionale d'ortho ou chirurgie planifiée	Conduits horizontaux à conserver le long du mur. Revêtement doit contourner le conduit tel que l'existant pour faciliter l'exécution des travaux de ventilation et la continuité des services. Persienne à remplacer sur le conduit vertical. Conduit vertical et supports rouillés.	2026-04-24 WSP GL: Valider avec architecte si possible de conserver le conduit en place. 2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
O-B-V-002	Ouest	B	V	Persienne RAV	±1200x600mm	Ventilation salle mec chirurgie 1 jour	oui	non	oui	Sans limite si température contrôlée V8 Peut être arrêté	Sans limite si température contrôlée	Plénium à modifier selon l'épaisseur du revêtement. Persienne existante à relocaliser.	2026-04-23 WSP GL : Valider avec architecte la nécessité de faire repeindre la persienne existante. 2026/05/01 CISSSIL	2026-05-01		
O-B-V-003	Ouest	B	V	Persienne RAV Unité UT-2	±1800x1000mm	Ventilation secteur chirurgie 1 jour	oui	oui	non	Systèmes toujours en fonction. Volets à fermer durant coupure rapide (nuit)	Nuit ou week-end À valider si garde régionale d'ortho ou chirurgie planifiée	Plénium à modifier selon l'épaisseur du revêtement. Persienne existante à relocaliser.	2026-04-23 WSP GL : Valider avec architecte la nécessité de faire repeindre la persienne existante. 2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
O-B-V-004	Ouest	B	V	Persienne RAV	±725x350mm	Ventilation garage ambulance	oui	non	OUI	Travailler avec persienne en fonction Plusieurs jours	Travailler avec persienne en fonction En période estivale	Plénium à modifier selon l'épaisseur du revêtement. Persienne existante à relocaliser.	2026-04-23 WSP GL : Valider avec architecte la nécessité de faire repeindre la persienne existante. 2026/05/01 CISSSIL	2026-05-01		
O-B-V-005	Ouest	B	V	Unité extérieure système bi-bloc		Observation Climatisation non critique	oui	oui	OUI	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	Unité extérieure à enlever avec supports muraux et cache-tuyau. Tuyauterie et câblage à laisser au mur et à protéger pour éviter interventions invasives à l'intérieur. Travaux intérieurs requis seulement pour remise en marche.	2026-04-23 WSP GL Valider usage avec propriétaire. Valider avec architecte si le garde-corps existant est réinstallé (avec support existant de mécanique) 2026/05/01 CISSSIL	2026-05-01		
O-B-E-001	Ouest	B	E	Thermostat Pyrotenax. Câble chauffant (raccordé aux tuyaux inox d'événement de vapeur avec drain)		Chauffage des conduits en hiver	oui	non	OUI	Mois	En dehors de la période hivernale	Tuyaux demeurent en place. Supports à enlever et réinstaller. Conduits électriques à enlever et réinstaller.	2026-04-23 WSP GL Valider usage avec propriétaire. Valider avec architecte si OK de refaire le revêtement tel que l'existant (autour des tuyaux conservés). 2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
O-B-E-002	Ouest	B	E	Luminaire mural		Porte laboratoire	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
O-B-E-003	Ouest	B	E	Luminaire mural		Porte bloc opératoire	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
O-B-E-004	Ouest	B	E	Lecteur de carte porte		Porte laboratoire	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
O-B-E-005	Ouest	B	E	Lecteur de carte porte		Porte bloc opératoire	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
O-B-E-006	Ouest	B	E	Sectionneur thermopme	PE-OBS-2U #33-35	Observation Climatisation non critique	oui	oui	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	Sectionneur à enlever durant les travaux. Circuit à fermer. Câblage à laisser au mur et à protéger durant les travaux.	2026-04-23 WSP GL Valider usage avec propriétaire 2026/05/07 CISSSIL	2026-05-07		

O-B-E-007	Ouest	B	E	Luminaire mural linéaire sous parapet (ambiance)		Toute la façade (tour ouest)	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
FAÇADE OUEST - ÉLÉVATION C																
O-C-V-001	Ouest	C	V	Persienne	±900x300mm	Secteur IRM Mobile Échangeur	oui	non	non	En fonction lorsque la roulotte est en place	Toute la durée des travaux sauf quand la roulotte est là	Plénium à modifier selon l'épaisseur du revêtement. Persienne existante à relocaliser.	2026-04-23 WSP GL Valider usage avec propriétaire. Valider si les locaux seront utilisés durant le chantier (IRM, tomo mobile?). Valider avec architecte la nécessité de faire repeindre la persienne existante. 2026/05/01 CISSSIL	2026-05-01		
O-C-V-001	Ouest	C	V	Persienne	±900x300mm	Secteur IRM Mobile Évacuation toilette	oui	non	non	En fonction lorsque la roulotte est en place	Toute la durée des travaux sauf quand la roulotte est là	Plénium à modifier selon l'épaisseur du revêtement. Persienne existante à relocaliser.	2026-04-23 WSP GL Valider usage avec propriétaire. Valider si les locaux seront utilisés durant le chantier (IRM, tomo mobile?). Valider avec architecte la nécessité de faire repeindre la persienne existante. 2026/05/01 CISSSIL	2026-05-01		
O-C-E-001	Ouest	C	E	Composants de raccordement temporaires de la roulotte mobile		IRM / TDM Mobile	non	non	non	En fonction lorsque la roulotte est en place	Toute la durée des travaux sauf quand la roulotte est là	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026-05-11 WSP GL: Finalement, après coordination courriel de l'architecte le 2026-05-08, ces équipements doivent être enlevés temporairement pour permettre travaux briques et travaux colombage.	2026-05-11		
O-C-E-002	Ouest	C	E	Luminaire mural		Porte Salle préparation IRM Mobile	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
O-C-E-003	Ouest	C	E	Luminaire mural		Mur à proximité escalier #4	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
O-C-E-004	Ouest	C	E	Prise extérieure			non	non	n/a	n/a	n/a	Prise à remplacer au même endroit après travaux de revêtement	2026-05-11 WSP GL: Finalement, après coordination courriel de l'architecte le 2026-05-08, ces équipements doivent être enlevés temporairement pour permettre travaux briques et travaux colombage.	2026-05-11		
FAÇADE EST - ÉLÉVATION D																
E-D-V-001	Est	D	V	Unité extérieure système bi-bloc		Salle des serveurs RC Critique	non	non	n/a	n/a	n/a	Équipements non touchés par les travaux. Peuvent rester en fonction	2026-04-24 WSP GL: Valider avec architecte que les tuyaux qui percent le revêtement de Steni (mur escalier 4) peuvent rester en place et revêtement sera adapté autour des tuyaux. 2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
FAÇADE OUEST - ÉLÉVATION E																
O-E-V-001	Ouest	E	V	Persienne	±1040x405mm		non	non	n/a	n/a	n/a	Équipements non touchés par les travaux. Peuvent rester en fonction		2026-04-22		
O-E-E-001	Ouest	E	E	Lecteur de carte		Porte issue urgence et escalier #1	non	non	n/a	n/a	n/a	Équipements non touchés par les travaux. Peuvent rester en fonction		2026-04-22		
O-E-E-002	Ouest	E	E	Détecteur de mouvement		Porte issue urgence et escalier #1	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	Câblage du détecteur de mouvement à enlever temporairement au plafond de Steni au-dessus de la porte. À réinstaller après les travaux de revêtement.	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
O-E-E-003	Ouest	E	E	Caméra		Porte issue urgence et escalier #1	non	non	NON	Aucun arrêt	Aucun arrêt	Caméra et boîte de jonction en surface au plafond de Steni au-dessus de la porte, à relocaliser temporairement pour garder en fonction durant toute la durée des travaux. À réinstaller à l'emplacement final après les travaux de revêtement. Coordination étroite avec propriétaire pour surveillance lors des travaux de relocalisation.	Caméra de surveillance pour les voitures si arrêt cardiaque 2026/05/04 CISSSIL	2026-05-11		
FAÇADE NORD - ÉLÉVATION F																
N-F-P-001	Nord	F	P	Sortie d'arrosage extérieure		Coin nord-est du bâtiment	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	Sortie d'eau encastrée anti-vandale à conserver (enlever temporairement la plaque de finition en plomberie). Alcôve à concevoir en architecture dans le nouveau revêtement pour gérer la différence d'épaisseur. Aucune plaque de finition, un morceau	2026-04-27 WSP GL : Pour info, robinet d'isolement bureau médecin. Tuyauterie dissimulée dans le mur extérieur d'un bureau R-44D du RDC (clinique externe). CISSSIL 2026/05/07	2026-05-07		

N-F-P-002	Nord	F	P	Système de déshumidification bloc	Inox ±2po, coude vers le bas	Coin nord-est du bâtiment	oui	non	non	Oui, sauf en période estivale	Toute	Coude à enlever temporairement afin de permettre les travaux de revêtement. Garder la sortie en fonction et prolonger temporairement en dehors des échafaudages.	2026-04-27 WSP GL Valider usage avec propriétaire. Valider détail avec architecte, lasortie de tuyau reste en place durant les travaux (revêtement à percer). CISSSIL 2026/05/07	2026-05-07		
N-F-V-001	Nord	F	V	Col de cygne extérieur		Évacuation Atelier GBM	oui	non	OUI	Toute la durée des travaux	Toute	Col de cygne à enlever temporairement pour permettre les travaux de revêtement. Conduit temporaire si requis pour continuité des opérations.	2026-04-27 WSP GL Valider usage avec propriétaire 2026/05/01 CISSSIL	2026-05-01		
N-F-V-002	Nord	F	V	Persienne RAV (saut de loup)		Ventilateurs V-6 et V-7 au sous-sol local S17 Atelier meuniserie	oui	non	OUI	Toute la durée des travaux	Toute	Saut-de-loup à conserver avec persienne. Conduit temporaire si requis pour continuité des opérations.	2026-04-27 WSP GL Valider usage avec propriétaire 2026/05/01 CISSSIL	2026-05-01		
N-F-V-003	Nord	F	V	Évac V-53 toilette labo	±1890x9745mm	Labo Évacuation toilette personnel	oui	non	OUI	Toute la durée des travaux	Toute	Filtration temporaire à mettre en place durant les travaux. Persienne existante à relocaliser dans le nouveau revêtement.	2026-04-27 WSP GL Valider usage avec propriétaire et valider qu'il n'y ait pas de systèmes 100% air neuf parmi ceux desservis. Valider détail d'installation existant si disponible. Valider avec architecte la nécessité de faire repeindre la persienne existante. 2026/05/01 CISSSIL	2026-05-11		2026-05-11 WSP GL : L'item N-F V-003 correspond à la grande persienne verticale du côté nord. Prise d'air de quels systèmes?? Quel est le V-53 toilette labo qui a été indiqué dans le tableau?
N-F-V-004	Nord	F	V	Ventilateur d'évacuation mural (cloche)		Salle méca stérilisateurs Évacuation	oui	non	OUI	Toute la durée des travaux	Toute	Ventilateur à enlever et à relocaliser après les travaux de revêtement extérieur.	2026-04-28 WSP GL Valider usage avec propriétaire. Valider détail d'installation existant si disponible. Coordonner avec architecte le détail d'installation. 2026/05/01 CISSSIL	2026-05-01		
N-F-V-005	Nord	F	V	Unité ventilation au toit avec 3 conduits traversant le parement et une structure de passerelle d'accès en aluminium	Alim 1071L/s 650x400mm Alim 827L/s 650x300mm Retour 902L/s 600x400mm	Ventilation secteur Hémodialyse /Laboratoire	oui	non	non	Système doit demeurer en fonction durant les traitements. Prévoir coupures d'une journée pour modifier brides de conduits (1 à la fois)	Dimanche seulement, en dehors de la période estivale	Unité de ventilation à conserver en place et en fonction. Passerelle d'accès en aluminium à retirer temporairement par l'entrepreneur général. Conduits les plus proche du mur à enlever temporairement pour permettre les travaux de revêtement extérieur. Conduits à modifier selon l'épaisseur du mur extérieur.	2026-04-28 WSP GL Valider horaire de traitements d'hémodialyse pour coordonner périodes de coupure de ventilation. Voir détail d'installation aux plans d'hémodialyse. Coordonner avec architecte le détail d'installation. 2026/05/01 CISSSIL	2026-05-01		
N-F-V-006	Nord	F	V	Unités extérieures systèmes bi-bloc (8x)			non	non	n/a	n/a	n/a	Équipements non touchés par les travaux. Peuvent rester en fonction				
N-F-V-007	Nord	F	V	Sortie d'air murale	2po	Sortie d'air secteur labo. Évén	oui	oui	OUI	À valider	?	Sortie d'air à remplacer. Prolongation temporaire conduit RAV en dehors des échafaudages.	2026-04-28 WSP GL : Valider usage avec propriétaire. Valider détail d'installation si disponible.	2026-05-11		2026-05-11 WSP GL : L'item N-F V-007 est un petit capotin mural blanc pour ventilation. Vous avez indiqué 2po dans les infos techniques, est-ce que votre commentaire était plutôt pour l'évén 2po en stainless?
N-F-V-008	Nord	F	V	Persienne RAV (Renvoir d'air vicié)	±600x600mm	Chambre pression négative #216	oui	oui	non	Selon le patient dans la chambre utilisation quelques semaines par an	Toute	Plénium à modifier selon l'épaisseur du revêtement. Prolongation temporaire conduit RAV en dehors des échafaudages. Persienne existante à relocaliser.	2026-04-28 WSP GL : Valider fréquence utilisation salle avec client. Valider avec architecte la nécessité de faire repeindre la persienne existante. 2026/05/01 CISSSIL	2026-05-01		
N-F-V-009	Nord	F	V	Persienne PAF (Prise d'air frais)	±600x600mm	Mur chambre #315 PAF système Prise d'Air ventilation soins intensifs	oui	oui	NON	Système doit demeurer en fonction.	Nuit/Jour si aucune chambre occupée	Plénium à modifier selon l'épaisseur du revêtement. Prolongation temporaire conduit RAV en dehors des échafaudages. Persienne existante à relocaliser.	2026-04-28 WSP GL Valider usage avec propriétaire 2026/05/01 CISSSIL	2026-05-01		

N-F-V-010	Nord	F	V	Persienne près du coin du mur nord.		Usage??	oui	non	?	?	?	Persienne à remplacer dans le soufflage de tôle à l'extérieur. Nouvelle persienne un peu moins large, mais plus haute.	2026-04-28 WSP GL : La persienne doit être remplacée en raison de l'épaississement du mur adjacent, malgré que cette persienne est localisée sur un mur non touché par les travaux. Coordonner travaux tôle avec architecte.	2026-05-11		2026-05-11 WSP GL : Finalement cette persienne doit être modifiée, car trop près du coin de mur touché par les travaux. Quel est l'usage?
N-F-V-011	Nord	F	V	Trappes d'accès pour mécanique Évac V-53	Dim? Relevé par Guillaume	Accès ventilateur, purgeurs, détecteur fumée de gaine, volet motorisé	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	Installer de nouvelles trappes d'accès (entrepreneur général) durant les travaux de revêtement. Dimensions et position tel qu'existant pour garder accès aux équipements de ventilation et chauffage/refroidissement dans le porte-à-faux.	2026-04-28 WSP GL : Nouvelles trappes d'accès à prendre en charge par architecte selon type de composition. 2026/05/01 CISSSIL	2026-05-01		
N-F-V-012	Nord	F	V	Persienne sous porte-à-faux	Dim? Relevé par Guillaume	Usage??	oui	non	?	?	?	Plénium à modifier selon l'épaisseur du revêtement. Persienne existante à relocaliser. Préciser emplacement	2026-04-28 WSP GL : Valider avec architecte la nécessité de faire repeindre la persienne existante.	2026-05-11		2026-05-11 WSP GL : C'est la persienne localisée sous le soffite près de la porte d'évacuation du laboratoire. Le ventilateur est localisée dans l'entreplafond au-dessus du soffite, mais l'usage du système est inconnue.
N-F-GM-001	Nord	F	GM	Prise d'air de la centrale de production d'air médical		Air médical	oui	oui	non	À relocaliser temporairement Système en fonction 24/7. Commande de bonbonnes pour les travaux de relocalisation	Toute	Tuyauterie de prise d'air en inox avec boîtier de filtre à enlever temporairement pour permettre les travaux de revêtement. Un conduit temporaire doit être installé à l'extérieur de la zone de travaux pour garder la centrale en fonction durant les travaux.	2026-04-28 WSP GL Valider durée coupure avec propriétaire. Mandat certigaz pour certifications en fin de travaux. 2 fois, relocalisation et prise d'air permanente CISSSIL 2026/05/07	2026-05-11		2026-05-11 WSP GL : Quelle est votre capacité actuelle de fonctionnement avec bonbonnes et combien de bonbonnes sont déjà raccordées à l'alimentation de réserve? Bonbonnes supplémentaires à acheter par CISSS ou bonbonnes temporaires par entrepreneur seulement pour les travaux de coupures?
N-F-E-001	Nord	F	E	Conduit PVC en surface		Lampadaires stationnement	oui	NON	NON	OUI si ajout d'une boîte de jonction pour des travaux de jour seulement	REMETTRE EN FONCTION TOUS LES SOIRS	Conduit à enlever temporairement pour permettre les travaux de revêtement. À relocaliser temporairement si requis pour continuité des opérations.	2026-04-28 WSP GL Valider usage avec propriétaire 2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
N-F-E-002	Nord	F	E	Conduit PVC en surface avec antenne au toit		Câblage passe par saut-de-loup du sous-sol. Usage??	oui	?	À enlever	À enlever	À enlever	Conduit à enlever temporairement pour permettre les travaux de revêtement. À relocaliser temporairement si requis pour continuité des opérations.	2026-04-28 WSP GL Valider usage avec propriétaire 2026/05/07 CISSSIL	2026-05-11		2026-05-11 WSP GL : Finalement c'est demandé de retirer ce conduit. Quel était l'usage?
N-F-E-003	Nord	F	E	Câblage en surface parapet		Paratonnerre - raccord descente probable	oui	?	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	Câblage à enlever temporairement pour permettre les travaux de revêtement. À relocaliser temporairement si requis pour continuité des opérations.	2026-04-28 WSP GL Valider usage avec propriétaire 2026/05/07 CISSSIL 2026-05-11 WSP GL : Devra être révérifié en relevés.	2026-05-11		
N-F-E-004	Nord	F	E	Caméra extérieure		Coin escalier #3	oui	non	NON	Temps minimum requis	Temps minimum	À relocaliser temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026-04-28 WSP GL : Valider si caméras peuvent être à l'arrêt durant travaux ou si installation temporaire requise 2026/05/04 CISSSIL	2026-05-11		
N-F-E-005	Nord	F	E	Prise extérieure	PURC-1 #24	Au-dessus porte nord quai des ambulances. Pour luminaire extérieur abris temporaire	oui	oui	À enlever	À enlever	À enlever	Prise à démonter, mais circuit à conserver car dessert autre chose. Le circuit inclut la porte de garde de sortie quai des ambulances.	2026-04-28 WSP GL Valider circuit avec propriétaire. Si la prise n'est pas DDFT, le disjoncteur de ce circuit doit être DDFT. 2026/05/07CISSSIL	2026-05-11		
N-F-E-006	Nord	F	E	Luminaire mural		Porte piéton nord quai des ambulances	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
N-F-E-006	Nord	F	E	Lecteur de carte porte		Porte piéton nord quai des ambulances	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		

N-F-E-007	Nord	F	E	Lecteur de carte porte		Porte piéton nord quai des ambulances	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
N-F-E-008	Nord	F	E	Clavier porte garage		Porte garage nord quai des ambulances	oui	non	NON	Travail à faire lorsque la porte sera ouverte, la porte ferme automatiquement	En période estivale	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		2026-05-11 WSP GL : Une coordination sera à effectuer avec l'architecte pour spécifier les contraintes en architecture. Il a été discuté de faire les travaux côté sud et nord séparément en s'assurant de conserver toujours une porte fonctionnelle pour ambulance. Les ambulance devront avancer/reculer par la même porte durant les travaux qui bloquent une porte.
FAÇADE EST - ÉLEVATION G																
E-G-V-001	Est	G	V	Persienne	±600x600mm	Usage?? Fumoir??	oui	non	À envlever	À envlever	À envlever	Plénium à modifier selon l'épaisseur du revêtement. Persienne existante à relocaliser.	2026-04-29 WSP GL Valider usage avec propriétaire. 2026/05/01 CISSSIL	2026-05-11		2026-05-11 WSP GL : Finalement c'est demandé de retirer ce conduit. Quel était l'usage?
E-G-V-002	Est	G	V	Persienne	±600x600mm	Usage??	oui	non	À envlever	À envlever	À envlever	Plénium à modifier selon l'épaisseur du revêtement. Persienne existante à relocaliser.	2026-04-29 WSP GL Valider usage avec propriétaire. 2026/05/01 CISSSIL	2026-05-11		2026-05-11 WSP GL : Finalement c'est demandé de retirer ce conduit. Quel était l'usage?
E-G-V-003	Est	G	V	Unité extérieure système bi-bloc thermopompe	LG 18MBH R410a, voir photo plaque signalétique	Climatisation salle de traitement d'eau 203 pour hémodialyse	oui	oui	non	Coupure pour modifier la tuyauterie à son emplacement final (épaisseur du mur). Fixation des tuyauteries au revêtement à la fin. Conserver supports au toit pour supporter la tuyauterie durant les travaux. Arrêt de courte durée	Semaine, en dehors de la période estivale	Unité extérieure à enlever avec supports muraux et cache-tuyau. Tuyauterie et câblage à laisser au mur et à protéger pour éviter interventions invasives à l'intérieur. Travaux intérieurs requis seulement pour remise en marche.	2026/05/01 CISSSIL	2026-05-01		
E-G-V-004	Est	G	V	Sortie d'air murale	Dim conduit?	Sortie d'air salle communautaire Usage?? Hotte cuisine?	oui	oui	À valider	?	?	Sortie d'air à remplacer. Prolongation temporaire conduit RAV en dehors des échafaudages.	2026-04-28 WSP GL : Valider usage avec propriétaire. Valider détail d'installation si disponible.	2026-05-11		2026-05-11 WSP GL : Informations à confirmer par CISSS
E-G-E-001	Est	G	E	Luminaire mural linéaire sous parapet (ambiance)		Toute la façade (tour est)	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
E-G-E-002	Est	G	E	Luminaire mural linéaire sous parapet (ambiance)		Toute la façade (basilaire est)	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
E-G-E-003	Est	G	E	Luminaire mural linéaire sous parapet (ambiance)		Toute la façade (basilaire est)	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
E-G-E-004	Est	G	E	Conduit EMT pour éclairage		Alimentation vers éclairage linéaire (ambiance)	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
E-G-E-005	Est	G	E	Caméra		Stationnement côté est	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	Caméra et boîte de jonction en surface à enlever temporairement au plafond de Steni au-dessus de la porte. À réinstaller après les travaux de revêtement.	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		

E-G-E-006	Est	G	E	Câblage unité extérieure bi-bloc		Salle des serveurs RC	oui	non	NON	Arrêt de courte durée	Semaine, en dehors de la période estivale	Câblage extérieur à conserver durant les travaux. Prévoir débrancher et rebrancher l'appareil au moment d'installer le nouveau revêtement mural.	2026-04-29 WSP GL Valider usage avec propriétaire 2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
FAÇADE EST - ÉLÉVATION H																
E-H-V-001	Est	H	V	Conduit d'évacuation ventilateur de laboratoire au toit	Conduit déjà modifié récemment	Hotte médecine nucléaire du RDC	oui	non	non	Arrêt de courte durée	Vendredi au dimanche	Supports de conduit à remplacer et à installer en surface du nouveau revêtement. Conduit à modifier à la base et à la tête de la tour pour convenir à la nouvelle épaisseur de mur extérieur. Supports temporaires à prévoir pour garder le conduit en fonction durant les travaux.	2026/05/01 CISSSIL	2026-05-01		
E-H-V-002	Est	H	V	Unité extérieure système bi-bloc			non	non	n/a	n/a	n/a	Équipements non touchés par les travaux. Peuvent rester en fonction		2026-04-22		
E-H-E-001	Est	H	E	Luminaire mural		Porte escalier #3	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
E-H-E-002	Est	H	E	Lecteur de carte		Porte escalier #3	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
FAÇADE OUEST - ÉLÉVATION I																
O-I-E-001	Est	H	E	Luminaire mural		Porte escalier #6	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		
O-I-E-002	Est	H	E	Lecteur de carte		Porte escalier #6	oui	non	oui	Toute la durée des travaux	Toute la durée des travaux	À enlever temporairement et réinstaller au même endroit après travaux de revêtement	2026/05/04 CISSSIL	2026-05-04		